

Codice A1820C

D.D. 18 luglio 2025, n. 1401

LAVORI: VC_A18_L213_23_004 OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME SESIA, SPONDA DESTRA IN LOCALITÀ ISOLELLA IN COMUNE DI BORGOSIESA (VC) - CUP J88H24000120001 - CIG B3741CCCB D - IMPRESA: SERRAO S.r.l. con sede legale in Regione Reale, 4 Montechiaro d'Asti (AT) Codice Fiscale e Partita IVA 01633280050. Concessione della proroga di termine dei lavori di 33 giorni.



ATTO DD 1401/A1820C/2025

DEL 18/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: LAVORI: VC_A18_L213_23_004 OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME SESIA, SPONDA DESTRA IN LOCALITÀ ISOLELLA IN COMUNE DI BORGOSIESA (VC) - CUP J88H24000120001 - CIG B3741CCCB D - IMPRESA: SERRAO S.r.l. con sede legale in Regione Reale, 4 Montechiaro d'Asti (AT) Codice Fiscale e Partita IVA 01633280050. Concessione della proroga di termine dei lavori di 33 giorni.

Premesso che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.36/2023 con Determinazione Dirigenziale n. 2601/A1820C/2024 del 05/12/2024 sono stati aggiudicati all'Impresa SERRAO S.r.l., con sede legale in Regione Reale n. 4 a Montechiaro d'Asti (AT) (Codice Fiscale e Partita Iva 01633280050), i lavori in oggetti classificati VC_A18_L213_23_004 - CUP J88H24000120001 "Opere di difesa idraulica sul fiume Sesia, sponda destra in località Isolella in comune di Borgosesia (VC)" e che a seguito di aggiudicazione con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 2601/A1820C/2024 del 05/12/2024 il quadro economico dell'intervento, al netto del ribasso d'asta del 11,12%, è stato aggiornato, rimodulato ed approvato come da tabella allegata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto che il contratto dei lavori è stato stipulato in data 13/12/2024 con Rep. N. 567 del 18/12/2024.

Preso atto che i lavori appaltati riguardano le opere di completamento di difesa passiva degli elementi infrastrutturali e antropici presenti a tergo della sponda destra dell'alveo inciso del Fiume Sesia in località Isolella del Comune di Borgosesia, con i seguenti tre corpi d'opera principali:

1. completamento del muro arginale del settore di monte con la sopraelevazione del muro spondale ;
2. settore di valle con tamponamento del varco presente subito a monte del Ponte di Via Catlinetti;
3. regimazione delle acque a tergo argine tramite mantenimento a una quota più elevata della tubazione di raccolta delle acque bianche esistente provenienti dall'abitato di Isolella posta sull'asse dell'ex Strada comunale della Barca e raccolta e convogliamento delle acque

interferenti con il muro arginale.

Considerato che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna del 27/01/2024, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del contratto è prevista in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, pertanto entro il 26/07/2025.

Visto che con PEC del 08/07/2025, indirizzata al Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore dei Lavori, la Ditta appaltatrice Serrao S.r.L. ha chiesto una proroga delle tempistiche per ultimare i lavori di 33 (trentatre) giorni, naturali e consecutivi, rispetto alla data prevista di ultimazione del 26/07/2025, apponendo come motivazione la necessità di realizzare i seguenti lavori aggiuntivi, necessari per rendere completamente funzionale l'intervento appaltato:

- allaccio fognature edificio nell'intervento di valle;
- modifica basamento muro nell'intervento di valle;
- smaltimento delle macerie e del materiale in esubero proveniente dalle operazioni di scavo condotte, nell'intervento di raccolta acque;
- demolizione per passaggio condotta, nell'intervento di raccolta acque.

Visto che la richiesta di proroga di gg 33 è stata inoltre motivata a causa di rallentamenti nell'esecuzione dei lavori dovuti alle eccezionali condizioni meteo avverse che si sono verificate durante il mese di Aprile 2025, culminate con l'evento alluvionale del 15-17 Aprile 2025, nonché delle abbondanti precipitazioni a carattere piovoso che si sono verificate nel mese di Maggio 2025 e della recente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte Atto 1/2025/XII del 1 luglio 2025, che norma il lavoro nel settore edile nelle ore più calde con decorrenza 02 Luglio 2025, sancendo il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole tra le 12.30 e le 16.00.

Visto l'articolo 13 del Capitolato Speciale d'appalto-Norme Generali, che prevede che l'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere motivatamente la proroga degli stessi.

Visto l'art. 121 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

Visto che i fatti e le motivazioni impreviste ed imprevedibili, per le quali l'appaltatore ha inoltrato istanza di proroga, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore e neppure a negligenza o colpa di quest'ultimo o della Stazione Appaltante e che l'esecuzione dei lavori aggiuntivi si rende necessaria per migliorare e rendere maggiormente funzionale l'intervento appaltato.

Preso atto che il Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Di Lella - che vista il presente atto per assenso - sentito dal RUP per le vie brevi, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di gg. 33 naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, reso ai sensi del comma 5 dell'art 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico di Progetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 121 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

determina

di concedere all'impresa SERRAO S.r.l., con sede legale in Regione Reale, 4 Montechiaro d'Asti (AT) C.F. e P.IVA 01633280050, appaltatrice lavori in oggetto classificati VC_A18_L213_23_004 - CUP J88H24000120001 "Opere di difesa idraulica sul fiume Sesia, sponda destra in località Isolella in comune di Borgosesia (VC)", la proroga di 33 giorni (trentatre) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Di stabilire che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori sarà il 28/08/2025 e che la presente proroga viene concessa a condizione che l'impresa esecutrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Maurizio Di Lella)

Funzionario Estensore
(Geom. Eligio Di Mascio)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

