

Codice A1111D

D.D. 28 ottobre 2025, n. 1048

Contratto d'appalto per "Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili Regionali Lotto 3. Contratto Applicativo n.1." Disposizioni in ordine al pagamento della revisione prezzi delle lavorazioni afferenti il SAL 3 a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a. Approvazione del Riepilogo delle variazioni e Impegno di Euro 12.031,37 o.f.i. sul Cap.129879/2025. Aggiornamento QE dei 4 lotti. CIG ACC..



ATTO DD 1048/A1111D/2025

DEL 28/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro

OGGETTO: Contratto d'appalto per "Lavori di manutenzione edile per la sicurezza e l'integrità degli immobili Regionali Lotto 3. Contratto Applicativo n.1." Disposizioni in ordine al pagamento della revisione prezzi delle lavorazioni afferenti il SAL 3 a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a. Approvazione del Riepilogo delle variazioni e Impegno di Euro 12.031,37 o.f.i. sul Cap.129879/2025. Aggiornamento QE dei 4 lotti. CIG ACCORDO QUADRO - 8958738877 CIG CONTRATTO APPLICATIVO N.1 – A0569D9410

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 738/A1012B/2022 del 07.12.2020 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha autorizzato, l'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per i "LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI" mediante apposito esperimento di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con Determinazione n. 11 del 18.01.2023 il Settore Contratti-Polizia Locale e sicurezza, ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro relativo alla manutenzione di tipo edile e interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, per tre dei quattro lotti banditi tra cui il LOTTO 3 CIG 8958738877, per i fabbricati siti nelle province di Cuneo – Asti – Alessandria, all'Impresa EDITEL S.p.a., in base all'offerta presentata per un ribasso del 33,75%, per l'importo di € 1.590.000,00 o.f.e., oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100.000,00, oltre I.V.A. pari a € 371.800,00, per un totale pari a € 2.061.800,00 o.f.i.,

con Determinazione n. 137 del 25.03.2024 il Settore Contratti-Polizia Locale e sicurezza, ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione edile per la sicurezza e integrità degli immobili regionali – Lotto 4 – Edifici storici vincolati, all'Operatore economico M.I.T. S.r.l., corrente in Nichelino (TO), Via Calatafimi n. 25, per l'importo di € 2.101.008,00 o.f.e., oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 140.000,00, oltre I.V.A. pari a € 493.021,76, per un totale pari a € 2.734.029,76 o.f.i.;

con determinazione dirigenziale n. 1136/A1112C/2024 del 27/09/2024 si è provveduto a rimodulare gli impegni di spesa per il Lotto 3, Contratto applicativo n. 1 – CIG A0569D9410, con la rideterminazione degli impegni sul Cap. 129879 per le annualità 2024 e 2025;

con Determinazione n. 183/A1012B/2023 del 31.03.2023 è stata disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come modificato dalla legge 120/2020;

con verbale di consegna parziale in via d'urgenza del 23.06.2023 il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha disposto l'esecuzione delle lavorazioni in esso elencate;

l'Impresa EDITEL aggiudicataria del Lotto in oggetto, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro;

si è proceduto pertanto alla stipula dell'Accordo Quadro rep. n. 465/2023 del 24.10.2023;

con n. 12 ordini di servizio, il Direttore dei Lavori, ha ordinato ulteriori lavorazioni, oltre a quelle indicate nel verbale di consegna in via d'urgenza;

con provvedimento dirigenziale n. 769/A1112C/2024 del 05/07/2024 si è preso atto dei contratti applicativi stipulati e dei relativi CIG derivati, per il LOTTO 3 è stato stipulato, tra gli altri, il Primo Contratto Applicativo rep. n. 326/2024 del 31/05/2024 – CIG A0569D9410, per l'importo complessivo di € 1.264.120,00 o.f.e. di cui; € 1.189.320,00 per lavori, € 74.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso offerto pari al 33,75%

con verbale di consegna definitiva dei lavori del 22.04.2024 il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, ha dato lettura delle norme e condizioni contrattuali in relazione al Contratto Applicativo n. 1 - CIG A0569D9410, ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco temporale per interventi non predeterminati, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, l'amministratore delegato e direttore tecnico dell'Impresa EDITEL S.p.a., arch. Gabriele Gazzano, accetta la consegna dei lavori, il termine per il completamento dei lavori è fissato per il giorno 01.01.2026;

visto il maggiore importo da corrispondersi all'impresa affidataria derivante dall'applicazione del Prezzario OO.PP. della Regione Piemonte anno 2024, alle lavorazioni oggetto del SAL n. 3, conformemente al dettato dell'art. 26 c. 6 ter del D.L. 50/2022, come riportato nel Riepilogo delle variazioni redatto dalla Direzione Lavori incaricata, pari a Euro 9.861,78 o.f.e. come di seguito specificato:

Importo lavori prezzario contratto	Importo lavori prezzario 2024	Incremento	Oneri sicurezza	lavori al netto sicurezza	lavori al netto ribasso 33,75%	lavori netti+oneri sicurezza	Di cui 80%
€ 187.594,67	€ 206.191,36	€ 18.596,69	€ 20,51	€ 18.576,18	€ 12.306,72	€ 12.327,23	€ 9.861,78

oltre IVA 22% per € 2.169,59, per un totale complessivo di € 12.031,37 o.f.i.;

considerato che in data 08.09.2025 è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 pari ad € 139.446,77 o.f.e. di cui al Sal n. 3 per lavori a tutto il 31.05.2025 per l'importo di Euro 170.125,06 o.f.i. al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % per infortuni;

dato atto che l'Impresa EDITEL S.p.a., in riferimento al SAL n. 3 relativo al Contratto Applicativo n. 1, con nota prot. n. 00053321 del 17.09.2025, ha richiesto la revisione prezzi prevista dal D.L. 50/22 art. 26 commi 6 bis e 6 ter convertito in legge n. 91/2022 così come modificato dalla legge 207 del 31.12.2024 all'art. 1 comma 532;

verificato che risulta necessario impegnare, per il riconoscimento dei maggiori oneri a carico della Stazione appaltante l'importo complessivo di Euro 12.031,37 o.f.i. di cui IVA per Euro 2.169,59 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974 sul capitolo 129879 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a.;

considerato che la prenotazione di impegno n. 12174/2025 assunta con determinazione dirigenziale 738/A11000/2020 le cui somme derivano dal ribasso d'asta, attualmente di importo pari a € 611.770,40 verrà utilizzata per la copertura della revisione prezzi di cui sopra, e sarà ridotto per Euro 12.031,37 o.f.i., con contestuale impegno della medesima somma sul capitolo 129879 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (P.D.C.U. 1.03.02.09.008) a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a. la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "appendice A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che la quota delle spettanze da liquidare all'Appaltatore risulta pari a Euro 9.812,47 al netto della ritenuta 0,5% per infortuni pari a Euro 49,31 oltre IVA di Euro 2.158,74, così per complessivi Euro 11.971,21 o.f.i.

dato atto che, con le determinazioni n. 914 del 22.09.2025 è stato riapprovato il quadro economico dei 4 lotti a seguito della revisione prezzi afferente il Sal 2 del contratto applicativo 2 CIG A05C4430C0;

dato atto che, a seguito delle revisioni prezzi riconosciute per i 4 Lotti, compresa la revisione di cui al presente provvedimento, il Quadro Economico degli interventi, approvato con determinazione dirigenziale n. 914 del 22.09.2025, viene rideterminato per un totale complessivo di lavori ed oneri per la sicurezza pari a € 7.353.275,34 o.f.e., oltre IVA per € 1.617.720,59 e così per complessivi € 8.970.995,93 o.f.i.

, come da tabella allegata al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;

verificata la regolarità contributiva dell'Impresa EDITEL S.p.a. di cui ai DURC on line prot. INAIL_51017329 con scadenza validità in data 03.02.2026;

vista la DGR n. 49 – 1173/2025 del 26.05.2025 con la quale sono stati affidati gli incarichi di Responsabile di Settore nell'ambito della Direzione regionale A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio" individuando, nell'allegato 1) della predetta DGR quale dirigente del Settore A1111D l'ing Alberto Siletto;

verificata la disponibilità di cassa;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All. n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;7;

vista la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle."

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

- Vista la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'integrità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023, Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge Regionale 27 febbraio 2025, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025);
- Legge Regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento del bilancio finanziario Gestionale 2025-2027";
- L.R. n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

Per quanto espresso in premessa:

1. autorizzare il riconoscimento del maggior importo da corrispondere all'Impresa secondo quanto esplicitato nel Riepilogo delle variazioni redatto dalla Direzione Lavori incaricata, che si approva in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'ammontare di Euro € 9.861,78 oltre IVA (22%) per Euro 2.169,59 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, per un totale complessivo di Euro 12.031,37 o.f.i., ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 relativo alle lavorazioni afferenti il SAL n. 3 ai fini della compensazione prezzi secondo i disposti del comma 6 – ter dell'art. 26 sopracitato;

2. riduzione della prenotazione di impegno n. 12174 /2025 Euro 12.031,37 o.f.i. e contestuale impegno della medesima somma , a copertura della revisione prezzi di cui in premessa sul capitolo 129879 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, (P.D.C. U. 1.03.02.09.008) a favore dell'Impresa EDITEL S.p.a. la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "appendice A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. liquidare all'Appaltatore l'importo pari a Euro 9.812,47, al netto della ritenuta 0,5% per infortuni pari a Euro 49,31, oltre IVA di Euro 2.158,74, così per complessivi Euro 11.971,21 o.f.i.
4. precisare che sul predetto capitolo 129879 risulta, alla data del presente provvedimento, una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
5. stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. dare atto che alla procedura sono associati il codice CIG ACCORDO QUADRO 8958738877 e il codice CIG CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 A0569D9410;
7. dare atto che, a seguito delle revisioni prezzi riconosciute per i 4 Lotti, compresa la revisione di cui al presente provvedimento, il Quadro Economico degli interventi, approvato con determinazione dirigenziale n 914 del 22.09.2025 viene rideterminato per un totale complessivo di lavori ed oneri per la sicurezza pari a €omissis7.353.275,34 o.f.e, oltre IVA per € 1.617.720,59 e così per complessivi € 8.970.995,93 o.f.i come da tabella allegata al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
8. disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1 lett. b) e art. 37 del D.lgs n. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. quadro_economico_aggiornato_a_rev_3_editel.pdf




2. sub_5565374328345276355_QUADRO_VARIAZIONI_DL_50_22_SAL_3_BIS.pdf



Allegato

QUADRO ECONOMICO						
	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE	ANNO 4 ULTERIORE	TRIENNIO SUCCESSIVO
A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO					o.f.e	o.f.e
LOTTO 1 (Torino e provincia)						
Importo lavori soggetti a ribasso	164.918,03	962.352,00	989.904,37	2.117.174,40		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00	60.000,00	32.000,00	132.000,00		
Revisione prezzi sino al 25/11/2024	166.161,58					
Importo totale LOTTO 1	371.079,61	1.022.352,00	1.021.904,37	2.415.335,98		
LOTTO 2 (Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola)						
Importo lavori soggetti a ribasso	80.780,33	350.613,12	475.480,87	906.874,32		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	18.400,00	20.800,00	14.600,00	53.800,00		
Revisione prezzi sino al 20.11.2024	20.633,41					
Importo totale LOTTO 2	119.813,74	371.413,12	490.080,87	981.307,73		
LOTTO 3 (Cuneo, Asti, Alessandria)						
Importo lavori soggetti a ribasso	146.786,89	572.400,00	870.813,00	1.590.000,00		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	36.000,00	36.000,00	28.000,00	100.000,00		
Revisione prezzi sino al 31.05.2025	25.623,74					
Importo totale LOTTO 3	208.410,63	608.400,00	898.813,00	1.715.623,63		
LOTTO 4 (Edifici storici vincolati)						
Importo lavori soggetti a ribasso	700.336,00	700.336,00	700.336,00	2.101.008,00		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.000,00	60.000,00	40.000,00	140.000,00		
Importo totale LOTTO 4	740.336,00	760.336,00	740.336,00	2.241.008,00		
TOTALE A) o.f.e	1.439.639,98	2.762.501,12	3.151.134,24	7.353.275,34		
<i>Ulteriori prestazioni per la proroga dei contratti art. 106 comma 11</i>						
LOTTO 1 (Torino e provincia)					534.639,34	
LOTTO 2 (Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola)					256.357,75	
LOTTO 3 (Cuneo, Asti, Alessandria)					463.750,00	
LOTTO 4 (Edifici storici vincolati)					640.288,00	
<i>nuovi lavori consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi art. 63 comma 5</i>						
LOTTO 1 (Torino e provincia)						2.249.174,40
LOTTO 2 (Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola)						960.674,32
LOTTO 3 (Cuneo, Asti, Alessandria)						1.690.000,00
LOTTO 4 (Edifici storici vincolati)						2.241.008,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione comprensive di contributo CNPAIAL 4% e I.V.A. 2% (sul Capitolato 203905)	44.910,00	89.820,00	89.820,00	224.550,00		
spese commissioni di gara (a carico del Settore Contratti)	0,00	0,00	0,00	0,00		
ART. 113 c.3 DLGS 50/2016 (80%)		85.160,00		85.160,00		
ART. 113 c.4 DLGS 50/2016 (20%)		21.290,00		21.290,00		
contributo ANAC ex L. n. 266/2005	0,00			0,00		
spese di pubblicità (a carico del Settore Contratti)	0,00			0,00		
Imprevisti Iva compresa	0,00	1.150,00	4.700,00	5.850,00		
TOTALE B)	44.910,00	197.420,00	94.520,00	336.850,00		
C) SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE						
IVA 22% sull'importo lavori A)	269.988,68	607.750,25	693.249,54	1.570.988,47		
IVA 22% sull'importo revisione prezzi	46.732,12			1.617.720,59		
TOTALE C)						
IMPORTO DI PROGETTO (A + B + C) o.f.c.	1.801.270,78	3.567.671,37	3.938.903,78	9.307.845,93		



REGIONE PIEMONTE

SETTORE PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, ECONOMATO,
CASSA ECONOMALE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

pag. 1

RIEPILOGO VARIAZIONI - RIF.SAL 3 LAVORI A TUTTO IL 31/05/2025 -

ai sensi del D.L. 50/22 art. 26 6/bis e 6/ter convertito in L. n. 91/2022

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI O
COMUNQUE IN USO ALLA REGIONE PIEMONTE LOTTO 3 CUNEO, ASTI, ALESSANDRIA
CIG CONTRATTO APPLICATIVO A0569D9410 CIG ACCORDO QUADRO 8958738877

COMMITTENTE:

REGIONE PIEMONTE

Data, 19/09/2025

IL DIRETTORE LAVORI

Ing. Darbesio Margherita

Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI	Quantità		PREZZO		IMPORTI TOTALE		VARIAZIONE	
		P. 2020	P.2023	P.Unitario 2020	P .unitario 2024	P.2020	P.2024	IN PIU'	IN MENO
01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione di *3 sedili w.c. (22/04/24 bagni) Rimozione di *3 cassette w.c. (22/04/24 bagni) Rimozione di n°8 rubinetti per rifissaggio degli stessi e per sostituzione filtri rompigitto.(22/04/24 bagni) Rimozione di nr 2 vasi w.c.a pavimento dei due w.c. della palazzina (08/07/24) Rimozione cassetta w.c. disabili per rimozione vaso (08/07/24) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		3,00	3,00						
		8,00	8,00						
		2,00	2,00						
		1,00	1,00						
		17,00	17,00	23,02	25,43	€ 391,34	€ 432,31	€ 40,97	
01.P22.A60.015	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di nr 3 sedili w.c. Geberit plastica/legno(22/04/24 bagni) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		3,00	3,00	70,89	99,36	€ 212,67	€ 298,08	€ 85,41	
01.A19.G10.165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: posa sedili w.c. pesanti in legno/plastica della Geberit (22/04/24 bagni) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		3,00	3,00	67,63	71,86	€ 202,89	€ 215,58	€ 12,69	
01.P22.H24.010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto Da l 14 per vasi ad aspirazione 50x20x34 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Cassette da esterno per w.c.(22/04/24 bagni) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		3,00	3,00	68,46	159,88	€ 205,38	€ 479,64	€ 274,26	
01.A19.G10.190	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e scarico Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa cassette da esterno (22/04/24 bagni) Posa cassetta w.c. disabili bagni palazzina (08/07/24) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		1,00	1,00						
		4,00	4,00	54,10	57,49	€ 216,40	€ 229,96	€ 13,56	
01.P22.C70.005	Rompigitto per bocche di erogazione M 22x1 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di filtri rompigitto su rubinetti (Intervento 22/04/24) SOMMANO cad								
		3,00	3,00						
		3,00	3,00	3,04	3,90	€ 9,12	€ 11,70	€ 2,58	
01.A19.G10.130	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa rubinetti per rifissaggio degli stessi compreso posa nuovi filtri rompigitto.(22/04/24 bagni) SOMMANO cad								
		8,00	8,00						
		8,00	8,00	12,92	13,75	€ 103,36	€ 110,00	€ 6,64	
01.A19.G10.220	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Combinazione w.c./ bidet per disabili i ... scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa vasi w.c. a pavimento per disabili w.c. palazzina (08/07/24) SOMMANO cad								
		2,00	2,00						
		2,00	2,00	110,53	117,89	€ 221,06	€ 235,78	€ 14,72	
01.P24.F35.010 (R.P. 2024)	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore Lavori a MISURA								

[illegible]

01.P24.A28.010 (R.P. 2024)	SOMMANO h Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con martello demolitore o trivella oleodinamica Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Utilizzo martello demolitore su miniescavatore per demolizione cemento presente nel sottofondo esistente - lavoro autobloccanti (10/10/24)	16,00	16,00	56,88	56,88	€	910,08	€	910,08	€	-
		8,00	8,00								
01.P24.A28.005/A (R.P. 2024)	SOMMANO h Nolo a freddo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. - Prezzo Regione Piemonte 2024 - €/h 56,88- 39,28 (manodopera) = €/h 17,60 (noleggio a freddo) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Solo noleggio di miniescavatore rimasto fermo in cantiere causa blocco lavori per maltempo (dal 03/10/24 al 09/10/24)	8,00	8,00	62,30	62,30	€	498,40	€	498,40	€	-
		8,00	8,00								
01.P24.E10.005 (R.P. 2024)	SOMMANO h Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4,40 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Carico, recupero e trasporto miniescavatore a lavoro ultimato	40,00	40,00	17,60	17,60	€	704,00	€	704,00	€	-
		40,00	40,00								
01.P03.A70.005	SOMMANO h Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di sabbione spessore 23 cm come primo strato di sottofondo per gli autobloccanti	4,00	4,00	76,55	76,55	€	306,20	€	306,20	€	-
		4,00	4,00								
01.P24.C70.010 (R.P. 2024)	SOMMANO m³ Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 360 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Trasporto autobloccanti motrice con gru e scarico in loco	7,73	7,73	23,19	24,73	€	179,26	€	191,16	€	11,90
		7,73	7,73								
01.P11.B42.040	SOMMANO h Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città' Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di autobloccanti 20*10 spessore cm 8 colore rosso per ripristino pavimentazione, inclusa scorta per future sostituzioni	4,00	4,00	122,33	122,33	€	489,32	€	489,32	€	-
		4,00	4,00								
01.A23.C80.010	SOMMANO m² Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa degli autobloccanti con sabbiatura finale e compattazione con piastra vibrante	34,60	34,60	17,81	18,86	€	616,23	€	652,56	€	36,33
		34,60	34,60								
25.P04.A70.010	SOMMANO m² Noleggio di clipper attrezzato con operatore Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Utilizzo clipper per raccordo sottofondo esistente con nuovo sottofondo	33,60	33,60	13,72	14,35	€	460,99	€	482,16	€	21,17
		33,60	33,60								
01.P04.A60.005	SOMMANO h Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di mattoni pieni per ripristino di nr 3 chiusini in ghisa 60*60.	8,00	8,00	38,43	38,43	€	307,44	€	307,44	€	-
		8,00	8,00								
28.A05.A10.005	SOMMANO cad TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67	30,00	30,00	0,99	2,14	€	29,70	€	64,20	€	34,50
		30,00	30,00								

	004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Utilizzo del trabattello per esecuzione di taglio a mano nella muratura e per demolizione parete in mattoni - montaggio e smontaggio per due volte (intervento di sostituzione tubi riscaldamento 04-05/09/24) Utilizzo del trabattello per installazione protezione tubi in ferro sulla facciata - montaggio e smontaggio per due volte (23-24/09/24) SOMMANO cad	2,00 2,00 4,00	2,00 2,00 4,00	167,16	168,62	€	668,64	€	674,48	€	5,84	
LISTA 091	Lavori vari per w.c. intasato Palazzina a "L"- apertura pozzetto con ispezione fogna all'esterno - dissotturazione tubi di scarico intasati da carta tramite sonda a mano e struralav ... Chiusura pozzetto esterno - pulizia locali w.c. da allagamento. Prove finali per la verifica del corretto funzionamento Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI:											
LISTA 092	Sopralluogo con Ditta COMAT; ispezione pavimento galleggiante uffici PT e sala riunioni al 1 piano; apertura e chiusura sportelli a muro per ispezione; taglio a mano della muratura ... mano del massetto per liberare tubi da sostituire circa mq 1; demolizione solaio per passaggio nuovi tubi riscaldamento Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	1,00	1,00	264,88	264,88	€	264,88	€	264,88	€	-	
LISTA 093	Realizzazione zoccolo in cls sul marciapiede Palazzina tramite posa ferri di armatura, cassertaira e getto a mano (3 sacchi di cls) misure 100*40 spessore 20cm; realizzato parte di ... ne tubi riscaldamento ed adattamento in loco di nr 3 lamiere testa di moro fatte fare a disegno fissate con viti zincate Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	1,00	1,00	790,30	790,30	€	790,30	€	790,30	€	-	
LISTA 094	Assistenza al miniescavatore per realizzare fondo con sabbione per posa autobloccanti ; rimozione macerie e sabbione non idoneo e smaltimento nel cassone delle macerie (scavo 28'1 ... hezza ristretta compreso sabbiatura e compattazione finale con piastra vibrante; pulizia finale da scarti di lavorazione Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	1,00	1,00	829,58	829,58	€	829,58	€	829,58	€	-	
LISTA 095	Ripristino porzione di marciapiede in clso rotto: demolizione a mano del cemento , pulizia calcinacci , casserato e armato con ferri diam 12 (100 Kg), getto a mano con 10 sacchi di ... della protezione ; adattamenti in loco del manufatto in ferro zincato realizzato a disegno di protezione della macchina Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 004 - ODL 4 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	1,00	1,00	1120,71	1120,71	€	1 120,71	€	1 120,71	€	-	
01.P24.E25.005 (R.P. 2024)	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ ... umo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200 atm. Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 022 - ODL 22 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	1,00	1,00	1392,83	1392,83	€	1 392,83	€	1 392,83	€	-	
N.P.01	Utilizzo di canal-jet per spurgo fossa IMHOFF compreso il trasporto in discarica per smaltimento SOMMANO h	10,00 10,00	10,00 10,00	103,15	103,15	€	1 031,50	€	1 031,50	€	-	
N.P.15	Oneri di smaltimento in discarica del materiale codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 022 - ODL 22 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Oneri di smaltimento in discarica del materiale codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche) - Formulario DCKS001449H del 22/03/2024 SOMMANO t	12,22 12,22	12,22 12,22	88,00	88,00	€	1 075,36	€	1 075,36	€	-	
N.P.16	Oneri di smaltimento in discarica dei fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 (codice CER 070612) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 022 - ODL 22 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Oneri di smaltimento in discarica del rifiuto codice CER 070612 - Formulario XR023890/23 del 22/03/2024 SOMMANO t	2,72 2,72	2,72 2,72	382,00	382,00	€	1 039,04	€	1 039,04	€	-	
LISTA 096	Analisi chimiche per la classificazione delle acque di scarico secondo i parametri previsti dalla L.R. 13/09 All.1 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 022 - ODL 22 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Analisi chimica acqua di scarico al pozzetto fiscale (prelievo del 23/04/2024) - Rapporto di prova n. 24LA01706 del 14/05/2024 SOMMANO cadauno	1,00 1,00	1,00 1,00	830,00	830,00	€	830,00	€	830,00	€	-	

[illegible]

01.P24.F35.010 (R.P. 2024)	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Utilizzo di martello demolitore per demolizione di basamenti in mattoni		8,00 8,00	8,00 8,00															
01.P09.M00.005	Membrana prefabbricata elastoplastomerica, elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm4 e flessibilità a freddo -20 °C., munita di certificato ICITE normale Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di guaina bituminosa da 4mm spessore con risvolti a parete per 20 cm	SOMMANO h			33,84	33,84	€	270,72	€	270,72	€	-							
01.P14.M20.015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di tasselli in ferro per fissaggio ringhiere	SOMMANO m²	50,00 50,00	50,00 50,00	6,12	11,66	€	306,00	€	583,00	€	277,00							
28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Recinzione metallica zincata perimetrazione del fabbricato D1 interessato dall'evento atmosferico del 12/07/2024	SOMMANO cad	10,00 10,00	10,00 10,00	0,37	0,41	€	3,70	€	4,10	€	0,40							
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Perimetrazione dell'area interessata dall'evento atmosferico del 12/07/2024	SOMMANO m	87,50 87,50	87,50 87,50	3,67	3,70	€	321,13	€	323,75	€	2,63							
28.A20.H05.005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Perimetrazione dell'area interessata dall'evento atmosferico del 12/07/2024	SOMMANO m	100,00 100,00	100,00 100,00	0,36	0,46	€	36,00	€	46,00	€	10,00							
01.P24.E62.005 (R.P. 2024)	Nolo di piattaforma a pantografo, di tipo semovente elettrico, idoneo per lavori all'interno e all'esterno di capannoni, costruzioni etc, con piano di lavoro protetto da apposite b ... ere con estensione fino a 1,5 m, dimensioni cesto 2,3 m x 1,2 m per altezze di lavoro fino a 12 m portata massima 400 kg COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Piattaforma a pantografo elettrica per esecuzione lavori di rimozione della copertura danneggiata (dal 01/08/2024 al 09/08/2024)	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	13,96	14,08	€	13,96	€	14,08	€	0,12							
13.P11.B05.010 (R.P. 2024)	Nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m e sino a 44 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Semovente h 20 m per esecuzione lavori di rimozione della copertura danneggiata (dal 01/08/2024 al 09/08/2024)	SOMMANO d	6,37 6,37	6,37 6,37	78,28	78,28	€	498,64	€	498,64	€	-							
18.P08.C09.010 (R.P. 2024)	Nolo di sollevatore telescopico per l'elevazione in sicurezza di macchinari, materiali, attrezzature, personale, compreso cestello, forche o altri dispositivi montati a seconda del ... fino a 18 m, fino alla portata massima di 4000 kg (2500 alla massima altezza di sollevamento), sbraccio massimo 9,00 m. COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO h	50,96 50,96	50,96 50,96	95,30	95,30	€	4 856,49	€	4 856,49	€	-							

	Ai sensi delle note contenute nella sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Sollevatore telescopico h 18 m per esecuzione lavori di rimozione della copertura danneggiata (dal 01/08/2024 al 09/08/2024)	SOMMANO h	50,96 50,96	50,96 50,96	41,55	41,55	€	2 117,39	€	2 117,39	€	-
LISTA 099	Perimetrazione dell'edificio D1 danneggiato dall'evento atmosferico del 12/07/2024 Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	491,92	491,92	€	491,92	€	491,92	€	-
LISTA 100	Assistenza allo scarico dei mezzi a noleggio per esecuzione lavori - smantellamento impianto elettrico esistente per successiva rimozione delle capriate in legno - smontaggio del tetto con accatastamento del materiale per successivo conferimento in discarica Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1740,63	1740,63	€	1 740,63	€	1 740,63	€	-
LISTA 101	Messa in sicurezza della copertura esistente dell'edificio D2 mediante installazione di fasce in canapa con tenditori a cricchetto Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1210,87	1210,87	€	1 210,87	€	1 210,87	€	-
LISTA 102	Ripristino della lattoneria coperture dei fabbricati D2 - B1 - B3. Ripristino della recinzione del presidio in corrispondenza dell'autostrada, pulizia area di cantiere e perimetrazione zona di stoccaggio del materiale rimosso Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	605,44	605,44	€	605,44	€	605,44	€	-
LISTA 103	Pulizia cantiere ed assistenza alla motrice con ragno per carico del materiale da trasportare in discarica Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1210,87	1210,87	€	1 210,87	€	1 210,87	€	-
LISTA 104	Realizzazione di impermeabilizzazione della soletta di copertura dei locali spogliatoio e tecnico, rimozione delle ringhiere in ferro, demolizione dei basamenti in muratura (dim. ml 130*100 spessore 25 cm cadauno), rimozione macerie e smaltimento, pulizia del terrazzo da sporczia e muschio, etc. Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 027 - ODL 27 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1571,89	1571,89	€	1 571,89	€	1 571,89	€	-
01.P05.A20.010	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50 in cls (REI 120) faccia vista grigi Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di blocchi faccia vista 20*20*50 REI120 per realizzazione muratura di divisione tra deposito ed autorimessa Fornitura di correa 20*20*50 faccia vista su muratura di divisione tra deposito ed autorimessa	SOMMANO m²	50,00 4,00 54,00	50,00 4,00 54,00	16,74	23,21	€	903,96	€	1 253,34	€	349,38
01.P24.C70.010 (R.P. 2024)	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 360 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Motrice con ragno per trasporto dei blocchi in cls e corree	SOMMANO h	4,00 4,00	4,00 4,00	122,33	122,33	€	489,32	€	489,32	€	-
13.P11.B20.020 (R.P. 2024)	Nolo di macchina tagliASFALTO con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Noleggio di tagliablocchi ad acqua con disco diamantato per taglio blocchi in cemento	SOMMANO h	32,00 32,00	32,00 32,00	43,96	43,96	€	1 406,72	€	1 406,72	€	-
25.P02.C80.005	Lama diamantata per taglio di calcestruzzi e pavimentazioni Disco diamantato per taglio di strutture, armature comprese, o di pavimentazioni Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Dischi diamantati su attrezzature varie per esecuzione tagli		3,00	3,00								

01.P02.E50.005	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di betoncino per esecuzione di pilastri e correa nel muro di divisione tra deposito e autorimessa (65 sacchi)	SOMMANO cad	3,00	3,00	438,27	548,83	€	1 314,81	€	1 646,49	€	331,68
01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Malta per realizzazione di muro in blocchi di cls di divisione tra autorimessa e deposito Malta per realizzazione di spallette in muratura attorno alle putrelle per sostegno nuovo portone	SOMMANO kg	1625,00 1625,00	1625,00 1625,00	0,89	1,19	€	1 446,25	€	1 933,75	€	487,50
01.P12.A15.005	Barre d'acciaio inossidabile ad adherenza migliorata B450C controllato in stabilimento, di diametro e lunghezza commerciale. Acciaio AISI 304L Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Acciaio diametro 12 mm per armatura pilastri e corree di irrigidimento del muro in blocchi di cls di divisione tra autorimessa e deposito Acciaio diametro 10 mm per rampa in cls armato di raccordo ingresso autorimessa Rete elettrosaldata diametro 6 mm per rampa di raccordo ingresso autorimessa (n.1 foglio 3,00*2,00 m)	SOMMANO kg	1750,00	1750,00	0,85	1,14	€	1 487,50	€	1 995,00	€	507,50
01.A02.B20.005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Taglio per rimozione doppia parete a cassa vuota per installazione nuovo portone autorimessa Taglio per rimozione doppia parete a cassa vuota per realizzazione di n.2 uscite di sicurezza capannone autorimessa Taglio per rimozione parete per realizzazione di n.1 uscita del locale gruppo di pressurizzazione	SOMMANO kg	177,34	177,34	3,74	6,72	€	663,25	€	1 191,72	€	528,47
01.A18.A25.005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Putrelle HEB120 quali architrave nuovo portone capannone autorimessa Tubolare tondo diametro 70 - spessore 5 mm quale telaio per fissaggio nuove uscite di sicurezza capannone autorimessa Tubolare quadrato 60*60*5 quale architrave per nuove uscite di sicurezza capannone autorimessa	SOMMANO m³	7,53	7,53	466,08	496,57	€	3 509,58	€	3 739,17	€	229,59
01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 571 [kg 311.20]	SOMMANO kg	311,20	311,20	4,77	5,41	€	1 484,42	€	1 683,59	€	199,17
30.P05.D05.005	Malte a base cementizia di tipo inorganico minerale naturale adatte all'applicazione a basse temperature e a presa rapida, per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura. Resa media: 18 kg/m2. Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Malta per nuove murature in corrispondenza portone e nuove uscite di sicurezza	SOMMANO kg	311,20 311,20	311,20 311,20	4,18	4,50	€	1 300,82	€	1 400,40	€	99,58
01.P04.A60.005	Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Mattoni per realizzazione nuove spallette in muratura in corrispondenza di nuove uscite di sicurezza e portone	SOMMANO kg	75,00	75,00	1,05	1,06	€	78,75	€	79,50	€	0,75
			55,00	55,00								

01.P27.L30.005	Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture ... nistiche pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore idrico naturale 63% In bobine - spessore mm 7 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rete porta intonaco per realizzazione nuove spallette in muratura in corrispondenza di nuove uscite di sicurezza e portone	SOMMANO cad	55,00	55,00	0,99	2,14	€	54,45	€	117,70	€	63,25
N.P.17	Fornitura di portone sezionale IRIDIUM modello MIRA SA - dimensioni utili passaggio (mm) L 3000 x H 3000 - industriale a scorrimento parzialmente verticale con struttura metallica z ... su architrave standard H 420 mm. Maniglia di sollevamento fornita di serie. Kit di sicurezza dispositivo rottura molle. Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di nuovo portone motorizzato ingresso autorimessa	SOMMANO m²	5,00 5,00	5,00 5,00	6,67	7,06	€	33,35	€	35,30	€	1,95
01.A18.B20.005	Posa in opera di serramenti metallici porte pedonali esterne blindate, con telaio ed anta in lamiera di acciaio, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o in alluminio. Compresse le opere accessorie Per qualsiasi dimensione Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 576 [m2 9.00]	SOMMANO m2	9,00 9,00	9,00 9,00	935,83	935,83	€	8 422,47	€	8 422,47	€	-
01.P02.E50.005	Betoncino reoplastico premiscelato antritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di n.30 sacchi da 25 Kg di cls pronto per getto a mano per realizzazione rampa in cls di raccordo ingresso autorimessa	SOMMANO m²	9,00 9,00	9,00 9,00	61,87	66,18	€	556,83	€	595,62	€	38,79
01.P24.L00.005 (R.P. 2024)	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di n.30 sacchi da 25 Kg di cls pronto per getto a mano per realizzazione rampa in cls di raccordo ingresso autorimessa	SOMMANO kg	750,00 750,00	750,00 750,00	0,89	1,19	€	667,50	€	892,50	€	225,00
01.P24.F35.010 (R.P. 2024)	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Demolizione marciapiede e asfalto per esecuzione rampa di raccordo esterno / interno in corrispondenza del nuovo portone	SOMMANO h	8,00 8,00	8,00 8,00	43,96	43,96	€	351,68	€	351,68	€	-
05.P76.G00.005	Rimborso spese per elaborazione progetti esecutivi comprensivi di ogni onere e spesa per indagini, sopralluoghi, calcoli, redazione disegni, esami progetti da parte di autorità co ... stessi e con valutazione delle sole opere e forniture idrauliche. importo delle opere da euro 25.000,00 a euro 50.000,00 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Presentazione di piano di lavoro all'ASL competente territorialmente	SOMMANO h	8,00	8,00	33,84	33,84	€	270,72	€	270,72	€	-
01.A02.E10.005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredd ... unto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Preparazione dell'area di lavoro con trasporto e montaggio in cantiere di locale di decontaminazione adibito parte ad uso spogliatoio "pulito" per il deposito degli abiti personali dei lavoratori e parte ad uso spogliatoio "sporco" dotato di doccia	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	2087,63	2105,95	€	2 087,63	€	2 105,95	€	18,32
N.P.10	Verniciatura interna ed esterna delle vetrate con vernice incapsulante tipo Fibrastop spruzzata con macchina a bassa pressione, rivestimento della vetrata con doppio telo, all'interno ed all'esterno del fabbricato, per confinare le porzioni di mastice contenenti amianto Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	1674,47	1689,03	€	1 674,47	€	1 689,03	€	14,56

	MISURAZIONI: n.3 porzioni di vetrate di dimensioni (3,00*1,00) verniciate su ambo i lati	SOMMANO m2	18,00 18,00	18,00 18,00	41,51	41,51 €	747,18 €	747,18 €	-
N.P.09	Rimozione delle vetrate, complete di telaio e vetri, senza effettuare alcuna bonifica in sito del mastice, incluso il calo a terra dei telai in calcestruzzo completi di vetri e mastice								
	Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione delle vetrate di dimensioni (3,00*1,00)	SOMMANO m2	9,00 9,00	9,00 9,00	514,72	514,72 €	4 632,48 €	4 632,48 €	-
01.A02.E20.010	Campionamento massivo per la verifica della presenza di amianto, per l'individuazione della tipologia di fibra nonché la quantità percentuale, secondo la metodologia prevista dal D ... , materiali e strumentazioni occorrenti)-con il metodo in microscopia ottica in micros pia elettronica a scansione (SEM) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:								
		SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	143,36	144,61 €	430,08 €	433,83 €	3,75
29.A05.A05.005	Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:								
		SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	254,43	446,60 €	763,29 €	1 339,80 €	576,51
N.P.11	Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata delle vetrate rimosse (codice CER 170605) Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vetrate rimosse								
		SOMMANO a corpo	1,00 1,00	1,00 1,00	2430,79	2430,79 €	2 430,79 €	2 430,79 €	-
01.P05.A90.010	Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densità di 800 kg/m³, adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo-fono isolanti delle dimensioni di cm 40X25X20 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di gabeton 62,5*25*12 per realizzazione tamponamenti al posto delle finestre rimosse (12 mq) Fornitura di gabeton 62,5*25*10 per realizzazione tamponamento nel locale gruppo di pompaggio (12 mq)								
		SOMMANO m²	12,00 12,00 24,00	12,00 12,00 24,00	20,87	32,24 €	500,88 €	773,76 €	272,88
01.P13.N50.025	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofuogo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile pe... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 120x210 Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di porte REI 60 senza battuta a pavimento (nuove uscite di sicurezza capannone autorimessa) Fornitura di porta REI 60 senza battuta a pavimento (nuovo accesso locale gruppo di pressurizzazione)								
		SOMMANO cad	2,00 1,00 3,00	2,00 1,00 3,00	560,84	620,74 €	1 682,52 €	1 862,22 €	179,70
01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Porte antincendio autorimessa Porta antincendio locale gruppo di pressurizzazione								
		SOMMANO m²	5,59 2,80 8,39	5,59 2,80 8,39	48,46	52,00 €	406,58 €	436,28 €	29,70
01.P14.C18.010	Maniglione antipánico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Manigioni con barra rossa sull'anta principale, maniglia, serratura e chiave yale lato esterno marcato CE (capannone autorimessa) Maniglione con barra rossa sull'anta principale, maniglia serratura e chiave yale lato esterno marcato CE (locale gruppo di pressurizzazione)								
		SOMMANO cad	2,00 1,00 3,00	2,00 1,00 3,00	153,43	169,82 €	460,29 €	509,46 €	49,17
01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipánico Con o senza funzionamento esterno Lavori a MISURA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - OD L 31 003 - SAL 3								

[illegible]

[illegible]

28.A20.A05.005	COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Installazione rete rossa su pannelli di recinzione	60,00 60,00	60,00 60,00	7,48	7,54	€	448,80	€	452,40	€	3,60
	SOMMANO m										
01.P25.A75.005 (R.P. 2024)	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	4,00 4,00	4,00 4,00	9,19	9,27	€	36,76	€	37,08	€	0,32
	SOMMANO cad										
01.P25.A91.005 (R.P. 2024)	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Ponteggio per esecuzione tamponamento in blocchi di cemento di separazione capannone autorimessa - deposito	45,86 45,86	45,86 45,86	14,13	14,13	€	648,00	€	648,00	€	-
	SOMMANO m²										
28.A05.A10.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Ponteggio per esecuzione tamponamento in blocchi di cemento di separazione capannone autorimessa - deposito	34,40 34,40	34,40 34,40	3,04	3,04	€	104,58	€	104,58	€	-
	SOMMANO m²										
LISTA 105	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m; trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese COSTI SICUREZZA (speciali) 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Esecuzione di tamponamenti al posto delle finestre rimosse - capannone autorimessa Esecuzione di tamponamenti al posto delle finestre rimosse - locale gruppo di pompaggio Esecuzione di contropareti in gasbeton - locale gruppo di pompaggio Esecuzione di tinteggiatura interna pareti - capannone autorimessa Esecuzione di muro in blocchi di cls - capannone autorimessa	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00								
	SOMMANO cad	5,00	5,00	167,16	168,62	€	835,80	€	843,10	€	7,30
LISTA 106	Incidenza manodopera per demolizione muratura doppia interna ed esterna e pulizia del locale dalle macerie, trasporto e conferimento del materiale negli appositi cassoni Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:										
	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36	€	151,36	€	151,36	€	-
LISTA 107	Inserimento e muratura delle putrelle per installazione del nuovo portone e lavori di finitura - Manodopera per realizzazione muro in blocchetti di cls interno di separazione tra deposito e autorimessa Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:										
	SOMMANO n.	1,00	1,00	983,83	983,83	€	983,83	€	983,83	€	-
LISTA 108	Manodopera per realizzazione muro in blocchetti di cls interno di separazione tra deposito e autorimessa, realizzazione di pilastri e corree di irrigidimento Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:										
	SOMMANO n.	1,00	1,00	2648,79	2648,79	€	2 648,79	€	2 648,79	€	-
	Installazione porta REI del locale gruppo di pressurizzazione (realizzazione di spallette in mattoni, di doppio architrave in cartongesso, lavori di finitura) Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:										
	SOMMANO n.	1,00	1,00	908,16	908,16	€	908,16	€	908,16	€	-

LISTA 109	Manodopera per realizzazione muratura in gasbeton per chiusura del vano tra il locale gruppo di pressurizzazione e lo spogliatoio, tamponamento delle esistenti aperture sulla muratura perimetrale del locale tecnico Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1362,23	1362,23	€	1 362,23	€	1 362,23	€	-
LISTA 110	Incidenza manodopera per demolizione muratura di tamponamento per formazione uscite di sicurezza dei capannoni deposito ed autorimessa Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	378,40	378,40	€	378,40	€	378,40	€	-
LISTA 111	Esecuzione di spallette in muratura ai lati del foro per inserimento del nuovo portone Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	378,40	378,40	€	378,40	€	378,40	€	-
LISTA 112	Incidenza manodopera per finiture sulle spallette in muratura del nuovo portone e sui tamponamenti realizzati nel locale gruppo di pompaggio Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	302,72	302,72	€	302,72	€	302,72	€	-
LISTA 113	Manodopera per realizzazione rampa in cls di raccordo interno / esterno del capannone autorimessa Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	454,08	454,08	€	454,08	€	454,08	€	-
LISTA 114	Manodopera per installazione nuove porte REI su uscite di sicurezza e tamponamento delle esistenti aperture sulla muratura perimetrale Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	908,16	908,16	€	908,16	€	908,16	€	-
LISTA 115	Copertura pavimenti con nylon per tinteggiatura locali autorimessa Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	189,20	189,20	€	189,20	€	189,20	€	-
LISTA 116	Sgombero e pulizia dei locali oggetto di intervento, trasporto delle macerie ai cassoni ed assistenza alla ditta incaricata del ritiro e smaltimento Lavori in ECONOMIA 004 - Alessandria PROTEZIONE CIVILE - Frazione San Michele Via O.Remotti, 67 031 - ODL 31 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	605,44	605,44	€	605,44	€	605,44	€	-
01.P24.E25.005 (R.P. 2024)	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ ... umo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200 atm. Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO h	8,00	8,00	103,15	103,15	€	825,20	€	825,20	€	-
01.P24.L60.005 (R.P. 2024)	Pulizia pluviale con sprugno, compresi diritto di chiamata, viaggio e fermo macchina Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO h	8,00	8,00	119,29	119,29	€	954,32	€	954,32	€	-
01.A02.C00.005	Intervento di videoispezione compresi diritto di chiamata e viaggio Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO h	8,00	8,00	119,29	119,29	€	954,32	€	954,32	€	-

	Rimozione di tapparella e cassonetto per riparazione ufficio 108 compreso sostituzione cinghia e avvolgitore	SOMMANO m²	3,96 3,96	3,96 3,96	13,00	13,81	€	51,48	€	54,69	€	3,21
01.A17.H00.005	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 629 [m² 3.96]											
01.A17.E10.005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di flemme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 629 [m² 3.96]	SOMMANO m²	3,96 3,96	3,96 3,96	10,26	10,92	€	40,63	€	43,24	€	2,61
01.A17.F00.010	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Ad incasso Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di avvolgitori	SOMMANO m²	3,96 3,96	3,96 3,96	20,91	22,50	€	82,80	€	89,10	€	6,30
01.P24.F35.010 (R.P. 2024)	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego incluso motocompressore Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Martello elettrico per demolizione asfalto e cemento per ricerca perdita sul pluviale (lato ingresso C.so Dante n.165)	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	16,41	17,77	€	32,82	€	35,54	€	2,72
01.P08.N60.010	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi aspor ... Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di n.1 pozzetto in pvc (pluviale lato C.so Dante n.165)	SOMMANO h	8,00 8,00	8,00 8,00	33,84	33,84	€	270,72	€	270,72	€	-
01.P08.N65.010	Fornitura di caditoie o chiusini con telaio in PVC antiurto, con portata minima garantita di q10-11 di carico concentrato, adatti per marciapiedi, cortili, impianti sportivi, aree verdi. Per pozzetti in cemento dimensioni cm30X30 Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di coperchio in pvc su pozzetto 30*30	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	19,29	16,72	€	19,29	€	16,72	-€	2,57
01.P02.E50.005	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di n.2 sacchi da Kg/cad. 25,00 di cls pronto per getto a mano	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	25,29	28,10	€	25,29	€	28,10	€	2,81
01.P13.F00.015	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In acciaio inox Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di pluviale in acciaio diametro 100	SOMMANO kg	50,00 50,00	50,00 50,00	0,89	1,19	€	44,50	€	59,50	€	15,00
01.P08.B70.060	Pezzi speciali per canali di gronda in polivinile collari zincati con zanca regolabile diam. cm 10 Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di collari zincati su terminali in ghisa	SOMMANO kg	2,48 2,48	2,48 2,48	5,46	6,84	€	13,54	€	16,96	€	3,42
N.P.06	Fornitura di terminale in ghisa diam. 100 lunghezza 2,00 m con gomito Lavori a MISURA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23	SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	0,92	1,60	€	2,76	€	4,80	€	2,04

[illegible]

	Cartellonistica per occupazione di suolo pubblico per intervento lato ingresso C.so Dante n.165	SOMMANO cad	6,00 6,00	6,00 6,00	9,19	9,27	€	55,14	€	55,62	€	0,48
28.A05.E05.020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m COSTI SICUREZZA (speciali) 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Recinzione per intervento lato ingresso C.so Dante n.165	SOMMANO m	10,00 10,00	10,00 10,00	7,48	7,54	€	74,80	€	75,40	€	0,60
LISTA 117	Assistenza allo spurgo e alla videoispezione Lavori in ECONOMIA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	454,08	454,08	€	454,08	€	454,08	€	-
LISTA 118	Interventi sulle tapparelle oggetto di riparazione Lavori in ECONOMIA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	75,68	75,68	€	75,68	€	75,68	€	-
LISTA 119	Intervento sul pluviale esterno lato C.so Dante n.165 consistente nella demolizione a mano del marciapiede in asfalto e cemento per ricerca del guasto (dim. 50°50°50) - installazi ... nti nell'eliminazione dell'intonaco ammalorato ed installazione di pannello in Acquapanel, rasatura e pulizia del locale Lavori in ECONOMIA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	1059,51	1059,51	€	1 059,51	€	1 059,51	€	-
LISTA 120	Pulizia bocche di lupo, fogliame sul terrazzino e pulizia di n.3 cassette WC dal calcare Lavori in ECONOMIA 012 - Asti - Corso Dante,163 023 - ODL 23 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	113,53	113,53	€	113,53	€	113,53	€	-
01.A18.N00.025/BIS	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, ... el serramento nuovo (percentuale del 24 %) - 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*24% =€/mq 71,22 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione porta del serramento in alluminio dell'ingresso, riparazione generale della stessa con modifiche e rimontaggio	SOMMANO m2	2,30 2,30	2,30 2,30	71,22	121,23	€	163,81	€	278,83	€	115,02
01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione del maniglione antipanico per riparazione e rimozione blocco serratura - maniglia per sostituzione	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	70,58	75,13	€	141,16	€	150,26	€	9,10
01.P13.H70.015	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterale e 4 aste Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di blocco comando CISA	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	124,86	124,37	€	124,86	€	124,37	-€	0,49
01.P14.C10.010	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In ottone Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di blocco maniglia su porta ingresso	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	11,76	13,02	€	11,76	€	13,02	€	1,26
01.P14.B60.005	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo a scatto Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di n.9 copie di chaivi	SOMMANO cad	9,00 9,00	9,00 9,00	3,83	4,25	€	34,47	€	38,25	€	3,78
01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno	SOMMANO cad	9,00 9,00	9,00 9,00	3,83	4,25	€	34,47	€	38,25	€	3,78

[illegible]

	003 - SAL 3	MISURAZIONI: Fornitura di n.40 sacchi da Kg 25,00 di massetto pronto da sottofondo Fornitura di n.6 sacchi da Kg 25,00 di malta pronta premiscelata per chiusura murature varie e per realizzazione di un pozzetto a pavimento in mattoni	SOMMANO kg	1000,00 150,00 1150,00	1000,00 150,00 1150,00	0,85	1,14 €	977,50 €	1 311,00 €	€ 333,50
01.P04.A60.005		Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a mano Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
01.P13.E50.005		MISURAZIONI: Fornitura di mattoni per realizzazione del pozzetto a pavimento e per chiusura murature varie	SOMMANO cad	40,00 40,00	40,00 40,00	0,99	2,14 €	39,60 €	85,60 €	€ 46,00
01.P13.E50.005		Ghisla grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili Peso fino a kg 30 Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
29.P15.A40.015		MISURAZIONI: Fornitura di coperchio zincato 60*60	SOMMANO kg	30,00 30,00	30,00 30,00	1,28	1,67 €	38,40 €	50,10 €	€ 11,70
29.P15.A40.015		altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04) Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
02.P45.L90.010		MISURAZIONI: Formulario n. EDP 450768/20 del 12/11/2024	SOMMANO t	1,38 1,38	1,38 1,38	8,65	16,93 €	11,94 €	23,36 €	€ 11,43
02.P45.L90.010		Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
01.A19.B20.005		MISURAZIONI: Ripasso del manto di copertura in coppi (superficie pari a mq 40,00) con sostituzione di n.25 coppi	SOMMANO m²	40,00 40,00	40,00 40,00	35,74	42,65 €	1 429,60 €	1 706,00 €	€ 276,40
01.A19.B20.005		Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... I prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Lavori a MISURA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
13.P11.B05.005 (R.P. 2024)		MISURAZIONI: Pulizia dei canali di gronda (valutato 1/3 della voce)	SOMMANO m	9,90 9,90	9,90 9,90	25,70	27,52 €	254,43 €	272,45 €	€ 18,02
13.P11.B05.005 (R.P. 2024)		Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; COSTI SICUREZZA (speciali) 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
LISTA 121		MISURAZIONI: Utilizzo di cestello per interventi sul manto di copertura e pulizia delle gronde - Ai sensi delle note contenute nella sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110)	SOMMANO h	7,28 7,28	7,28 7,28	69,62	69,62 €	506,83 €	506,83 €	-
LISTA 121		Interventi sul bagno al piano primo e sopralluogo con ditta GETEC Lavori in ECONOMIA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3								
LISTA 122		MISURAZIONI: Manodopera per sostituzione del tubo di riscaldamento al piano terra (locali ex officine) consistente in: demolizione con martello elettrico di porzione del pavimento - demolizion ... - chiusura delle murature - realizzazione di pozzetto a pavimento in mattoni e malta ed installazione coperchio zincato Lavori in ECONOMIA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36 €	151,36 €	151,36 €	-
LISTA 122		MISURAZIONI: Pulizia finale dei locali al piano terra ex officine con rimozione delle macerie da conferire in discarica Lavori in ECONOMIA 021 - Ceva Uffici - Corso IV Novembre, 16 024 - ODL 24 003 - SAL 3	SOMMANO n.	1,00	1,00	1891,99	1891,99 €	1 891,99 €	1 891,99 €	-
LISTA 123		MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	302,72	302,72 €	302,72 €	302,72 €	-
LISTA 123		MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	302,72	302,72 €	302,72 €	302,72 €	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LISTA 126	029 - ODL 29 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36	€	151,36	€	151,36	€	-
	Interventi vari: - modifiche del lavandino in acciaio locale Caffetteria per installazione nuovi accessori - riparazione maniglia WC bagno pubblico al piano terra e mascherina m ... o verso cappella - ripristini in muratura della spalletta della porta del locale sottostante alla scalinata di ingresso Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 029 - ODL 29 003 - SAL 3											
LISTA 127	029 - ODL 29 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	529,76	529,76	€	529,76	€	529,76	€	-
	Rimozione pali in ferro e catene di delimitazione dei fabbricati della Correria e stoccaggio in apposito locale del castello Pulizia griglie di scolo acqua zona Correria e delle c ... ale delle Carrozze (rimozione del fogliame) Pulizia del griglione di raccolta acqua del piazzale antistante il castello Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 029 - ODL 29 003 - SAL 3											
LISTA 128	029 - ODL 29 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	378,40	378,40	€	378,40	€	378,40	€	-
	Stuccatura della cornice in muratura dello specchio sostituito nell'antibagno donne WC - bagno pubblico al piano terra; chiusura con tavole in legno e viti di n.2 portoni in legno dim.180*220 (fabbricato Correria) Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 029 - ODL 29 003 - SAL 3											
01.A19.E60.005	029 - ODL 29 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	378,40	378,40	€	378,40	€	378,40	€	-
	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatori tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
01.P22.B70.005	015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	3,00	3,00	23,02	25,43	€	69,06	€	76,29	€	7,23
	Rimozione miscelatore w.c. guasto - piletta lavabo arrugginita - sifone da sostituire Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole Da 1/2" con soffioncino e deviaz. getto - doccia Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
01.P22.E64.050	030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	1,00	1,00	102,59	131,80	€	102,59	€	131,80	€	29,21
	Fornitura di nuovi gruppo miscelatore e piletta Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
01.A19.G10.035	030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	1,00	1,00	12,02	18,26	€	12,02	€	18,26	€	6,24
	Fornitura di nuovo sifone per lavabo w.c. Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di accessori, compresa ... un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
01.P22.H58.005	015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	2,00	2,00	56,85	61,27	€	113,70	€	122,54	€	8,84
	Installazione nuovi gruppo miscelatore, piletta e sifone Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette da incasso Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
01.A19.E60.005	030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	2,00	2,00	36,05	42,11	€	72,10	€	84,22	€	12,12
	Fornitura di nuove guarnizioni per sifone Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatori tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3											
	MISURAZIONI: Rimozione vaschetta bagno disabili		1,00	1,00								

01.A19.E20.005	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 714 [cad 1.00]	SOMMANO cad	1,00	1,00	23,02	25,43	€	23,02	€	25,43	€	2,41
01.P22.H58.005	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette da incasso Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di nuove guarnizioni e meccanismi vaschetta	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	44,30	47,13	€	44,30	€	47,13	€	2,83
01.A19.G10.165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 714 [cad 1.00]	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	36,05	42,11	€	36,05	€	42,11	€	6,06
01.A15.B00.005	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Finestra w.c. uomini - primo piano	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	67,63	71,86	€	67,63	€	71,86	€	4,23
01.P20.B03.010	Vetrata antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirralle Spessore mm 3+0.76+3; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 33dB Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di vetro stratificato per finestra w.c. uomini - primo piano	SOMMANO m²	0,75 0,75	0,75 0,75	9,23	9,82	€	6,92	€	7,37	€	0,44
01.A15.A10.005	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Trasparenti e sottili, normali e forti Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 718 [m² 0.75]	SOMMANO m²	0,75 0,75	0,75 0,75	54,76	57,99	€	41,07	€	43,49	€	2,42
01.A15.A30.005	Ristuccatura di vetri su telai in legno od in ferro, compresa la rimozione del vecchio stucco ed una ripresa di biacca a protezione della nuova stuccatura Di qualunque tipo e dimensione Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Finestra w.c. uomini - primo piano	SOMMANO m²	0,75 0,75	0,75 0,75	19,11	20,37	€	14,33	€	15,28	€	0,95
01.P20.C10.005	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 4-6 Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 721 [m 4.00]	SOMMANO m	4,00 4,00	4,00 4,00	3,83	4,09	€	15,32	€	16,36	€	1,04
01.P20.C00.005	Smerigliatura normale su vetri e cristalli Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 720 [m² 0.75]	SOMMANO m	4,00 4,00	4,00 4,00	1,35	1,37	€	5,40	€	5,48	€	0,08
01.A18.N00.025/BIS	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, ... el serramento nuovo (percentuale del 24 %) - 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*24% =€/mq 71,22 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	SOMMANO m²	0,75 0,75	0,75 0,75	12,95	13,07	€	9,71	€	9,80	€	0,09

[illegible]

06.P11.A03.010	Guaina spiralata in polietene, autoestinguente per cablaggio di cavi in fasci flessibili. spirale per cablaggio - diametro oltre 6 mm Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Guaina spiralata	SOMMANO m	10,00	10,00	1,52	1,68	€	15,20	€	16,80	€	1,60
01.P14.M20.015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di tasselli ad espansione da cemento con rondelle per fissaggio membrane esistenti (1 tassello/mq) nelle zone di posa della nuova guaina Tettuccio scala - (8,00*7,50) = mq 60* - n.1 tassello/mq = n.60 tasselli Tettuccio ascensore - (4,50*3,80) = mq 17,10* - n.1 tassello/mq = nr 17 tasselli	SOMMANO m	5,00	5,00	0,70	1,06	€	3,50	€	5,30	€	1,80
			5,00	5,00								
01.A08.A40.015	Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o acciaio esclusa la provvista del tassello Su calcestruzzo Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa tasselli ad espansione con rondellone per il fissaggio della guaina esistente	SOMMANO cad	60,00	60,00	0,37	0,41	€	28,49	€	31,57	€	3,08
			17,00	17,00								
01.A09.B75.005	Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di impregnazione a freddo, per favorire l'adesione del manto impermeabile a base di bitume. La posa in opera avverrà su un suppor ... n opera mediante applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le superfici orizzontali, inclinate e verticali. Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Tettuccio scala Tettuccio ascensore Tetto in tegole nella falda a triangolo	SOMMANO cad	77,00	77,00	4,54	4,83	€	349,58	€	371,91	€	22,33
			77,00	77,00								
01.A09.B85.005	Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane, a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente ... vetro, raschiati in superficie), resistenza al fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-Broof t1, t2, t3) Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa poliestere da 4 mm tipo PROFESSIONAL 15, prodotta da VALLI & ZABBAN, applicata a fiamma su tutta la superficie delle coperture Fornitura e posa di due strati di guaina su porzione di tetto in tegole nella falda a triangolo	SOMMANO m²	89,10	89,10	2,21	2,59	€	196,91	€	230,77	€	33,86
			77,10	77,10								
01.A09.E75.005	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche ad alta elasticita', in base acquosa, atossica, ininfiammabile, resistente agli acidi e ai raggi U.V.; spessore 200 micron Su manti impermeabili in base acquosa Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura e posa in opera di vernice riflettente all'acqua di colore bianco, WHITE REFLEX, prodotta da INDEX S.p.A., applicata a rullo e/o pennello su tutte le superfici impermeabilizzate in doppia stesura incrociata	SOMMANO m²	12,00	12,00	26,98	39,01	€	2 403,92	€	3 475,79	€	1 071,87
			89,10	89,10								
02.P45.L94.010	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemaz ... altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ripasso del tetto in tegole, compresi revisione orditura, sostituzione tegole rotte e riposizionamento tegole - falda a triangolo	SOMMANO m²	77,10	77,10	5,48	7,76	€	422,51	€	598,30	€	175,79
			77,10	77,10								
01.P02.E00.005	Malta reoplastica premiscelata antiritiro per rinforzi strutturali e cuciture Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di apposita malta per muratura colmi del tetto	SOMMANO m²	10,00	10,00	33,08	40,30	€	1 323,20	€	1 612,00	€	288,80
			30,00	30,00								
		SOMMANO kg	40,00	40,00	0,85	1,14	€	42,50	€	57,00	€	14,50
			50,00	50,00								

	01.A18.A25.005	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelli pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ipresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di piastra in ferro zincato 60*70 su comignolo	SOMMANO kg	15,00 15,00	15,00 15,00	4,77	5,41 €	71,55 €	81,15 €	9,60 €
	01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 742 [kg 15.00]	SOMMANO kg	15,00 15,00	15,00 15,00	4,18	4,50 €	62,70 €	67,50 €	4,80 €
	01.P10.L05.005	Protettivo elastico per manti bituminosi,superfici verticali o rivestimento di piscine Di qualsiasi colore Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Prodotto Purlastic per sigillatura collari di gronda (materiale impermeabilizzante liquido monocomponente tixotropico) - stesura di 3 mani di prodotto	SOMMANO kg	12,00 12,00	12,00 12,00	7,24	11,56 €	86,88 €	138,72 €	51,84 €
	01.A19.B20.005	Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e provviste), ... I prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti di almeno 15 metri di lunghezza Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Pulizia dei canali di gronda (valutato 1/3 della voce)	SOMMANO m	19,80 19,80	19,80 19,80	25,70	27,52 €	508,86 €	544,90 €	36,04 €
	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impila ... o dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno mq² 0,50 Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione di taparella ufficio URP	SOMMANO mq²	4,32 4,32	4,32 4,32	13,00	13,81 €	56,16 €	59,66 €	3,50 €
	01.A17.H00.005	Riparazioni di persiane avvolgibili con stecche di legno od in plastica Piccole riparazioni comprendenti la sostituzione della cinghia o degli attacchi e l'eventuale lu-brificazione dei meccanismi di manovra, esclusa la provvista delle parti sostituite Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 746 [mq² 4.32]	SOMMANO mq²	4,32 4,32	4,32 4,32	10,26	10,92 €	44,32 €	47,17 €	2,85 €
	01.A17.E10.005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di fiamme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Vedi voce n° 746 [mq² 4.32]	SOMMANO mq²	4,32 4,32	4,32 4,32	20,91	22,50 €	90,33 €	97,20 €	6,87 €
	01.A17.F00.010	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Ad incasso Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di avvolgibile cinghia a muro e di nuova cinghia	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	16,41	17,77 €	32,82 €	35,54 €	2,72 €
	28.A05.E10.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese COSTI SICUREZZA (speciali) 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Recinzione di cantiere	SOMMANO m	25,00 25,00	25,00 25,00	3,67	3,70 €	91,75 €	92,50 €	0,75 €
	28.A20.A05.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) COSTI SICUREZZA (speciali) 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30	SOMMANO m	25,00 25,00	25,00 25,00	3,67	3,70 €	91,75 €	92,50 €	0,75 €

	003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO cad	4,00 4,00	4,00 4,00	9,19	9,27	€	36,76	€	37,08	€	0,32
01.P25.A75.005 (R.P. 2024)	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità' alle norme di sicurezza vig ... voto e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni COSTI SICUREZZA (speciali) 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Ponteggio per esecuzione del lavoro in copertura (guaine dei torrini)	SOMMANO m²	32,76 32,76	32,76 32,76	14,13	14,13	€	462,90	€	462,90	€	-
01.P25.A91.005 (R.P. 2024)	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese COSTI SICUREZZA (speciali) 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI: Ai sensi delle note contenute nella Sezione 28 del Prezzario Regione Piemonte ed.2024, qualora sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni, si dovrà procedere allo scorporo dal prezzo stesso della quota di utile prevista del 10% (coefficiente unico pari a 100/110) - Ponteggio per esecuzione del lavoro in copertura (guaina dei torrini) - n. piani x lunghezza x larghezza = n.2 piani*3,60*1,00	SOMMANO m²	6,55 6,55	6,55 6,55	3,04	3,04	€	19,91	€	19,91	€	-
01.P24.E70.005 (R.P. 2024)	Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Lavori a MISURA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI: Argano su ponteggio per tiro in quota del materiale per lavori i copertura	SOMMANO h	36,00 36,00	36,00 36,00	4,94	4,94	€	177,84	€	177,84	€	-
28.A10.A05.005	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, uti ... vrà essere eseguita da ditta specializzata.per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m COSTI SICUREZZA (speciali) 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI: Linea vita temporanea per esecuzione lavori in copertura	SOMMANO cad	4,00 4,00	4,00 4,00	68,31	62,64	€	273,24	€	250,56	-€	22,68
LISTA 129	Manodopera per sostituzione miscelatore, piletta e sifone con nuove guarnizioni Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	75,68	75,68	€	75,68	€	75,68	€	-
LISTA 130	Pulizia cassetta w.c.bagno disabili - posa di pannello provvisorio in plexiglass bagno uomini al piano primo Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	75,68	75,68	€	75,68	€	75,68	€	-
LISTA 131	Sostituzione del boiler del bagno a piano terra, inclusi i collegamenti elettrici e le prove di funzionamento Disotturazione vaso w.c. bagno al piano terra Pulizia generale della rampa di accesso al garage e della pensilina di copertura Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	378,40	378,40	€	378,40	€	378,40	€	-
LISTA 132	Assistenza alla ditta ROOF SERVICE per montaggio ponteggio - Taglio e sfiammatura delle membrane esistenti in preparazione alla posa delle nuove guaine Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	353,60	353,60	€	353,60	€	353,60	€	-
LISTA 133	Modifiche sul comigliolo per installazione cappello di protezione in acciaio- sigillatura collari - pulizia locale piano sottotetto Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	605,44	605,44	€	605,44	€	605,44	€	-

LISTA 134	Esecuzione di saggi su muri e soffitti dei locali al piano interrato (in previsione dei lavori di adeguamento dell'immobile), pulizia della rampa di accesso ai garage e dei marciapiedi attorno al fabbricato Lavori in ECONOMIA 015 - Cuneo - Corso Kennedy, 7 bis 030 - ODL 30 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	302,72	302,72	€	302,72	€	302,72	€	-
01.A18.N00.025/BIS	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, ... el serramento nuovo (percentuale del 24 %) - 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*24% =€/mq 71,22 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Riparazione porta ingresso portineria in alluminio e vetro compreso smontaggio e rimontaggio anta Riparazione porta ufficio n.311 con sistemazione telaio Riparazione porta ufficio n.304 con sistemazione cerniere Riparazione finestra ufficio al terzo piano Riparazione porte uffici n.ri 212 - 213 con sistemazione telaio e cerniere Riparazione porta ufficio al terzo piano con sistemazione telaio Riparazione finestra ufficio n.212 per adattamento al nuovo vetro Riparazione porta finestra ufficio n.209 Riparazione porta ufficio al piano terra (locale fumatori)		2,42 2,42 2,10 2,09 4,84 2,42 2,09 2,53 2,42	2,42 2,42 2,10 2,09 4,84 2,42 2,09 2,53 2,42								
01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoï tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione sedile w.c. bagno uomini (locale 302)	SOMMANO m2	23,33	23,33	71,22	121,23	€	1 661,56	€	2 828,27	€	1 166,71
01.P22.H20.015	Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate in resina termoindurente Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura sedile w.c. bagno uomini (locale 302)	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	23,02	25,43	€	23,02	€	25,43	€	2,41
01.A19.G10.165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa sedile w.c. bagno uomini (locale 302)	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	31,14	36,37	€	31,14	€	36,37	€	5,23
01.P14.M70.010	Fornitura di chiudiporta a pavimento per porte con peso massimo di kg 100 Larghezza massima m 1,10 Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di nuovo chiudi-porta su porta ingresso - piano terra	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	67,63	71,86	€	67,63	€	71,86	€	4,23
01.A18.N00.020/BIS	Interventi Locali *Piccole riparazioni di serramenti in alluminio comprendenti la revisione e lubrificazione della ferramenta e la sostituzione di parte di esse, escluso la fornitu ... o del serramento nuovo (percentuale del 6 %)- 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*6% =€/mq 17,81 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Installazione di nuovo chiudi-porta su porta ingresso - piano terra	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	147,84	163,63	€	147,84	€	163,63	€	15,79
02.P45.L94.010	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e risistemaz ... altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Ripasso del tetto in tegole nella zona di infiltrazione - piano quarto corridoio zona ascensore lato Piazza della Libertà	SOMMANO m2	2,42 2,42	2,42 2,42	17,81	30,31	€	43,10	€	73,34	€	30,24
01.P14.C10.010	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccione ed accessori di fissaggio In ottone Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3	SOMMANO m²	25,00 25,00	25,00 25,00	33,08	40,30	€	827,00	€	1 007,50	€	180,50

	MISURAZIONI: Fornitura di maniglia su porta ufficio al piano terra (locale fumatori)		1,00	1,00															
01.A19.E60.005	SOMMANO cad Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatori tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		1,00	1,00	11,76	13,02	€	11,76	€	13,02	€	1,26							
01.P22.C70.005	MISURAZIONI: Rimozione di n.2 rubinetti per riparazione e sostituzione filtri rompigetto - bagni secondo piano (locale 218)	SOMMANO cad	2,00	2,00	23,02	25,43	€	46,04	€	50,86	€	4,82							
	Rompigetto per bocche di erogazione M 22x1 Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		2,00	2,00															
01.A19.G10.130	MISURAZIONI: Fornitura di filtri rompigetto su rubinetti - bagni secondo piano (locale 218)	SOMMANO cad	2,00	2,00	3,04	3,90	€	6,08	€	7,80	€	1,72							
	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		2,00	2,00															
01.A19.E20.005	MISURAZIONI: Montaggio rubinetti inclusi i filtri rompigetto - bagni secondo piano (locale 218)	SOMMANO cad	2,00	2,00	12,92	13,75	€	25,84	€	27,50	€	1,66							
	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		2,00	2,00															
01.P22.H58.005	MISURAZIONI: Riparazione di vaschetta da incasso - bagno donne secondo piano (locale 202)	SOMMANO cad	1,00	1,00	44,30	47,13	€	44,30	€	47,13	€	2,83							
	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette da incasso Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		1,00	1,00															
01.P22.F55.015	MISURAZIONI: Fornitura meccanismo interno vaschetta da incasso - bagno donne secondo piano (locale 202)	SOMMANO cad	1,00	1,00	36,05	42,11	€	36,05	€	42,11	€	6,06							
	Tubetti flessibili in acciaio inox da 3/8"x1/2" Cm 25 Lavori a MISURA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		1,00	1,00															
28.A05.A10.005	MISURAZIONI: Fornitura tubo flessibile per vaschetta Fornitura di tubo flessibile per boiler	SOMMANO cad	1,00	1,00	2,20	2,56	€	4,40	€	5,12	€	0,72							
	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese COSTI SICUREZZA (speciali) 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		2,00	2,00															
LISTA 135	MISURAZIONI: Utilizzo del trabattello per ripristino spalletta in muratura con malta antica (compreso montaggio e smontaggio)	SOMMANO cad	1,00	1,00	167,16	168,62	€	167,16	€	168,62	€	1,46							
	Disotturazione di lavandini - servizi igienici secondo piano (locale 218) Lavori in ECONOMIA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3		1,00	1,00															
LISTA 136	MISURAZIONI: Disotturazione di lavandini - servizi igienici terzo piano - riparazione boiler sevizi igienici secondo piano (locale 218) con sostituzione del tubo flessibile - pulizia pozzetti del terrazzo al secondo piano Lavori in ECONOMIA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32 003 - SAL 3	SOMMANO n.	1,00	1,00	113,53	113,53	€	113,53	€	113,53	€	-							
LISTA 137	MISURAZIONI: Sostituzione di n.2 vetri stoccati nell'autorimessa al piano terra (finestra ufficio 212 e porta finestra ufficio 209) Lavori in ECONOMIA 003 - Alessandria - Via dei Guasco, 1 032 - ODL 32	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36	€	151,36	€	151,36	€	-							

	003 - SAL 3	MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	264,88	264,88	€	264,88	€	264,88	€	-
01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatori tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3												
	MISURAZIONI: Rimozione vaschetta bagno comandante Rimozione sifone lavandino bagno uomini per sostituzione Rimozione rubinetto lavandino bagno donne per revisione e sostituzione filtro rompigitto		SOMMANO cad	1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 3,00								
01.A19.E20.005	Riparazione di vaschetta di cacciata mediante la sostituzione di accessori, esclusa la provvista degli accessori sostituiti Per la prima vaschetta riparata Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					23,02	25,43	€	69,06	€	76,29	€	7,23
	MISURAZIONI: Riparazione vaschetta di cacciata (bagno comandante)		SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00								
01.P22.H58.005	Batteria completa per vaschetta di cacciata tipoGeberit Per vaschette da incasso Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					44,30	47,13	€	44,30	€	47,13	€	2,83
	MISURAZIONI: Fornitura di nuove guarnizioni e meccanismo interno vaschetta (bagno comandante)		SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00								
01.P22.C70.005	Rompigitto per bocche di erogazione M 22x1 Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					36,05	42,11	€	36,05	€	42,11	€	6,06
	MISURAZIONI: Fornitura di filtro rompigitto su rubinetto bagno donne		SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00								
01.P22.E64.050	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					3,04	3,90	€	3,04	€	3,90	€	0,86
	MISURAZIONI: Fornitura di nuovo sifone per lavabo bagno uomini		SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00								
01.A19.G10.165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazoni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					12,02	18,26	€	12,02	€	18,26	€	6,24
	MISURAZIONI: Posa vaschetta di cacciata (bagno comandante) Montaggio rubinetto incluso il filtro rompigitto (bagno donne) Posa sifone lavandino (bagno uomini)		SOMMANO cad	1,00 1,00 1,00 3,00	1,00 1,00 1,00 3,00								
01.A18.N00.025/BIS	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, ... el serramento nuovo (percentuale del 24 %) - 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*24% =€/mq 71,22 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					67,63	71,86	€	202,89	€	215,58	€	12,69
	MISURAZIONI: Riparazione finestra alluminio e vetro compreso smontaggio e rimontaggio ante Riparazione di n.2 finestre in alluminio con sistemazione telaio e meccanismo basculante (misura totale su tutta la parete) Riparazione finestra ufficio comadante Riparazione porta in ferro U.S. compreso smontaggio ante Riparazione porta in ferro U.S. compreso smontaggio ante Riparazione porta ingresso W.C. donne		SOMMANO m2	3,04 9,25 2,73 3,08 3,08 2,20 23,38	3,04 9,25 2,73 3,08 3,08 2,20 23,38								
01.A17.N00.045/BIS	Interventi locali Piccole riparazioni di serramenti in legno consistenti nell'applicazione di rappezzi in legno ai montanti ed alle traverse, revisione della ferramenta, aggiustagg ... I prezzo del serramento nuovo (percentuale del 15 %) - porte in legno15% di 01.A17.B60.015 €/mq 318,10*15% = €/mq 47,71- Lavori a MISURA 002 - Alessandria - Via Amendola, 1 033 - ODL 33 003 - SAL 3					71,22	121,23	€	1 665,12	€	2 834,33	€	1 169,21
	MISURAZIONI: Smontaggio e riparazione porta in legno ufficio 03		SOMMANO m2	2,20 2,20	2,20 2,20								
01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno Lavori a MISURA					47,71	56,05	€	104,96	€	123,31	€	18,35

[illegible]

	18 novembre 2024: 6 analisi	SOMMANO cadauno	6,00 6,00	6,00 6,00	142,00	142,00	€	852,00	€	852,00	€	-
N.P.05	Analisi chimiche e microbiologiche su acque da destinare a consumo umano - Campionamento Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 037 - ODL 37 003 - SAL 3 MISURAZIONI: 18 novembre 2024:1 campionamento	SOMMANO cadauno	1,00 1,00	1,00 1,00	216,00	216,00	€	216,00	€	216,00	€	-
06.P26.M04.010	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare con contatti alle due estremità lampada hqì 3500 W, 300000 lm, attacco e 40 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 037 - ODL 37 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Intervento del 25/10/2024	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	442,41	446,26	€	884,82	€	892,52	€	7,70
06.P26.N01.035	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in aria, non rifasati, per interni alimentatore per lamp. hqì 3500 W, 380-400 V Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 037 - ODL 37 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Intervento del 25/10/2024	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	243,44	245,55	€	486,88	€	491,10	€	4,22
LISTA 144	Tecnico specializzato Culligan per sostituzione lampade dell'impianto di potabilizzazione a raggi UV Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 037 - ODL 37 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00 1,00	1,00 1,00	117,71	117,71	€	117,71	€	117,71	€	-
LISTA 145	Assistenza al tecnico Culligan per sostituzione lampade dell'impianto di potabilizzazione a raggi UV; assistenza alla ditta ACDA Piano primo e foresteria Manica Sud: controllo dei boiler e dei bagni per scarico impianto idrico-sanitario ed inserimento antigelo nei vasi dei w.c. Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 037 - ODL 37 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00 1,00	1,00 1,00	148,94	148,94	€	148,94	€	148,94	€	-
01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o la discesa dei materiali, l'accecamento o l'asportazione delle tubazioni di a ... impianto di recupero e riciclo autorizzato Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoï tipo sospesi, boyler ecc. Lavori a MISURA 001 - Alessandria - Piazza Turati, 4 038 - ODL 38 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Rimozione lavandino, sifone (per sostituzione guarnizioni) e rubinetto per sostituzione filtro rompigetto - bagno (locale 305)	SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	23,02	25,43	€	69,06	€	76,29	€	7,23
01.P22.C70.005	Rompigetto per bocche di erogazione M 22x1 Lavori a MISURA 001 - Alessandria - Piazza Turati, 4 038 - ODL 38 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di filtro rompigetto per rubinetto bagno (locale 305)	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	3,04	3,90	€	3,04	€	3,90	€	0,86
01.P22.E64.050	Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" a bottiglia, idem c.s. Lavori a MISURA 001 - Alessandria - Piazza Turati, 4 038 - ODL 38 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di nuovo sifone per lavabo bagno (locale 305)	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	12,02	18,26	€	12,02	€	18,26	€	6,24
01.A19.G10.165	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico Lavori a MISURA 001 - Alessandria - Piazza Turati, 4 038 - ODL 38 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Montaggio del lavandino dopo la sostituzione del sifone e del rubinetto dopo l'installazione del filtro rompigetto - bagno (locale 305)	SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	67,63	71,86	€	202,89	€	215,58	€	12,69
01.P24.C70.010 (R.P. 2024)	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a q 360 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO	SOMMANO cad	3,00 3,00	3,00 3,00	67,63	71,86	€	202,89	€	215,58	€	12,69

[illegible]

	MISURAZIONI: Fornitura di ghiaia da mescolare alla sabbia per spargimento sale con macchina apposita	SOMMANO m³	2,00 2,00	2,00 2,00	23,19	24,73	€	46,38	€	49,46	€	3,08
01.P14.M20.015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 010 - Casale Monferrato - Via della Provvidenza,7 046 - ODL 46 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura tasselli per fissaggio supporto cassette pronto soccorso	SOMMANO cad	4,00 4,00	4,00 4,00	0,37	0,41	€	1,48	€	1,64	€	0,16
01.P28.A30.005	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti Lavori a MISURA 010 - Casale Monferrato - Via della Provvidenza,7 046 - ODL 46 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di colla silconica per fissaggio di n. 2 cartelli in metallo per uscite di sicurezza	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	5,19	5,49	€	5,19	€	5,49	€	0,30
LISTA 148	Fissaggio di n.2 supporti per cassetta pronto soccorso, installazione cassetta - Posa di n.2 cartelli in metallo per U.S. Lavori in ECONOMIA 010 - Casale Monferrato - Via della Provvidenza,7 046 - ODL 46 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36	€	151,36	€	151,36	€	-
01.P14.M20.015	Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in acciaio Lavori a MISURA 009 - Casale Monferrato - Via Magnocavallo, 11 047 - ODL 47 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura tasselli per fissaggio supporto cassette pronto soccorso	SOMMANO cad	4,00 4,00	4,00 4,00	0,37	0,41	€	1,48	€	1,64	€	0,16
01.P28.A30.005	Fornitura di silicone aminico in cartuccia del contenuto di 330 cm³ Per impermeabilizzazione di giunti Lavori a MISURA 009 - Casale Monferrato - Via Magnocavallo, 11 047 - ODL 47 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di colla silconica per fissaggio di n.2 cartelli in metallo per uscite di sicurezza	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	5,19	5,49	€	5,19	€	5,49	€	0,30
LISTA 149	Fissaggio di n.2 supporti per cassetta pronto soccorso, installazione cassetta - Posa di n.2 cartelli in metallo per U.S. Lavori in ECONOMIA 009 - Casale Monferrato - Via Magnocavallo, 11 047 - ODL 47 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	151,36	151,36	€	151,36	€	151,36	€	-
01.A18.N00.025/BIS	Interventi Locali Qualora, per effettuare la riparazione dei serramenti in alluminio, fosse necessario lo smontaggio dei serramenti con la separazione delle traverse dai montanti, ... el serramento nuovo (percentuale del 24 %) - 01.P20.I00.020 €/mq 296,77*24% =€/mq 71,22 (porte/serramenti in alluminio) Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Riparazione porta in ferro: revisione e sistemazione telaio	SOMMANO m2	2,30 2,30	2,30 2,30	71,22	121,23	€	163,81	€	278,83	€	115,02
01.P13.H70.015	Serratura di sicurezza Tipo a 4 giri laterale e 4 aste Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di serratura di sicurezza	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	124,86	124,37	€	124,86	€	124,37	-€	0,49
01.A17.H10.005	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Sostituzione vecchia serratura e revisione nottolino	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	47,89	50,95	€	95,78	€	101,90	€	6,12
01.P14.C10.010	Maniglia (bilancino) completa di placca o rosetta di ritegno, stilo di gruccia ed accessori di fissaggio In ottone Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di maniglia su porta	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	11,76	13,02	€	11,76	€	13,02	€	1,26

01.P14.B60.005	Lucchetto da mm 50 con due chiavi Tipo a scatto Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di lucchetto su pozzetto	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	3,83	4,25 €	3,83 €	4,25 €	0,42
01.P14.E20.005	Staffa porta lucchetto Lucida Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Fornitura di occhielli per chiusura con lucchetto del pozzetto	SOMMANO cad	1,00 1,00	1,00 1,00	4,98	5,51 €	4,98 €	5,51 €	0,53
01.A17.H10.005	Sostituzione di serrature o di nottolini per serrature applicate esclusa la provvista delle parti sostituite Su serramenti in legno od in ferro Lavori a MISURA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Posa lucchetto e occhiello per chiusura pozzetto della fonte	SOMMANO cad	2,00 2,00	2,00 2,00	47,89	50,95 €	95,78 €	101,90 €	6,12
LISTA 150	Sostituzione della serratura e maniglia sulla porta di ingresso al locale pozzo Lavori in ECONOMIA 034 - FONTE ACQUA FRANCA - Acqui Terme Loc. Acqua Franca 048 - ODL 48 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO n.	1,00	1,00	72,79	72,79 €	72,79 €	72,79 €	-
01.P24.A10.005 (R.P. 2024)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 049 - ODL 49 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Esecuzione di saggi archeologici sotto la direzione dell'archeologo incaricato da Regione Piemonte e secondo il piano di indagine approvato dalla competente Soprintendenza - esecuzione di parte dei 36 saggi previsti - giovedì 15/05/205 - venerdì 16/05/2025 - lunedì 19/05/2025	SOMMANO h	8,00 8,00 5,00 21,00	8,00 8,00 5,00 21,00	85,87	85,87 €	1 803,27 €	1 803,27 €	-
01.P24.A10.010 (R.P. 2024)	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 1,000 Lavori a MISURA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 049 - ODL 49 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Esecuzione di saggi archeologici sotto la direzione dell'archeologo incaricato e secondo il piano di indagine approvato dalla competente Soprintendenza - esecuzione di parte dei 36 saggi previsti - mercoledì 07/05/2025 - giovedì 08/05/2025 - venerdì 09/05/2025 - lunedì 12/05/2025 - lunedì 19/05/2025	SOMMANO h	8,00 8,00 9,00 9,00 5,00 39,00	8,00 8,00 9,00 9,00 5,00 39,00	110,04	110,04 €	4 291,56 €	4 291,56 €	-
28.A05.E05.020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 049 - ODL 49 003 - SAL 3 MISURAZIONI: Installazione rete rossa per delimitazione area di ogni saggio. nr 36 saggi * ml 2,00 ogni saggio = ml 72,00	SOMMANO m	72,00 72,00	72,00 72,00	7,48	7,54 €	538,56 €	542,88 €	4,32
28.A20.A05.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm) COSTI SICUREZZA (speciali) 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 049 - ODL 49 003 - SAL 3 MISURAZIONI:	SOMMANO cad	5,00 5,00	5,00 5,00	9,19	9,27 €	45,95 €	46,35 €	0,40
LISTA 151	Assistenza all'archeologo incaricato da Regione Piemonte per esecuzione di saggi archeologici secondo il piano di indagine approvato dalla competente Soprintendenza, inclusa la pulizia delle zone di scavo e chiusura delle aree di indagine dopo i rilievi del professionista Lavori in ECONOMIA 023 - Garesio - RESIDENZA REALE DI VALCASOTTO 049 - ODL 49								

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE					IMPORTI TOTALI		VARIAZIONE	
						CONTABILITA' PREZZ. 2020	CONTABILITA' PREZZ. 2024	PIU	MENO
	RIEPILOGO								
	Importo Totale compresi Economie ed Oneri di Sicurezza					€ 187 594,67	€ 206 191,36		
	Importo Economie e Oneri di Sicurezza					-€ 55 775,96	-€ 55 796,47		
	Importo Misura					€ 131 818,71	€ 150 394,89		
	Totale variazione Misura							€ 18 576,18	
	Totale variazione oneri della sicurezza ed economie							€ 20,51	
	Totale euro							€ 18 596,69	
	Ribasso del 33,75% da applicare su euro 18.576,18							-€ 6 269,46	
	Totale Misura ribassato							€ 12 306,72	
	Si sommano gli oneri della sicurezza ed economie							€ 20,51	
								€ 12 327,23	
	Deduzione del 20% dell'importo dovuto sui lavori per adeguamento prezzi 2020-2024							-€ 2 465,45	
	Totale generale euro							€ 9 861,78	
	Data, 19/09/2025								
	 Il Direttore dei Lavori Ing. Darbesio Margherita								
	 IMPRESA EDITEL S.P.A.								