

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Piemonte

Anno di riferimento 2020

Data di pubblicazione: 28/06/2021

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI ROASIO CF: 80006220026	F94B00000310002	lett. b	Regionale	L.R. 76/1996 COSTRUZIONE DI RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE FLESSIBILE E CENTRO DIURNO INTEGRATO	001002116	€ 1.980.715,00	€ 366.000,00	4.07 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI PIOSSASCO CF: 01614770012	C44D17000070004	lett. b	Regionale	RIFACIMENTO E COIBENTAZIONE COPERTURA SCUOLA INFANZIA RODARI	001001194	€ 236.000,00	€ 220.000,00	3.63 %	SI	NO	NO	NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI-BIELLA CF: 01810260024	C44B87000000002	lett. b	Regionale	Ex Laboratorio di Sanità Pubblica	001096004 ITC13	€ 5.724.790,45	€ 725.000,00	39.56 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI BALANGERO CF: 01834020016	F64E86000000004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE VIA DEL CHIAPPO	001001016	€ 96.723,00	€ 350.000,00	21.65 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI PINEROLO CF: 01750860015	F13B12000270004	lett. b	Regionale	Lavori di ristrutturazione di n. 2 alloggi ERP in frazione Abbadia Alpina - Piazza Ploto	001001191	€ 308.812,70	€ 184.791,65	16.10 %	NO	SI	NO	NO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CF: 01907990012	J63D08000090003	lett. b	Regionale	S.P. 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. LOTTO 2.	001001115 ITC11	€ 785.000,00	€ 1.000.000,00	7.46 %	NO	SI	SI	SI
comune di rivoli CF: 00529840019	F25G12000300004	lett. b	Regionale	BOCCIODROMO COMUNALE VIA ALPIGNANO ANGOLO VIA TOTI *VIA ALPIGNANO ANGOLO VIA TOTI*BOCCIODROMO CLE VIA ALPIGNANO ANGOLO VIA TOTI: INTERVENTO COMPLESSIVO CONCERNENTE OPERE DI COMPLETAMENTO	001001219	€ 2.633.768,95	€ 1.000.000,00	0.00 %	NO	NO	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.