

# Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Piemonte

Anno di riferimento 2023

Data di pubblicazione: 25/06/2024

| Denominazione<br>stazione appaltante                                   | CUP             | Stato<br>dell'opera<br>incompiuta <sup>1</sup> | Ambito di interesse<br>regionale/nazionale | Titolo opera incompiuta                                                                                                                                              | Localizzazione<br>opera<br>ISTAT/NUTS | Totale intervento<br>aggiornato<br>ultimo q.e. | Importo oneri<br>per l'ultimazione<br>dei lavori | % Lavori<br>eseguiti | Fruibilità<br>opera | Uso<br>ridimensionato<br>opera | Opera<br>a<br>rete | Costituisce<br>discontinuità<br>della rete |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| ENTE DI GESTIONE DELLE AREE<br>PROTETTE DELL'OSSOLA<br>CF: 83004360034 | C28E23000010002 | lett. a                                        | Regionale                                  | IL GRANDE EST DI DEVERO: Percorso<br>cicloescursionistico tra gli alpeggi del<br>Bettelmatt. Interventi di sistemazione e<br>valorizzazione della rete sentieristica | 001103006<br>ITC14                    | € 149.956,00                                   | € 0,00                                           | 47.41 %              | SI                  | SI                             | NO                 | NO                                         |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BI -<br>BIELLA<br>CF: 01810260024             | C44B87000000002 | lett. b                                        | Regionale                                  | Ex laboratorio di sanità pubblica                                                                                                                                    | 001096004<br>ITC13                    | € 5.724.790,45                                 | € 725.000,00                                     | 39.56 %              | NO                  | NO                             | NO                 | NO                                         |
| CITTA' METROPOLITANA DI TORINO<br>CF: 01907990012                      | J63D08000090003 | lett. b                                        | Regionale                                  | S.P. 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI<br>GIAVENO. LOTTO 2                                                                                                         | 001001115<br>ITC11                    | € 785.000,00                                   | € 1.000.000,00                                   | 7.46 %               | NO                  | SI                             | SI                 | SI                                         |
| COMUNE DI ROASIO<br>CF: 80006220026                                    | F94B00000310002 | lett. b                                        | Regionale                                  | COSTRUZIONE RESIDENZA SOCIO<br>ASSISTENZIALE FLESSIBILE E CENTRO DIURNO                                                                                              | 001002116<br>ITC12                    | € 1.980.715,00                                 | € 366.000,00                                     | 4.07 %               | NO                  | SI                             | NO                 | NO                                         |

Nota 1  
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:  
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;  
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;  
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.