

CONTRIBUTI "Aree Mercatali" **Misura 2 anno 2006** (scadenza domanda Dicembre 2007) - DGR 10 - 4030
COMUNE DI AGLIANO TERME (AT)

Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa				TOTALE SPESA AMMESSA
	lavori a base d'asta / netto contrattuale	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	
Dati approvati con D.D. n. 239 del 26/05/2008 piazza Roma	21.026,06	841,04	2.186,71	2.523,13	€ 26.576,94

Contributo (70%) € 18.603,86

Verifica progetto esecutivo	lavori a base d'asta / netto contrattuale	oneri di sicurezza max 4%	IVA al 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	TOTALE SPESA CONCESSA
nota del 21/10/2008 piazza Roma	21.026,06	841,04	2.186,71	2.523,13	€ 26.576,94
Contributo (70%)					€ 18.603,86

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso 21.026,06
 ribasso d'asta / imp.offerto prezzi unit. 15,38%
 oneri di sicurezza 841,04

IMPORTO CONTRATTUALE

I.V.A. sui lavori 18.633,29
 Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) 1.863,33
 2.135,07
totale spesa ammissibile post-contratto € 22.631,69

Contratto n. Rep. 1691 del 22/01/2009

Importo Conto Finale 18.633,29 (nota 1)
 I.V.A. sui lavori effettuati 1.863,33
 Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) 2.135,07 (nota 2)
totale spesa ammissibile post-Contabilità Finale € 22.631,69

Contributo liquidabile (70%) € 15.842,18

Economia realizzata € 2.761,68

affidamento alla ditta C.M. CALCESTRUZZI s.n.c. di Canelli

(*nota 1*) : L'importo dei **lavori ammessi** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 31 del 03/09/2009

(*nota 2*) : L'importo delle **spese tecniche** ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista con Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 31 del 03/09/2009

certificato ultimazione lavori in data in data 26/06/2009

mercato esistente - dichiarazione in data 08/10/2009 del sindaco di riavvio del mercato a seguito ultimazione lavori