

Codice DB1005

D.D. 3 marzo 2011, n. 70

**Contributi regionali per sistema integrato gestione rifiuti urbani. Determinazione dirigenziale n. 286/22.5 del 21.09.2007 e successivi provvedimenti attuativi. ACEM di Ceva. Realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Dogliani. Sospensione termini per l'esecuzione dell'intervento e nuovo termine di ultimazione dei lavori.**

## IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n. 286/22.5 del 21 settembre 2007 sono stati approvati i criteri tecnici, le modalità ed i termini per la concessione ai Consorzi di Bacino, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 24/2002, di contributi regionali per l'adeguamento alla normativa dei centri di raccolta esistenti e per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali e consortili. A copertura della spesa è stata impegnata la somma complessiva di Euro 2.984.614,00 a valere sul bilancio 2007. La stessa DD n. 286/22.05/2007 stabilisce che gli interventi finanziati devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento e che può essere concessa, a fronte di motivata richiesta, una proroga per un periodo massimo di sei mesi.

Successivamente all'istruttoria delle proposte progettuali effettuata dal competente settore regionale, con DD n. 177/DA1005 del 28 marzo 2008 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e sono stati individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo regionale spettante ad ognuno.

Con DD n. 525/DA1005 del 25 settembre 2008 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 2.837.752,54 a valere sul bilancio 2008, ad ulteriore copertura della graduatoria approvata con la DD n. 177/DA10.05 del 28 marzo 2008.

Tra i progetti beneficiari dei contributi regionali individuati dalla DD n. 525/DA1005 del 25 settembre 2008 risulta l'intervento presentato dall'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.) di Ceva relativo alla realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Dogliani, con la concessione di un contributo, nella misura del 50% della spesa ammissibile, di euro 100.308,43.

Successivamente all'ammissione a finanziamento è emersa la necessità da parte del Comune di Dogliani di individuare un nuovo sito per la realizzazione del centro di raccolta ed il Consorzio in data 22 maggio 2009 ha richiesto una proroga per la presentazione del progetto esecutivo dell'intervento; il Settore regionale con nota prot 11374/DB1005 del 27 maggio 2009 ha fissato quale termine per la presentazione del progetto esecutivo il 3 agosto 2009 e l'ACEM entro la scadenza stabilita ha presentato gli atti richiesti.

Con provvedimento dirigenziale n. 200/DB1005 del 18 marzo 2010 è stata modificata la sopracitata DD 286/22.5 del 21.9.2007, prevedendo la possibilità di concedere, a fronte di motivata richiesta, una proroga di dodici mesi del termine per la conclusione dei lavori, anziché di sei mesi come precedentemente disposto.

Con nota prot. 9474/5.3.68 del 24 novembre 2011 l'ACEM comunica l'avvenuto affidamento dei lavori e richiede la proroga dei termini per la conclusione dell'intervento. Il Settore regionale, in considerazione di quanto esposto al precedente paragrafo, con nota prot. 38547/DB1005 del 24 novembre 2010 stabilisce quale termine per la conclusione dei lavori di realizzazione del centro di raccolta rifiuti in Comune di Dogliani il 25 marzo 2011.

In data 28 febbraio 2011 l'ACEM, nel trasmettere il contratto di appalto dei lavori, ha richiesto una sospensione di 50 giorni del termine fissato per la conclusione dell'intervento in quanto le avverse condizioni atmosferiche dovute alle temperature costantemente sotto zero, non consentono

l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, in particolare per quanto riguarda i getti di calcestruzzo che costituiscono la fase preponderante tra le lavorazioni in questione.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di accogliere la richiesta avanzata e di fissare quale data di ultimazione dei lavori per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti in Comune di Dogliani il 15 maggio 2011.

Tutto ciò premesso,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

1. di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa, i termini per la conclusione dei lavori del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Dogliani. Per l'intervento in questione, con la DD n. 525/DA1005 del 25 settembre 2008, è stato concesso all'A.C.E.M. Azienda Consortile Ecologica Monregalese, Via Case Rosse n. 1, 12073 CEVA (CN) un contributo di euro 100.308,43;

2. di stabilire che i lavori di realizzazione del centro di raccolta, dovranno essere ultimati entro il 15 maggio 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Agata Milone