

Codice DB1905

D.D. 12 novembre 2013, n. 237

D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012 -- "Programma di finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad asilo nido e/o micro-nido comunali" - Comune di Santena (TO) - Proroga del termine di fine lavori.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 26 ottobre 2012 con la quale veniva, tra l'altro assegnato al Comune di Santena (TO) un contributo in conto capitale di € 100.000,00 formalizzando l'impegno di spesa al Cap. 226190/2010 (I. 1817) a fronte di un importo di lavori ammessi di € 278.000,00.

Considerato che con nota regionale Prot. n. 8450/DB1905 del 19 novembre 2012 veniva comunicato al Comune di Santena (TO) l'assegnazione e la concessione del contributo indicando tra l'altro il termine di ultimazione dei lavori che doveva avvenire entro il 2 maggio 2014, così come previsto dal bando di finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 45 del 6 marzo 2012

Vista la nota Prot. n. 11505 del 29 ottobre 2013 con la quale il Comune di Santena (TO) ha richiesto un nuovo termine entro cui realizzare l'intervento, in quanto sono necessari tempi maggiori per effettuare la rimodulazione del progetto derivante dalla impossibilità di cofinanziare la totalità del progetto originario in conseguenza anche dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno per gli Enti Locali.

Dato atto che le risorse assegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 26 ottobre 2012 sono derivanti da revoche dei finanziamenti assegnati nel contesto del programma pluriennale d'investimento per il potenziamento della rete dei servizi per la prima infanzia e sono state impegnate nel 2010.

Considerato che in base alle disposizioni in materia di bilancio e contabilità della L.R. 11/4/2001 n. 7 non sono più contemplati i residui perenti e pertanto l'effettiva corresponsione del contributo, richiesta oltre il 2014, può avvenire unicamente previa re-iscrizione delle somme nei futuri esercizi finanziari.

Ritenuto pertanto di poter autorizzare la proroga del termine di fine dei lavori di centocinquanta (150) giorni oltre il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 259 del 26/10/2012.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 21 marzo 1984, n. 18 "Legge regionale in materia di opere e lavori" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Vista la D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012, con la quale si è provveduto a dettare norme integrative al procedimento in oggetto citato;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e n. 37-10141 del 24 novembre 2008

determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di centocinquanta (150) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 26 ottobre 2012 per l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'Asilo nido comunale del Comune di Santena (TO).

Di prendere atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato entro la data del 29 settembre 2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo