

Codice A1112C

D.D. 22 ottobre 2020, n. 563

Lavori di manutenzione presso il forte di Exilles relativi al rifacimento copertura edificio Caponiera di comunicazione tra rivellino e fronte principale e ripristino Ponte Rampa Reale. Rideterminazione nuova scadenza contrattuale. CIG 8245273686 CUP J99G20000080002



ATTO DD 563/A1112C/2020

DEL 22/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Lavori di manutenzione presso il forte di Exilles relativi al rifacimento copertura edificio Caponiera di comunicazione tra rivellino e fronte principale e ripristino Ponte Rampa Reale. Rideterminazione nuova scadenza contrattuale.

CIG 8245273686

CUP J99G20000080002

Premesso che:

durante la realizzazione di alcuni interventi a carattere manutentivo presso il Forte di Exilles, di proprietà della Regione Piemonte, ad opera della ditta M.I.T. s.r.l. affidataria dell'appalto di manutenzione edile della zona di Torino e provincia, sono emerse alcune criticità circa lo stato di conservazione della rampa reale di accesso al Forte, per cui si è reso necessario procedere alla progettazione di un intervento di consolidamento strutturale locale finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza per la percorribilità della rampa medesima;

la rampa reale costituisce l'unico accesso carraio al forte per i mezzi di soccorso e pertanto nelle more del completamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento di consolidamento definitivo ad opera di ditta specializzata, si è ritenuto opportuno realizzare un intervento provvisorio di messa in sicurezza del ponte affinché ne fosse garantita la funzionalità per la prosecuzione degli ulteriori interventi manutentivi in corso;

con Determinazione Dirigenziale n. A11 146 del 23/04/2020 l'Amministrazione ha affidato i "Lavori di rifacimento copertura edificio Caponiera di comunicazione tra rivellino e fronte principale e ripristino Ponte Rampa Reale" presso il Forte di Exilles, alla Ditta ALTA QUOTA EXTREME WORKS S.R.L. – P.I. 03669620043 – sede legale in VIA DI SANTA CROCE 36/B 12084 MONDOVI' (CN), - ribasso offerto 29,632%, per l'importo di euro 104.905,03 oltre iva (22%) per Euro 23.079,11 soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, così per complessivi Euro 127.984,14;

il contratto stipulato in data 05/06/2020 è stato repertoriato al num 84 dell' 11/06/2020;

con verbale in data 08/06/2020 il Direttore dei Lavori, arch. Elso Busca ha proceduto alla consegna dei lavori per la durata complessiva di 75 gg naturali e consecutivi, di cui 41 giorni circa per la realizzazione degli interventi relativi alla rampa reale, con termine ultimo in data 22/08/2020, come meglio dettagliato nel cronoprogramma delle attività agli atti del procedimento;

Dato atto che:

con nota del 6/07/2020, agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, il Comune di Exilles ha manifestato la disponibilità a collaborare con la Regione per l'apertura del Forte durante la stagione estiva 2020, richiedendo l'immobile in comodato d'uso gratuito, con possibilità di subcomodato;

con D.G.R. n. 41-1697 del 17/07/2020 la Regione Piemonte è stata autorizzata all'attribuzione in comodato gratuito temporaneo del Forte, al Comune di Exilles, con esclusione delle aree oggetto di cantiere, per la gestione e conduzione da parte del Comune medesimo ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto del comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza;

il comodato è stato stipulato in data 24/07/2020 e l'apertura del Forte è avvenuta a far data dal 18 luglio, sino al 5 ottobre c.a., compresi i tempi di rimozione degli allestimenti;

al fine di garantire, durante le diverse manifestazioni in programma, le condizioni minime di sicurezza al pubblico, principalmente legate alla necessità di rendere il Forte accessibile ai mezzi di soccorso e consentire un'adeguata via di esodo per il pubblico, e quindi ai fini di rispondere ad una necessità di pubblico interesse, si è reso necessario differire l'inizio delle operazioni di smontaggio del ponte della rampa reale sino alla effettiva disponibilità delle zone di cantiere, con la conseguente variazione del cronoprogramma lavori.

Considerata, pertanto, l'impossibilità di dar corso, per circostanze sopravvenute che hanno impedito il regolare svolgimento, secondo i termini contrattuali, delle lavorazioni relative al ripristino del ponte della rampa reale, si è reso necessario rideterminare l'inizio dei lavori della rampa reale differendolo al 6 ottobre c.a. e individuando la conseguente data di fine lavori al 16 novembre c.a. come meglio precisato nella relazione del Direttore Lavori, ing. Roberto Regaldo del 22 ottobre c.a.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022.

Tutto ciò premesso e considerato:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e smi;
- D.M. 07.03.2019 n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

DETERMINA

1. di prendere atto, come meglio esplicitato in premessa, delle condizioni di necessità e pubblico interesse che hanno comportato il differimento delle operazioni di smontaggio del ponte della rampa reale e della conseguente impossibilità di dar corso al regolare svolgimento, secondo i termini contrattuali, delle lavorazioni relative al ripristino del ponte della rampa reale;
2. di individuare come nuova scadenza contrattuale del contratto rep. n. 84 del 11/06/2020 con la Ditta ALTA QUOTA EXTREME WORKS S.R.L. – P.I. 03669620043 – sede legale in VIA DI SANTA CROCE 36/B 12084 MONDOVI' (CN), il 16/11/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo