

Codice XST024

D.D. 22 febbraio 2021, n. 77

Progetto di bonifica della falda - Fase II - Realizzazione di impianto di bonifica full scale - Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Autorizzazione alla proroga dei termini contrattuali alla Ditta Eurogeo S.r.l. - CUP J12J13000010002 - CIG 83969251B8



ATTO DD 77/XST024/2021

DEL 22/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Progetto di bonifica della falda – Fase II – Realizzazione di impianto di bonifica full scale – Area ex Fiat Avio via Nizza 312-326 Torino (Cod. Anagr. 1275) - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 12.32 del Comune di Torino. Autorizzazione alla proroga dei termini contrattuali alla Ditta Eurogeo S.r.l. - CUP J12J13000010002 – CIG 83969251B8

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 432 in data 07/08/2020 è stato, tra le altre cose, disposto:

1. di procedere, per le motivazioni espresse nel provvedimento stesso e secondo quanto disposto dal Decreto Legge 76/2020, poi convertito nella Legge 120/2020, all'art. 1 comma 2 lett. a), all'affidamento per la realizzazione di impianto di bonifica full scale, come previsti dal Progetto di bonifica della falda – Fase II, alla Ditta Eurogeo S.r.l., con sede in Via Sentirone 10 - 20037 Paderno Dugnano (MI), per un importo complessivo dei lavori di € 114.740,27 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 15.740,21, oltre oneri fiscali (IVA 10%) per € 11.474,03 e così per € 126.214,30 oneri fiscali compresi, come da offerta, prot. n. 77954/XST024 del 31/07/2020, conservata agli atti;
2. di approvare il Quadro Economico ammontante a € 148.860,35 complessivi, rideterminato a seguito dell'offerta pervenuta.

Preso atto del Contratto Rep. n. 87 in data 05/02/2021 stipulato tra Regione Piemonte e Ditta Eurogeo S.r.l.;

Considerati i seguenti verbali predisposti dalla Direzione Lavori e sottoscritti dai soggetti interessati:

- verbale di consegna lavori in data 26/10/2020 che stabilisce la fine lavori in data 08/02/2021;
- verbale in data 11/11/2020 che stabilisce la sospensione dei lavori a far data dal 12/11/2020;
- verbale di ripresa lavori del 23/11/2020 che ha spostato la fine lavori in data 19/02/2021;

Vista la nota prot. n. 7722/XST024 in data 05/02/2021 con la quale l'Impresa ha richiesto la proroga di giorni 30 (trenta), poiché l'emergenza dovuta alla diffusione del virus "Covid-19" ha determinato ritardi nella spedizione e nel reperimento dei materiali e delle forniture necessarie per completare il ciclo di lavorazione, oggetto di recenti proposte di migliorie condivise con la Direzione Lavori, nella configurazione e posa delle linee di collettamento.

Considerata la nota prot. n. 8115/XST024 con la quale il Direttore dei Lavori, viste le motivazioni dell'Impresa e noto lo stato di fatto del cantiere e delle lavorazioni, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall'Impresa, in quanto il ritardo nelle forniture è dovuto a causa di forza maggiore, totalmente imputabile all'emergenza sanitaria in atto, che determina un rallentamento della produzione e della logistica, non dipendente dall'Impresa stessa, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 30 (trenta) del termine contrattuale.

Preso atto della nota prot. n. 8611/XST024 del 10/02/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, delle comunicazioni sopra citate, vista la situazione di straordinaria emergenza che comporta difficoltà operative, organizzative e logistiche per le imprese, ha autorizzato la proroga richiesta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che porta il termine per il completamento dell'appalto, di cui all'art. 3 del contratto Rep. n. 87/2021, alla data 21/03/2021.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000".

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- Circolare n. 1039/SA0001 in data 07/09/2017 - Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte.";

DETERMINA

di autorizzare, con riferimento alla nota prot. n. 8611/XST024 del 10/02/2021 del Responsabile del Procedimento, la proroga richiesta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che porta il termine per il completamento dell'appalto, di cui all'art. 3 del contratto Rep. n. 87/2021, alla data 21/03/2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

XST24 / Paola Bertino

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri