

PIANO ECONOMICO		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale
Ottobre	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	spesa

<u>REGGIA DI VENARIA</u>										
Completamenti Reggia di Venaria	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione						
Impegni di spesa	73.440,00	22.032,00	880.000,00							975.472,00
Flussi di cassa		51.408,00	277.219,20	508.235,20	138.609,60					975.472,00
										0,00
Cortile d'onore e delle carrozze		Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione			
Impegni di spesa		244.800,00	73.440,00	2.420.000,00						2.738.240,00
Flussi di cassa			171.360,00	385.032,00	898.408,00	898.408,00	256.688,00	128.344,00		2.738.240,00
										0,00
Rifunionalizzazione piani alti della Reggia		Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione				
Impegni di spesa		306.000,00	91.800,00	7.700.000,00						8.097.800,00
Flussi di cassa			214.200,00	2.365.080,00	4.335.980,00	788.360,00	394.180,00			8.097.800,00
										0,00
Anredi funzionali della Reggia e del ristorante					Fornitura	Fornitura				
Impegni di spesa					1.200.000,00					1.200.000,00
Flussi di cassa						1.200.000,00				1.200.000,00
										0,00
Allestimento percorso della Reggia		Progettazione	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Fornitura	Esecuzione	Fornitura		
Impegni di spesa		750.000,00		150.000,00	8.000.000,00					8.900.000,00
Flussi di cassa		300.000,00	225.000,00		1.256.250,00	2.931.250,00	2.931.250,00	837.500,00	418.750,00	8.900.000,00
										0,00
Totale impegni di spesa interventi su Reggia	73.440,00	1.322.832,00	1.045.240,00	10.270.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911.512,00
Totale flussi di cassa per interventi su Reggia	0,00	351.408,00	887.779,20	3.258.347,20	6.629.247,60	5.818.018,00	3.582.118,00	965.844,00	418.750,00	21.911.512,00

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	Ottobre	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
BORGO CASTELLO											
Regimazione acque superficiali	Progettazione	Esecuzione	Esecuzione								
	Sicurezza e collaudo										
Impegni di spesa	39.780,00	275.000,00									314.780,00
Flussi di cassa	27.846,00	286.934,00									314.780,00
Opere finiture interne all'albergo del Borgo	Variante al progetto definitivo ed esecutivo e alla direzione lavoro	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione							0,00
	Sicurezza e collaudo										0,00
Impegni di spesa	238.680,00	3.000.000,00									3.238.680,00
Flussi di cassa	167.076,00	921.481,20	1.689.382,20	307.160,40	153.580,20						3.238.680,00
Allestimento museale centro natura e paesaggio K1 K2	Variante al progetto definitivo ed esecutivo e alla direzione lavoro	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione					0,00
											0,00
Impegni di spesa	587.520,00	195.840,00	7.000.000,00								7.783.360,00
Flussi di cassa		391.680,00	739.168,00	2.587.088,00	2.587.088,00	1.108.752,00	369.584,00				7.783.360,00
Corpi L - Manica gotica - e facciata corpo A)		Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione							0,00
											0,00
Impegni di spesa		100.000,00	2.000.000,00								2.100.000,00
Flussi di cassa			840.000,00	1.155.000,00	105.000,00						2.100.000,00
Corpi D) - H) - M1 M2 Esterni	Variante al progetto definitivo ed esecutivo e alla direzione lavoro	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione					0,00
											0,00
Impegni di spesa	183.600,00	61.200,00	2.500.000,00								2.744.800,00
Flussi di cassa		128.520,00	392.442,00	915.698,00	915.698,00	261.628,00	130.814,00				2.744.800,00
Ricostruzione corpo I	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione							0,00
											0,00
Impegni di spesa	180.000,00	45.000,00	1.400.000,00								1.625.000,00
Flussi di cassa		126.000,00	599.600,00	674.550,00	224.850,00						1.625.000,00
Arredi funzionali per albergo, ristorante e accoglienza				Progettazione	Fornitura						0,00
											0,00
Impegni di spesa				122.400,00	1.200.000,00						1.322.400,00
Flussi di cassa				85.680,00	618.360,00	618.360,00					1.322.400,00
Allestimento struttura Multimediale				Progettazione	Fornitura						0,00
											0,00
Impegni di spesa				120.000,00	2.400.000,00						2.520.000,00
Flussi di cassa				84.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00					2.520.000,00
Totale impegni di spesa su Borgo Castello	1.229.580,00	3.677.040,00	12.900.000,00	242.400,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649.020,00
Totale flussi di cassa su Borgo Castell della Mandria =	194.922,00	1.854.615,20	4.260.592,20	5.809.176,40	5.822.576,20	3.206.740,00	500.398,00	0,00	0,00	0,00	21.649.020,00

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	Ottobre	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
CENTRO DEL RESTAURO											
Galoppatoio la Marmola - Laboratorio pietre	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione							
Impegni di spesa	73.440,00	25.000,00	880.000,00								978.440,00
Flussi di cassa		51.408,00	370.604,80	509.581,60	46.845,60						978.440,00
Totale impegni di spesa per Centro del Restauro	73.440,00	25.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.440,00
<i>Totale flussi di cassa su Centro del Restauro</i>	<i>0,00</i>	<i>51.408,00</i>	<i>370.604,80</i>	<i>509.581,60</i>	<i>46.845,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.440,00</i>
RUBBIANETTA											
Sistemaz. Esterne a verde area equitazione cascina	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione							
Impegni di spesa	51.408,00	17.136,00	1.195.700,00								1.264.244,00
Flussi di cassa		35.985,60	491.303,36	552.716,28	184.238,76						1.264.244,00
Maneggio coperto prefabbricato			Fornitura								
Impegni di spesa			2.400.000,00								2.400.000,00
Flussi di cassa				2.400.000,00							2.400.000,00
Totale impegni di spesa su Cascina Rubbianetta	51.408,00	17.136,00	3.595.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.244,00
<i>Totale flussi di cassa su Cascina Rubbianetta</i>	<i>0,00</i>	<i>35.985,60</i>	<i>491.303,36</i>	<i>2.952.716,28</i>	<i>184.238,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.664.244,00</i>
CENTRO DEL CAVALLO											
Arredi funzionali spazi interni cascina Rubianetta				Contributo							
Impegni di spesa				1.000.000,00							1.000.000,00
Flussi di cassa				1.000.000,00							1.000.000,00
Totale impegni di spesa su Centro del Cavallo	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Totale flussi di cassa su Centro del Cavallo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
GIARDINI											
Giardini Reali Lotti C - D- E1	Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione					
Impegni di spesa	783.360,00	261.120,00	9.350.000,00								10.394.480,00
Flussi di cassa		548.352,00	1.476.919,20	3.446.144,80	3.446.144,80	984.612,80	492.306,40				10.394.480,00
Restauro Cascina Medici e Giardini lotto E2 e aree verdi esterne		Progettazione	Variante al progetto definitivo ed esecutivo e alla direzione lavoro	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione		
Impegni di spesa		489.600,00	163.200,00	4.400.000,00							5.052.800,00
Flussi di cassa			146.880,00	245.296,00	1.226.480,00	1.226.480,00	735.888,00	735.888,00	490.592,00	245.296,00	5.052.800,00
Scavi e opere di completamento dei Giardini		Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione							
Impegni di spesa		1.500.000,00									1.500.000,00
Flussi di cassa		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00						1.500.000,00
Giardini Lotto E3 Parco Basso a finire					Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione			
Impegni di spesa					160.000,00	30.000,00	2.200.000,00				2.390.000,00
Flussi di cassa						112.000,00	911.200,00	1.025.100,00	341.700,00		2.390.000,00
Totale impegni di spesa per i Giardini	783.360,00	2.250.720,00	9.513.200,00	4.400.000,00	160.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.337.280,00
<i>Totale flussi di cassa sui Giardini</i>	<i>0,00</i>	<i>548.352,00</i>	<i>2.123.799,20</i>	<i>4.191.440,80</i>	<i>5.172.624,80</i>	<i>2.323.092,80</i>	<i>2.139.394,40</i>	<i>1.760.988,00</i>	<i>832.292,00</i>	<i>245.296,00</i>	<i>19.337.280,00</i>

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	ottobre	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
CITRONIERA											
Restauri artistici della Citroniera		Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione				
Impegni di spesa		122.400,00	40.800,00	1.100.000,00							1.263.200,00
Flussi di cassa			85.680,00	353.256,00	529.884,00	117.752,00	117.752,00	58.876,00			1.263.200,00
Allestimento e percorso museografico											
Impegni di spesa					Progettazione	Sicurezza e collaudo		Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione	
Flussi di cassa					612.000,00	204.000,00		5.500.000,00			6.316.000,00
						428.400,00		883.140,00	1.471.900,00	3.532.560,00	6.316.000,00
Arredi funzionali della Citroniera											
Impegni di spesa								Fornitura			
Flussi di cassa								1.800.000,00			1.800.000,00
									1.800.000,00		1.800.000,00
Totale impegni di spesa su Citroniera	0,00	122.400,00	40.800,00	1.100.000,00	612.000,00	204.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	9.379.200,00
Totale flussi di cassa su interventi presso Citroniera	0,00	0,00	85.680,00	353.256,00	529.884,00	546.152,00	117.752,00	942.016,00	3.271.900,00	3.532.560,00	9.379.200,00
ALTRE ATTIVITA'											
Attività di validazione Progetto La Venaria		Fornitura servizi									
Impegni di spesa	0,00	1.440.000,00									1.440.000,00
Flussi di cassa			1.440.000,00								1.440.000,00
Totale impegni di spesa su altre attività Venaria	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Totale flussi di cassa su attività inerenti la Venaria	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
TOTALE COSTI COMPLETAMENTO REGGIA											
Impegni di spesa	2.211.228,00	8.855.128,00	27.974.940,00	17.012.400,00	13.572.000,00	234.000,00	2.200.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	79.359.696,00
Flussi di cassa	194.922,00	2.841.768,80	9.659.758,76	18.074.518,28	18.385.416,96	11.894.002,80	6.339.662,40	3.668.848,00	4.522.942,00	3.777.856,00	79.359.696,00
IMPEGNI DI SPESA ANNUALI		11.066.356,00	44.987.340,00		13.806.000,00		9.500.000,00		0,00		79.359.696,00
FLUSSI DI CASSA ANNUALI		3.036.690,80	12.501.527,56	27.734.277,04	36.459.935,24	30.279.419,76	18.233.665,20	10.008.510,40	8.191.790,00	8.300.798,00	79.359.696,00
INFRASTRUTTURE DA REALIZZARSI (spesa presunta)											
Stazione Ferroviaria Venaria - Reggia e Mandria	15.000.000,00										

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	Ottobre 2003	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
REGGIA DI VENARIA											
<u>Totale impegni di spesa interventi su Reggia</u>	73.440,00	1.322.832,00	1.045.240,00	10.270.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911.512,00
<i>Totale flussi di cassa per interventi su Reggia</i>	0,00	351.408,00	887.779,20	3.258.347,20	6.629.247,60	5.818.018,00	3.582.118,00	965.844,00	418.750,00	0,00	21.911.512,00
BORGIO CASTELLO											
<u>Totale impegni di spesa su Borgo Castello</u>	1.229.580,00	3.677.040,00	12.900.000,00	242.400,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.649.020,00
<i>Totale flussi di cassa su Borgo Castell della Mandria =</i>	194.922,00	1.854.615,20	4.260.592,20	5.809.176,40	5.822.576,20	3.206.740,00	500.398,00	0,00	0,00	0,00	21.649.020,00
CENTRO DEL RESTAURO											
<u>Totale impegni di spesa per Centro del Restauro</u>	73.440,00	25.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.440,00
<i>Totale flussi di cassa su Centro del Restauro</i>	0,00	51.408,00	370.604,80	509.581,60	46.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.440,00
RUBBIANETTA											
<u>Totale impegni di spesa su Cascina Rubbianetta</u>	51.408,00	17.136,00	3.595.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.244,00
<i>Totale flussi di cassa su Cascina Rubbianetta</i>	0,00	35.985,60	491.303,36	2.952.716,28	184.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.244,00
CENTRO DEL CAVALLO											
<u>Totale impegni di spesa su Centro del Cavallo</u>	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Totale flussi di cassa su Centro del Cavallo</i>	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
GIARDINI											
<u>Totale impegni di spesa per i Giardini</u>	783.360,00	2.250.720,00	9.513.200,00	4.400.000,00	160.000,00	30.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.337.280,00
<i>Totale flussi di cassa sui Giardini</i>	0,00	798.352,00	2.123.799,20	4.191.440,80	5.172.624,80	2.323.092,80	2.139.394,40	1.760.988,00	832.292,00	245.296,00	19.337.280,00
CITRONIERA											
<u>Totale impegni di spesa su Citroniera</u>	0,00	122.400,00	40.800,00	1.100.000,00	612.000,00	204.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	9.379.200,00
<i>Totale flussi di cassa su interventi presso Citroniera</i>	0,00	0,00	85.680,00	353.256,00	529.884,00	546.152,00	117.752,00	942.016,00	3.271.900,00	3.532.560,00	9.379.200,00
ALTRE ATTIVITA'											
<u>Totale impegni di spesa su altre attività Venaria</u>	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
<i>Totale flussi di cassa su attività inerenti la Venaria</i>	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
TOTALE COSTI COMPLETAMENTO REGGIA											
Impegni di spesa	2.211.228,00	8.855.128,00	27.974.940,00	17.012.400,00	13.572.000,00	234.000,00	2.200.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	79.359.696,00
Flussi di cassa	194.922,00	3.091.768,80	9.659.758,76	18.074.518,28	18.384.896,96	11.894.002,80	6.339.662,40	3.668.848,00	4.522.942,00	3.777.856,00	79.359.696,00
IMPEGNI DI SPESA ANNUALI											
FLUSSI DI CASSA ANNUALI		11.066.356,00		44.987.340,00		13.806.000,00		9.500.000,00		0,00	79.359.696,00
		3.286.690,80	12.751.527,56	27.734.277,04	36.459.415,24	30.278.899,76	18.233.665,20	10.008.510,40	8.191.790,00	8.300.798,00	79.359.696,00
INFRASTRUTTURE DA REALIZZARSI (spesa presunta)											
Stazione Ferroviaria Venaria - Reggia e Mandria	15.000.000,00										

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	Ottobre	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
CASTELLO DI VAL CASOTTO											
<u>Totale impegni di spesa interventi sul Castello di Val Casotto</u>		1.066.999,95		10.135.983,10							11.202.983,05
<i>Totale flussi di cassa per interventi su Reggia</i>			500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.702.983,05				11.202.983,05
TOTALE COSTI REALIZZAZIONE OPERE SU VAL CASOTTO											
Impegni di spesa		1.066.999,95		10.135.983,10							11.202.983,05
<i>Flussi di cassa</i>			500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.702.983,05				11.202.983,05
IMPEGNI DI SPESA ANNUALI		1.066.999,95		10.135.983,10		0,00		0,00		0,00	11.202.983,05
FLUSSI DI CASSA ANNUALI		0,00	500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	4.702.983,05	1.702.983,05	0,00	0,00	11.202.983,05

	2003		2004		2005		2006		2007 e seguenti		Totale spesa
	Ottobre 2003	VI bimestre 2003	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	I° Semestre	II° Semestre	
CASTELLO DI VAL CASOTTO											
		Progettazione	Sicurezza e collaudo	Esecuzione	Esecuzione	Esecuzione					
<u>Totale impegni di spesa interventi sul Castello di Val Casotto</u>		1.066.999,95		10.135.983,10							11.202.983,05
<i>Totale flussi di cassa per interventi su Reggia</i>			500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.702.983,05				11.202.983,05
TOTALE REALIZZAZIONE OPERE SUL CASTELLO DI VAL CASOTTO											
<u>Totale impegni di spesa interventi sul Castello di Val Casotto</u>		1.066.999,95		10.135.983,10							11.202.983,05
<i>Totale flussi di cassa per interventi su Reggia</i>			500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.702.983,05				11.202.983,05
IMPEGNI DI SPESA ANNUALI		1.066.999,95		10.135.983,10		0,00		0,00		0,00	11.202.983,05
FLUSSI DI CASSA ANNUALI		0,00	500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	4.702.983,05	1.702.983,05	0,00	0,00	11.202.983,05