

Codice DB0707

D.D. 26 gennaio 2011, n. 24

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e salute, direzione lavori, misurazione e contabilità dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento dei giardini del complesso della Villa S. Remigio in Verbania. Proroga del termine di consegna del progetto definitivo.

Premesso che con contratto rep. n. 14153 del 21.1.2009, stipulato in esecuzione della determinazione n. 1515 del 24.12.2008, è stato conferito al Raggruppamento Temporaneo d'impresе ICIS s.r.l. (Capogruppo), ISOLARCHITETTI s.r.l. , ing. Luciano LUCIANI, arch. Enrico MARFORIO, dott.ssa Maria Gabriella DE MONTE, ing. Paolo SOARDO, arch. Mauro BERTA, Studio Associato VIGETTI MERLO, dott. Geol. Secondo Antonio ACCOTTO, arch. Daniele MORO, ing. Adolfo COGGIOLA (mandanti), corrente in Torino, l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dei lavori, della direzione lavori, misurazione e contabilità dell'intervento di riqualificazione dei Giardini facenti parte del complesso della Villa San Remigio in Verbania;

vista la determinazione n. 1026 del 19.10.2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento con le integrazioni approvate dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. 49663 del 07.10.2010;

dato atto che il termine per la consegna del progetto definitivo è previsto dall'art. 6 del citato contratto nel 21.01.2011;

vista la richiesta del 22.12.2010, avanzata dal raggruppamento affidatario dell'incarico per la concessione di proroga del termine di consegna di cui sopra, per l'impossibilità di procedere durante la stagione invernale alla pulitura ed al trattamento biocida degli elementi ornamentali quali statue, balestre, obelischi, mosaici, ecc..., nonché per la necessità di effettuare nuovamente indagini VTA su circa 100 esemplari arborei di alto fusto;

visto il parere favorevole a detta proroga, esaminate le motivazioni addotte dal raggruppamento affidatario, espresso con nota prot. n. 62880 del 22.12.2010 dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, il quale ha anche espresso parere di congruità economica circa l'ulteriore costo di € 4.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali per le indagini sulle specie arboree;

ritenuto, sulla base delle motivazioni sopra indicate, di poter autorizzare la proroga richiesta dal raggruppamento di professionisti, di giorni 120 del termine per la consegna del progetto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs n.165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga al 21.05.2011 del termine per la consegna del progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione dei Giardini facenti parte del complesso di Villa S. Remigio in Verbania, affidato al Raggruppamento Temporaneo d'impresa ICIS s.r.l. (Capogruppo) ISOLARCHITETTI s.r.l., ing. Luciano LUCIANI, arch. Enrico MARFORIO, dott.ssa Maria Gabriella DE MONTE, ing. Paolo SOARDO, arch. Mauro BERTA, Studio Associato VIGETTI MERLO, dott. Geol. Secondo Antonio ACCOTTO, arch. Daniele MORO, ing. Adolfo COGGIOLA (mandanti), corrente in Torino;
- di demandare a successivo atto amministrativo l'approvazione di apposito atto aggiuntivo al contratto rep. n. 14153 del 21.01.2009, e la determinazione dell'esatto ammontare del compenso e delle indagini da corrispondere al raggruppamento di professionisti.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri