

Codice A1903A

D.D. 28 giugno 2017, n. 302

D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Misura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Rideterminazione del finanziamento e autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Stresa (VB).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di approvare la scheda "1" relativa al Comune di Stresa (VB) allegata al presente atto, riportante il quadro economico finale;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo a fondo perduto pari ad Euro 50.412,09 a favore del Comune di Stresa (VB), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio", secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto;
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Stresa pari ad Euro 1.963,27 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Dott. Claudio Marocco

Allegato

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI**Comune di Stresa (VB)**

	Luoghi di intervento	quadro economico di spesa ammessa						TOTALE SPESA AMMESSA
		lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 22%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	
Dati approvati con D.D. n. 610 del 18/09/2014	piazza Capucci	261.152,26	€ -	9.163,24	€ 59.469,41	€ 32.437,86	€ 2.892,40	€ 365.115,17

	Luogo di intervento	lavori a base d'asta	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza	IVA del 10%	Spese tecniche max.12% (IVA e oneri compresi)	somme a disposizione	TOTALE SPESA CONCESSA
Verifica progetto esecutivo								
notifica del 26/01/2015	piazza Capucci	261.152,26	€ -	9.163,24	€ 27.031,55	€ 32.437,86	€ 2.892,40	€ 332.677,31

riquantificazione spesa ammessa

Imp. lavori a base d'asta concesso	€	261.152,26
ribasso d'asta		0,22222
importo manodopera non soggetto a ribasso	€	-
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	9.163,24
IMPORTO CONTRATTUALE	€	212.282,25
I.V.A. sui lavori	€	21.228,23
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)	€	25.473,87
somme a disposizione	€	2.892,40
totale contributo ammissibile post-contratto	€	261.876,75
quota 1° acconto 40%	€	104.750,70

(nota 1)

(I.V.A. al 10% così come indicato nel progetto esecutivo)

1° economia € 103.238,42

(nota 1) : contratto Rep. N. 6599 del 2/09/2015 con Ditta Tecno Costruzioni S.r.l. di Verbania - verbale di inizio lavori in data 12/10/2015

Comune di Stresa (VB)

Verifica stato avanzamento lavori	VERIFICA soglia del 40% di importo contrattuale	importo lavori 1° e 2° stato d'avanzamento - nota 2	manodopera non soggetto a ribasso	oneri di sicurezza				TOTALE STATO AVANZAMENTO
stato d'avanzamento a tutto il 22/02/2016	€ 84.912,90	€ 176.637,01	€ -	€ 5.000,00				€ 181.637,01

quota 2° acconto 40% € 104.750,69

quota a rimborso pari all'80% del finanziamento rideterminato

€ 209.501,39

(nota 2): l'importo dei lavori è rendicontato con le determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico Area Lavori Pubblici n° 183 del 04/12/2016 (approvazione del 1° stato avanzamento lavori e del 1° certificato di pagamento) e n°22 del 11/03/2016 (approvazione del 2° stato avanzamento lavori e del 2° certificato di pagamento)

Quadro economico Finale

Importo lavori ammesso da c.r.e	€	203.119,01	
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	9.163,24	
	€	212.282,25	(nota 3)
I.V.A. sui lavori al 10%	€	21.228,22	
Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)	€	25.473,87	(nota 4)
somme a disposizione	€	929,14	(nota 5)
totale post-Contabilità Finale		€ 259.913,48	2° economia € 1.963,27
a dedurre 1° acconto del 40%	€	104.750,70	
a dedurre 2° acconto del 40%	€	104.750,69	
somma da liquidare a saldo		€ 50.412,09	

Comune di Stresa (VB)

(nota 3) : Verbale di ultimazione lavori in data 27/05/2016. L'importo dei **lavori** è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Area Lavori Pubblici n.178 del 14/12/2016.

(nota 4) : L'importo delle **spese tecniche** sono erogate al professionista incaricato con mandati di pagamento n. 3123 del 18/12/2015, n. 2057 del 28/07/2016, n. 902 del 13/04/2016, n. 3189 del 19/12/2014, n. 1654 del 03/07/2014 e n. 2058 del 28/07/2016.

(nota 5) : L'importo delle **somme a disposizione** sono erogate all'Autorità Nazionale Anticorruzione con mandati di pagamento n.1644 del 03/08/2015 e n. 1645 del 03/08/2015, per le spese pubblicazione bando con mandato di pagamento n.436 del 11/03/2015, per contributo Enel per interrimento linea elettrica con mandato di pagamento n. 2864 del 24/11/2015.

Deliberazione della giunta comunale n. 63 del 3/05/2017 di dichiarazione di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e riavvio attività mercatale in data 25/03/2016.