

Codice A1811B

D.D. 30 giugno 2020, n. 1677

D.G.R. n. 15-8626 del 29 marzo 2019. APQ PIEMS e PIEMT Mobilità sostenibile - I nodi di interscambio persone - Progetto MOVICentro'. MOVICentro di Arquata Scrivia . Liquidazione del saldo di € 40.400,00.



ATTO DD 1677/A1811B/2020

DEL 30/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: D.G.R. n. 15-8626 del 29 marzo 2019. APQ PIEMS e PIEMT Mobilità sostenibile – I nodi di interscambio persone – Progetto MOVICentro”. MOVICentro di Arquata Scrivia . Liquidazione del saldo di € 40.400,00.

Premesso che:

nell’ambito della l.r. 1/2000, per acquisire la massima efficienza ed integrazione dei sistemi di trasporto, la Regione ha ritenuto di promuovere il potenziamento dei nodi di interscambio passeggeri, denominati MOVICentro;

la Regione Piemonte, al fine di potenziare l’azione avviata con risorse proprie sull’intero territorio piemontese, il 19.02.2003, ha sottoscritto con il Ministero dell’Economia e Finanze, un Accordo di Programma Quadro, strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma del 22.03.2000, per una Mobilità Sostenibile (Progetto MOVICentro), finalizzato, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, al potenziamento del sistema regionale dei nodi di interscambio passeggeri (schema approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 39-7359 del 14.10.2002);

la Regione, al fine di recuperare le risorse non spese con il precedente Accordo, in data 9.04.2008, ha poi sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico il Primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per una Mobilità Sostenibile (schema approvato con DGR n. 11-8535 del 07.04.2008);

nell’ambito del succitato Atto Integrativo è stato programmato l’intervento denominato MOVICENTRO di Arquata Scrivia, del costo complessivo stimato in € 1.404.240,00, finanziato per € 987.000,00 con fondi statali (FAS) a valere sulla delibera CIPE n. 138/2000, e per € 417.240,00 con risorse comunali;

al fine di dar seguito all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro e del suo Primo Atto Integrativo, la Regione, con determinazioni del Direttore n. 37 del 1.02.2010 e n. 170 del 31.07.2012, ha assegnato le risorse necessarie facendo riferimento ai fondi impegnati con d.d. nn. 368/2009, 369/2009, 169/2010, 311/2010, 117/2011, 223/2011, 272/2011 e 149/2012;

in attuazione di quanto sopra previsto, in data 4.05.2010, tra la Regione Piemonte e il Comune di

Arquata Scrivia veniva sottoscritta la convenzione attuativa rep. n. 15322 (schema approvato con determina dirigenziale n. 111db1201 del 13.04.2010) atta a regolare la fase di realizzazione del MOVICentro di Arquata Scrivia con un impegno regionale (Direzione Trasporti/fondi CIPE) di € 987.000,00, a fronte di un impegno complessivo di €1.851.355,18;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 13.10.2010 veniva approvato il progetto esecutivo del MOVICentro del Comune di Arquata Scrivia per un importo complessivo di € 1.550.000,00, di cui € 944.548,38 per lavori ed € 605.451,62 di somme a disposizione della stazione appaltante;

in data 13.12.2010 il Comune ha aggiudicato i lavori e stipulato con l'impresa appaltatrice il contratto rep. n. 19/2011 per un importo contrattuale di € 724.612,37, a fronte di un ribasso d'asta di € 241.830,61, in seguito utilizzato per la realizzazione di parcheggi aggiuntivi nell'area adiacente al MOVICentro, per altro già previsti nello studio di fattibilità;

con atto di liquidazione n. 41/2011 del 20.01.2011 la Regione, in attuazione dell'art. 7 della convenzione rep. n. 15322 /2010, in seguito all'aggiudicazione dei lavori, corrispondeva al Comune di Arquata Scrivia la prima tranche del contributo pari a € 493.500,00;

con atto di liquidazione n. 237/2012 del 3.04.2012 la Regione, in attuazione dell'art. 7 della convenzione rep. n. 15322 /2010, ad avvenuta rendicontazione da parte del Comune del raggiungimento del 50% dell'importo lavori eseguito, corrispondeva al Comune di Arquata Scrivia la seconda tranche del contributo pari a € 296.100,00;

all'art. 3 della convenzione, si stabiliva che la stessa sarebbe decaduta il 30.04.2012, data alla quale, completate circa l'80% delle opere previste, era ancora da realizzare il sistema di informazione a monitor denominato MOVIBYTE;

in data 18.06.2013 (prot. regionale n. 3266/db1200), il Comune ha comunicato di aver approvato due perizie di variante, in data 29.03.2012 e in data 6.05.2013, che hanno comportato un prolungamento dei tempi di realizzazione dei lavori che pertanto si sono conclusi in data 8.05.2013, a convenzione ampiamente decaduta;

con la stessa nota il Comune ha proposto di rimodulare gli impegni finanziari e di rideterminare le tempistiche per la conclusione degli interventi ancora finanziabili a completamento del Movicentro: fornitura e posa in opera del sistema informativo a monitor MOVIBYTE e lavori di sistemazione esterna;

il completamento dell'opera prospettato comportava l'innalzamento dell'importo finale sino a complessivi € 1.859.355,18 e che la differenza in aumento, rispetto all'importo della convenzione scaduta, pari ad € 7.852,12, trovava completa copertura nel bilancio comunale e pertanto non modificava l'importo di contribuzione regionale;

alla scadenza della convenzione rep. n. 15322/2010, essendo realizzate opere pari a circa l'80% dell'intero intervento, era ancora da erogare al Comune una quota del contributo regionale pari a € 197.400,00, a valere dei fondi FAS assegnati, che trovano copertura su impegni già assunti ai capitoli 233839 e 233840, rispettivamente gli Impegni n. 2658/2010 (attuale Imp. n. 2616/2016 assunto con D.D. n. 169/2010), Imp. 1245/2011 (attuale Imp. n. 227/2017 assunto con D.D. n. 117/2011), Imp. n. 2857/2011 (attuale n. 228/2017 assunto con D.D. n. 223/2011), Imp. n. 3784/2011 (attuale Imp. n. 2617/2016 assunto con D.D. n. 272/2011) e Imp. 1363/2012 (attuale n. 2016/489 assunto con D.D. n. 149/2012) e imp. nn. 6331/2009, 6337/2009 e 5785/2010;

in data 16.12.2014, tra la Regione Piemonte e il Comune di Arquata Scrivia, veniva sottoscritta la convenzione attuativa rep. n. 389/2014 (schema approvato con determina dirigenziale n. 260/db1201 del 04.12.2014) atta a rideterminare il cronoprogramma per la conclusione degli interventi finanziabili e le modalità di corresponsione del contributo regionale (a saldo) in relazione alle attività di completamento;

con atto di liquidazione n. 136/2014 del 18.12.2014 la Regione, ai sensi dell'art. 7 della convenzione rep. n. 389/2014, alla sottoscrizione della convenzione medesima, corrispondeva al Comune di Arquata Scrivia la prima tranche del contributo pari a € 157.000,00;

all'art. 3 della convenzione, si stabiliva che la stessa sarebbe decaduta il 30.06.2015, e all'art. 8 che

i lavori dovevano essere ultimati entro il 31.05.2015;
con nota prot. 18614 in data 21.12.2015, quindi oltre il termine di scadenza della predetta convenzione, il Comune di Arquata Scrivia comunicava di aver ultimato l'installazione del totem multimediale deputato alla realizzazione del progetto MOVByte in data 5 novembre 2015, quindi oltre il previsto termine di ultimazione dei lavori;

per quanto sopra, non è stata corrisposta al Comune di Arquata Scrivia la seconda rata del contributo dell'importo di € 40.400,00 che secondo la convenzione doveva essere erogata all'avvenuta comunicazione da parte del Comune della messa in funzione del progetto MOVByte.

Richiamato che:

la normativa di riferimento degli strumenti della programmazione negoziata prevede, tra l'altro, per gli Accordi di Programma Quadro (APQ), stipulati in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, la figura del "Responsabile dell'APQ", che deve: provvedere alla complessiva governance dell'Accordo, monitorando in modo continuativo l'attuazione degli interventi oggetto dell'APQ ed attivando e utilizzando tutte le risorse tecniche, organizzative e finanziarie individuate nell'accordo, per la realizzazione dei medesimi interventi; proporre eventuali modifiche, integrazioni e riprogrammazioni al Tavolo dei Sottoscrittori, ai sensi della Delibera CIPE 14/2006; assicurare e garantire le attività di monitoraggio periodico dell'APQ;

la deliberazione n. 15-8626 del 29.03.2019 ha nominato quale Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro per la Mobilità sostenibile (PIEMS), e del suo primo atto integrativo (PIEMT), il responsabile pro tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

la stessa deliberazione ha demandato al Responsabile dell'APQ la ricognizione, e il relativo aggiornamento, dei processi attuativi per completare la fase di attuazione e di gestione degli interventi ancora in corso, nel rispetto del documento di indirizzi suo allegato;

secondo detti indirizzi, nel caso di intervento per il quale sia constatata la conclusione dei lavori, la completezza dell'opera, la sua adeguatezza rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto, anche in presenza, all'esito della rendicontazione finale, di economie di modesta entità non rimodulabili ai fini del miglioramento dell'intervento o della realizzazione di interventi collegati o collaterali all'opera principale, e la necessità, anche ai fini della liquidazione di somme spettanti al soggetto attuatore, di concludere procedure amministrative che prevedono la produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei lavori, collaudo, accertamento di economie, etc), il Responsabile dell'APQ, acquisiti i predetti atti, procede con proprie determinazioni, e con ogni eventuale altro atto idoneo, ai fini del completamento dell'intervento, della sua rendicontazione e del relativo monitoraggio.

Considerato che:

nell'ambito del Primo Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro per una mobilità sostenibile (Progetto MOVICentro), sottoscritto in data 9 aprile 2008, è compreso l'intervento PIEMT6.32 denominato "Progetto MOVICentro Nodo di interscambio persone connesso con la Stazione Ferroviaria di Arquata Scrivia", con un costo complessivo di € 1.859.207,30, coperto per € 987.000,00 con fondi statali (ex FAS, ora FSC), a valere sulla delibera CIPE n. 138/2000, e per € 872.207,30 con fondi Comunali.

sulla base del monitoraggio bimestrale, condotto attraverso il sistema informatico per il monitoraggio degli APQ denominato Sistema Gestione Progetti (SGP), alla data del 30.04.2020, per l'intervento PIEMT6.32 sono constatabili una percentuale di completamento del 100% circa ed economie per un ammontare di € 1.813,44, di entità modesta e pertanto non rimodulabili ai fini del miglioramento dell'intervento o alla realizzazione di interventi collegati o collaterali all'opera principale;

in data 11.10.2019, con nota prot. 15424 ad oggetto "Accordo di Programma Quadro per una mobilità sostenibile – Progetto MOVICentro. Completamento e chiusura della gestione e attuazione degli interventi. " il RUP dell'intervento, individuato dal Comune di Arquata Scrivia, attestava

l'avvenuta conclusione dei lavori, la completezza dell'opera e la sua adeguatezza rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto, il completamento delle procedure amministrative comprovato dalla documentazione allegata, ovvero:

- Stato finale, approvato con Determinazione n. 47 in data 01/06/2013;
- C.R.E., approvato con Determinazione n. 108 in data 17/12/2013;
- scheda di monitoraggio finale vistata dal RUP in data 14/12/2015;
- comunicazione prot. 18614 in data 21/12/2015, con cui il RUP relazionava in merito alla conclusione dell'intervento e richiedeva l'erogazione finale del contributo;
- Determinazione del Servizio Territorio e LL.PP. n. 47 in data 01/06/2013 e relativo ACF (Attestato di Copertura Finanziaria);
- Determinazione del Servizio Territorio e LL.PP. n. 108 in data 17/12/2013 e relativo ACF (Attestato di Copertura Finanziaria);

con la nota prot. 18614 in data 21.12.2015, l'allora RUP dell'intervento, relazionato in merito alla conclusione dei lavori ed attestata l'economia complessiva di € 1.813,44 come non più necessaria al completamento dell'opera, proseguiva rivendicando l'erogazione dell'intero contributo residuo di € 40.400, ritenendo di fatto l'economia come interamente di parte comunale considerato che in fase di sottoscrizione della convenzione rep. n. 389/2014 le risorse aggiuntive, a copertura dei maggiori oneri per le opere di completamento previste, erano interamente a carico del comune di Arquata Scrivia.

Per tutto quanto sopra,

preso atto della dichiarazione del RUP dell'intervento, individuato dal Comune di Arquata Scrivia, circa l'avvenuta conclusione dei lavori, la completezza dell'opera, la sua adeguatezza rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto, il completamento delle procedure amministrative;

preso altresì atto della documentazione trasmessa dal RUP dell'intervento ed in particolare dello Stato finale dei lavori, approvato con Determinazione n. 47 in data 01/06/2013, ed del certificato di regolare esecuzione, approvato con Determinazione n. 108 in data 17/12/2013;

rilevata, all'esito della rendicontazione finale, la sussistenza di economie, quantificabili in € 1.813,44, di modesta entità non rimodulabili ai fini del miglioramento dell'intervento o della realizzazione di interventi collegati o collaterali all'opera principale;

considerato che in fase di sottoscrizione della nuova convenzione rep. n. 389/2014 le risorse aggiuntive, a copertura dei maggiori oneri per le opere di completamento previste, erano interamente a carico del comune di Arquata Scrivia, erano poste interamente a carico del comune di Arquata Scrivia e che pertanto le economie di modesta entità rispetto al valore complessivo dell'intervento possono essere riconosciute interamente di parte comunale;

considerato che, pur completato, attraverso la realizzazione dei lavori previsti dalla convenzione rep. n. 389/2014, oltre il termine di ultimazione previsto dalla stessa convenzione, l'intervento è adeguato rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto specifico e del Progetto MOVICentro - Nodi di interscambio persone;

si ritiene opportuno di procedere, con successivo atto, alla liquidazione, in favore del Comune di Arquata Scrivia, del contributo residuo di € 40.400,00 a valere sui fondi FAS assegnati, che trovano copertura sull'impegno già assunto con D.D. 169/DB12 del 22 luglio 2010 ex. Imp. 2010/2658, attuale Imp. n. 2016/2616 a seguito di ricalssificazione ordinaria dei residui attivi e passivi, al capitolo 233839;

si ritiene altresì di dare atto che, erogato il saldo del contributo previsto, l'intervento e la sua rendicontazione potranno ritenersi a tutti gli effetti completati e quindi il suo monitoraggio concluso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Considerati rispondenti alle verifiche previste all'art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.

118, gli impegni ed i conseguenti atti di liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori autorizzati con la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
- Delibera CIPE n. 14/2006;
- Manuale Operativo sulle nuove procedure del monitoraggio del FAS, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 20 ottobre 2010, n. 0014987-U;
- L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;
- DD.G.R. n. 59-28734 del 23.11.1999, n. 37-924 del 25.09.2000, n. 63 -1776 del 18.12.2000, n. 42 - 7423 del 21.10.2002, n. 33- 10540 del 29.09.2003, n. 41-579 del 25.07.2005, n. 16-4092 del 23.10.2006 e n. 44-6672 del 03.08.2007;
- A.P.Q. per una mobilità sostenibile: I nodi di interscambio persone - Progetto MOVICentro, sottoscritto in data 17.02.2003 (schema approvato con DGR n. 39-7359 del 14.10.2002);
- Primo Atto Integrativo all'A.P.Q. per una mobilità sostenibile: I nodi di interscambio persone - Progetto MOVICentro, sottoscritto in data 09.04.2008 (schema approvato con DGR n. 11-8535 del 07.04.2008);
- D.G.R. n. 15-8626 del 29 marzo 2019;

determina

di prendere atto della dichiarazione del RUP dell'intervento, individuato dal Comune di Arquata Scrivia, circa l'avvenuta conclusione dei lavori, la completezza dell'opera, la sua adeguatezza rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto, il completamento delle procedure amministrative;

di prendere atto della documentazione trasmessa del RUP dell'intervento, individuato dal Comune di Arquata Scrivia, ed in particolare dello Stato finale dei lavori, approvato con Determinazione n. 47 in data 01/06/2013, ed del certificato di regolare esecuzione, approvato con Determinazione n. 108 in data 17/12/2013;

di dare atto che, all'esito della rendicontazione finale dei lavori, sussistono economie, quantificabili in € 1.813,44, di modesta entità, non rimodulabili ai fini del miglioramento dell'intervento o della realizzazione di interventi collegati o collaterali all'opera principale, che possono essere riconosciute interamente di parte comunale;

di dare atto che, pur completato, attraverso la realizzazione dei lavori previsti dalla convenzione rep. n. 389/2014, oltre il termine di ultimazione previsto dalla stessa convenzione, l'intervento è adeguato rispetto agli obiettivi e ai criteri del progetto specifico e del Progetto MOVICentro - Nodi di interscambio persone;

di procedere, con successivo atto, alla liquidazione, in favore del Comune di Arquata Scrivia, del contributo residuo di € 40.400,00 a valere sui fondi FAS assegnati, che trovano copertura sull'impegno già assunto al capitolo 233839, ex Imp. 2658/2010, attuale Imp. n. 2616/2016;

di dare atto che, erogato il saldo del contributo previsto, l'intervento e la sua rendicontazione potranno ritenersi a tutti gli effetti completati e quindi il suo monitoraggio concluso.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)

Firmato digitalmente da Erierto Naddeo