

Codice A1112C

D.D. 31 gennaio 2025, n. 110

Intervento di "SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE COPERTURE IN FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO PRESSO IMMOBILI SITI NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI", accoglimento richiesta di proroga dei termini di consegna del progetto esecutivo. CIG 984894240D - CUP J43I23000090002.



ATTO DD 110/A1112C/2025

DEL 31/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Intervento di “SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE COPERTURE IN FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO PRESSO IMMOBILI SITI NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI”, accoglimento richiesta di proroga dei termini di consegna del progetto esecutivo. CIG 984894240D - CUP J43I23000090002.

Premesso che

con Determina Dirigenziale n. 443/A1112C/2024 del 29/04/2024, si è stabilito di affidare, il “Servizio professionale di ingegneria e architettura e relative indagini per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione lavori” per l’intervento di “SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE COPERTURE IN FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO PRESSO IMMOBILI SITI NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI”, all’operatore economico RTP DANILO NOVELLI ARCHITETTO P.I. 08373661001 (capogruppo), MASSIMO COCCIOLITO - P.I. 08013191005 e CMP PROGETTI - P.I. 05294540876 con sede in Roma (RM) Piazzale Sisto V, 1 (sede capogruppo), per un importo pari a € 108.767,39 oltre CNPAIA e oltre IVA ai sensi di Legge per un importo complessivo pari a € 138.004,06, mediante stipula di contratto in modalità elettronica, numero RDO 3625305, sottoscritto in data 18.06.2024, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016;

Considerato che in data 10/07/2024 è stato sottoscritto il processo verbale di avvio del servizio professionale;

visto quanto definito al punto 5. del Capitolato speciale d'appalto relativamente alle tempistiche di esecuzione dell’incarico, ripartite in una prima fase dedicata alle necessarie verifiche, indagini e sondaggi preliminari, per la quale si è stabilito un tempo massimo di 45 (quarantacinque) giorni, e in una seconda fase necessaria all’elaborazione del progetto esecutivo comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase progettuale per la quale si è stabilito un tempo massimo di 90 (novanta) giorni, per un totale di 135 (centotrentacinque) giorni naturali e consecutivi.

Visto il verbale di sospensione del servizio con il quale si è disposta dal 26/09/2024 al 02/12/2024 la sospensione dell'attività a seguito della richiesta giunta in data 05/11/2024 nostro prot n. 69707 dall'RTP incaricato ed il protarsi pertanto dei termini per la consegna del progetto esecutivo, comprensivo delle indagini al 29/01/2025;

vista la nota protocollo n. 5141 del 24/01/2025 con la quale la Stazione Appaltante, relativamente alla stalla denominata fabbricato B3-L2 presso Cascina Parpaglia, ha reputato opportuno escludere tale fabbricato dalla consegna del progetto esecutivo ritenendo necessario effettuare ulteriori valutazioni rispetto al suo totale rifacimento in ragione delle necessità di adeguarla maggiormente al contesto storico testimoniale e ai cogenti requisiti igienico-sanitari dettati dalle specifiche norme di settore, ha pertanto individuato due lotti d'intervento e rimandato la consegna della progettazione del suddetto fabbricato ad una fase successiva;

vista la nota pervenuta in data 29/01/2025 con la quale il Capogruppo arch. Dario Novelli richiede la concessione per una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo motivandola a causa di alcuni necessari approfondimenti in corso concordati di recente con la Stazione Appaltante e vista l'assenza, per alcune voci di capitolato, dei necessari preventivi funzionali alla redazione dell'analisi prezzi;

rilevato che il Capitolato speciale d'appalto al punto 5. stabilisce che *“E' facoltà dell'amministrazione regionale concedere proroghe ai tempi stabiliti per l'espletamento dell'incarico, su richiesta motivata del professionista, per circostanze non dipendenti dal medesimo”* e al punto 10. del medesimo documento ribadisce che *“L'Amministrazione può concedere proroghe al termine di cui al punto 5, purché richieste formalmente e adeguatamente motivate”*;

atteso che la richiesta di proroga è pervenuta nei tempi previsti in ossequio all'art. 107 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

considerato che in seguito all'accoglimento della proroga il termine per la consegna della documentazione relativa al progetto esecutivo risulta conseguentemente individuato alla data del 08/02/2025 e che, ricadendo di sabato può essere considerata valida la consegna il 10/02/2025;

ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte e richiamate, di concedere, in accoglimento della richiesta dell'RTP DANILO NOVELLI ARCHITETTO (capogruppo), MASSIMO COCCIOLITO e CMP PROGETTI, una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi al termine per la consegna del progetto esecutivo a condizione che da parte dell'Appaltatore non possano essere accampate pretese o diritti di sorta in contrasto con le condizioni del contratto;

visto l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l'Arch. Fabio Palmari in forza della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista la DGR del 31.01.2024 *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”*, che disciplina altresì,

nell'apposita sezione, le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

determina

Di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, all'operatore economico RTP DANILO NOVELLI ARCHITETTO (capogruppo), MASSIMO COCCIOLITO e CMP PROGETTI, affidatari del "Servizio professionale di ingegneria e architettura e relative indagini per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e la direzione lavori" per l'intervento di "SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE COPERTURE IN FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO PRESSO IMMOBILI SITI NEL PARCO NATURALE DI STUPINIGI" - CIG 984894240D - CUP J43I23000090002 una proroga di 10 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per la consegna della documentazione relativa al progetto esecutivo;

di dare atto che per la proroga concessa con il presente provvedimento, il termine per la consegna della documentazione relativa alle indagini e sondaggi preliminari eseguiti risulta conseguentemente individuato alla data del 10/02/2025;

di dare comunicazione all'Appaltatore che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; si dispone, ai sensi dell' art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" della presente determinazione

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari