

Codice A1812B

D.D. 5 febbraio 2025, n. 212

Convenzione tra Regione Piemonte e Unione Montana Alta Valle Susa per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 - Lotto Costruttivo 1 - opere di priorità 2 della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione", rimodulazione omissidel crono-programma degli interventi ai sensi dell'art. 7 della convenzione sottoscritta e suddivisione delle opere in lotti.



ATTO DD 212/A1812B/2025

DEL 05/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1812B - Infrastrutture strategiche

OGGETTO: Convenzione tra Regione Piemonte e Unione Montana Alta Valle Susa per regolare i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, rimodulazione *omissis*del crono-programma degli interventi ai sensi dell’art. 7 della convenzione sottoscritta e suddivisione delle opere in lotti funzionali - CUP C11J05000030001.

Premesso che:

In data 14/11/2022 Regione Piemonte e Unione Montana Alta Valle Susa – quale capo-fila – hanno sottoscritto la convenzione (Rep. 429/2022 del 15.11.2022) per regolare i rapporti inerenti l’attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, da realizzarsi nei Comuni di Giaglione, Meana di Susa, Graverè, Chiomonte, Exilles, Salbertrand e Cesana Torinese, nonché il trasferimento delle risorse per un importo complessivo pari a € 2.704.580,18.

L’intervento previsto in convenzione, come riportato all’art. 2, risulta distinto come segue:

- Intervento 1 Scheda Smart Susa Valley - “La Valle di Susa il regno delle strade d’alta quota” per € 2.704.580,18.

La Convenzione di cui sopra prevede, all'art. 7 relativo ai termini di realizzazione delle opere, la possibilità di modifiche ai crono-programmi: “*Eventuali proroghe ai suddetti termini potranno essere concesse da Regione Piemonte per motivate ragioni non dipendenti dalla volontà omissis dell’Unione. A tal fine l’Unione dovrà preventivamente trasmettere alla Regione richiesta motivata di proroga*”.

L'Unione Montana Alta Valle Susa con nota prot. 2024/01856 del 23/12/2024 – pervenuta in data 24/12/2024 al protocollo n. 61784 e successive interazioni con note prot. 2025/116 del 22.01.2025 - pervenuta in data 23.01.2025 al prot. 2877 e nota a mezzo mail - pervenuta in data 31/01/2025 al prot. 4172, ha presentato richiesta motivata, ai sensi del citato articolo della convenzione sottoscritta, di rimodulazione del crono-programma delle opere e di suddivisione in lotti funzionali degli interventi, distinti per importo e Comune di realizzazione.

I nuovi interventi, distinti come sopra indicato, e i relativi crono-programmi risultano dettagliati come segue:

Interventi 1/1 – Comune di Exille

Strada militare Exilles – Forte Sapè / Strada San Colombano Grange della valle,

Importo lotto € 153.000,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/2 – Comune di Cesana T.se

Strada Bousson Lago Nero - Strada Valle Thuras,

Importo lotto € 445.000,00:

- Affidamento lavori entro il 31 maggio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

Interventi 1/3 – Comune di Chiomonte

Lotto 1

Strada Coudissard Clot Paquet Pian del Frais - Strada Chiomonte Bernard Roux Valeis Pian del Frais,

Importo lotto € 238.500,00:

- Affidamento lavori entro il 31 maggio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Lotto 2

Strada tratto Frais – Arguel,

Importo lotto € 127.700,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

Lotto 3

Strada tratto Arguel – Gran Serin e Gran Serin-Colle delle Finestre,

Importo lotto € 560.000,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 31 luglio 2026;
- Ultimazione lavori entro il 30 settembre 2027;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 30 novembre 2027.

Interventi 1/4 – Comune di Meana di Susa

Ampliamento parcheggio esistente in Località Colletto,

Importo lotto € 94.000,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/5 – Comune di Giaglione

Strada Pian delle Rovine Santa Chiara,

Importo lotto € 44.400,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/6 – Comune di Salbertrand

Lotto 1

Strada Sarzaret - Strada Sape,

Importo lotto € 140.000,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 31 marzo 2025;
- Affidamento lavori entro il 31 luglio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Lotto 2

Strada Fenils – Pramand

Importo lotto € 751.980,18:

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE) entro il 31 marzo 2025;
- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;
- Ultimazione lavori entro il 30 settembre 2027;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2027.

Interventi 1/7 – Comune di Gravere

Strada SP254 – Piangelassa e Strada Piangelassa – Punta Faliera – Monte Pintas

Importo lotto € 150.000,00:

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE) entro il 31 marzo 2025;
- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;

- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

determina

la rimodulazione dei crono-programmi di cui all'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 14/11/2022, registrata al Rep. 429/2022 del 15.11.2022, per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere di priorità 2 della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione”, CUP C11J05000030001, come da richiesta dell'Unione Montana Alta Valle Susa – quale capo-fila – dei Comuni di Giaglione, Meana di Susa, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand e Cesana Torinese;

la suddivisione in lotti funzionali dell'intervento, con indicazione delle opere e dei relativi importi previsti per ciascun Comune di realizzazione, senza modifica della quota complessiva di finanziamento, secondo la seguente ripartizione:

Interventi 1/1 – Comune di Exille

Strada militare Exilles – Forte Sapè / Strada San Colombano Grange della valle,
Importo lotto € 153.000,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/2 – Comune di Cesana T.se

Strada Bousson Lago Nero - Strada Valle Thuras,
Importo lotto € 445.000,00:

- Affidamento lavori entro il 31 maggio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

Interventi 1/3 – Comune di Chiomonte

Lotto 1

Strada Coudissard Clot Paquet Pian del Frais - Strada Chiomonte Bernard Roux Valeis Pian del Frais,

Importo lotto € 238.500,00:

- Affidamento lavori entro il 31 maggio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Lotto 2

Strada tratto Frais – Arguel,

Importo lotto € 127.700,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

Lotto 3

Strada tratto Arguel – Gran Serin e Gran Serin-Colle delle Finestre,

Importo lotto € 560.000,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 31 luglio 2026;
- Ultimazione lavori entro il 30 settembre 2027;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 30 novembre 2027.

Interventi 1/4 – Comune di Meana di Susa

Ampliamento parcheggio esistente in Località Colletto,

Importo lotto € 94.000,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/5 – Comune di Giaglione

Strada Pian delle Rovine Santa Chiara,

Importo lotto € 44.400,00:

- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Interventi 1/6 – Comune di Salbertrand

Lotto 1

Strada Sarzaret - Strada Sape,

Importo lotto € 140.000,00:

- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 31 marzo 2025;
- Affidamento lavori entro il 31 luglio 2025;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2025;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2025.

Lotto 2

Strada Fenils – Pramand

Importo lotto € 751.980,18:

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE) entro il 31 marzo 2025;
- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;
- Ultimazione lavori entro il 30 settembre 2027;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2027.

Interventi 1/7 – Comune di Gravere

Strada SP254 – Piangelassa e Strada Piangelassa – Punta Faliera – Monte Pintas

Importo lotto € 150.000,00:

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica (PFTE) entro il 31 marzo 2025;
- Approvazione del Progetto Esecutivo entro il 30 settembre 2025;
- Affidamento lavori entro il 30 giugno 2026;
- Ultimazione lavori entro il 31 ottobre 2026;
- Collaudo e rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2026.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010 e, sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23-d) del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1812B - Infrastrutture strategiche)
Firmato digitalmente da Riccardo Lorizzo