

Codice A1814B

D.D. 17 marzo 2026, n. 466

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 e 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_001 - Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - CUP J38H24000110001 - CIG B6456BCEC3. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit.



ATTO DD 466/A1814B/2026

DEL 17/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 e 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_001 - Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit.

Premesso che :

l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la deliberazione della giunta regionale n° 15-8221 del 26 febbraio 2024 (di seguito DGR) approva cinque opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n° 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di

individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 per le "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, di importo di euro 2.000.000,00;

con Determina del Direttore n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile unico di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Davide Mussa;

con Determina Dirigenziale n. 603/A1814B/2024 del 19/03/2024 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

con Determina Dirigenziale n. 752/A1814B del 04/04/2024 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

con D.G.R. 25-8439 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)" sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli;

a seguito dell'espletamento di tutto quanto previsto dal Dlgs 36/2023 s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 679 del 31/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto a contrarre, con conseguente indizione di gara (CIG B6456BCEC3) per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

dato atto che in data 31/03/2025 con R.d.O n. 4975353 è stata pubblicata in MEPA la gara, con il metodo della procedura negoziata, per l'affidamento delle Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3, attraverso una RDO semplice, unico lotto, con criterio prezzo più basso, per un importo complessivo dei lavori di *Euro 1.336.338,80* dei quali *euro 32.947,29 per oneri della sicurezza* ed *euro 185.521,22 per costi della manodopera* entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e importo soggetto a ribasso Euro 1.117.870,29;

con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 14/05/2025 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta CONSORZIO CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 - per l'importo di Euro

884.458,97 al netto del ribasso del 20,88% sull'importo a base d'asta di Euro 1.117.870,29, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 32.947,29 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 185.521,22, per un totale complessivo di Euro 1.102.927,48;

preso atto, inoltre, che l'appaltatore designato Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit ha indicato, all'atto dell'offerta, di concorrere per la ditta consorziata ETS - Ecotecnologie Stradali S.R.L., con sede in Gossolengo (PC), località Cà Trebbia, Partita IVA 01413200336;

in data 23/05/2025 è stato stipulato con il Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit il relativo contratto di appalto, assunto nel repertorio regionale al n. 209/2025, con termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 22/03/2026:

con verbale in data 20/06/2025 il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna lavori alla ditta aggiudicataria;

con D.D. n. 1676 del 29/08/2026 è stato autorizzato il subappalto, ex art. 119 del Dlgs 36/2023, da parte del Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit a favore dell'impresa Robur S.r.l. (importo complessivo a corpo subappalto € 605.105,59 o.f.i.);

Vista la richiesta presentata, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, dalla ditta appaltatrice Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit e acquisita al ns. protocollo n. 12026 del 10/03/2026 con la quale viene richiesta una proroga di giorni 55 naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, motivata da condizioni meteorologiche avverse e indisponibilità dei luoghi di intervento;

Visti i verbali di sospensione dei lavori in data 01/08/2025 e di ripresa dei lavori in data 01/09/2025, redatti dal Direttore dei lavori, ing. Giuseppe Ricca, con i quali si attestava che l'impresa autorizzata al taglio piante (lavorazioni non comprese nel presente appalto, ma propedeutiche all'esecuzione dei lavori) non aveva ancora terminato gli interventi di propria competenza, rendendo impossibile la prosecuzione delle lavorazioni previste nell'appalto;

Visti i verbali di sospensione dei lavori in data 15/12/2025 e di ripresa dei lavori in data 09/01/2026, redatti dal Direttore dei lavori, ing. Giuseppe Ricca, con i quali si attestava che le condizioni meteorologiche avverse (inizialmente la pioggia e successivamente il gelo) hanno reso impossibile l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza. In particolare, le precipitazioni hanno reso il terreno impraticabile e non percorribile dalle pale meccaniche, mentre il gelo verificatosi nel mese di gennaio ha ulteriormente ostacolato le normali attività di cantiere, determinando il rallentamento delle lavorazioni e evidenziando che tali circostanze non sono imputabili all'impresa esecutrice.

Preso atto della valutazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ing. Davide Mussa, che, sentito il Direttore dei lavori, ritiene accettabili i presupposti e le motivazioni addotte per la concessione della proroga di 55 (cinquantacinque) giorni con la quale il nuovo termine per la conclusione dei lavori è aggiornato e fissato al 16/05/2026;

Richiamati i commi 6 e 8 del D.Lgs n. 36/2023 che stabiliscono che "Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale..." e che "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori”;

Considerato che:

- le motivazioni addotte risultano fondate e documentate;
- la proroga del termine contrattuale è concessa esclusivamente ai fini della ridefinizione del termine di ultimazione dei lavori e non comporta il riconoscimento di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti a favore dell'impresa appaltatrice, rimanendo invariato l'importo contrattuale;
- la concessione della proroga non costituisce riconoscimento di responsabilità della stazione appaltante per eventuali ritardi nell'esecuzione delle lavorazioni, restando ferma la disciplina contrattuale in materia di riserve;

Dato atto che la polizza assicurativa n. OX00047356 rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. con sede in Verona nella forma “C.A.R. (Contractor All Risks)” presentata dalla Ditta Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit risulta in scadenza al 31/03/2026, si dispone che la stessa provveda alla proroga/aggiornamento della polizza con estensione della validità fino al 16/05/2026, al fine di garantire la copertura assicurativa per l'intero periodo di esecuzione dei lavori;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice degli Appalti";
- D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- L'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in

materia di semplificazione";

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;

determina

- di prendere atto della richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit e del parere favorevole in merito espresso dal Responsabile Unico di Progetto, sentito il Direttore Lavori, relativamente ai lavori di: "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3";
- di concedere, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, alla Ditta Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 una proroga di giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi del termine contrattuale al fine di consentire l'ultimazione dei lavori in oggetto;
- di stabilire che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 16/05/2026;
- di dare atto che la presente proroga non comporta maggiori oneri economici per la Stazione appaltante e non modifica l'importo del contratto;
- di disporre che l'impresa provveda alla proroga/aggiornamento della polizza C.A.R. (Contractor All Risks), con estensione della validità fino al nuovo termine di ultimazione dei lavori, al fine di garantire la copertura assicurativa per l'intero periodo di esecuzione delle lavorazioni;
- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dei lavori, al Coordinatore della sicurezza e all'impresa appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione

Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

- La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa