

RIF. Esterno	ENTE GESTORE	OGGETTO LAVORI	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PAGATO	STATO DELL'INTERVENTO	ECONOMIE COMPLESSIVE	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	MAGGIOR SOMMA TRASFERITA ALL'AIPO	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE	SOMME DA LIQUIDARE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI
23/S1	ALBERA LIGURE	Difese spondali torrente Albirola località San Martino	100.000,00	97.949,92	CONCLUSO	2.050,08			2.050,08	
23/S2	ALBERA LIGURE	Ripristino prevenzione Rio Vigo	50.000,00	49.049,47	CONCLUSO	950,53			950,53	
23/S3	ALICE BEL COLLE	Sistemazione idrogeologica/draulica del Rio Medio	200.000,00	174.407,30	CONCLUSO	25.592,70			25.592,70	
23/S4	CANTALUPO LIGURE	Sistemazione movimento franoso loc. Costa Merlassino	420.000,00	417.644,87	CONCLUSO	2.355,13			2.355,13	
23/S5	CARREGA LIGURE	Consolidamento versante in frana e ponte in località Daglio	710.000,00	696.762,48	CONCLUSO	13.237,52			13.237,52	
23/S6	CASASCO	Consolidamento abitato di Polverola/completamento	400.000,00	348.585,00	CONCLUSO	51.415,00			51.415,00	
23/S7	CASSINE	Sistemazione movimento franoso località Masino	190.000,00	183.156,68	CONCLUSO	6.843,32			6.843,32	
23/S8	CASTELLETTO D'ERRO	Dissesto località Noira	150.000,00	144.143,77	CONCLUSO	5.856,00			5.856,00	
23/S9	FABBRICA CURONE	Sistemazione frana Località fontana Purissima	300.000,00	292.755,52	CONCLUSO	7.244,48			7.244,48	
23/S10	FABBRICA CURONE	Consolidamento movimento franoso strada comunale Lunassi	430.000,00	366.499,86	CONCLUSO	63.500,14			63.500,14	
23/S11	GRONDONA	Difesa abitato capoluogo	1.200.000,00	360.000,00	IN CORSO					840.000,00
23/S12	MOLARE	Sist. Movim. Franosi località Concentrico/S. Luca/Olbicella	1.200.000,00	910.000,00	IN CORSO		179.113,92		179.113,92	110.886,08
23/S13	MOMPERONE	Consolidamento abitato Loc. Zerbi-Completamento	59.000,00	57.274,33	CONCLUSO	1.725,67			1.725,67	
23/S14	MONGIARDINO LIGURE	Consolidamento abitato frazione Salata	210.000,00	201.290,58	CONCLUSO	8.709,42			8.709,42	
23/S15	MONGIARDINO LIGURE	Briglie e consolidamento loc. Cavanna lungo il Rio Laghetto	50.000,00	49.545,07	CONCLUSO	454,93			454,93	
23/S16	MONGIARDINO LIGURE	Briglie e Cons. Loc. Caminasca lungo il Rio Nicoli	50.000,00	49.380,18	CONCLUSO	619,82			619,82	

RIF. Esterno	ENTE GESTORE	OGGETTO LAVORI	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PAGATO	STATO DELL'INTERVENTO	ECONOMIE COMPLESSIVE	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	MAGGIOR SOMMA TRASFERITA ALL'AIPO	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE	SOMME DA LIQUIDARE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI
23/S17	MONTEGIOCO	Movimenti franosi Loc. Salice, Faravella, Sorg. Solforosa, Fraz. Fabbrica, Montegioco	800.000,00	764.949,86	CONCLUSO	35.050,14			35.050,14	
23/S18	PARODI LIGURE	Sist. Idrogeologica Capoluogo e local. Cadepiaggio/ Cadimassa	1.000.000,00	968.173,34	CONCLUSO	31.826,66			31.826,66	
23/S19	POZZOL GROPPO	Consolidamento versanti il località Moglia/Guaglino/Vignole/Fracchio	350.000,00	335.928,73	CONCLUSO	14.071,27			14.071,27	
23/S20	ROCCAFORTE LIGURE	Consolidamento abitato Fraz. Corti	200.000,00	195.554,10	CONCLUSO	4.445,90			4.445,90	
23/S21	ROCCHETTA LIGURE	Consolidamento scarpata e difesa spondale lungo torrente Borbera Loc. Case dei Piani	200.000,00	195.449,47	CONCLUSO	4.550,53			4.550,53	
23/S22	CORTAZZONE	Consolidamento scarpata sottostante l'abitato	160.000,00	154.712,35	CONCLUSO	5.287,65			5.287,65	
23/S23	MOMBALDONE	Sistem. Idrogeolog. E Idraulica del Torrente Ovrano Centro abitato di Mombaldone.	150.000,00	128.725,55	CONCLUSO	21.274,45			21.274,45	
23/S24	C.M. LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Sistemazione idraulica del torrente Tatorba 2° lotto	250.000,00	229.191,02	CONCLUSO	20.808,98			20.808,98	
23/S25	TONCO	Consolidamento abitato	250.000,00	233.595,13	CONCLUSO	16.404,87			16.404,87	
23/S26	PORTULA	Sist. Idraul. Rio Scarpia Fraz. Masseranga-Sist. Rii minori lungo S.C Piancone	110.000,00	109.629,19	CONCLUSO	370,81			370,81	
23/S27	BENEVELLO	Sistemazione Dissesti Località Bergolasco e Cagnassi	250.000,00	174.298,92	IN CORSO		211,54		211,54	75.489,54
23/S28	CAMERANA	Sist. Dissesto sottostante il castello e cascina della vigna	505.000,00	498.042,99	CONCLUSO	6.957,01			6.957,01	
23/S29	CEVA	Regimazione acque in regione piana con scarico in Tanaro	400.000,00	344.329,33	CONCLUSO	55.670,47			55.670,47	
23/S30	CEVA	Completamento opere di difesa lungo il fiume Tanaro nel centro abitato	2.500.000,00	2.188.389,52	CONCLUSO	311.610,48			311.610,48	
23/S31	DRONERO	Complet. Lavori di consolidamento versante lungo la Via Paschero nel concentrico	152.000,00	106.697,15	CONCLUSO	45.302,85			45.302,85	
23/S32	SAN BENEDETTO BELBO	Consolid. Aree a rischio idrogeologico Fraz. Cadiliù e Pian Bracco	450.000,00	377.200,77	CONCLUSO	72.799,23			72.799,23	

RIF. Esterno	ENTE GESTORE	OGGETTO LAVORI	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PAGATO	STATO DELL'INTERVENTO	ECONOMIE COMPLESSIVE	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	MAGGIOR SOMMA TRASFERITA ALL'AIPO	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE	SOMME DA LIQUIDARE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI
23/S33	SANFRONT	Opere di sistem. Idraulica e manutenzione manufatti esistenti lungo il Rio Albetta	1.100.000,00	845.131,98	CONCLUSO	254.868,02			254.868,02	
23/S34	BORGONE DI SUSA	Completem. Sitem. Idraulica parte terminale Rio Chiampano	290.000,00	189.429,00	IN CORSO					100.571,00
23/S35	CERESOLE REALE	Sistem. Idogeologica Rio Mua	500.000,00	455.941,50	CONCLUSO	44.058,50			44.058,50	
23/S36	CUORGNE'	Interv. Sistem. Idraulica e manut. Rii minori sul territorio comunale	550.000,00	550.000,08	CONCLUSO	0,00			0,00	
23/S37	LA CASSA	Sistem. Idraulica torrente Ceronda	290.000,00	226.903,22	CONCLUSO	63.096,78			63.096,78	
23/S38	C.M. VAL PELLICE	Sistem. Rio e movimento franoso a Monte di Cascina Fenoglia	120.000,00	98.094,30	CONCLUSO	21.905,70			21.905,70	
23/S39	PEROSA ARGENTINA	Richiesta di contributo per opere infrastrutturali di arginature	220.000,00	175.637,33	CONCLUSO	44.362,67			44.362,67	
23/S40	RIVARA	Difesa sul torrente Viana a protezione discarica località Rossetti	310.000,00	251.080,87	CONCLUSO	58.919,13			58.919,13	
23/S41	SAUZE DI CESANA	Sistem. e recupero area soggetta a dissesto idrogeologico in versante sinistro Fraz. Rollier	400.000,00	364.060,87	CONCLUSO	35.939,13			35.939,13	
23/S42	SAUZE DI CESANA	Costruzione briglia selettiva e soglia su Rio Boccetto	800.000,00	647.759,93	CONCLUSO	152.240,07			152.240,07	
23/S43	CAVAGLIO SPOCCIA	Ristrut. Canali di gronda a monte delle Fraz. Cavaglio San Donnino e Spocchia	90.000,00	90.000,00	CONCLUSO	0,00			0,00	
23/S44	C.M. ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Sistem. Idraulica fiume Toce in località Pontemaglio	2.500.000,00	1.834.828,78	CONCLUSO	665.171,22			665.171,22	
23/S45	C.M. ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Regimazione fiume Toce tra le fraz. Chiesa e Fondovalle	250.000,00	144.457,97	CONCLUSO	105.542,03			105.542,03	
23/S46	MONTECRESTESE	Completamento soglia torrente Isorno	250.000,00	246.595,69	CONCLUSO	3.404,31			3.404,31	
23/S47	OMEGNA	Sistem. Idrogeologica pendice rocciosa in località Via Erbera	100.000,00	98.131,61	CONCLUSO	1.868,39			1.868,39	
23/S48	OMEGNA	Sistemazione geologica località Carniello	75.000,00	74.896,28	CONCLUSO	103,72			103,72	

RIF. Esterno	ENTE GESTORE	OGGETTO LAVORI	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PAGATO	STATO DELL'INTERVENTO	ECONOMIE COMPLESSIVE	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	MAGGIOR SOMMA TRASFERITA ALL'AIPO	TOTALE ECONOMIE RIPROGRAMMATE	SOMME DA LIQUIDARE PER INTERVENTI NON ANCORA CONCLUSI
23/S49	C.M. ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	Sistem. idrogeologica Rio del Cingio	400.000,00	346.302,30	CONCLUSO	53.697,70			53.697,70	
23/S50	CIVIASCO	Consolidamento di parte dell'abitato	250.000,00	249.527,79	CONCLUSO	472,21			472,21	
23/M1	VILLAR PELLICE	Manutenzione straordinaria del canale comunale	55.000,00	49.187,69	CONCLUSO	5.812,01			5.812,01	
		TOTALE	21.996.000,00	18.341.279,21		2.348.447,63				
	AIPO	Interventi in gestione all' AIPO	8.344.000,00	5.840.800,00	CONCLUSI	2.681.874,67		178.674,69	2.681.874,67	
		TOTALI	30.340.000,00	24.182.079,64		5.030.322,30	179.325,46	178.674,69	5.209.647,76	1.126.946,62