

Codice DB1809

D.D. 30 novembre 2010, n. 1317

L.R. 8 luglio 1999 n. 18 - Programma annuale degli interventi 2002- Societa' Pinalto S.a.s. di Daniello Federica & C, l'adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Pino Torinese (TO) - Richiesta di proroga fine lavori - Istanza n. 479/02.

Viste la D.G.R. n. 149-9229 del 28 aprile 2003, la D.D. n. 150 del 30 aprile 2003 e la D.D. n. 712 dell'11 dicembre 2003 con le quali è stato concesso, tra gli altri, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 - Programma annuale degli interventi 2002, alla Società Pinalto S.a.s. di Daniello Federica & C. un contributo in conto capitale nella misura di €. 129.315,00 e di €. 100.000,00 nel rispetto del principio "de minimis", pari al 15% e al 30% della spesa ammessa a contributo di €. 862.100,00, per l'adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Pino Torinese (TO) - Istanza n. 479/02;

visto che con gli stessi atti la Giunta Regionale ha fissato entro la data del 30 settembre 2003 l'inizio dei lavori relativi al progetto finanziato ed entro il 30 aprile 2005 la conclusione delle opere nonché la rendicontazione documentata della spesa sostenuta e che con la sottoscrizione in data 23 giugno 2003 dell'Atto di accettazione del contributo il beneficiario si è impegnato a rispettare quanto così stabilito;

vista la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori, approvata con D.D. n. 47 del 29 gennaio 2007 fino al 31 luglio 2007, una seconda richiesta di proroga concessa con D.D. n. 723 del 25/09/07 fino al 31 luglio 2008; una terza richiesta di proroga fine lavori approvata con D.D. 593 del 26/09/2008 fino al 30/04/2009 ed una quarta richiesta di proroga fine lavori approvata con D.D. n. 482 del 09/06/2009 fino al 30/04/2010 e con D.D. n. 636 del 15/06/2010 fino al 31/12/2010;

visto che in data 17/09/2010, è stata presentata un'ulteriore richiesta di proroga, dalla quale risulta che il ritardo nell'esecuzione del progetto è da imputare alla presenza di infiltrazioni d'acqua sotterranea di varia natura e la sistemazione esterna della zona adibita alla viabilità a tutt'oggi non è ancora possibile portarla a compimento in quanto l'Amministrazione Comunale non ha ancora dato direttive precise di come vorrebbero la carreggiata della Via e della zona antistante l'intervento;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17/18 della L.R. 23/08;

determina

di concedere alla Società Pinalto S.a.s. di Daniello Federica & C. per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" – Programma annuale degli interventi 2002 – di adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Pino Torinese (TO) - Istanza n. 479/02 - una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31 dicembre 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi