

Allegato "A" alla Deliberazione avente per oggetto: Legge 17/02/1992, n° 179 e legge 5/8/1978, n° 457. Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.  
Interventi non pervenuti all'apertura del cantiere entro il 10/06/2001.  
Diffida agli Enti Attuatori ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 17/02/1992, n° 179 e s.m.i.

| AMBITO | P.I. | COMUNE             | UBICAZIONE                 | ENTE ATTUATORE | TIPO INT. | IMPORTO FINANZIAMENTO Lire/1000 | DATA PUBBLICAZIONE D.D. N°52 DEL 27/03/2000 DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI | DATA ENTRO LA QUALE GLI INTERVENTI DOVEVANO PERVENIRE ALL'INIZIO LAVORI (13 MESI) | SITUAZIONE INTERVENTI   |
|--------|------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|--|---|---|
| AL     | 3001 | SEZZADIO           | VIA ROMITA                 | COMUNE         | R2A       | 2.964.769                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DALLA C.T.C..  |
| AL     | 3002 | SERRAVALLE SCRIVIA | VIA TRIPOLI                | COMUNE         | R2A       | 700.000                         | 10/05/2000   | 10/06/2001  | VERIFICHE IN CORSO SULLA FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO   |
| AT     | 3004 | ASTI               | VIA DOGLIOTTI / CAVALLOTTI | COMUNE         | R2A       | 1.743.714                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PREDISPOSTO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO; IN ATTESA PARERE SOVRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI. |
| CN     | 3005 | CUNEO              | VIA VASCHETTO 9            | COMUNE         | R2A       | 3.109.310                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE IN CORSO.   |
| CN     | 3006 | SAMPEYRE           | VIA ROMA                   | COMUNE         | R2A       | 1.331.982                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROCEDURA DI APPALTO ESPERITA.  |
| CN     | 3007 | MONASTERO VASCO    | VIA TURCO 34               | A.T.C. *       | R2A       | 1.883.427                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN CORSO.                                       |
| CN     | 3009 | BROSSASCO          | FRAZIONE GILBA             | COMUNE         | R2A       | 568.185                         | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROCEDURA DI APPALTO ESPERITA.  |
| CN     | 3010 | CELLE DI MACRA     | BORGATA BASSURA            | COMUNE         | R2A       | 1.633.556                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | RIDEFINIZIONE DEL PROGETTO IN CORSO.  |
| CN     | 3011 | MONTEROSSO GRANA   | VIA MISTRAL                | COMUNE         | R2A       | 1.732.006                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PREDISPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO.  |
| NO     | 3012 | CAMERI             | VIA IV NOVEMBRE            | A.T.C. *       | R2A       | 3.227.855                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO DAL COMUNE.   |
| TO RP  | 3013 | QUINCINETTO        | CENTRO                     | COMUNE         | R2A       | 1.255.077                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELLA C.T.C..   |
| TO RP  | 3014 | CERES              | VIA VAL GRANDE             | COMUNE         | R2A       | 1.445.533                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE IN CORSO.   |
| TO RP  | 3015 | ROCCA CANAVESE     | VIA VANCHIGLIA             | A.T.C. *       | R2D       | 1.800.000                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO.   |
| TO RP  | 3016 | ROCCA CANAVESE     | VIA VANCHIGLIA             | A.T.C. *       | R2D       | 494.201                         | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO.   |

Allegato "A" alla Deliberazione avente per oggetto: Legge 17/02/1992, n°179 e legge 5/8/1978, n° 457. Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.  
Interventi non pervenuti all'apertura del cantiere entro il 10/06/2001.  
Diffida agli Enti Attuatori ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 17/02/1992, n°179 e s.m.i.

| AMBITO | P.I. | COMUNE      | UBICAZIONE           | ENTE ATTUATORE | TIPO INT. | IMPORTO FINANZIAMENTO Lire/1000 | DATA PUBBLICAZIONE D.D. N°52 DEL 27/03/2000 DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI | DATA ENTRO LA QUALE GLI INTERVENTI DOVEVANO PERVENIRE ALL'INIZIO LAVORI (13 MESI) | SITUAZIONE INTERVENTI  |
|--------|------|-------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------------------|--|---|--|
| CN     | 3027 | GARESSIO    | VIA CAVOUR           | A.T.C.         | R1A       | 2.238.000                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | LAVORI APPALTI IN DATA 9/05/2001. STESURA CONTRATTO DI APPALTO IN CORSO. |
| CN     | 3028 | FOSSANO     | FRAZ. SAN SEBASTIANO | A.T.C.         | R1A       | 1.975.260                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN CORSO.              |
| NO     | 3029 | BORGOMANERO | PEEP VIA DONIZZETTI  | A.T.C.         | N1E       | 2.980.000                       | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE IN CORSO.  |

\* : ENTE ATTUATORE DELEGATO DAL COMUNE

Allegato "B" alla Deliberazione avente per oggetto: Legge 17/02/1992, n°179 e legge 5/8/1978, n° 457. Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.  
Interventi non pervenuti all'apertura del cantiere entro il 10/06/2001.  
Diffida agli Enti Attuatori ad adempiere all'inizio dei lavori ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge 17/02/1992, n°179 e s.m.i.

| AMBITO | P.I. | COMUNE | UBICAZIONE                      | ENTE ATTUATORE | TIPO INT. | IMPORTO FINANZIAMENTO Lire/1000 | DATA PUBBLICAZIONE D.G.R N°11-29913 DEL 13/04/2000 DI RILOCALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO | DATA ENTRO LA QUALE GLI INTERVENTI DOVEVANO PERVENIRE ALL'INIZIO LAVORI (13 MESI) | SITUAZIONE INTERVENTI             |
|--------|------|--------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| TO     | 6586 | TORINO | STRADA DEL DROSSOVIA ANSELMETTI | A.T.C.         | NC        | 10.075.000                      | 10/05/2000   | 10/06/2001  | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO. |