

Codice DB1809

D.D. 27 gennaio 2014, n. 9

**L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Ulteriore proroga del termine di fine lavori a favore del Comune di Paesana (CN).**

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 23.12.2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con la D.D. n. 1481 del 16.12.2010, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso al Comune di Paesana (CN) un contributo in conto capitale di € 400.000,00, a fronte di una spesa ammessa a contributo di € 696.471,55, per il progetto denominato "*Pian Croesio*" inerente lo sci da discesa;

richiamato quanto stabilito nella Parte Terza del Programma "*Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica*" in merito al fatto che i progetti finanziati devono essere realizzati non oltre 24 mesi successivi alla data di ammissione a contributo;

visto che con nota del 16.11.2012, prot. n. 6578 il Comune di Paesana ha richiesto una prima proroga di mesi 12 per la fine dei lavori fino al 30.12.2013, a causa dell'attuale impossibilità di raggiungere il cantiere, a causa dell'Ordinanza adottata dalla Provincia di Cuneo che prevede la chiusura della strada Provinciale n. 331;

visto inoltre che con nota prot. n. 20363 del 10.12.2013 il Comune di Paesana ha richiesto un'ulteriore proroga per la fine dei lavori fino al 30.12.2014, per consentire la conclusione di tutte le lavorazioni attualmente in corso, visto che le avverse condizioni atmosferiche hanno di fatto impedito il regolare completamento dei lavori di cui in oggetto;

appurato che al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, di una proroga di fine lavori;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Paesana, per la richiesta della citata proroga, non sono dipendenti dalla volontà del beneficiario, e pertanto rientranti nella previsioni della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Paesana in quanto rientrante nella previsioni di cui al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 e di conseguenza prorogare il termine di fine lavori del progetto finanziato come segue:

- Comune di Paesana, istanza 2.09/18, termine di fine lavori prorogato al 30.12.2014;

dato anche che, con note prot. n. 6319 e 6323 del 27/11/2013, il Comune di Paesana comunicava una variazione al progetto concernente una parziale rideterminazione del quadro economico di spesa, determinando una riduzione dell'importo complessivo dei lavori da € 699.471,55 ad € 590.593,36, senza apportare alcuna variazione al progetto originale ed al relativo elenco lavori;

accertato che la rideterminazione del quadro economico di spesa non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i. Piano Triennale 2009-2011, in quanto la modifica proposta non snatura le finalità ed i caratteri propri del progetto approvato ed ammesso a contributo con D.D. 1481 del 16/12/2010;

ritenuto pertanto confermare il contributo di € 400000,00, in quanto tale somma è inferiore al 70% dell'importo complessivo delle somme ammesse a contributo, visto il nuovo quadro economico di spesa che determina un importo complessivo dei lavori pari ad € 590.593,36;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e

*responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");*

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "*Statuto della Regione Piemonte*", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale*" - art. 17 "*Attribuzioni dei Dirigenti*" - art. 18 "*Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi*";

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica"*, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino ";

vista la notifica dell'incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

#### *determina*

- di concedere, per quanto espresso in premessa, al Comune di Paesana un'ulteriore proroga del termine di fine dei lavori del progetto finanziato come segue:

- Comune di Paesana, istanza 2.09/18, termine di fine lavori prorogato al 30.12.2014 per la realizzazione del progetto finanziato con D.D. n. 1481 del 16.12.2010 ai sensi della Parte Terza del Programma Triennale 2009 –2011 di cui alla L.R. n. 2/2009 s.m.i. per un importo complessivo pari ad € 400.000,00;

- di prendere atto della rideterminazione del quadro economico di spesa, ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i. – Programma Triennale 2009-2011;

- di confermare a favore del Comune di Paesana il contributo complessivo di € 400.000,00 concesso con D.D. n. 1481 del 16.12.2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/201.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino