

Codice A18150

D.D. 10 luglio 2015, n. 1643

L.R. 06 ottobre 2003, n.25 - art. 13 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R e s.m.i.. Rifacimento del baraggio San Giorgio sulla Roggia Marcova in Comune di Caresana (VC). Proroga tempi di esecuzione e proroga dichiarazione di pubblica utilità'. Proponente: Associazione d'irrigazione Ovest Sesia - Cod. Invaso VC01002.

Premesso che

- l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia con nota del 29/03/2010 (ns. prot. n. 23463/DB14.12 del 30/03/2010 e 27904/DB14.02 del 16/04/2010) ha trasmesso il progetto definitivo per i lavori di rifacimento del baraggio San Giorgio sulla Roggia Marcova in Comune di Caresana (VC) - Cod.Invaso VC01002 , traversa mobile di competenza regionale ai sensi della L.R. 23 del 06/10/2003, Tipologia T Categoria A (art.2 D.P.G.R. 09/11/2004 n.12/R e s.m.i.);
- a seguito della Conferenza di Servizi del 16/06/2010 con Det. Dir. n. 2078 del 03/08/2010 lo Scrivente Settore ha autorizzato i suddetti lavori dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia con relativo disciplinare di costruzione;
- con nota prot. n. 1719/2015 del 25/05/2015 (Prot. Reg. Piem. n. 00029946/2015 del 29/05/2015) l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia ha richiesto l'estensione della dichiarazione di pubblica utilità per concludere i procedimenti espropriativi ancora in essere.

Considerate le motivazioni inerenti il ritardo accumulato nella realizzazione dei lavori autorizzati, evidenziate dall'AIOS nella nota integrativa prot. n. 2145/2015 del 30/06/2015 (Prot. Reg. Piem. n. 36085/A18150 del 06/07/2015) inerenti le difficoltà tecnico-amministrative per i numerosi appalti che l'AIOS ha in essere nonché l'evento alluvionale e piena eccezionale di fine 2014.

Considerato l'Art. 2 del disciplinare di costruzione autorizzato che stabiliva che "*I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore, entro 12(dodici) mesi dall'emanazione del provvedimento di approvazione*" e che tale provvedimento é stato emesso in data 03/08/2010,

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

determina

- si autorizza la proroga inerente la dichiarazione di pubblica utilità per ulteriori due anni per i lavori "Rifacimento del baraggio San Giorgio sulla Roggia Marcova in Comune di Caresana (VC)-Cod. Invaso VC01002 - dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia" al fine di completare le procedure espropriative e procedere all'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile;
- si autorizza la proroga inerente i tempi di esecuzione specificando che "*I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore, entro 12(dodici) mesi dall'emanazione del presente provvedimento di proroga dei tempi di esecuzione*" e si modifica conseguentemente il solo "*art. 2 - Modalità costruttive*" del disciplinare di costruzione emesso con determinazione dirigenziale n. 2078 del 03/08/2010;

- si ribadisce quanto già autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 2078 del 03/08/2010, salvo la modifica di cui al punto precedente.

L'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia dovrà trasmettere allo Scrivente Ufficio il Progetto Esecutivo su supporto informatico, nonché comunicare la data di inizio lavori e conseguentemente ai sensi dell'art. 5 della determinazione succitata, l'avvenuta ultimazione dei lavori.

L'esercizio è subordinato al risultato favorevole delle verifiche di cui agli artt.15 e 16 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R ed alla successiva autorizzazione all'invaso di cui all'art.17 dello stesso regolamento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia