

Codice A2106B

D.D. 8 novembre 2024, n. 371

**L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 "Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022". Concessione proroga del termine di fine lavori alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Balzola (AL) - Istanza n. 321/162132/2022.**



**ATTO DD 371/A2106B/2024**

**DEL 08/11/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** L.R. 23/2020 - D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021 “Linee di intervento per l'impiantistica sportiva anni 2021-2022”. Concessione proroga del termine di fine lavori alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Balzola (AL) - Istanza n. 321/162132/2022.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 5-4368 del 20/12/2021, la Giunta regionale, in attuazione del Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020–2022, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70-7674 del 5 maggio 2020, ha adottato un provvedimento attuativo con riferimento alle misure di intervento per l'impiantistica sportiva 10.1 “Messa a norma, efficientamento, ampliamento e completamento degli impianti”, 10.2 “Nuova impiantistica sportiva in aree carenti o a vocazione turistica” e 10.3 “Impiantistica sportiva di livello nazionale ed internazionale”, stabilendo il finanziamento delle medesime tramite procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuati, in ordine alle tipologie di intervento sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficiari, le procedure per la selezione e la valutazione delle istanze, i casi di non ammissibilità, le modalità per la concessione del contributo e l'entità dello stesso, la formulazione delle graduatorie di idoneità, la gestione di eventuali varianti, la procedura di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 9 del 31/01/2022 è stato quindi approvato l'Invito, integrato con la D.D. n. 11 del 8/02/2022, per la presentazione delle domande di contributo, da inviare entro e non oltre il 28/04/2022, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura digitale FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle domande medesime;

- con determinazioni dirigenziali n. 195 del 02/08/2022, n. 278 del 18/10/2022 e n.384 del 9/11/2023 con le quali sono stati individuati, anche a seguito dello scorrimento della graduatoria, i

soggetti ammessi a contributo con le relative proposte progettuali.

Dato atto che, con la D.D. n. 384 del 09/11/2023, è stato concesso alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Balzola (AL), su una spesa ammissibile di € 49.618,00, un contributo in conto capitale pari a € 20.000,00 per il progetto denominato “Lavori di realizzazione di 2 nuovi campi da gioco annessi all’oratorio di Balzola (AL)”.

Preso atto che, con nota in data 31/10/2024, nostro prot. n. 19010/A2106B, la Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Balzola (AL), ha chiesto una proroga di 6 mesi per l’ultimazione dei lavori del progetto in argomento (termine in scadenza il 09/11/2024), fino al 09/05/2025 (termine massimo non ulteriormente prorogabile), per le seguenti motivazioni:

*“le ditte impegnate nel nostro cantiere, essendo le stesse della Parrocchia vicina di Casale Popolo, sulla tabella di marcia avevano come data di fine lavori il 25 ottobre 2024 per poter poi provvedere a tutta la modulistica di rendicontazione entro la data prefissata. Le aree destinate alla realizzazione si trovano in una zona depressa rispetto alla sede stradale ed alla quota di campagna in genere, pertanto la massa d’acqua portata dalle ingenti precipitazioni, si è riversata sulle superfici attraverso le quali si sarebbe dovuto accedere per raggiungere il cantiere, e la natura argillosa del terreno, unitamente all’innalzarsi della falda acquifera, non permette di transitare con i mezzi pesanti necessari per il completamento delle opere, pertanto chiediamo gentilmente una proroga di sei mesi al fine di ultimare i lavori del progetto”.*

Richiamate le disposizioni in materia di ”proroghe del termine di fine lavori“ recate dalla citata D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021, di seguito riportate:

*“Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse per cause non prevedibili, per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso in cui vi fossero nuovi lockdown o altri blocchi forzati dipendenti dalla pandemia, saranno consentite proroghe pari al periodo di fermo forzato dei lavori. Le proroghe dovranno essere richieste dal soggetto beneficiario prima della scadenza dei termini da prorogare e, comunque, potrà essere concessa una sola proroga”.*

Ritenuto opportuno, nell’interesse della Parrocchia richiedente, concedere la proroga richiesta di 6 mesi fino al 09/05/2025, per l’ultimazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle “Linee di intervento per l’impiantistica sportiva anni 2021-2022”, approvate con D.G.R. n. 5-4368 del 20/12/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la DCR 27 giugno 2023, n. 282-15261 "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva";

*determina*

- di concedere alla Parrocchia Assunzione di Maria Vergine – Balzola (AL) una proroga di sei mesi del termine di fine lavori per l'esecuzione del progetto "Lavori di realizzazione di 2 nuovi campi da gioco annessi all'oratorio di Balzola (AL)", fino al 09/05/2025, scadenza non ulteriormente prorogabile;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Turismo e Sport;

- di riconoscere che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Germano Gola