

PSC REGIONE PIEMONTE – SEZIONE ORDINARIA

Relazione tecnica proposta di riprogrammazione economie e modifiche

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI ALLA RIPROGRAMMAZIONE

Viene di seguito illustrata la proposta di rimodulazione, a risorse invariate, inerente la riprogrammazione di economie accertate e la rimodulazione di risorse a rischio di non poter rispettare il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022.

A recepimento degli indirizzi e raccomandazioni di cui alla nota DPCOE-0003098-P-05/05/2022 infatti, codesta Autorità ha svolto formale verifica su tutti i progetti ancora attivi del PSC Piemonte, il cui esito è stato che un progetto, PIEDV01RIP2015 - Adeguamento Ponte di Masone – CUP: F14E1500060000, finanziato con **900.000,00** euro del fondo FSC 2000-2006, non risulta poter rispettare il requisito delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31/12/2022. Inoltre, come già evidenziato nel corso della relazione finale di chiusura parziale e nella relazione di attuazione annuale e tenendo conto delle ulteriori economie accertate nel corso del corrente anno, sono state riscontrate economie riprogrammabili della programmazione FSC 2000-2006 per euro **1.730.112,40**, derivanti dai progetti indicati nella tabella 1, per un valore complessivo di risorse disponibili alla riprogrammazione, sommando il progetto a rischio mancato conseguimento OGV, pari ad euro **2.630.112,40**.

Ambiti tematici e settori	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento FSC	Economie FSC
05 – Ambiente e risorse naturali - 05_04 Bonifiche	PIEBP16 R2012	Sito inquinato di interesse nazionale di Casale Monferrato	927.753,04	353.359,44
05 – Ambiente e risorse naturali – 05_01 Rischi e adattamento climatico	PIEDTCIPE-03-14	Adeguamento roggia del molino dal lago Pistono alla confluenza con la roggia Boasca nei comuni di Moltalto Dora e Ivrea	1.736.292,00	103.705,88
	PIEDUE36/11	Adeguamento dell'argine maestro in sponda sinistra del fiume Sesia nel comune di Villata	1.090.000,00	279.896,51
	PIEDV01	Messa in sicurezza fabbricati in fraz. Uresso e	177.000,00	38.950,14

	R2012	della s.c. per la frazione Uresso in comune di Baceno		
	PIEDV01RIP 2016	Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda dx rio Repastino in loc. Bivio Folsogno	1.300.000,00	130.977,89
	PIEDV02RIP 2016	Intervento di messa in sicurezza abitato loc. Cerreto di Molo	285.541,00	24.046,62
	PIEDV04RIP 2015	Intervento di messa in sicurezza abitato Loc. S. Martino di Sorli	142.698,38	9.508,00
	PIEDV06 R2012	Messa in sicurezza area industriale lungo il fiume Sesia in Comune di Grignasco	800.000,00	200.632,41
	PIEDV07 R2012	Sistemazione idraulica a valle di S.Maria del Tempio lungo il Rio Gattola - 1° lotto	950.000,00	205.209,21
	PIEDVCIPE- 06-11	RIPRISTINO SEZIONE DI Deflusso e difese Rio Stallarolo (Rabattino) e strade comunali Agliani e San Vito	8.966,02	592,65
	PIEDVCIPE- 06-15	Sistemazione idraulica torrente Sisola in loc. Pagliaro Superiore e completamento concentrico - Realizzazione	1.688.750,00	27.288,45
	PIEDVCIPE- 06-15	Opere di consolidamento versante lungo il rio Liva con la realizzazione di briglie e difese - Realizzazione.	422.800,00	76.539,70
	PIEDVCIPE- 06-25	Sistemazione scarpata in loc. Perosini e Rocche lungo la sponda sinistra del fiume Tanaro - Realizzazione.	430.438,50	13.376,82
	PIEDVCIPE- 06-28	Sistemazione idrogeologica ed idraulica- Realizzazione.	1.206.250,00	190.658,01
	PIEDVE17- 14	Sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Alfenza.	500.000,00	11.094,43
07 – Trasporti e mobilità_07_05 Mobilità urbana	PIEMT02R2 012	Nodo d'interscambio passeggeri di Chivasso - lotto 1 C - riqualificazione piazza, percorsi pedonali, prospetti fabbricati RFI, posa di alberate ed elementi di arredo	308.207,15	48.387,97
	PIEMT03R2 012	Realizzazione di terminal bus in Corso Bolzano - Torino, in prossimità del nuovo fabbricato viaggiatori RFI della stazione di Porta Susa	290.372,75	15.888,27
		Totale economie		1.730.112,40
05 – Ambiente e risorse naturali 05_01 Rischi e adattamento climatico	PIEDV01RIP 2015	Adeguamento ponte di Masone	900.000,00	900.000,00
		Totale risorse a rischio mancata OGV		900.000,00
		Totale risorse riprogrammabili FSC 2000-2006		2.630.112,40

Tabella n. 1 - Totale risorse riprogrammabili FSC 2000-2006

Per quanto riguarda i progetti ex programmazione **FSC 2007-2013**, un progetto, A11_2015_CSP644 - SP 135 – Opera di sostegno al KM 11+200 in Comune di Borghetto Borbera – CUP E97H15002250002, finanziato con **350.000,00** euro del fondo FSC 2007-2013, è stato definanziato con DD 1538/A1800A/2021 del 3/6/2021 e pertanto non risulta poter rispettare il requisito delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31/12/2022.

Sono state inoltre accertate ulteriori economie FSC per euro 1.940.222,65, derivanti dai progetti indicati nella tabella sottostante, per un valore complessivo di risorse disponibili alla riprogrammazione pari ad euro **2.290.222,65**.

Area tematica e settori	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento FSC	Economie FSC
03 – Competitività imprese 03_01 Industria e servizi	0261000009A	SDR - SOFTWARE DEFINED RADAR	840.196,75	459.749,47
05 – Ambiente e risorse naturali 05_01 Rischi e adattamento climatico	A11_2007_AIP O_BOVES_EX DS609	Sistemazione della sponda destra torrente Gesso nel Comune di Boves - Realizzazione	268.000,00	104.988,59
	A11_2007_AIP O_CASSINE_E XDS607	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel Comune di Cassine - Realizzazione	1.722.600,00	431.291,54
	A11_2007_AIP O-Scriveria_EXDS605	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scriveria - Realizzazione	516.600,00	29.818,50
	A11_2015_CSP 640	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal KM 0+650 al KM 0+750 nel Comune di Gamalero	160.000,00	50.405,33
	DB0800_PARF AS_2012_Maira	Nodo idraulico di Savigliano Completamento opere di arginatura Torrente Maira	2.583.865,00	381.974,02
	DB0800_Par-FAS_2012_Mellea	Nodo idraulico di Savigliano: Opere di difesa torrente Mellea - 3Â° Lotto	2.964.946,00	426.666,03
	DB0800_Par-FAS_2012_PO	Adeguamento idraulico ponte di Trino, Scogliera a valle e stabilizzazione pendio	700.000,00	55.329,17

	NTE_TRINO	a monte – Progettazione definitiva		
			Totale economie	1.940.222,65
05 – Ambiente e risorse naturali 05_01 Rischi e adattamento climatico	A11_2015_CSP 644	SP 135 – Opera di sostegno al KM 11+200 in Comune di Borghetto Borbera	350.000,00	350.000,00
		Totale risorse a rischio mancata OGV		350.000,00
		Totale risorse riprogrammabili FSC 2007-2013		2.290.222,65

Tabella n. 2 - Totale risorse riprogrammabili FSC 2007-2013

Si riporta una tabella di riepilogo delle risorse disponibili alla riprogrammazione per ambito tematico.

Ambiti tematico	Risorse finanziarie disponibili	Importo FSC (euro)
05 – Ambiente e risorse naturali	Progetti a rischio OGV 2000-2006	900.000,00
05 – Ambiente e risorse naturali	Economie progetti FSC 2000-2006	1.665.836,16
07 – Trasporti e mobilità	Economie progetti FSC 2000-2006	64.276,24
05 – Ambiente e risorse naturali	Progetti a rischio OGV 2007-2013	350.000,00
03 – Competitività imprese	Economie progetti FSC 2007-2013	459.749,47
05 – Ambiente e risorse naturali	Economie progetti FSC 2007-2013	1.480.473,18
	TOTALE	4.920.335,05

Tabella n. 3 – Totale risorse riprogrammabili per ambito

PROGETTI DESTINATARI DELLE RISORSE DA RIPROGRAMMARE

Con nota n. 23399 del 01/06/2022 e successiva nota integrativa giungeva una proposta di riprogrammazione trasmessa dalla Direzione OO.PP. - Difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica - Settore difesa del suolo, con cui si proponeva il rifinanziamento di due progetti che non soddisfacevano i requisiti di cui all'ex art. 44 comma 7a del DL 34/2019 e s.m.i. e quindi, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione e Agenzia di Coesione, non potevano essere finanziati con le risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione.

Tuttavia risulta che abbiano pienamente raggiunto i requisiti di cantierabilità: infatti l'intervento "Realizzazione scolmatore del Rilasso 2007PI002FA011 CUP E53B00000020002", per cui si richiede un finanziamento pari a **968.000,00 euro**, ha completato la progettazione e garantisce la possibilità di **conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022**, così come l'intervento "Completamento arginature fiume Po in comune di Verolengo PIEDV05 R2012 CUP B49H10000060002", per una richiesta pari a **750.000,00 euro**, pronto all'aggiudicazione dei lavori.

Area tematica e settori	CUP	Codice Progetto	Titolo Progetto	Risorse FSC da destinare
05 – Ambiente e risorse naturali 05_01 Rischi e adattamento climatico	E53B00000020002	2007PI002FA011	Realizzazione scolmatore del Riolasso	968.000,00
	B49H10000060002	PIEDV05 R2012	Verolengo - Completamento arginature fiume PO	750.000,00
				1.718.000,00

Tabella n. 4 - Progetti da rifinanziare che non soddisfacevano i requisiti di cui all'ex art. 44 comma 7a

Questi interventi erano già stati programmati con Accordi di Programma Quadro e le risorse sono confluite nella sezione speciale del PSC Piemonte; in ragione di questo, vengono riproposti a finanziamento nella sezione ordinaria, come risorse ex FSC 2000-2006, da monitorare attraverso SGP. Il primo intervento, "Realizzazione del canale scolmatore del Riolasso", verrà finanziato attraverso la rimodulazione delle risorse del progetto a rischio definanziamento per mancata OGV e per la restante parte, con economie.

Attualmente, si trovano in SGP, programmazione FSC 2000-2006 nello stato di non monitorato con fonte finanziaria "Risorse da reperire".

Per le ulteriori risorse FSC ancora disponibili alla riprogrammazione, pari a **3.202.335,05 euro**, di cui **912.112,40 risorse FSC 2000-2006** e **2.290.222,65 economie FSC 2007-2013 euro**, la deliberazione della Giunta regionale n. 39-5095 del 20 maggio 2022, forniva precisa indicazione di destinare le economie del Piano Sviluppo e Coesione ancora riprogrammabili a interventi

selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'avviso di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale, in attuazione della DGR 39-4096 del 12 novembre 2021. <https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/accordi-programma-manifestazione-interesse-progetti-opere-pubbliche-sviluppo-locale>

La stessa delibera individuava il responsabile del settore programmazione negoziata e autorità responsabile del PSC come responsabile unico del procedimento e demandava l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per la sua attuazione.

Si tratta di interventi molto importanti per lo sviluppo locale dei territori piemontesi; tutti i progetti proposti sono stati selezionati tra quelli con almeno 3 requisiti preferenziali, dotati almeno di **progettazione definitiva approvata** ed è stata verificata la disponibilità e il concreto impegno da parte dei soggetti beneficiari di conseguire le **obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022**. Nella tabella 5 si riporta l'elenco dei progetti proposti.

Area tematica e settori	CUP	Beneficiario	Titolo Progetto	Risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare	Cofinanziamento beneficiario
06 Cultura – 06_02 Attività culturali	D77B22000390001	Comune di Moasca	Recupero della confraternita dei battuti di san rocco al fine della Promozione turistica	243.873,92	60.968,48
07 Trasporti e mobilità – 01 Trasporto stradale	E39J19000550001	Comune di Beinette	Lavori di messa in sicurezza di via cimitero - lotto funzionale n. 2	240.000,00	60.000,00
08 Riqualficazione urbana – 08_01 Edilizia e spazi pubblici	E81B18000300002	Comune di Buttigliera Alta	Riqualficazione urbana area circostante la sede municipale - v lotto	320.238,48	106.746,16
04 Energia – 04_01 Efficienza energetica	B74H22000460006	Comune di Traversella	Progetto di risanamento conservativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio in frazione Fondo. Lotto 2	108.000,00	27.000,00
Risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare monitorate su SGP				912.112,40	254,714,64
Area tematica	CUP	Beneficiario	Titolo Progetto	Risorse FSC 2007-2013 da riprogrammare	Cofinanziamento beneficiario
08	F12H22000260004	Comune di	Campo da baseball	200.000,00	50.000,00

Riqualificazione urbana – 08:01 Edilizia e spazi pubblici		Novara	provini di via patti - lavori urgenti di sistemazione – anno 2022		
06 Cultura – 06_01 Patrimonio e paesaggio	E85F22000010001	Comune di Castino	Lavori di “I paesaggi letterari di Fenoglio. nuova fruibilità e accessibilità per l’antica Osteria di Castino ora Museo del partigiano Johnny”	200.000,00	50.000,00
08 Riqualificazione urbana – 08_01 Edilizia e spazi pubblici	B99J22002630004	Comune di Pinasca	Realizzazione di opere di completamento e miglioramento dell’area mercatale di piazza Imi e sulla viabilità comunale con realizzazione di nuova area parcheggio.	176.000,00	44.000,00
10 Sociale e salute – 10_01 Strutture Sociali	99I20000030005	Comune di San Giorgio Canavese	Riqualificazione energetica bocciolina comunale	500.000,00	310.000,00
06 Cultura – 06_01 Patrimonio e paesaggio	E79D21000010006	Comune di Oglianico	Restauro torre porta e ripavimentazione del ricetto di Oglianico	197.000,00	50.000,00
06 Cultura – 06_01 Patrimonio e paesaggio	D77H22001710006	Comune di Montelupo Albese	Riqualificazione del Paesaggio sensibile o visivo del centro storico inerente il lupo in tutte le sue forme	256.000,00	64.000,00
08 Riqualificazione urbana – 08_01 Edilizia e spazi pubblici	G82F22000300006	Comune di Frassineto	Il BORGO E IL PITTORE borgata Capelli e Carlo Bonatto Minelli	761.222,65	618.777,35
Risorse FSC 2007-2013 da riprogrammare monitorate su SIL				2.290.222,65	1.186.777,35

Tabella n. 5A – Nuovi progetti destinatari delle economie

Occorre specificare che, per quanto riguarda le risorse del progetto ex programmazione **FSC 2007-2013**, defanziato per **350.000,00** euro, che non risulta poter rispettare il requisito delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31/12/2022, tali risorse vengono riprogrammate a copertura totale del primo progetto, Comune di Novara - Campo da baseball “provini” di via patti - lavori urgenti di sistemazione – anno 2022 e per il finanziamento parziale, per i restanti 150.000,00 euro, per il progetto in Comune di Castino - Lavori di “I paesaggi

letterari di Fenoglio. nuova fruibilità e accessibilità per l'antica Osteria di Castino ora Museo del partigiano Johnny”.

Nella tabella sottostante infine si riporta il cronoprogramma delle macro-fasi procedurali degli interventi proposti a finanziamento, a rappresentazione del conseguimento delle OGV entro i termini.

CUP	Beneficiario	Titolo Progetto	Risorse FSC da programmare	Iter procedurale	Data effettiva	Data prevista
E53B00000 020002	Comune di Fiorano Canavese	Realizzazione scolmatore del Riolasso	968.000,00	Prog definitiva	Maggio 2022	
				Prog. Esecutiva		Ottobre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Novembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Settembre 2024
B49H1000 0060002	AIPO	Verolengo - Completamento arginature fiume PO	750.000,00	Prog definitiva	09/10/2020	
				Prog. Esecutiva	01/10/2021	
				Proposta di aggiudicazione	Aprile 2022	
				Stipula contratto	Maggio 2022	
				Esecuzione lavori		Settembre 2023
D77B22000 390001	Comune di Moasca	Recupero della confraternita dei battuti di san rocco al fine della Promozione turistica	243.873,92	Prog definitiva	30/05/2022	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Novembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Settembre 2023
E39J190005 50001	Comune di Beinette	Lavori di messa in sicurezza di via cimitero - lotto funzionale n. 2	240.000,00	Prog definitiva	02/03/2022	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Novembre 2022

				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Giugno 2023
E81B18000 300002	Comune di Buttigliera Alta	Riqualificazione urbana area circostante la sede municipale - v lotto	320.238,48	Prog definitiva	16/12/2020	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Dicembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre / gennaio 2022
				Esecuzione lavori		Giugno 2024
B74H22000 460006	Comune di Traversella	Progetto di risanamento conservativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio in frazione Fondo. Lotto 2	108.000,00	Prog definitiva	04/06/2022	
				Prog. Esecutiva	04/06/2022	
				Proposta di aggiudicazione		Ottobre 2022
				Stipula contratto		Novembre 2022
				Esecuzione lavori		Novembre 2023
F12H22000 260004	Comune di Novara	Campo da baseball provini di via patti - lavori urgenti di sistemazione – anno 2022	200.000,00	Prog definitiva		
				Prog. Esecutiva	24/05/2022	
				Proposta di aggiudicazione		Agosto 2022
				Stipula contratto		Settembre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2022
E85F22000 010001	Comune di Castino	Lavori di "I paesaggi letterari di Fenoglio. nuova fruibilità e accessibilità per l'antica Osteria di Castino ora Museo del partigiano Johnny"	200.000,00	Prog definitiva	06/06/2022	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Ottobre 2022
				Stipula contratto		Novembre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2023
B99J220026 30004	Comune di Pinasca	Realizzazione di opere di completamento e miglioramento dell'area	176.000,00	Prog definitiva	13/10/2021	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022

		mercatale di piazza lmi e sulla viabilità comunale con realizzazione di nuova area parcheggio.		Proposta di aggiudicazione		Novembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Settembre 2023
99I2000003 0005	Comune di San Giorgio Canavese	Riqualificazione energetica bocciocfila comunale	500.000,00	Prog definitiva		
				Prog. Esecutiva	27/10/2020	
				Proposta di aggiudicazione		Novembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2023
E79D21000 010006	Comune di Oglianico	Restauro torre porta e ripavimentazione del ricetto di Oglianico	197.000,00	Prog definitiva	31/05/2022	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Ottobre 2022
				Stipula contratto		Novembre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2023
D77H22001 710006	Comune di Montelupo Albese	Riqualificazione del Paesaggio sensibile o visivo del centro storico inerente il lupo in tutte le sue forme	256.000,00	Prog definitiva	06/06/2022	
				Prog. Esecutiva	06/06/2022	
				Proposta di aggiudicazione		settembre 2022
				Stipula contratto		Ottobre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2023
G82F220003 00006	Comune di Frassinetto	Il BORGO E IL PITTORE borgata Capelli e Carlo Bonatto Minelli	761.222,65	Prog definitiva	01/06/2022	
				Prog. Esecutiva		Settembre 2022
				Proposta di aggiudicazione		Dicembre 2022
				Stipula contratto		Dicembre 2022
				Esecuzione lavori		Dicembre 2023

Tabella n. 5B – Cronoprogrammi nuovi progetti destinatari delle risorse

A verifica delle soglie previste dalla delibera CIPESS 2/2021, si indicano gli ambiti a cui sono state sottratte risorse e il valore complessivo dell'ambito, come risultante dalla relazione di attuazione annuale approvata il 16 maggio 2022, che a pag. 14, aggiorna l'articolazione tematica con le risorse da finalizzare, approvate con proposta di assegnazione presentata al CdS il 16/11/2021 e a seguito di puntuale identificazione delle aree tematiche e dei settori di intervento.

AMBITO	Totale risorse riprogrammate (euro)	Totale risorse confermate nel medesimo ambito (euro)	Totale risorse sottratte (euro)	Totale risorse incrementate (euro)	Totale risorse assegnate (milioni di euro)	Soglia del 10% (milioni di euro)
05 - Ambiente e risorse naturali	4.396.309,34	1.718.000,00	2.678.309,34		339,47	33,95
07 – Trasporti e mobilità	64.276,24	64.276,24		175.723,76	402,27	40,23
03 – Competitività imprese	459.749,47		459.749,47		77,03	7,7
06 - Cultura				896.873,92	118,77	1,19
08 - Riqualificazione urbana				1.457.461,13	24,01	2,4
04 - Energia				108.000,00	18,25	1,83
10 - Sociale e salute				500.000,00	61,45	6,15
TOTALE	4.920.335,05	1.782.276,24	3.138.058,81	3.138.058,81	1.041,15	

Tabella n. 6 - Verifica soglia riprogrammazione per ambiti

Rispetto a quanto previsto nella tabella n. 5 della relazione di attuazione annuale approvata dal CdS del 16 maggio 2022, nella tabella n. 7 sottostante si riporta il riepilogo dell'articolazione finanziaria degli ambiti attuali e della situazione variata a seguito delle variazioni introdotte dalla presente proposta; si riportano esclusivamente gli ambiti oggetto di variazioni.

Ambito e settore	Valore attuale ambito (milioni di euro)	Valore aggiornato ambito (milioni di euro)	Variazione (+/-) (milioni di euro)
03 – Competitività imprese	77,03	76,57	- 0,46
03-01 Industria e servizi	39,50	39,04	- 0,46
04 - Energia	18,25	18,36	+ 0,11
04-01 Efficienza energetica	5,65	5,76	+ 0,11
05 - Ambiente e risorse naturali	339,47	336,79	- 2,68
05_01 Rischi e adattamento climatico	193,70	191,37	- 2,33
05_04 Bonifiche	39,80	39,45	- 0,35
06 - Cultura - Patrimonio e paesaggio	118,77	119,66	+ 0,89
06_01 Patrimonio e paesaggio	113,77	114,42	+0,65
06_02 Attività culturali	5,00	5,24	+ 0,24
07 – Trasporti e mobilità	402,27	402,45	+ 0,18
07_01 Trasporto stradale	144,50	144,75	+ 0,24
07_05 Mobilità urbana	75,42	75,36	- 0,06
08 - Riqualificazione urbana –	24,01	25,47	+ 1,46
08_01 Edilizia e spazi pubblici	24,01	25,47	+ 1,46
10 - Sociale e salute	61,45	61,95	+ 0,5
10_01 Strutture Sociali	7,45	7,95	+ 0,5
TOTALE	1.041,25	1.041,25	0,00

Tabella n. 7 - Aggiornamento degli ambiti e settori PSC Piemonte sezione ordinaria

A seguito di auspicata approvazione di detta proposta, verranno effettuate le modifiche nei sistemi informatici mittenti del PSC Piemonte sezione ordinaria, attraverso SGP per la parte FSC 2000-2006 e attraverso il SIL regionale Gestionale Finanziamenti per la parte FSC 2007-2013; le operazioni si concluderanno nel primo monitoraggio utile disponibile.

Si segnala infine che sarà cura dell'Autorità Responsabile del Piano comunicare l'esito della presente procedura e inviare il documento definitivo ai componenti del Comitato e alla Cabina di Regia FSC.

L'Autorità Responsabile del PSC

Dott. Mario Lupo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.