

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE PIEMONTE

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

Ai sensi dell'art 4 lettera i Delibera CIPESS 2/2021



www.regione.piemonte.it/fsc

1. IDENTIFICAZIONE PIANO: Delibere CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili.	4
2. AUTORITA' RESPONSABILE	4
3. AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	4
4. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)	5
5. ANTICIPAZIONI FSC 21-27 (DELIBERA CIPESS 79/2021)	11
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	17
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	18
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	19
6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO - SEZIONE ORDINARIA	24
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO COVID	29
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)	29
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	29
8. QUADRO DELLE ECONOMIE.....	31
9. MODALITA' DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	31
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	31
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE.....	32
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) – FOCUS	37
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGETTI COMUNITARI (Punto 4, delibera CIPESS 2/2021).....	38
14. VALUTAZIONE.....	38
15. SORVEGLIANZA	39
16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	41
17. ATTIVITA' DI CONTROLLO	45
18. ASSISTENZA TECNICA.....	46
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	47
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	48
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI DI SVILUPPO	59

Premessa

La presente Relazione è definita secondo lo schema previsto dall'allegato B "Contenuti della relazione di attuazione annuale" delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione rilasciate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e contiene informazioni sull'attuazione del PSC e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di realizzazione e di risultato.

La stessa, come disposto dalla Delibera CIPESS n.2/2021, è predisposta dall'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione - per la Regione Piemonte - Direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport - Settore Programmazione Negoziata che svolge la sua funzione in raccordo con l'organismo di certificazione (quale autorità dedicata a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari) le direzioni regionali coinvolte nelle operazioni e l'Agenzia per la Coesione territoriale.

La redazione del documento è il risultato del lavoro integrato con IRES Piemonte e con il CSI Piemonte e si compone di più sezioni tra cui: una prima riguardante i dati generali, una seconda dedicata a ricostruire lo stato di attuazione del Piano e un'ultima parte volta ad illustrare alcuni aspetti specifici di dettaglio operativo.

Al 31 dicembre 2022, il PSC Piemonte ha un valore complessivo di 2.830 milioni (sezione ordinaria), di cui 1.177,2 di provenienza FSC, in linea con quanto indicato nella delibera CIPESS 25/2001. Lo stato di attuazione è complessivamente molto avanzato. Dei 3489 interventi confluiti nel PSC ne risultano conclusi ben 3.354 ed il costo realizzato FSC è di 1.047 milioni, pari all'89% delle risorse assegnate. L'anno appena concluso è stato caratterizzato da numerose iniziative tra le quali si ricordano l'avvio del percorso di predisposizione del Piano Operativo Complementare, le attività di trasmigrazione dei dati al nuovo sistema di monitoraggio e le attività di riprogrammazione di risorse finanziarie. La Relazione, oltre a fotografare lo stato di attuazione del PSC Piemonte al 31 dicembre 2022, fornirà alcune informazioni sulle iniziative anzidette nonché sulle prime assegnazioni del nuovo periodo di programmazione (vedi paragrafo anticipazioni FSC 2021-2027, Delibera CIPESS 79/2021).

I documenti principali riferiti all'attuazione del Programma sono disponibili sul sito regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/approvato-piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte>

1. IDENTIFICAZIONE PIANO: Delibere CIPESS di riferimento e altri riferimenti amministrativi utili.

Delibera CIPESS n. 25 del 29 aprile 2021, Piano Sviluppo e Coesione Regione Piemonte

Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 40-3880, Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, individuazione dell'Autorità responsabile e dell'Organismo di certificazione, istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi della Delibera CIPESS 2/2021

Delibera CIPESS n. 41 del 28 luglio 2020, Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Piemonte - Ministro per il sud e la coesione territoriale

CODICE IDENTIFICAZIONE PIANO: PSCPIEMONTE

2. AUTORITA' RESPONSABILE

Regione Piemonte - Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e Sport
Settore Programmazione negoziata

3. AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Regione Piemonte - Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio
Settore acquisizione e controllo risorse finanziarie


4. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)


Il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020, sezione ordinaria registra, al 31 dicembre 2022, un **valore complessivo di € 2.830.792.024**, di cui **1.177.240.000 a valere del FSC**. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rappresenta pertanto il 41% delle risorse. I valori della quota del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per i diversi periodi di programmazione, sono allineati a quanto indicato nella deliberazione CIPESS 25/2021 (approvazione PSC Regione Piemonte). Sotto questo profilo, il PSC non registra alcuna variazione.

TABELLA 1 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO (SEZIONE ORDINARIA)

AMBITO E SETTORE TEMATICO	2000-2020		
	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE RISORSE
01 RICERCA E INNOVAZIONE	80.051.729	108.145.676	188.197.404
01.01 Ricerca e sviluppo	48.417.764	107.096.593	155.514.356
01.02 Strutture di ricerca	31.633.965	1.049.083	32.683.048
02 DIGITALIZZAZIONE	41.133.417	45.508.724	86.642.142
02.01 Tecnologie e servizi digitali	41.133.417	45.508.724	86.642.142
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	76.827.137	120.181.666	197.008.803
03.01 Industria e servizi	39.494.673	95.591.597	135.086.270
03.02 Turismo e ospitalità	26.542.061	19.170.980	45.713.042
03.03 Agricoltura	1.619.354	221.812	1.841.166
03.04 Competenze	9.171.048	5.197.277	14.368.326
04 ENERGIA	14.129.598	11.653.273	25.782.871
04.01 Efficienza energetica	2.308.567	1.847.333	4.155.901
04.02 Energia rinnovabile	11.020.984	9.805.940	20.826.923
04.03 Reti e accumulo	800.047		800.047
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	338.636.948	398.927.081	737.564.029
05.01 Rischi e adattamenti climatico	148.956.554	45.010.786	193.967.339
05.02 Risorse idriche	159.570.195	336.788.390	496.358.585
05.03 Rifiuti	124.282	87.430	211.712
05.04 Bonifiche	27.081.153	12.363.393	39.444.547
05.05 Natura e biodiversità	2.904.764	4.677.082	7.581.846
06 CULTURA	119.491.840	473.511.485	593.308.167
06.01 Patrimonio e paesaggio	114.247.449	470.102.151	584.654.442
06.02 Attività culturali	5.244.391	3.409.334	8.653.725
07 TRASPORTI E MOBILITA'	405.815.564	413.097.989	818.913.553
07.01 Trasporto stradale	144.745.759	176.164.439	320.910.198
07.02 Trasporto ferroviario	178.396.852	73.773.608	252.170.460
07.04 Trasporto aereo		60.643.177	60.643.177
07.05 Mobilità urbana	78.671.822	99.978.202	178.650.023
07.06 Logistica	4.001.132	2.538.563	6.539.695
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	25.160.777	33.359.206	58.840.221
08.01 Edilizia e spazi pubblici	25.160.777	33.359.206	58.840.221
09 LAVORO E OCCUPABILITA'	3.359.258		3.359.258
09.01 Sviluppo dell'occupazione	3.359.258		3.359.258
10. SOCIALE E SALUTE	61.722.980	45.614.022	107.337.002
10.01 Strutture sociali	8.067.060	21.204.391	29.271.451
10.02 Strutture e attrezzature sanitarie	48.557.777	23.473.753	72.031.530
10.03 Servizi socio-assistenziali	5.098.144	935.878	6.034.021
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2.936.432	191.860	3.128.291
11.01 Strutture educative e formative	208.059		208.059
11.02 Educazione e formazione	2.728.373	191.860	2.920.232
12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA	7.974.320	2.735.963	10.710.283
12.02 Assistenza tecnica	7.974.320	2.735.963	10.710.283
TOTALE	1.177.240.000	1.652.926.944	2.830.792.024

La ripartizione delle risorse per area tematica evidenzia una forte concentrazione (73% delle risorse) in tre sole aree. In particolare, Trasporti e mobilità è l'area che registra il valore finanziario più elevato (circa 818 milioni pari al 28,9% delle risorse complessive), seguita da Ambiente e risorse naturali (circa 737 milioni, 26,1%) e Cultura (593 milioni, 21%). Si tratta di aree tematiche in cui i programmi di intervento consistono in massima parte di opere infrastrutturali. Le aree relative a Competitività imprese e Ricerca e innovazione assorbono il 13,6 % delle risorse finanziarie complessive, distribuite in parti quasi uguali (rispettivamente 197 milioni e 188 milioni circa). Si tratta di aree di intervento in cui ricadono i programmi rivolti in modo diretto o indiretto al mondo produttivo. Chiudono il quadro una serie di programmi di investimento nelle restanti aree tematiche (Sociale e salute, Digitalizzazione, Energia, ecc.), di importo relativamente inferiore ma non per questo meno rilevanti nel contesto regionale. Questo quadro complessivo è tuttavia l'esito di una vicenda ventennale che si è sviluppata lungo tre periodi di programmazione molto differenziati, per profilo finanziario e per modalità e strumenti di programmazione ed attuazione.





Nel **primo periodo (2000-2006)** è stato messo in campo un programma di investimento di quasi 2 miliardi (1.966 milioni) di cui il 32% (pari a 634,2) a valere sul FSC. Molto significativa la quota proveniente da altre fonti (pubbliche e private). In questa prima stagione, la concentrazione tematica è molto evidente: le prime tre aree tematiche per dimensione finanziaria (Ambiente e risorse naturali, Trasporti e mobilità, Cultura) assorbono infatti oltre l'80% delle risorse complessive del periodo. Il programma di investimento relativo al **secondo periodo di programmazione (2007-2013)**, condizionato dalle crisi economiche finanziarie, ha un valore complessivo di 813 milioni di cui circa 500 (pari al 59%) a carico del FSC. Rispetto al precedente periodo si riduce la dimensione del programma e l'apporto delle risorse extra FSC. Si amplia invece il raggio di azione sotto il profilo dei settori interessati pur confermando una significativa concentrazione tematica - il 70% delle risorse è infatti dedicato a tre aree tematiche: Trasporti e mobilità (271 milioni circa, 32% del periodo), Competitività e imprese (166 milioni, 23%), Ambiente e risorse naturali (126 milioni, 15%) – con misure e progetti di investimento programmati talora in continuità/completamento di quelli avviati nella prima stagione. Il terzo ed ultimo **periodo di programmazione (2014-2020)** segna una sostanziale cesura. La dimensione del programma di investimento è più modesta rispetto al passato; il piano finanziario prevede risorse per 51 milioni circa, di cui 42,3 a carico del FSC, concentrate sostanzialmente in due Aree tematiche: Ricerca e innovazione, Cultura.

TABELLA 2 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO E PERIODO DI PROGRAMMAZIONE (SEZIONE ORDINARIA)

AMBITO E SETTORE TEMATICO	2000-2006			2007-2013			2014-2020		
	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE RISORSE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE RISORSE	FSC	ALTRE FONTI	TOTALE RISORSE
01 RICERCA E INNOVAZIONE	48.269.645	107.060.087	155.329.732	1.782.084	1.085.589	2.867.673	30.000.000		30.000.000
01.01 Ricerca e sviluppo	48.269.645	107.060.087	155.329.732	148.119	36.506	184.625			
01.02 Strutture di ricerca				1.633.965	1.049.083	2.683.048	30.000.000		30.000.000
02 DIGITALIZZAZIONE	20.232.807	27.531.370	47.764.177	20.900.610	17.977.355	38.877.965			
02.01 Tecnologie e servizi digitali	20.232.807	27.531.370	47.764.177	20.900.610	17.977.355	38.877.965			
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	17.431.088	10.154.739	27.585.827	56.896.049	110.026.927	166.922.976	2.500.000		2.500.000
03.01 Industria e servizi				39.494.673	95.591.597	135.086.270			
03.02 Turismo e ospitalità	12.461.228	4.957.462	17.418.690	11.580.833	14.213.518	25.794.351	2.500.000		2.500.000
03.03 Agricoltura				1.619.354	221.812	1.841.166			
03.04 Competenze	4.969.860	5.197.277	10.167.137	4.201.189		4.201.189			
04 ENERGIA				14.021.598	11.626.273	25.647.871	108.000	27.000	135.000
04.01 Efficienza energetica				2.200.567	1.820.333	4.020.901	108.000	27.000	135.000
04.02 Energia rinnovabile				11.020.984	9.805.940	20.826.923			
04.03 Reti e accumulo				800.047		800.047			
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	269.421.645	340.094.771	609.516.416	68.465.304	57.845.566	126.310.870	750.000	986.744	1.736.744
05.01 Rischi e adattamenti climatico	117.140.183	30.944.531	148.084.714	31.066.371	13.079.511	44.145.881	750.000	986.744	1.736.744
05.02 Risorse idriche	126.300.620	296.863.760	423.164.379	33.269.575	39.924.631	73.194.206			
05.03 Rifiuti				124.282	87.430	211.712			
05.04 Bonifiche	25.980.842	12.286.480	38.267.322	1.100.311	76.913	1.177.224			
05.05 Natura e biodiversità				2.904.764	4.677.082	7.581.846			
06 CULTURA	89.457.311	445.111.802	534.873.956	24.637.654	21.606.714	46.244.369	5.396.874	6.792.968	12.189.842
06.01 Patrimonio e paesaggio	89.457.311	445.111.802	534.873.956	19.637.138	18.258.349	37.895.486	5.153.000	6.732.000	11.885.000
06.02 Attività culturali				5.000.517	3.348.366	8.348.883	243.874	60.968	304.842
07 TRASPORTI E MOBILITA'	173.966.443	372.934.472	546.900.915	231.609.121	40.103.517	271.712.638	240.000	60.000	300.000
07.01 Trasporto stradale	133.939.217	172.302.088	306.241.306	10.566.542	3.802.350	14.368.892	240.000	60.000	300.000
07.02 Trasporto ferroviario	6.235.551	55.674.911	61.910.462	172.161.301	18.098.697	190.259.998			
07.04 Trasporto aereo		60.643.177	60.643.177						
07.05 Mobilità urbana	33.791.675	84.314.295	118.105.970						
07.06 Logistica				44.880.147	15.663.907	60.544.053			
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	13.823.592	27.122.308	41.266.138	9.459.724	5.837.374	15.297.098	1.877.461	399.524	2.276.985
08.01 Edilizia e spazi pubblici	13.823.592	27.122.308	41.266.138	9.459.724	5.837.374	15.297.098	1.877.461	399.524	2.276.985
09 LAVORO E OCCUPABILITA'				3.359.258		3.359.258			
09.01 Sviluppo dell'occupazione				3.359.258		3.359.258			
10. SOCIALE E SALUTE	635.825	704.965	1.340.790	60.587.155	44.599.056	105.186.212	500.000	310.000	810.000
10.01 Strutture sociali				7.567.060	20.894.391	28.461.451	500.000	310.000	810.000
10.02 Strutture e attrezzature sanitarie	635.825	704.965	1.340.790	47.921.952	22.768.787	70.690.740			
10.03 Servizi socio-assistenziali				5.098.144	935.878	6.034.021			
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE				2.936.432	191.860	3.128.291			
11.01 Strutture educative e formative				208.059		208.059			
11.02 Educazione e formazione				2.728.373	191.860	2.920.232			
12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.031.533	1.046.367	2.077.900	5.942.787	1.689.596	7.632.383	1.000.000		1.000.000
12.02 Assistenza tecnica	1.031.533	1.046.367	2.077.900	5.942.787	1.689.596	7.632.383	1.000.000		1.000.000
TOTALE	634.269.888	1.331.760.882	1.966.655.850	500.597.777	312.589.826	813.187.603	42.372.335	8.576.236	50.948.571

Nota: L'importo FSC 2000-2006 e 2007-2013 è inferiore rispetto a quanto previsto in delibera CIPES 25/21 in ragione delle riprogrammazioni realizzate ad agosto 2022, le risorse riprogrammate sono gestite nella programmazione 2014-2020

I valori delle risorse FSC dei singoli periodi di programmazione si discostano marginalmente rispetto a quanto indicato nella delibera CIPESS 25/2021 e riportati nella precedente Relazione di Attuazione Annuale; una quota di risorse FSC del primo e del secondo periodo di programmazione sono state utilizzate/riprogrammate per sostenere interventi gestiti nel periodo di programmazione 2014-2020. Resta allineato il valore complessivo delle risorse FSC previsto dalla delibera CIPESS 25/2021 (al valore di 1.168,82 si sono cumulati gli 8,42 milioni di risorse finalizzate e riprogrammate che ha portato il valore complessivo a 1.177,24).

Per quanto concerne infine la Sezione speciale - risorse a copertura di interventi ex fondi strutturali 2014-2020 – sono attualmente in corso i lavori per la predisposizione del Piano Operativo Complementare (POC). Previsto dall'art. 242 del d.l. 34/2020, e proposto a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 e del Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 realizzata per finanziare le misure di contrasto alla crisi pandemica, il POC è stato introdotto per assicurare la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione. La delibera CIPESS 41/2021 ha inizialmente previsto per il POC un importo indicativo programmatico sulla base di quanto emerso in sede di Accordo Governo Regione; la dotazione attuale emerge in esito alle operazioni di rendicontazione ed al termine dei periodi contabili di riferimento, sia delle spese emergenziali COVID (anticipate a favore delle Amministrazioni centrali), a valere sui POR, e sia delle risorse effettivamente liberate per i medesimi POR a seguito dell'innalzamento del tasso di finanziamento comunitario al 100 %. Alla stesura di questa relazione di attuazione annuale non sono ancora state formalmente definite e quantificate le risorse che confluiranno nel POC e le residue risorse che invece rimarranno nella Sezione speciale del PSC. Soltanto in esito all'istruttoria con il MEF e il Dipartimento Politiche di Coesione delle citate rendicontazioni sarà possibile dettagliare il piano finanziario definitivo della Sezione Speciale, in parallelo con la medesima elaborazione relativa al POC ex delibera CIPESS 41/2021. Sulla base delle rendicontazioni effettuate per l'emergenza sanitaria collegate al Covid 19 le risorse FSE confluiranno nel Piano Operativo Complementare (POC) essendo collegate alla rendicontazione della Cassa Integrazione in deroga, spesa rendicontata per conto dello Stato. Le risorse ex FESR resteranno invece nella Sezione Speciale, in quanto collegate alla rendicontazione dell'Unione Europea di spese regionali per fronteggiare l'emergenza COVID (spese sanitarie e relative al Fondo di garanzia regionale).

Per memoria si riporta il piano finanziario della Sezione speciale di cui alla precedente relazione di attuazione che per le risorse FSC riporta le dotazioni di cui alla Delibera CIPESS 25/2021. Le risorse confluite nella Sezione speciale ammontavano a 460.783.851 euro, di cui 345.167.526 a valere FSC (cifra derivante dall' "Accordo Provenzano" come declinato nella DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020). Le Aree tematiche di maggior dimensione sono Istruzione e formazione (195,3 milioni di cui 97,5 FSC), Competitività imprese (78,2 milioni, in massima parte FSC), Ricerca innovazione (44,1 milioni, interamente FSC) e Cultura (43,1 di cui 33,4 a valere sul FSC). Nel loro insieme queste aree assorbono oltre il 70% della dotazione finanziaria. La maggior parte delle risorse sono state utilizzate a sostegno di misure previste nel POR FESR. In quest'ambito, i settori di intervento che hanno maggiormente beneficiato di quest'operazione sono Industria e servizi, Ricerca e

sviluppo, Patrimonio e Paesaggio. Una quota significativa di risorse FSC (16 milioni) è stata indirizzata al sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne; le quattro esperienze pilota messe in finora in campo nel territorio regionale poggiano su programmi che investono diversi settori di intervento (competitività imprese, energia, cultura, ecc.).

Le risorse FSC destinate al POR FSE ammontano 121.167.526 (pari al 35% della dotazione FSC); in quest'ambito, oltre ad una quota dedicata ad azioni per il Rafforzamento della P.A., la maggior parte delle risorse sono state impiegate per sostenere misure in due settori (Educazione e formazione e Sviluppo dell'occupazione), tradizionali ambiti di intervento del programma FSE.

TABELLA 3 - PIANO FINANZIARIO PSC – SEZIONE SPECIALE

AREA TEMATICA E SETTORE INTERVENTO	RISORSE FSC				ALTRE FONTI	TOTALE RISORSE
	Ex- FESR	FESR - Aree interne	Ex-FSE	Totale FSC		
01 RICERCA E INNOVAZIONE	44.166.700			44.166.700		44.166.700
01.01 Ricerca e sviluppo	34.166.700			34.166.700		34.166.700
01.02 Strutture di ricerca	10.000.000			10.000.000		10.000.000
02 DIGITALIZZAZIONE	32.393.341	400.000		32.793.341		32.793.341
02.01 Tecnologie e servizi digitali	26.575.341			26.575.341		26.575.341
02.02 Connettività	5.818.000	400.000		6.218.000	28.000	6.246.000
03 COMPETITIVITA' IMPRESE	74.500.000	2.968.000		77.468.000	750.000	78.218.000
03.01 Industria e servizi	74.500.000	2.968.000		77.468.000	750.000	78.218.000
03.02 Turismo e ospitalità						-
03.03 Agricoltura						-
03.04 Competenze						-
04 ENERGIA	75.000	4.500.000		4.575.000	656.000	5.231.000
04.01 Efficienza energetica	75.000	1.500.000		1.575.000	56.000	1.631.000
04.02 Energia rinnovabile		3.000.000		3.000.000	600.000	3.600.000
04.03 Reti e accumulo						-
05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI		880.000		880.000	220.000	1.100.000
05.01 Rischi e adattamenti climatico						-
05.02 Risorse idriche						-
05.03 Rifiuti						-
05.04 Bonifiche						-
05.05 Natura e biodiversità		880.000		880.000	220.000	1.100.000
06 CULTURA	28.175.691	5.252.000		33.427.691	9.755.928	43.183.619
06.01 Patrimonio e paesaggio	28.175.691	5.252.000		33.427.691	8.927.630	42.355.321
06.02 Attività culturali					828.298	828.298
07 TRASPORTI E MOBILITA'					1.402.800	1.402.800
07.01 Trasporto stradale					740.000	740.000
07.02 Trasporto ferroviario						-
07.04 Trasporto aereo						-
07.05 Mobilità urbana						-
07.06 Logistica					662.800	662.800
08 RIQUALIFICAZIONE URBANA	25.682.280	1.000.000		26.682.280		26.682.280
08.01 Edilizia e spazi pubblici	25.682.280	1.000.000		26.682.280		26.682.280
09 LAVORO E OCCUPABILITA'			20.515.415	20.515.415		20.515.415
09.01 Sviluppo dell'occupazione			20.515.415	20.515.415		20.515.415
10. SOCIALE E SALUTE						-
10.01 Strutture sociali						-
10.02 Strutture e attrezzature sanitarie					1.183.155	1.183.155
10.03 Servizi socio-assistenziali					3.058.635	3.058.635
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE		1.000.000	96.517.849	97.517.849	97.819.807	195.337.656
11.01 Strutture educative e formative		1.000.000		1.000.000	4.355.588	5.355.588
11.02 Educazione e formazione			96.517.849	96.517.849	93.464.219	189.982.068
12 CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3.006.988		4.134.262	7.141.250	742.000	7.883.250
12.01 Rafforzamento P.A.			4.134.262	4.134.262		4.134.262
12.02 Assistenza tecnica	3.006.988			3.006.988	742.000	3.748.988
TOTALE RISORSE	208.000.000	16.000.000	121.167.526	345.167.526	115.616.325	460.783.851

5. ANTICIPAZIONI FSC 21-27 (DELIBERA CIPESS 79/2021)

La legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto una prima assegnazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 pari a 50.000 milioni di Euro prevedendo il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Inoltre ha stabilito che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale potesse sottoporre all'approvazione del CIPESS l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Con la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, è stata approvata una prima assegnazione di risorse alla Regione Piemonte pari a 132,013 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti aventi i requisiti richiesti, individuati nell'allegato 2 della succitata delibera CIPESS. La Delibera stabilisce inoltre che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021-2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020 sia in termini di governance che sulle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020.

Successivamente, come previsto dalla Delibera stessa al punto 1.5, l'Agenzia per la Coesione territoriale ha svolto le verifiche sugli interventi delle categorie «Aiuti» e «Servizi e forniture» in merito all'effettivo contenuto degli stessi ed, eventualmente, della loro inclusione nell'ambito di programmi di investimento di carattere strategico; tale verifica ha avuto esito positivo. Restano invece da riassegnare le risorse di cui al punto 1.6 relative alla sostituzione di coperture finanziarie esistenti, per un valore di 6,6 milioni di Euro.

A seguito della pubblicazione della Delibera CIPESS 79/2021, la Giunta regionale, con deliberazione n. 51-5212 del 14/06/2022, ha preso atto degli interventi individuati dalla Delibera stessa; ha demandato al Settore Programmazione Negoziata, quale Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, il coordinamento e la gestione delle attività di raccordo con gli altri attori coinvolti nell'attuazione degli interventi e ha dato mandato alle Strutture regionali coinvolte nell'individuazione degli interventi all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione dei singoli interventi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 168/A2104B/2022 e s.m.i. il Settore Programmazione Negoziata ha provveduto ad accertare parte delle risorse assegnate al fine di consentire alle strutture responsabili degli interventi di procedere all'attuazione degli stessi. Al 31.12.2022 sono state impegnate risorse per circa 90 Milioni di Euro.

Attualmente è in corso il primo inserimento dei progetti sul sistema di monitoraggio SGP (Sistema Gestione Progetti), già in uso per il monitoraggio delle programmazioni FSC 2000-2006 e 2014-2020. Il codice

identificativo del programma è PSCPIEMONTE2021 con la seguente descrizione “PSC Stralcio Regione Piemonte 2021-2027”.

Tutti gli interventi verranno monitorati secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM) entro le scadenze definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

Il corretto funzionamento del sistema informatizzato di raccolta e gestione dei dati di monitoraggio è finalizzato a permettere:

- il caricamento dei dati dell’operazione finanziata o cofinanziata con risorse FSC;
- la raccolta e l’invio delle informazioni per le varie tipologie di monitoraggio (finanziario, procedurale e fisico).

I dati forniti dai beneficiari del Piano stralcio, vengono sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo di qualità, tale da garantire l’affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate, anche ai fini della verifica prevista per il trasferimento delle risorse finanziarie. Solo i dati validati in tale sistema assumono infatti rilevanza ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie.

Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che consente di definire l’entità dei trasferimenti, diversi dalla prima anticipazione.

Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento delle informazioni di monitoraggio, incluso il cronoprogramma di ciascun intervento, comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

Inoltre, è in fase di aggiornamento il documento descrittivo inerente al Sistema di Gestione e Controllo del PSC 2000-2020 che conterrà anche le specifiche per gli interventi finanziati a valere sull’anticipazione delle risorse FSC 2021-2027.

Tabella 4. Interventi finanziati Delibera CIPESS 79/2021 e approvati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

Titolo dell'intervento	CUP	Contributo FSC assegnato (euro)	Struttura responsabile dell'attuazione
Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura	Categoria Aiuti	4.500.000,00	Finpiemonte - Area Agevolazioni e strumenti finanziari
Infrastrutture ICT per gruppi di lavoro on-line e off-line	J19J21024030001	7.500.000,00	A1910A – Servizi infrastrutturali e tecnologici

Digitalizzazione e sviluppo del sistema informativo regionale	J69J21013830001	5.500.000,00	A1911A - Sistema informativo regionale
Finanziamento dell'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'art. 5 della legge regionale 16/1992 per l'a.a. 2021/2022	H61I22000150009	12.000.000,00	A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione
Indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP	Categoria Aiuti	35.992.650,00	A1500A – Istruzione, Formazione e lavoro
Sostegno a progetti strategici di investimento sulla specializzazione del capitale umano, in coerenza alle scelte di investimento del sistema imprenditoriale regionale – integrazione di iniziative finanziate con altri fondi – attività formative finalizzate all'occupazione	Categoria Aiuti	38.932.481,00	A1500A – Istruzione, Formazione e lavoro
Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore	Categoria Aiuti	5.839.000,00	A1500A – Istruzione, Formazione e lavoro
Programmazione integrata dell'offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore	Categoria Aiuti	735.869,00	A1500A – Istruzione, Formazione e lavoro
Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che svolgono attività ricettiva	J69B22000230001	6.000.000,00	A2108A – Offerta turistica
Intervento a supporto delle PMI ed enti pubblici che gestiscono impianti sciistici	Categoria Aiuti	1.000.000,00	A2106B – Sport e tempo libero
Miglioramento assetto forestale e di lotta alle esotiche invasive nei Comuni di Temolino e Ovada (AL)	J47H21003240007	25.200,00	A1604B - Tutela delle acque
Interventi di contenimento della cannuccia di palude sul Rio Nizza nel tratto compreso nei comuni di Agliano Terme, Moasca e Castelnuovo Calcea, in provincia di Asti	J77H21003560007	16.100,00	A1604B - Tutela delle acque
Progetti esecutivi di miglioramento forestale e ricostituzione boschiva. Comuni di Castelletto Cervo e Giflegga	J67H21005300007	55.300,00	A1604B - Tutela delle acque
Sviluppo modellistica idrogeologica e delle conoscenze di supporto al piano di bilancio idrico delle acque sotterranee	E51B21001710005	119.000,00	A1604B - Tutela delle acque
Museo regionale di scienze naturali – Recupero spazi immobile vincolato Via Giolitti 36 Torino	F17H21005040001	5.500.000,00	A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia; Progetto definitivo aggiornato alla variante di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13	E67B15000180001	844.560,00	A1603B - Servizi ambientali
Lavori di sostituzione della copertura in cemento-amianto del blocco loculi centrale collocato all'interno del cimitero di Candelo	B35I18000920007	82.946,62	A1603B - Servizi ambientali
Lavori di rifacimento e bonifica manto di copertura magazzino comunale Via Bernezzo	C99G19000100006	34.702,26	A1603B - Servizi ambientali
Lavori di rifacimento e bonifica manto di copertura ex scuola comunale San Lorenzo	C99G19000110006	19.072,90	A1603B - Servizi ambientali
Realizzazione di opere per la messa in sicurezza e la bonifica di copertura contenente fibre di amianto con successivo rifacimento, all'interno del cimitero comunale del Capoluogo in Comune di Castelletto Uzzone	H17H21000940006	21.058,96	A1603B - Servizi ambientali
Bonifica e sostituzione coperture cimitero del capoluogo	E84H20001280004	32.343,00	A1603B - Servizi ambientali
Bonifica e sostituzione coperture cimitero Frazione San Bovo	E84H20001280004	13.000,00	A1603B - Servizi ambientali
Bonifica materiali contenenti amianto presso ex edificio scolastico Madonna del Popolo.	G17H21001750005	316.838,95	A1603B - Servizi ambientali
Interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto nel cimitero comunale	J79G19000060001	192.748,79	A1603B - Servizi ambientali
Rifunzionalizzazione immobile ex Mattatoio comunale di via Restano - Adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi formativi e didattici	E69D16004710005	13.422,50	A1603B - Servizi ambientali
Lavori di manutenzione straordinaria al manto di copertura di edificio di proprietà comunale, con rimozione lastre in fibrocemento-amianto sito in Via San Giovanni Bosco	F37F18000000001	67.628,93	A1603B - Servizi ambientali

PSC 2000-2020: OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Considerata la provenienza eterogenea dei progetti ricompresi nel PSC, l'Autorità Responsabile sta provvedendo ad una revisione degli obiettivi e degli indicatori di risultato e di realizzazione in parallelo con i lavori, attualmente in corso, di trasmigrazione degli interventi nel nuovo sistema di monitoraggio. L'operazione investirà sia gli interventi della sezione ordinaria, sia quelli della sezione speciale (attualmente, come già richiamato, in fase di ridefinizione in parallelo con la predisposizione del Piano Operativo Complementare). Non appena completata questa operazione e la revisione si provvederà ad aggiornare gli indicatori di risultati. Si richiamano per memoria gli indicatori occupazionali e di risultato valorizzati al 31 dicembre 2021.

TABELLA 5 - INDICATORI OCCUPAZIONALI E DI RISULTATO (PSC Sezione ordinaria) al 31 dicembre 2021

Indicatori occupazionali		Valore Programmato Iniziale	Valore raggiunto al 31/12/2021	Totale finanziamento
	N.			
Giornate/uomo attivate (n°)	1339	1.454.690	963.176	759.343.862
Occupazione creata (n°)	248	2.753	3.094	98.458.227
Indicatori di realizzazione e di risultato per aree di policy				
AREE TEMATICHE E SETTORI INTERVENTO	Indicatori di realizzazione e di programma (unita di misura)	Ultimo valore disponibile	n° progetti	Valore Finanziario progetti
COMPETITIVITA' IMPRESE	Imprese beneficiarie	632	61	942.081
	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	23	4	1.164.915
	Km di percorsi escursionistici valorizzati (km)	608	13	864.962
ENERGIA	Impianti realizzati per la produzione di energia da biomassa (n°)	14	12	8.636.535
	Potenza installata oggetto di intervento	400	4	2.524.068
AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Infrastrutture mantenute (viabilità forestale, antincendi - (n°)	300	1	430.454
	Opere di difesa da esondazioni e di sistemazione idraulica (n°)	86	93	21.106.168
	Numero di abitanti equivalenti serviti (n°)	285.506	22	28.044.172
	Numero di abitanti equivalenti trattati (n°)	373.501	14	26.218.050
	Lunghezza rete (metri lineari)	18.266	50	60.736.005
	Portata media equivalente (metri cubi al secondo)	901	46	125.912.102
	Lunghezza rete realizzata - (Km)	169	24	9.408.896
	Mi di corsi d'acqua mantenuti (metri lineari)	3.928.180	2	17.312.106
	Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (metri cubi al secondo)	403	37	79.286.985
	Superficie oggetto di intervento (mq)	2.590	16	1.008.100
TRASPORTI E MOBILITA'	Riduzione nei consumi energetici (tonnellate equiv. di petrolio)	5.852	38	131.169.554
	Ampliamento lunghezza rete (metri lineari)	770	6	8.770.998
RIQUALIFICAZIONE URBANA	Numero di beni riqualificati (n°)	14.310	131	14.387.051
CULTURA	visitatori nelle strutture/aree oggetto di riqualificazione (n°)	2.288.523	212	26.649.182
SOCIALE E SALUTE	Accessi ai servizi sanitari on line (n°)	151.000	1	25.108.175
	N. di cittadini registrati ai servizi del Portale della Salute (n°)	368.000	1	25.108.175
	Pazienti che afferiscono al Fascicolo Sanitario Elettronico (n°)	15.300	1	25.108.175
	Referti e immagini accessibili nel contesto del progetto (n°)	2.650	1	25.108.615
	Pazienti che afferiscono alla Rete oncologica (n°)	18.750	1	25.108.175
	Posti letto creati in residenze in affitto temporaneo - (n°)	13	3	2.895.258
	Servizi di pertinenza attivati (n°)	49	17	16.726.335
	Tasso di copertura domanda di servizio per target 0-2 anni - (% su totale di riferimento)	76	7	7.529.853
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Alunni coinvolti nel progetto di teleinsegnamento (n°)	71	1	13.600.000
	Azioni per l'innovazione e e lo sviluppo delle Agenzie Formative (n°)	288	42	990.708
	Formatori beneficiari azioni aggiornamento delle competenze - (n°)	4.033	42	990.708
CAPACITA' AMMINISTRATIVA	Incontri divulgativi/informativi del FSC realizzati (n°)	30	7	351.134


PSC 2000-2020: PREVISIONI DI SPESA

La delibera CIPESS n.2/2021 prevede la definizione di un quadro finanziario triennale con riferimento alla spesa realizzata cumulata nell'anno di riferimento (in questo caso al 31 dicembre 2022) e a quella prevista nel triennio successivo sia per la sezione ordinaria che per quella speciale. La tabella sottostante indica tali previsioni. Per quanto concerne la sezione ordinaria si prevede di raggiungere al termine del triennio (2023-2025) una spesa cumulata di 1.160,38. In particolare, nelle prime annualità del triennio si prevede di portare a termine tutti gli interventi relativi al ciclo di programmazione 2000-2006.

TABELLA 6 - PREVISIONI DI SPESA RISORSE FSC (mln)

SEZIONI PSC	DOTAZIONI FINANZIARIE	Spesa cumulata realizzata alla fine anno t	Spesa cumulata realizzata alla fine anno t+1	Spesa cumulata realizzata alla fine anno t + 2	Spesa cumulata realizzata alla fine anno t + 3	Spesa cumulata realizzata alla fine anno t + n
		2022	2023	2024	2025	2026 e successivi
Sezione ordinaria	1.168,82					
Risorse finalizzate	8,42					
Sezione ordinaria	1.177,24	1.047,66	1.105,86	1.139,36	1.160,38	1.177,24
Sezione speciale 1						
Sezione Speciale 2	224,00		56,00	112,00	168,00	224,00
Totale Sezioni PSC	1.401,24	1.047,66	1.161,86	1.251,36	1.328,38	1.401,24

Nota: La dotazione originaria complessiva della Sezione speciale 2 è di 345,17 milioni, parte di queste risorse (121,17 milioni) saranno collocate nel Programma Operativo Complementare; nella tabella si indicano pertanto le previsioni di spesa dalla sola quota residua (224 milioni) che rimarrà nella Sezione speciale 2 del PSC




6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

Prosegue la fase di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione. Per quanto concerne la sezione ordinaria, prendendo come riferimento l'intero periodo (2000-2020), al 31 dicembre 2022 si registrano nel complesso 3.489 interventi, di cui 123 ancora attivi; il 96% degli interventi risulta pertanto terminato. Sotto il profilo finanziario, e prendendo in esame solo la componente FSC, si rileva un ammontare di risorse pari a circa 1,177 miliardi ed un costo realizzato FSC di circa 1,047 miliardi (pari all'89% delle disponibilità). Il programma di investimento promosso con risorse FSC a valere sulla prima stagione di programmazione risulta sostanzialmente terminato (costo realizzato FSC pari al 99%). Ad uno stadio molto avanzato anche il programma messo in campo nel periodo 2007-2013 (pagamenti FSC pari all'81%). Anche il programma relativo al periodo 2014-2020, pur avendo ancora tutti gli interventi ancora in corso, registra una quota di pagamenti FSC significativa, pari al 35% delle risorse assegnate.

TABELLA 7 – Sintesi Stato Attuazione PSC – Sezione ordinaria (al 31 dicembre 2022)

CICLO DI PROGRAMMAZIONE	N° Progetti totali	N° Progetti in corso	Risorse FSC assegnate (A)	Costo realizzato - Pagamenti FSC (B)	Costo da realizzare FSC	Quota realizzato - pagamenti/ FSC assegnate (C=B/A)
FSC 2000-2006	1.777	8	634.269.888	629.064.385	5.205.502	99%
FSC 2007-2013	1.689	104	500.597.777	403.740.295	96.857.482	81%
FSC 2014-2020	23	23	42.372.335	14.851.701	27.520.634	35%
TOTALE PSC PIEMONTE	3.489	123	1.177.240.000	1.047.656.381	129.583.618	89%



Nelle pagine che seguono (dopo aver descritto le procedure di attivazione) si restituiscono informazioni di maggior dettaglio sullo stato di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione, in conformità con quanto richiesto dalle linee guida.

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Nel corso del 2022 con D.G.R del 20 Maggio 2022, n. 39-5095 è stato pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024. Le manifestazioni di interesse in risposta al predetto avviso, sono state n. 308 (di cui 271 ammesse e 37 non ammesse) per un totale di oltre 260.000.000 € di costi complessivi degli interventi.

A seguito dell'istruttoria, con la D.D. 275/A2104B/2022 del 13 ottobre 2022, sono stati approvati due elenchi: l'elenco degli interventi ammessi e l'elenco degli interventi non ammessi o per i quali gli enti proponenti hanno espresso di rinunciarvi.

Per i dettagli di seguito il link: https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%20275_A2104B_2022.pdf

Le risorse disponibili, afferenti al predetto Avviso, hanno consentito il finanziamento dei primi 31 interventi (dalla posizione 1 alla posizione 31), per complessivi euro 17.887.278,85 e sono stati sottoscritti tre Accordi di Programma:

1. Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Beinette, Buttigliera Alta, Castino, Frassinetto, Moasca, Montelupo Albese, Novara, Oglianico, Pinasca, San Giorgio Canavese e Traversella per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Riprogrammazione Agosto 2022 della sezione ordinaria del PSC 2000 – 2020 della Regione Piemonte (avvio del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2022);
2. Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Busca, Villafranca Piemonte, San Gillio, Villafranca d'Asti, Dusino San Michele, Valgrana, Ciriè, Vignole Borbera, Bruino, Vinadio e Viguzzolo per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Proposta ACT Giugno 2022 (avvio del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022);
3. Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma (avvio del procedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2022).

Con legge regionale n.18/2022, sono state stanziati ulteriori risorse sul Fondo Accordi di Programma al fine di consentire il finanziamento di ulteriori interventi, che hanno permesso di sottoscrivere il quarto Accordo

di Programma:

4. Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Druogno, Fubine Monferrato e Lombriasco per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Sono 3.489 gli interventi promossi nel periodo 2000-2020 e presenti nel Piano Sviluppo e Coesione (Sezione ordinaria). Al 31 dicembre 2022 ne risultano conclusi ben 3.354 (pari al 96% del totale) per un valore di risorse FSC di 821,6 milioni circa (pari al 70% delle risorse FSC assegnate).



In termini assoluti, il maggior numero di interventi conclusi si registrano in due Aree tematiche: Competitività e imprese (993 interventi), Ambiente e risorse naturali (984 interventi). Quest'ultima Area è anche quella che presenta il più alto valore di risorse FSC associato ad interventi conclusi (282,7 milioni circa) seguita dall'Area Trasporti e Mobilità (190,2 milioni).

Sono tre le Aree tematiche in cui tutti gli interventi promossi risultano conclusi: Digitalizzazione, Lavoro e occupabilità, Istruzione e formazione. In quasi tutte le altre Aree tematiche la quota di interventi conclusi supera comunque il 90%, uniche eccezioni sono Capacità amministrativa (quota interventi conclusi pari a 77%) e Sociale e salute (76%). Nel complesso sono 135 gli interventi ancora in corso (4% del totale) per un valore FSC pari a 355,6 milioni (30% della disponibilità totale). Il maggior numero di interventi in corso si registra nell'Area Ambiente e risorse naturali (38 interventi per 56,1 milioni di risorse FSC) e in Sociale e Salute (33 interventi per circa 24 milioni di risorse FSC). Sotto il profilo finanziario, la maggior quota di risorse FSC associata ad interventi in corso si rileva in Trasporti e Mobilità (5 interventi per 215,6 milioni di risorse FSC, in massima parte relativi al settore del Trasporto ferroviario), Ambiente e risorse naturali (56,1 milioni per 38 interventi distribuiti nei settori Risorse idriche e Rischi e adattamento climatico), Ricerca e innovazione (1 intervento per 30 milioni) e Sociale e salute (33 interventi per 24,5 milioni in massima parte riferiti al settore

Strutture e attrezzature sanitarie). In sostanza rimangono da concludere gli interventi di più recente programmazione (è il caso di quelli promossi nel ciclo 2014-2020) e alcuni di significativa dimensione finanziaria. Questi ultimi – presenti soprattutto in alcuni settori quali il Trasporto ferroviario, la Mobilità urbana e le Risorse idriche - richiedono generalmente operazioni impegnative e tempi di attuazione più lunghi.

Tabella 8 – PSC 2000-2020: Interventi conclusi e in corso al 31 dicembre 2022 (n° e valore risorse FSC)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2000-2020					
	Interventi conclusi		Interventi in corso		Interventi totali	
	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	498	50.051.729	1	30.000.000	499	80.051.729
01.01 RICERCA E SVILUPPO	494	48.417.764			494	48.417.764
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	4	1.633.965	1	30.000.000	5	31.633.965
02 - DIGITALIZZAZIONE	30	41.133.417			30	41.133.417
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	30	41.133.417			30	41.133.417
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	969	71.402.728	24	5.424.409	993	76.827.137
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	668	38.201.851	9	1.292.822	677	39.494.673
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	211	22.410.474	15	4.131.587	226	26.542.061
03.03 AGRICOLTURA	2	1.619.354			2	1.619.354
03.04 COMPETENZE	88	9.171.048			88	9.171.048
04 - ENERGIA	55	4.553.249	5	9.576.349	60	14.129.598
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	12	2.200.567	1	108.000	13	2.308.567
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	43	2.352.682	3	8.668.302	46	11.020.984
04.03 RETI E ACCUMULO	0		1	800.047	1	800047,1206
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	946	282.793.736	38	56.130.318	984	338.924.054
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	608	112.619.964	27	35.768.699	635	148.388.664
05.02 RISORSE IDRICHE	274	139.356.854	11	20.361.619	285	159.718.472
05.03 RIFIUTI	2	124.282			2	124.282
05.04 BONIFICHE	18	27.787.872			18	27.787.872
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	44	2.904.764			44	2.904.764
06 - CULTURA	486	112.374.213	12	7.117.627	498	119.491.840
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	431	108.099.018	9	6.148.431	440	114.247.449
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	55	4.275.195	3	969.196	58	5.244.391
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	126	190.269.835	5	215.619.255	131	405.889.090
07.01 TRASPORTO STRADALE	9	144.505.759	1	240.000	10	144.745.759
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	14	2.848.175	3	175.548.676	17	178.396.852
07.04 TRASPORTO AEREO	8				8	-
07.05 MOBILITÀ URBANA	94	38.914.769	1	39.830.579	95	78.745.348
07.06 LOGISTICA	1	4.001.132			1	4.001.132
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	67	19.748.051	10	5.052.094	77	24.800.144
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	67	19.748.051	10	5.052.094	77	24.800.144
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	3.359.258			1	3.359.258
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	3.359.258			1	3.359.258
10 - SOCIALE E SALUTE	103	37.135.057	33	24.587.924	136	61.722.980
10.01 STRUTTURE SOCIALI	78	6.570.913	3	1.496.147	81	8.067.060
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	18	24.830.175	30	23.091.777	48	47.921.952
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	7	5.733.968			7	5.733.968
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	49	2.936.432			49	2.936.432
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2	208.059			2	208.059
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	47	2.728.373			47	2.728.373
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	24	5.859.365	7	2.114.954	31	7.974.320
12.02 ASSISTENZA TECNICA	24	5.859.365	7	2.114.954	31	7.974.320
TOTALE	3.354	821.617.069	135	355.622.930	3.489	1.177.240.000

Il quadro complessivo del Piano Sviluppo e Coesione risulta dalla sommatoria dei dati relativi ai tre distinti periodi di programmazione che si differenziano, oltre che dal punto di vista temporale, anche per altre

caratteristiche (aree e settori interessati, tipologia di interventi promossi, risorse FSC, ecc.). Se entriamo nel dettaglio dei diversi periodi di programmazione, si rileva che 1.777 interventi (per risorse FSC pari a circa 615,9 milioni) appartengono alla stagione 2000-2006. Al 31 dicembre 2022, di questi ne risultano conclusi 1.769 (pari al 99%). per un ammontare di risorse FSC di 615,9 milioni (96% delle risorse FSC del periodo). Per 10 Aree tematiche, tutti gli interventi previsti risultano completati. Il programma di investimento promosso con risorse FSC a valere su questa stagione risulta pertanto sostanzialmente terminato. Risultano in corso solo 8 interventi (per un ammontare di risorse FSC pari a circa 18,3 milioni) concentrati in due Aree tematiche: Ambiente e risorse naturali, Trasporti e mobilità. Nella prima si registrano 7 interventi (circa 14,8 milioni di risorse FSC) relativi alle Risorse idriche (2 interventi per 1 milione circa) e Rischi e adattamento climatico (5 interventi per 13,8 milioni). Residua infine un ultimo intervento nell'Area Trasporti e mobilità (3,5 milioni di risorse FSC).

TABELLA 9- 2000-2006: Interventi conclusi e in corso al 31 dicembre 2022 (n° e valore risorse FSC)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2000-2006					
	Interventi conclusi al 31/12/2022		Interventi in corso al 31/12/2022		Interventi totali	
	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	492	48.269.645			492	48.269.645
01.01 RICERCA E SVILUPPO	492	48.269.645			492	48.269.645
02 - DIGITALIZZAZIONE	28	20.232.807			28	20.232.807
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	28	20.232.807			28	20.232.807
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	110	17.431.088			110	17.431.088
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	26	12.461.228			26	12.461.228
03.04 COMPETENZE	84	4.969.860			84	4.969.860
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	761	254.857.356	7	14.851.395	768	269.708.751
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	499	102.723.293	5	13.849.000	504	116.572.293
05.02 RISORSE IDRICHE	245	125.446.502	2	1.002.395	247	126.448.897
05.04 BONIFICHE	17	26.687.561			17	26.687.561
06 - CULTURA	261	89.457.311			261	89.457.311
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	241	89.457.311			241	89.457.311
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	20				20	
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	91	170.539.969	1	3.500.000	92	174.039.969
07.01 TRASPORTO STRADALE	6	133.939.217			6	133.939.217
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	13	2.735.551	1	3.500.000	14	6.235.551
07.04 TRASPORTO AEREO	8				8	
07.05 MOBILITÀ URBANA	64	33.865.201			64	33.865.201
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	22	13.462.959			22	13.462.959
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	22	13.462.959			22	13.462.959
10 - SOCIALE E SALUTE	1	635.825			1	635.825
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	1	635.825			1	635.825
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	3	1.031.533			3	1.031.533
12.02 ASSISTENZA TECNICA	3	1.031.533			3	1.031.533
TOTALE	1.769	615.918.493	8	18.351.395	1.777	634.269.888

Anche il programma di investimenti messo in campo a valere sulle risorse FSC del periodo 2007-2013, sotto il profilo degli interventi conclusi, presenta uno stato di avanzamento molto elevato. Sono infatti 1.585 gli interventi già terminati, al 31 dicembre 2022, pari al 94% di quelli promossi nel periodo. Risultano interamente

completate 3 Aree tematiche (Ricerca e Innovazione, Digitalizzazione, Istruzione e formazione) e gli interventi promossi in 11 Settori di intervento (Agricoltura, Competenze, Efficienza energetica, Rifiuti, Bonifiche, Natura e biodiversità, Trasporto stradale, Logistica, Servizi socio-assistenziali, Strutture educative e formative, Educazione e formazione).

TABELLA 10- 2007-2013: Interventi conclusi e in corso al 31 dicembre 2022 (n° e valore risorse FSC)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2007-2013					
	Interventi conclusi		Interventi in corso		Interventi totali	
	n°	valore FSC	n°	valore FSC	n°	valore FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	6	1.782.084			6	1.782.084
01.01 RICERCA E SVILUPPO	2	148.119			2	148.119
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	4	1.633.965			4	1.633.965
02 - DIGITALIZZAZIONE	2	20.900.610			2	20.900.610
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	2	20.900.610			2	20.900.610
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	859	53.971.640	16	2.924.409	875	56.896.049
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	668	38.201.851	9	1.292.822	677	39.494.673
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	185	9.949.246	7	1.631.587	192	11.580.833
03.03 AGRICOLTURA	2	1.619.354			2	1.619.354
03.04 COMPETENZE	4	4.201.189			4	4.201.189
04 - ENERGIA	55	4.553.249	4	9.468.349	59	14.021.598
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	12	2.200.567			12	2.200.567
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	43	2.352.682	3	8.668.302	46	11.020.984
04.03 RETI E ACCUMULO			1	800.047	1	800047,1206
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	185	27.936.381	30	40.528.923	215	68.465.304
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	109	9.896.671	21	21.169.699	130	31.066.371
05.02 RISORSE IDRICHE	29	13.910.352	9	19.359.224	38	33.269.575
05.03 RIFIUTI	2	124.282			2	124.282
05.04 BONIFICHE	1	1.100.311			1	1.100.311
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	44	2.904.764			44	2.904.764
06 - CULTURA	225	22.916.902	7	1.720.753	232	24.637.654
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	190	18.641.707	5	995.431	195	19.637.138
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	35	4.275.195	2	725.322	37	5.000.517
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	35	19.729.866	3	211.879.255	38	231.609.121
07.01 TRASPORTO STRADALE	3	10.566.542			3	10.566.542
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	1	112.625	2	172.048.676	3	172.161.301
07.05 MOBILITA' URBANA	30	5.049.568	1	39.830.579	31	44.880.147
07.06 LOGISTICA	1	4.001.132			1	4.001.132
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	45	6.285.091	6	3.174.633	51	9.459.724
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	45	6.285.091	6	3.174.633	51	9.459.724
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	1	3.359.258			1	3.359.258
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	1	3.359.258			1	3.359.258
10 - SOCIALE E SALUTE	102	36.499.232	32	24.087.924	134	60.587.155
10.01 STRUTTURE SOCIALI	78	6.570.913	2	996.147	80	7.567.060
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	18	24.830.175	30	23.091.777	48	47.921.952
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6	5.098.144			6	5.098.144
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	49	2.936.432			49	2.936.432
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	2	208.059			2	208.059
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	47	2.728.373			47	2.728.373
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	21	4.827.832	6	1.114.954	27	5.942.787
12.02 ASSISTENZA TECNICA	21	4.827.832	6	1.114.954	27	5.942.787
TOTALE	1.585	205.698.577	104	294.899.200	1.689	500.597.777

Sotto il profilo finanziario, l'avanzamento è decisamente inferiore; ai 1.585 interventi terminati sono infatti associate risorse FSC per 205,6 milioni, il 42% delle risorse FSC disponibili (500,5 milioni) a valere sul periodo 2007-2013. Una significativa mole di risorse FSC per interventi in corso (211,8 milioni) è concentrata in un'unica

Area, Trasporti e mobilità, in cui sono presenti tre soli interventi ma di grandi dimensioni, relativi ad opere nel settore Trasporto ferroviario e Mobilità urbana. Altre Aree rilevanti sotto il profilo di interventi in corso e risorse FSC ad essi associate sono Ambiente e risorse naturali (30 interventi per 40,5 milioni in prevalenza destinati ad opere nel settore delle Risorse idriche) e Sociale e Salute (32 interventi per 24 milioni di risorse FSC, destinate in massima al settore Strutture e attrezzature sanitarie).

Il periodo di programmazione 2014-2020 rappresenta la componente di minor dimensione del Piano Sviluppo e Coesione. In essa sono infatti presenti 23 interventi (in massima parte relativi alla realizzazione di opere pubbliche) per un valore complessivo di risorse FSC pari a 42,4 milioni circa. Al 31 dicembre 2022 tutti gli interventi risultavano ancora in corso. La maggior parte di questi interventi peraltro ha fatto il suo ingresso in ambito PSC in tempi molto recenti.

TABELLA 11- 2014-2020: Interventi conclusi e in corso al 31 dicembre 2022 (n° e valore risorse FSC)

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2014-2020					
	Interventi conclusi		Interventi in corso		Interventi totali	
	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC	n°	Valore FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE			1	30.000.000	1	30.000.000
01.02 STRUTTURE DI RICERCA			1	30.000.000	1	30.000.000
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE			8	2.500.000	8	2.500.000
03.02 TURISMO E OSPITALITA'			8	2.500.000	8	2.500.000
04 - ENERGIA			1	108.000	1	108.000
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA			1	108.000	1	108.000
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI			1	750.000	1	750.000
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO			1	750.000	1	750.000
06 - CULTURA			5	5.396.874	5	5.396.874
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO			4	5.153.000	4	5.153.000
06.02 ATTIVITA' CULTURALI			1	243.874	1	243.874
07 - TRASPORTI E MOBILITA'			1	240.000	1	240.000
07.01 TRASPORTO STRADALE			1	240.000	1	240.000
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			4	1.877.461	4	1.877.461
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI			4	1.877.461	4	1.877.461
10 - SOCIALE E SALUTE			1	500.000	1	500.000
10.01 STRUTTURE SOCIALI			1	500.000	1	500.000
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA			1	1.000.000	1	1.000.000
12.02 ASSISTENZA TECNICA			1	1.000.000	1	1.000.000
TOTALE			23	42.372.335	23	42.372.335

6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO- SEZIONE ORDINARIA

Il Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 ha un valore finanziario complessivo di 2,82 miliardi; la quota a valere sul FSC ammonta a 1,17 miliardi (pari al 41% circa delle risorse totali), il resto proviene da una molteplicità di fonti di finanziamento, sia pubbliche che private. Il programma di investimento messo in campo nel corso degli anni grazie a queste risorse si trova ad un elevato stato di avanzamento finanziario; al 31 dicembre 2022 gli impegni totali ammontano a 2,79 miliardi e i pagamenti a 2,5 miliardi (rispettivamente il 95% e l'85% delle risorse complessivamente disponibili).

TABELLA 12 – Avanzamento finanziario PSC 2000-2020

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2000-2020						
	AVANZAMENTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2022						
	RISORSE TOTALI	RISORSE FSC	IMPEGNI TOTALI	PAGAMENTI TOTALI	PAGAMENTI FSC	COSTO REALIZZATO FSC	QUOTA REALIZZATO FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	188.197.404	80.051.729	188.197.404	171.213.013	63.617.049	63.617.049	79%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	155.514.356	48.417.764	155.514.356	155.477.809	48.390.241	48.390.241	100%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	32.683.048	31.633.965	32.683.048	15.735.204	15.226.808	15.226.808	48%
02 - DIGITALIZZAZIONE	86.642.142	41.133.417	86.642.142	86.642.142	41.133.417	41.133.417	100%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	86.642.142	41.133.417	86.642.142	86.642.142	41.133.417	41.133.417	100%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	197.008.803	76.827.137	172.078.249	90.362.588	57.840.886	57.840.886	75%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	135.086.270	39.494.673	110.496.147	40.849.534	24.439.645	24.439.645	62%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	45.713.042	26.542.061	45.373.799	33.304.751	22.610.838	22.610.838	85%
03.03 AGRICOLTURA	1.841.166	1.619.354	1.841.166	1.841.166	1.619.354	1.619.354	100%
03.04 COMPETENZE	14.368.326	9.171.048	14.367.137	14.367.137	9.171.048	9.171.048	100%
04 - ENERGIA	25.782.871	14.129.598	28.480.165	19.702.834	12.913.872	12.913.872	91%
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	4.155.901	2.308.567	5.737.315	4.020.901	2.200.567	2.200.567	95%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	20.826.923	11.020.984	21.943.029	14.953.427	9.974.037	9.974.037	91%
04.03 RETI E ACCUMULO	800.047	800.047	799.821	728.506	739.267	739.267	92%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	736.310.669	338.636.948	735.854.746	697.293.146	320.187.221	321.170.983	95%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	193.067.338	148.956.554	191.310.426	174.976.784	133.123.061	133.726.301	90%
05.02 RISORSE IDRICHE	496.358.585	159.570.195	497.839.134	475.691.617	157.004.101	157.384.623	99%
05.03 RIFIUTI	211.712	124.282	211.712	211.712	124.282	124.282	100%
05.04 BONIFICHE	39.091.187	27.081.153	39.091.187	39.091.187	27.081.153	27.081.153	100%
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	7.581.846	2.904.764	7.402.287	7.321.846	2.854.625	2.854.625	98%
06 - CULTURA	593.003.324	119.491.840	582.480.541	572.376.197	111.153.254	111.153.254	93%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	584.349.600	114.247.449	575.619.516	566.944.915	107.214.311	107.214.311	94%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	8.653.725	5.244.391	6.861.026	5.431.282	3.938.943	3.938.943	75%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	818.913.553	405.815.564	819.216.228	744.124.125	347.894.655	350.687.198	86%
07.01 TRASPORTO STRADALE	320.910.198	144.745.759	320.841.584	320.610.198	144.505.759	144.505.759	100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	252.170.460	178.396.852	252.170.460	192.210.771	132.875.035	132.952.813	75%
07.04 TRASPORTO AEREO	60.643.177		60.643.177	60.643.177			
07.05 MOBILITA' URBANA	178.650.023	78.671.822	179.011.007	164.120.284	66.512.729	69.227.495	88%
07.06 LOGISTICA	6.539.695	4.001.132	6.550.000	6.539.695	4.001.132	4.001.132	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	58.413.237	25.160.777	59.274.529	55.224.940	23.004.548	23.004.548	91%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	58.413.237	25.160.777	59.274.529	55.224.940	23.004.548	23.004.548	91%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	3.359.258	3.359.258	3.358.307	3.358.307	3.359.258	3.359.258	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	3.359.258	3.359.258	3.358.307	3.358.307	3.359.258	3.359.258	100%
10 - SOCIALE E SALUTE	107.337.002	61.722.980	103.123.303	90.171.634	53.298.176	53.298.176	86%
10.01 STRUTTURE SOCIALI	29.271.451	8.067.060	23.667.293	20.286.963	4.401.677	4.401.677	55%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	72.031.530	48.557.777	73.419.546	63.850.650	43.798.355	43.798.355	90%
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6.034.021	5.098.144	6.036.464	6.034.021	5.098.144	5.098.144	100%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.128.291	2.936.432	3.132.401	3.085.734	2.932.824	2.932.824	100%
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	208.059	208.059	208.000	208.000	208.059	208.059	100%
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	2.920.232	2.728.373	2.924.401	2.877.734	2.724.765	2.724.765	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	10.710.283	7.974.320	11.210.593	8.483.756	6.544.917	6.544.917	82%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	10.710.283	7.974.320	11.210.593	8.483.756	6.544.917	6.544.917	82%
TOTALE	2.828.806.837	1.177.240.000	2.793.048.608	2.542.038.415	1.043.880.076	1.047.656.381	89%

Per quanto concerne le risorse FSC, i pagamenti ammontano a 1.043 milioni ed il costo realizzato è di 1,047 miliardi (rispettivamente l'88% e l'89% delle risorse FSC assegnate). Se prendiamo in considerazione il costo realizzato FSC, quasi tutte le Aree tematiche registrano un valore superiore o uguale al 90%. Sono sotto questa soglia solo Trasporti e mobilità (86% di costo realizzato FSC), Sociale e salute (86%), Capacità amministrativa (82%), Ricerca e innovazione (79%) e Competitività e imprese (75%). Entrando nel dettaglio dei singoli settori di intervento, si registra una quota di costo realizzato FSC superiore al 90% in ben 20 dei 30 settori che hanno beneficiato di risorse FSC.

TABELLA 13– Avanzamento finanziario 2000-2006

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2000 - 2006						
	AVANZAMENTO FINANZIARIO (al 31 dicembre 2022)						
	RISORSE TOTALI	RISORSE FSC	IMPEGNI TOTALI	PAGAMENTI TOTALI	PAGAMENTI FSC	COSTO REALIZZATO FSC	QUOTA REALIZZATO FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	155.329.732	48.269.645	155.329.732	155.329.732	48.269.645	48.269.645	100%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	155.329.732	48.269.645	155.329.732	155.329.732	48.269.645	48.269.645	100%
02 - DIGITALIZZAZIONE	47.764.177	20.232.807	47.764.177	47.764.177	20.232.807	20.232.807	100%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	47.764.177	20.232.807	47.764.177	47.764.177	20.232.807	20.232.807	100%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	27.585.827	17.431.088	27.585.827	27.585.827	17.431.088	17.431.088	100%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	17.418.690	12.461.228	17.418.690	17.418.690	12.461.228	12.461.228	100%
03.04 COMPETENZE	10.167.137	4.969.860	10.167.137	10.167.137	4.969.860	4.969.860	100%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	608.263.056	269.421.645	606.628.826	601.470.989	263.776.825	264.760.587	98,27%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	147.184.714	117.140.183	145.550.484	141.421.103	111.926.766	112.530.006	96,06%
05.02 RISORSE IDRICHE	423.164.379	126.300.620	423.164.379	422.135.922	125.869.217	126.249.739	99,96%
05.04 BONIFICHE	37.913.963	25.980.842	37.913.963	37.913.963	25.980.842	25.980.842	100,00%
06 - CULTURA	534.569.113	89.457.311	534.569.113	534.569.113	89.457.311	89.457.311	100%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	534.569.113	89.457.311	534.569.113	534.569.113	89.457.311	89.457.311	100%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	546.900.915	173.966.443	546.900.915	537.460.839	170.629.455	173.421.998	99,69%
07.01 TRASPORTO STRADALE	306.241.306	133.939.217	306.241.306	306.241.306	133.939.217	133.939.217	100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	61.910.462	6.235.551	61.910.462	54.485.805	5.613.329	5.691.106	91,27%
07.04 TRASPORTO AEREO	60.643.177		60.643.177	60.643.177			
07.05 MOBILITÀ URBANA	118.105.970	33.791.675	118.105.970	116.090.551	31.076.909	33.791.675	100,00%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	40.839.154	13.823.592	40.839.154	40.839.154	13.823.592	13.823.592	100%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	40.839.154	13.823.592	40.839.154	40.839.154	13.823.592	13.823.592	100%
10 - SOCIALE E SALUTE	1.340.790	635.825	1.340.790	1.340.790	635.825	635.825	100%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	1.340.790	635.825	1.340.790	1.340.790	635.825	635.825	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2.077.900	1.031.533	2.077.900	2.077.900	1.031.533	1.031.533	100%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	2.077.900	1.031.533	2.077.900	2.077.900	1.031.533	1.031.533	100%
TOTALE	1.964.670.664	634.269.888	1.963.036.434	1.948.438.520	625.288.080	629.064.385	99%

Scomponendo il Piano Sviluppo e Coesione nelle sue tre diverse articolazioni programmatiche si rileva, per il periodo 2000-2006 un piano finanziario che sfiora i 2 miliardi ed un livello di impegni totali, pagamenti totali e costo realizzato molto elevato, prossimo alla soglia massima del 100%. Per quanto concerne invece la

stagione 2007-2013, il piano finanziario ha un valore complessivo di 813,1 milioni e si registrano, al 31 dicembre 2022, impegni totali per 784,6 milioni e pagamenti totali per 578 milioni (pari al 96% e al 71% delle risorse disponibili). Per quanto riguarda le risorse FSC, la quota complessiva di costo realizzato è piuttosto alta (81%) evidenziando anche qui un elevato stato di avanzamento complessivo. Le Aree tematiche con una quota di realizzato FSC superiore al 90% sono 5: Digitalizzazione, Energia, Riqualificazione urbana, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa. Sotto questo profilo, le Aree tematiche meno avanzate sono Trasporti e mobilità (77%), Competitività e imprese (71%), Ricerca e innovazione (70%). A livello di settore di intervento si rileva che la maggior parte di essi (24) registra una quota di costo realizzato FSC superiore al 75%.

TABELLA 14 – Avanzamento finanziario 2007-2013

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2007-2013						
	AVANZAMENTO FINANZIARIO (al 31 dicembre 2022)						
	RISORSE TOTALI	RISORSE FSC	IMPEGNI TOTALI	PAGAMENTI TOTALI	PAGAMENTI FSC	COSTO REALIZZATO FSC	QUOTA REALIZZATO FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	2.867.673	1.782.084	2.867.673	1.781.580	1.245.703	1.245.703	70%
01.01 RICERCA E SVILUPPO	184.625	148.119	184.625	148.077	120.596	120.596	81%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	2.683.048	1.633.965	2.683.048	1.633.503	1.125.107	1.125.107	69%
02 - DIGITALIZZAZIONE	38.877.965	20.900.610	38.877.965	38.877.965	20.900.610	20.900.610	100%
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	38.877.965	20.900.610	38.877.965	38.877.965	20.900.610	20.900.610	100%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	166.922.976	56.896.049	141.992.422	62.776.760	40.409.798	40.409.798	71%
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	135.086.270	39.494.673	110.496.147	40.849.534	24.439.645	24.439.645	62%
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	25.794.351	11.580.833	25.455.108	15.886.061	10.149.610	10.149.610	88%
03.03 AGRICOLTURA	1.841.166	1.619.354	1.841.166	1.841.166	1.619.354	1.619.354	100%
03.04 COMPETENZE	4.201.189	4.201.189	4.200.000	4.200.000	4.201.189	4.201.189	100%
04 - ENERGIA	25.647.871	14.021.598	28.360.473	19.702.834	12.913.872	12.913.872	92%
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	4.020.901	2.200.567	5.617.624	4.020.901	2.200.567	2.200.567	100%
04.02 ENERGIA RINNOVABILE	20.826.923	11.020.984	21.943.029	14.953.427	9.974.037	9.974.037	91%
04.03 RETI E ACCUMULO	800.047	800.047	799.821	728.506	739.267	739.267	92%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	126.310.870	68.465.304	127.951.593	94.874.329	55.660.396	55.660.396	81%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	44.145.881	31.066.371	44.485.615	32.607.852	20.446.294	20.446.294	66%
05.02 RISORSE IDRICHE	73.194.206	33.269.575	74.674.755	53.555.694	31.134.884	31.134.884	94%
05.03 RIFIUTI	211.712	124.282	211.712	211.712	124.282	124.282	100%
05.04 BONIFICHE	1.177.224	1.100.311	1.177.224	1.177.224	1.100.311	1.100.311	100%
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'	7.581.846	2.904.764	7.402.287	7.321.846	2.854.625	2.854.625	98%
06 - CULTURA	46.244.369	24.637.654	40.523.796	37.807.083	21.695.943	21.695.943	88%
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	37.895.486	19.637.138	33.869.444	32.375.801	17.757.000	17.757.000	90%
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	8.348.883	5.000.517	6.654.352	5.431.282	3.938.943	3.938.943	79%
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	271.712.638	231.609.121	272.083.927	206.663.286	177.265.200	177.265.200	77%
07.01 TRASPORTO STRADALE	14.368.892	10.566.542	14.368.892	14.368.892	10.566.542	10.566.542	100%
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO	190.259.998	172.161.301	190.259.998	137.724.967	127.261.706	127.261.706	74%
07.05 MOBILITA' URBANA	60.544.053	44.880.147	60.905.037	48.029.733	35.435.820	35.435.820	79%
07.06 LOGISTICA	6.539.695	4.001.132	6.550.000	6.539.695	4.001.132	4.001.132	100%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	15.297.098	9.459.724	16.158.390	14.385.786	9.180.956	9.180.956	97%
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	15.297.098	9.459.724	16.158.390	14.385.786	9.180.956	9.180.956	97%
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	3.359.258	3.359.258	3.358.307	3.358.307	3.359.258	3.359.258	100%
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	3.359.258	3.359.258	3.358.307	3.358.307	3.359.258	3.359.258	100%
10 - SOCIALE E SALUTE	105.186.212	60.587.155	101.110.048	88.830.844	52.662.351	52.662.351	87%
10.01 STRUTTURE SOCIALI	28.461.451	7.567.060	22.994.829	20.286.963	4.401.677	4.401.677	58%
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	70.690.740	47.921.952	72.078.755	62.509.860	43.162.531	43.162.531	90%
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	6.034.021	5.098.144	6.036.464	6.034.021	5.098.144	5.098.144	100%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.128.291	2.936.432	3.132.401	3.085.734	2.932.824	2.932.824	100%
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	208.059	208.059	208.000	208.000	208.059	208.059	100%
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE	2.920.232	2.728.373	2.924.401	2.877.734	2.724.765	2.724.765	100%
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	7.632.383	5.942.787	8.253.083	6.405.856	5.513.384	5.513.384	93%
12.02 ASSISTENZA TECNICA	7.632.383	5.942.787	8.253.083	6.405.856	5.513.384	5.513.384	93%
TOTALE	813.187.603	500.597.777	784.670.077	578.550.365	403.740.295	403.740.295	81%

Per quanto riguarda infine l'ultimo periodo di programmazione (2014-2020) si registra, al 31 dicembre 2022, un significativo avanzamento finanziario, nonostante la maggior parte degli interventi in esso prevista sia stata attivata solo in tempi recenti. A fronte di una dotazione complessiva di 50,9 milioni si rilevano impegni per 45 milioni circa (pari all'89%) e pagamenti per 15 milioni (circa il 30%). I pagamenti FSC ammontano a 14,8 milioni (il 35% dell'assegnato).

TABELLA 15 – Avanzamento finanziario 2014-2020

AREA TEMATICA E SETTORI DI INTERVENTO	2014-2020					
	AVANZAMENTO FINANZIARIO al 31 dicembre 2022					
	RISORSE TOTALI	RISORSE FSC	IMPEGNI TOTALI	PAGAMENTI TOTALI	PAGAMENTI FSC	QUOTA REALIZZATO FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	30.000.000	30.000.000	30.000.000	14.101.701	14.101.701	47%
01.02 STRUTTURE DI RICERCA	30.000.000	30.000.000	30.000.000	14.101.701	14.101.701	47%
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
03.02 TURISMO E OSPITALITA'	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
04 - ENERGIA	135.000	108.000	119.692			
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	135.000	108.000	119.692			
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	1.736.743	750.000	1.274.326	947.828	750.000	100%
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1.736.743	750.000	1.274.326	947.828	750.000	100%
06 - CULTURA	12.189.842	5.396.874	7.387.632			
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO	11.885.000	5.153.000	7.180.958			
06.02 ATTIVITA' CULTURALI	304.842	243.874	206.674			
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	300.000	240.000	231.386			
07.01 TRASPORTO STRADALE	300.000	240.000	231.386			
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	2.276.985	1.877.461	2.276.985			
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2.276.985	1.877.461	2.276.985			
10 - SOCIALE E SALUTE	810.000	500.000	672.465			
10.01 STRUTTURE SOCIALI	810.000	500.000	672.465			
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	1.000.000	1.000.000	879.610			
12.02 ASSISTENZA TECNICA	1.000.000	1.000.000	879.610			
TOTALE	50.948.570	42.372.335	45.342.096	15.049.529	14.851.701	35%

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO PER AREA TEMATICA

L'area **Ricerca e innovazione** è composta da 499 interventi per valore complessivo di circa 188 milioni, di cui 80 milioni circa a valere sul FSC. La maggior parte degli interventi (494) ricadono nel settore Ricerca e Sviluppo, sono stati in gran parte promossi nella prima stagione di programmazione e risultano conclusi. Al 30 dicembre 2022 risulta un solo intervento ancora in corso, di grandi dimensioni (30 milioni), promosso nell'ultima stagione di programmazione, relativo al settore Strutture della ricerca.

All'Area **Digitalizzazione** sono riconducibili 30 interventi per un ammontare di risorse pari a 86,6 milioni (41,1 provenienti da FSC). Tutti gli interventi sono relativi al Settore Tecnologie e servizi digitali. Avviati nel corso del primo e secondo periodo di programmazione, gli interventi risultano tutti terminati.

L'Area **Competitività e imprese** presenta un elevato numero di intervento (993), la maggior parte dei quali risulta terminato (969 pari al 98%). Sotto il profilo finanziario l'Area ha un valore complessivo di 197 milioni, di cui circa 77 a carico del FSC. La maggior parte degli interventi sono stati attivati nel periodo di programmazione 2007-2013. Risultano ancora in corso solo 24 interventi (15 nel settore Turismo e ospitalità e 9 in Industria e servizi).

L'Area **Energia** è composta di 60 interventi per un valore complessivo di 26 milioni circa, 14 a valere su FSC. La maggior parte degli interventi e delle risorse sono riconducibili al settore Energia rinnovabile (46) e risultano in massima parte terminati (43). Sono ancora aperti 5 interventi (alcuni di grandi dimensioni), promossi con risorse del periodo 2007-2013. La quota di corso realizzato FSC è molto elevata pari al 91% delle disponibilità.

Sono 984 gli interventi dell'Area **Ambiente e risorse naturali** per un ammontare di risorse totali di 736 milioni circa, 338,6 provenienti dal FSC. Interventi e risorse sono in gran parte concentrate in due settori: Rischi e adattamento climatico (635 interventi per 193 milioni di cui circa 149 provenienti da FSC) e Risorse idriche (285 interventi, 496 milioni, 160 FSC). Sono 38 gli interventi ancora aperti appartengono ai due settori appena richiamati. L'avanzamento finanziario è elevato, la quota di realizzato FSC è infatti pari al 95%.

L'Area **Cultura** ha un valore finanziario complessivo di 593 milioni (119 a valere su FSC) e registra 498 interventi, distribuiti in modo quasi uguale tra i primi due periodi di programmazione e relativi in massima parte a opere e progetti nel settore Patrimonio e paesaggio (431 interventi). La maggior parte degli interventi (486) risulta terminata, quelli ancora in corso sono 12, di cui 5 avviati con risorse a valere su FSC 2014-2020. La quota di costo realizzato FSC è elevata, pari al 93% delle disponibilità.

Trasporti e mobilità costituisce l'Area tematica di maggior dimensione sotto il profilo finanziario: circa 819 milioni di risorse totali di cui 406 di provenienza FSC. 131 gli interventi messi in campo, la maggior parte dei quali (126) risulta terminati. Gli interventi in corso sono 5, tre dei quali di grandi dimensioni riferiti al settore Trasporto ferroviario. La quota di corso realizzato FSC è pari all'86% delle disponibilità.

Sono 77 gli interventi dell'Area **Riqualficazione urbana** (tutti relativi al settore Edilizia e spazi pubblici) per un valore complessivo di circa 58 milioni, 25 a valere su FSC. La maggior parte degli interventi (67) risulta terminata, residuano 10 interventi relativi agli ultimi due periodi di programmazione. La quota di costo realizzato FSC è pari al 91%.

L'unico intervento dell'Area **Lavoro e occupabilità** (3,3 milioni, interamente provenienti da FSC) risulta concluso. L'Area **Sociale e salute** è composta da 136 interventi per un valore complessivo di circa 107 milioni, 61,7 di fonte FSC. Quasi tutti gli interventi (ad eccezione di 1) sono stati promossi attraverso il PAR FSC 2007-

2013. La maggior parte delle risorse ricadono nel settore Strutture e attrezzature sanitarie (72 milioni per 48 interventi). Gli interventi ancora aperti sono 33 e la quota di costo realizzato FSC è pari all'86% delle disponibilità. L'Area **Istruzione e formazione**, 49 interventi per circa 3 milioni (2,9 a valere sul FSC), non registra interventi in corso.

All'Area **Capacità amministrativa**, composta unicamente di misure relative all'Assistenza tecnica, appartengono 31 interventi per un valore complessivo di circa 10,7 milioni, di cui 7,9 a carico del FSC. Gli interventi ancora in corso sono 7 e la quota di costo realizzato FSC è pari all'82% della disponibilità.

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO COVID

Alla data del 31 dicembre 2022 non risultano esserci risorse FSC contrasto Covid.

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014- 2020 (Art.242 d.l.34/2020)

Come richiamato in altre parti del documento, i dati relativi ai progetti realizzati in ambito della Sezione Speciale non sono stati ancora completamente caricati e validati in BDU. Pertanto non risulta possibile una puntuale ed esaustiva ricostruzione dello stato di avanzamento dei relativi interventi.

Terminato il periodo di rendicontabilità delle spese previsto dal D.L. 34/2020 (artt. 241 e 242) e dalla Delibera CIPESS 41/2020 che ha approvato il cosiddetto Accordo Provenzano, è attualmente in fase di predisposizione il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Piemonte secondo le disposizioni della Delibera CIPESS 41/2021. Pertanto le risorse rendicontate a carico dello Stato confluiranno nel POC andando a ridurre, per tale importo, la quota a carico della Sezione speciale. Alla luce delle indicazioni fornite dal Dipartimento Politiche Coesione permarranno nella Sezione speciale circa 224 milioni di risorse FESR, mentre la restante quota di 121,17 milioni confluirà nel Piano Operativo Complementare (POC).

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Si sono rilevati alcuni significativi ostacoli legati al processo di migrazione dei dati verso il nuovo sistema di monitoraggio (vedi oltre Attività di Monitoraggio) la cui realizzazione ha evidenziato criticità non ancora risolte; permangono alcuni disallineamenti nei dati che sono in via di verifica e soluzione.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Nel corso del 2022 si sono realizzate economie per un ammontare complessivo pari a circa 4,4 milioni, provenienti in parte (2,2 milioni) da interventi promossi a valere sul periodo di programmazione 2007-2013, in parte dal periodo di programmazione 2000-2006 (1,7 milioni) e in misura minore dal periodo più recente 2014-2020 (420 mila euro). Tali economie sono state già oggetto di riprogrammazione (vedi oltre).

Uno di questi interventi, Comune di Fiorano – Realizzazione scolmatore del Riolasso (lotto 1 e 2) CUP E53B00000020002, non ha perfezionato l’OGV nei tempi prescritti in quanto la progettazione esecutiva ha evidenziato maggiori costi ulteriori a seguito dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Si confida in una clausola di salvaguardia dell’intervento con le risorse 2021-2027 per consentire la realizzazione dello stesso, in quanto oggetto di messa in sicurezza del territorio.

9. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Alla data del 31 dicembre 2022 non risultano attivati meccanismi sanzionatori.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso dell’anno sono state realizzate le consuete attività per la verifica dell’eventuale presenza di criticità nella fase di attuazione degli interventi (confluiti nel PSC) ed individuare le soluzioni per superarle. In particolare per la linea di azione Programmi Territoriali Integrati, si sono rese necessarie delle proroghe della scadenza di 4 Accordi di Programma relativi ai seguenti interventi:

- PTI Appennino Alto Monferrato “Le energie, le acque, la natura” – Unione Montana Terre Alte
- PTI Alpi del Mare “Un distretto rurale e ambientale di qualità” – Unione Montana delle Alpi del Mare
- PTI VCO “Qualità e movimento” - Comune di Cossogno
- PTI Vercelli “Terre di mezzo” - Comune di Buronzo

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 sono state proposte 2 rimodulazioni, a risorse invariate, inerenti la riprogrammazione di economie accertate e rimodulazione di risorse a rischio ai fini del rispetto dei tempi per il conseguimento delle OGV fissato al 31/12/2022.

In relazione alla **prima proposta di riprogrammazione** (sottoposta al CdS con procedura scritta del 3/8/2023), a seguito delle opportune verifiche è stato individuato ai fini della riprogrammazione un progetto che non poteva rispettare i termini indicati per l'assunzione delle OGV – PIEDV01RIP2015- Adeguamento ponte di Masone CUP: F14E1500060000 per un importo pari ad euro 900.000. A queste risorse se ne aggiungono altre riscontrate come economie riprogrammabili della programmazione 2000-2006 pari ad euro 1.730.112,40 per un totale complessivo pari a 2.630.112,40 euro meglio indicati come segue:

Ambiti tematico	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento FSC	Economie FSC
05 – Ambiente e risorse naturali	PIEBP16 R2012	Sito inquinato di interesse nazionale di Casale Monferrato	927.753,04	353.359,44
	PIEDTCIPE-03-14	Adeguamento roggia del molino dal lago Pistono alla confluenza con la roggia Boasca nei comuni di Moltalto Dora e Ivrea	1.736.292,00	103.705,88
	PIEDUE36/11	Adeguamento dell'argine maestro in sponda sinistra del fiume Sesia nel comune di Villata	1.090.000,00	279.896,51
	PIEDV01 R2012	Messa in sicurezza fabbricati in fraz. Uresso e della s.c. per la frazione Uresso in comune di Baceno	177.000,00	38.950,14
	PIEDV01RIP 2016	Consolidamento versante a monte abitazioni in sponda dx rio Repastino in loc. Bivio Folsogno	1.300.000,00	130.977,89
	PIEDV02RIP 2016	Intervento di messa in sicurezza abitato loc. Cerreto di Molo	285.541,00	24.046,62
	PIEDV04RIP 2015	Intervento di messa in sicurezza abitato Loc. S. Martino di Sorli	142.698,38	9.508,00
	PIEDV06 R2012	Messa in sicurezza area industriale lungo il fiume Sesia in Comune di Grignasco	800.000,00	200.632,41
	PIEDV07 R2012	Sistemazione idraulica a valle di S.Maria del Tempio lungo il Rio Gattola - 1° lotto	950.000,00	205.209,21
	PIEDVCIPE-06-11	RIPRISTINO SEZIONE DI Deflusso e difese Rio Stallarolo (Rabattino) e strade comunali Agliani e San Vito	8.966,02	592,65
	PIEDVCIPE-06-15	Sistemazione idraulica torrente Sisola in loc. Pagliaro Superiore e completamento concentrico	1.688.750,00	27.288,45

		- Realizzazione		
	PIEDVCIPE-06-15	Opere di consolidamento versante lungo il rio Liva con la realizzazione di briglie e difese - Realizzazione.	422.800,00	76.539,70
	PIEDVCIPE-06-25	Sistemazione scarpata in loc. Perosini e Rocche lungo la sponda sinistra del fiume Tanaro - Realizzazione.	430.438,50	13.376,82
	PIEDVCIPE-06-28	Sistemazione idrogeologica ed idraulica- Realizzazione.	1.206.250,00	190.658,01
	PIEDVE17-14	Sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Alfenza.	500.000,00	11.094,43
07 – Trasporti e mobilità	PIEMT02R2 012	Nodo d'interscambio passeggeri di Chivasso - lotto 1 C - riqualificazione piazza, percorsi pedonali, prospetti fabbricati RFI, posa di alberate ed elementi di arredo	308.207,15	48.387,97
	PIEMT03R2 012	Realizzazione di terminal bus in Corso Bolzano - Torino, in prossimità del nuovo fabbricato viaggiatori RFI della stazione di Porta Susa	290.372,75	15.888,27
		Totale economie		1.730.112,40
05 – Ambiente e risorse naturali	PIEDV01RIP 2015	Adeguamento ponte di Masone	900.000,00	900.000,00
		Totale risorse a rischio mancata OGV		900.000,00
		Totale risorse riprogrammabili FSC 2000-2006		2.630.112,40

In riferimento alla ex programmazione **FSC 2007-2013** è stato defanziato un progetto - A11_2015_CSP644 - SP 135 – Opera di sostegno al KM 11+200 in Comune di Borghetto Borbera – CUP E97H15002250002- per un valore di 350.000 euro in quanto non rispettante il termine delle OGV entro il termine del 31.12.2022. Inoltre, si sono accertate ulteriori economie FSC pari ad euro 1.940.222,65 per un totale di euro **2.290.222,65** meglio riportati nella tabella seguente:

Area tematica	Codice Progetto	Titolo Progetto	Finanziamento FSC	Economie FSC
03 – Competitività imprese	026100009A	SDR - SOFTWARE DEFINED RADAR	840.196,75	459.749,47
05 – Ambiente e risorse naturali	A11_2007_AIP O_BOVES_EX DS609	Sistemazione della sponda destra torrente Gesso nel Comune di Boves - Realizzazione	268.000,00	104.988,59
	A11_2007_AIP O_CASSINE_E XDS607	Opere di completamento rilevati argine Bormida nel Comune di Cassine - Realizzazione	1.722.600,00	431.291,54
	A11_2007_AIP O-Scrvia_ EXDS605	Realizzazione argine a protezione del concentrico di Serravalle Scrivia - Realizzazione	516.600,00	29.818,50
	A11_2015_CSP 640	SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale dal KM 0+650 al KM 0+750 nel Comune di Gamalero	160.000,00	50.405,33
	DB0800_PARF AS_2012_Maira	Nodo idraulico di Savigliano Completamento opere di arginatura Torrente Maira	2.583.865,00	381.974,02
	DB0800_Par- FAS_2012_Mell ea	Nodo idraulico di Savigliano: Opere di difesa torrente Mellea - 3Â° Lotto	2.964.946,00	426.666,03
	DB0800_PAR- FAS_2012_PO NTE_TRINO	Adeguamento idraulico ponte di Trino, Scogliera a valle e stabilizzazione pendio a monte – Progettazione definitiva	700.000,00	55.329,17
		Totale economie		1.940.222,65
05 – Ambiente e risorse naturali	A11_2015_CSP 644	SP 135 – Opera di sostegno al KM 11+200 in Comune di Borghetto Borbera	350.000,00	350.000,00
		Totale risorse a rischio mancata OGV		350.000,00
		Totale risorse riprogrammabili FSC 2007-2013		2.290.222,65

PROGETTI DESTINATARI DELLE RISORSE DA RIPROGRAMMARE

Sulla base delle risorse nella medesima proposta di riprogrammazione sono stati individuati i seguenti interventi destinatari della rimodulazione:

Area tematica	CUP	Codice Progetto	Titolo Progetto	Risorse FSC da destinare
05 – Ambiente e risorse naturali	E53B00000020002	2007PI002FA011	Realizzazione scolmatore del Riolasso	968.000,00
	B49H10000060002	PIEDV05 R2012	Verolengo - Completamento arginature fiume PO	750.000,00
				1.718.000,00

A questi si aggiungono i seguenti interventi selezionati attraverso la procedura di evidenza pubblica (meglio specificata nel punto 6.1 della presente relazione):

Area tematica	CUP	Beneficiario	Titolo Progetto	Risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare	Cofinanziamento beneficiario
Cultura - Attività culturali	D77B22000390001	Comune di Moasca	Recupero della confraternita dei battuti di san rocco al fine della Promozione turistica	243.873,92	60.968,48
Trasporti e mobilità – Trasporto stradale	E39J19000550001	Comune di Beinette	Lavori di messa in sicurezza di via cimitero - lotto funzionale n. 2	240.000,00	60.000,00
Riqualificazione urbana – Edilizia e spazi pubblici	E81B18000300002	Comune di Buttiglieria Alta	Riqualificazione urbana area circostante la sede municipale - v lotto	320.238,48	106.746,16
Energia - Efficienza energetica	B74H22000460006	Comune di Traversella	Progetto di risanamento conservativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio in frazione Fondo. Lotto 2	108.000,00	27.000,00
Risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare monitorate su SGP				912.112,40	254.714,64

Area tematica	CUP	Beneficiario	Titolo Progetto	Risorse FSC 2007-2013 da riprogrammare	Cofinanziamento beneficiario
Riqualificazione urbana – Edilizia e spazi pubblici	F12H22000260004	Comune di Novara	Campo da baseball provini di via patti - lavori urgenti di sistemazione – anno 2022	200.000,00	50.000,00
Cultura - Patrimonio e paesaggio	E85F22000010001	Comune di Castino	Lavori di “I paesaggi letterari di Fenoglio. nuova fruibilità e accessibilità per l’antica Osteria di Castino ora Museo del partigiano Johnny”	200.000,00	50.000,00
Riqualificazione urbana – Edilizia e spazi pubblici	B99J22002630004	Comune di Pinasca	Realizzazione di opere di completamento e miglioramento dell’area mercatale di piazza lmi e sulla viabilità comunale con realizzazione di nuova area parcheggio.	176.000,00	44.000,00
Sociale e salute - Strutture Sociali	99I20000030005	Comune di San Giorgio Canavese	Riqualificazione energetica bocciolina comunale	500.000,00	310.000,00
Cultura - Patrimonio e paesaggio	E79D21000010006	Comune di Oglianico	Restauro torre porta e ripavimentazione del ricetto di Oglianico	197.000,00	50.000,00
Cultura - Patrimonio e paesaggio	D77H22001710006	Comune di Montelupo Albese	Riqualificazione del Paesaggio sensibile o visivo del centro storico inerente il lupo in tutte le sue forme	256.000,00	64.000,00
Riqualificazione urbana – Edilizia e spazi pubblici	G82F22000300006	Comune di Frassinetto	Il BORGHO E IL PITTORE borgata Capelli e Carlo Bonatto Minelli	761.222,65	618.777,35
Risorse FSC 2007-2013 da riprogrammare monitorate su SIL				2.290.222,65	1.186.777,35

Per maggiori dettagli si rimanda al seguente link:

regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-08/relazione_proposta_riprogrammazione_psc_piemonte_sezione_ordinaria.pdf

Per quanto concerne la **seconda proposta di riprogrammazione** (sottoposta al comitato di Sorveglianza in data 13 dicembre 2022) per il progetto sopra richiamato “Il Borgo e il Pittore borgata Capelli e Carlo Bonatto Minelli” CUP: G82F22000300006 nel Comune di Frassinetto si è resa necessaria una proposta di riprogrammazione con il progetto “ Assistenza tecnica Piano Sviluppo e Coesione” in modo da ridurre le risorse FSC previste per il progetto di assistenza tecnica per un valore di 420.000 euro destinandole al progetto di realizzazione di lavori nel Comune di Frassinetto, in sostituzione parziale dei fondi regionali allocati, meglio specificato nella tabella seguente:

sezione ordinaria

Area Tematica	Settore intervento	Titolo intervento	CUP (*)	Costo Ammesso attuale a valere sul PSC	Importo defanziato	Costo Ammesso proposto a valere sul PSC
				(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
12 – Capacità amministrativa	12_02 Assistenza tecnica	Assistenza tecnica Piano Sviluppo e Coesione	J11C22000280001	1.420.000,00	420.000,00	1.000.000,00

Area Tematica	Beneficiario	Titolo operazione/intervento	Costo totale attuale	Importo finanziato FSC	Importo attuale cofinanziamento del beneficiario	Costo totale proposto	Importo proposto finanziato FSC	Cofinanziamento del beneficiario/ altri finanziamenti
			A=B+C	B	C	A=B+C	B	C
08 Riqualficazioni e urbana	Comune di Frassinetto	Il Borgo e il Pittore – Borgata Capelli e Carlo Bonatto Minelli	1.380.000,00	761.222,65	618.777,35	1.380.000,00	1.181.222,65	198.777,35

Per ultimo, l’Autorità Responsabile ha operato allineamenti nel contributo FSC, senza modifica delle risorse totali, a carico di progetti dello stesso beneficiario e/o area tematica, nell’ambito dell’operatività prevista dalla Delibera CIPESS 2/21.

12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI – OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) – FOCUS

Secondo quanto disposto dall’art. 8 del Decreto legislativo 56/2021 la scadenza dell’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti è fissata al 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le risorse inserite nella Sezione ordinaria del PSC.

La tempistica è stata rispettata ad eccezione di un unico intervento già segnalato nella Sezione 8 Quadro delle economie che qui si richiama per memoria: Comune di Fiorano – Realizzazione scolmatore del Riolasso (lotto 1 e 2) CUP E53B00000020002. In particolare non è stata perfezionata l’OGV nei tempi prescritti in quanto la progettazione esecutiva ha evidenziato costi ulteriori a seguito dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

Per quanto concerne le risorse della Sezione speciale, come disposto dalla delibera CIPESS n.2/2021, viene invece previsto il termine del 31 dicembre 2025. Non si rilevano in questa sezione criticità.

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGETTI COMUNITARI (Punto 4, delibera CIPESS 2/2021)

Allo stato attuale non risultano interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui progetti comunitari.

14. VALUTAZIONE

Nel corso dell'anno si è provveduto ad individuare l'Ires Piemonte - ente in house della Regione Piemonte – come soggetto incaricato per la realizzazione del servizio di valutazione del Piano Sviluppo e Coesione e del connesso Piano Operativo Complementare, nonché per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica nella redazione delle annuali relazioni di attuazione (DD 224/A2104B/2022). L'incarico, di durata quadriennale, prevede la realizzazione di studi di valutazione (in itinere o ex post) su interventi o programmi promossi dal Piano di Sviluppo e Coesione e del relativo Programma Operativo Complementare (POC), sulla scorta degli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP). Gli obiettivi e i contenuti delle valutazioni - così come metodologie, gruppi di lavoro e tempistiche - potranno differire in ragione dello stato di avanzamento, delle caratteristiche dei programmi/interventi scelti come oggetto di studio e delle richieste formulate dall'amministrazione regionale. Gli studi di analisi e valutazione, nell'ordine di uno per ogni singola annualità, saranno definiti di comune accordo con i Settori regionali coinvolti, seguendo un percorso con scadenze prestabilite. Per questa attività/prodotto sono inoltre previste diverse possibili forme di "restituzione pubblica" quali la realizzazione di pubblicazioni e lo svolgimento di iniziative seminariali e convegnistiche (contenuto e articolazione andranno concordate con il Settore regionale). Con il medesimo atto è stata inoltre affidata ad IRES Piemonte la realizzazione di ulteriori attività di assistenza alla programmazione e attuazione del PSC e del connesso POC (redazione analisi di contesto, supporto attivazione strumento di sviluppo territoriale, ecc.).

Lo studio di valutazione concordato per l'annualità in corso propone un confronto tra i diversi periodi di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, ognuna dei quali (come è noto) presenta caratteristiche peculiari sia nelle modalità operative di programmazione, attuazione e monitoraggio, sia per il ruolo e le funzioni attribuite ai diversi livelli di governo. Oltre ad una ricostruzione dei percorsi di programmazione e attuazione dei diversi periodi lo studio proporrà un confronto empirico tra gli esiti dei progetti finanziati e avviati negli ultimi due cicli di programmazione, utilizzando una metodologia originale che si avvale dei dati e delle informazioni contenute in Open Coesione.

15. SORVEGLIANZA

ATTIVITA' DEL CDS

In conformità con quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla Delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 2 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione" si è innanzitutto provveduto ad istituire il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 (DGR n. 40-3880 dell'1 ottobre 2021). Il Comitato, che ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Piano, è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed è composto dai rappresentanti della Regione Piemonte, tra cui il Responsabile del Settore Programmazione Negoziata in qualità di Autorità Responsabile del PSC, dalle Amministrazioni Centrali e dal partenariato economico-sociale.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- esamina i risultati delle valutazioni.

La norma dispone inoltre che il Comitato sia convocato almeno una volta l'anno sulla base di specifiche esigenze indicate nell'ordine del giorno.

Il Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte si è insediato per la prima volta il 15 novembre 2021.

Nel corso del 2022 il Comitato è stato convocato 3 volte:

16 Maggio: Approvazione della Relazione di attuazione annuale al 31/12/2021 .

3 Agosto: procedura di consultazione scritta proposta di riprogrammazione e modifiche PSC 2000-2020 - sezione ordinaria - della Regione Piemonte – (Delibera CIPESS 25/2021).

13 Dicembre: procedura di consultazione scritta proposta di riprogrammazione e modifiche PSC 2000-2020 - Sezione Ordinaria della Regione Piemonte – (Delibera CIPESS 25/2021).

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione economie e si inserisce di seguito il link con le relazioni tecniche:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/comitato-sorveglianza-psc-2000-2020>.

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

In data 28 dicembre 2021, come previsto dalla Delibera CIPESS n 2/2021, è stato inoltre adottato con DD n. 423 il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del PSC 2000-2020.

Il sistema di gestione e controllo del PSC 2000-2020 della Regione Piemonte, in ossequio ai principi di proporzionalità e semplificazione e secondo quanto previsto dalle Linee guida per la definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione pubblicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, illustra la struttura organizzativa e le procedure messe in atto dall'Amministrazione regionale per l'attuazione, il controllo degli interventi e per il monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario delle singole iniziative. Esso fa riferimento, quindi, alle procedure e agli strumenti di gestione, monitoraggio e controllo che hanno regolato l'attuazione delle precedenti programmazioni e nel cui alveo sono stati programmati e attuati i diversi interventi confluiti nel PSC.

L'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 103/2022.

Si segnala inoltre che è in fase di aggiornamento il documento descrittivo inerente al Sistema di gestione e controllo del PSC 2000-2020 che conterrà anche le specifiche per gli interventi finanziati a valere sulle anticipazioni delle risorse FSC 2021-2027.

Di seguito il link per la consultazione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/sistema-gestione-controllo-psc-2000-2020>

16. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio è uno strumento essenziale per tenere sotto osservazione i progressi nell'attuazione dei programmi, l'avanzamento della spesa, il decorso di interventi e misure ed il rispetto di tempi e impegni previsti. Al fine di consolidare e sviluppare le attività di monitoraggio sono state realizzate numerose iniziative rivolte principalmente all'organizzazione delle attività e all'adeguamento dei sistemi informativi talora accompagnate ad attività di ricerca (ad esempio analisi sui tempi di realizzazione degli interventi realizzate grazie alla disponibilità dei dati raccolti con il monitoraggio).

Nel corso del periodo di programmazione 2000-2006 il rafforzamento è passato principalmente attraverso il "Progetto Monitoraggio", avviato nel 2003, grazie al quale nel corso degli anni sono state realizzate una pluralità di azioni finalizzate a:

- supportare l'attività complessiva del monitoraggio degli APQ, attraverso la costituzione della Segreteria Tecnica Progetto monitoraggio APQ nell'ambito della Direzione regionale con il compito di sorvegliare le fasi del monitoraggio, fornire assistenza ai referenti settoriali di monitoraggio degli APQ ed ai soggetti responsabili dei progetti a livello locale, predisporre il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), ecc.
- rafforzare le competenze tecnico amministrative ed informatiche in capo al coordinamento di programmazione per assicurare la qualità dei dati di monitoraggio, validare ed inserire i dati nel sistema informatico nazionale (Applicativo Intese/SGP), controllare lo stato di avanzamento degli APQ e dei progetti e svolgere l'istruttoria sulla riprogrammazione di risorse ed economie;
- rendere la base informativa facilmente accessibile e fruibile a tutti i soggetti coinvolti e al pubblico in generale attraverso un sito dedicato alle attività di monitoraggio degli APQ (www.progettomonitoraggiopiemonte.it) finalizzato anche alla diffusione di puntuali informazioni (variazioni quadro normativo, regole e procedure di monitoraggio e dello stato di avanzamento dei programmi e progetti);
- formare il personale interno (personale regionale a vario titolo coinvolto nelle attività di programmazione e monitoraggio degli APQ) ed esterno (enti attuatori pubblici e privati) per garantire l'applicazione delle procedure e il corretto utilizzo del sistema informatico di monitoraggio degli APQ;

Grazie alla struttura organizzativa costituita nel primo periodo di programmazione, nel corso degli anni successivi si sono garantiti gli adempimenti richiesti dalla disciplina relativa al monitoraggio degli APQ ed in particolare il rispetto delle tempistiche previste per i monitoraggi (passati da semestrali a bimestrali). In parallelo, grazie alla disponibilità dei dati sono state realizzate analisi sui tempi di realizzazione degli interventi. Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2007-2013, la Regione ha scelto di utilizzare la propria piattaforma informatica ("Gestionale finanziamenti"), anche impiegata per i fondi europei, in grado di svolgere funzioni ulteriori oltre a quelle connesse con il monitoraggio del programma. Tramite un'unica piattaforma informatica, il sistema permette la gestione dei singoli progetti, l'uniformità delle procedure amministrative, dei servizi di controllo e di tracciatura delle attività. Il sistema supporta i soggetti responsabili (l'Organismo di

Programmazione, i Responsabili di Linea, l'Organismo di Certificazione) nello svolgimento dei loro diversi compiti, consente un idoneo collegamento con i dati iscritti a bilancio regionale ed è in grado di garantire il flusso dei dati (di monitoraggio e della certificazione) verso i sistemi di livello nazionale (IGRUE). Inoltre il sistema consente ai soggetti beneficiari di caricare le schede relative a progetti, aggiornare i dati di monitoraggio (procedurale, fisico e occupazionale), rendicontare la spesa sostenuta e presentare le domande di pagamento. Nel corso degli anni il sistema informativo è stato aggiornato e adeguato per assicurare maggior interoperabilità con il sistema di monitoraggio nazionale ed in particolare una più corretta e agevole gestione delle economie. La gestione della documentazione di spesa e delle comunicazioni tra beneficiari e istruttori è inoltre stata completamente digitalizzata, e la piattaforma è stata messa in grado di interfacciarsi in modo automatico con DoQui-ACTA, il sistema di gestione documentale della Regione Piemonte. L'Organismo di Programmazione, in collaborazione con le altre competenti strutture regionali, ha pertanto garantito l'attivazione ed il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio, adottando le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

Il quadro degli adempimenti connessi alla funzione di monitoraggio richiede un adeguato supporto organizzativo a tale funzione, a tutti i livelli (Regione e soggetti attuatori) ed una costante attività di verifica del sistema in modo da fronteggiare agli eventuali mutamenti organizzativi e/o di flusso informativo tra i vari soggetti coinvolti. Il sistema ha recepito negli anni le regole comuni in materia di monitoraggio stabilite a livello nazionale

Per le attività di progettazione, implementazione e manutenzione dei sistemi informativi regionali, nonché per i trattamenti dati che richiedono una particolare competenza tecnica, la Regione si avvale del CSI Piemonte, il consorzio la quale sono affidati i principali sistemi informativi regionali.

Nel periodo più recente, oltre alle attività richieste dalla normativa legate alla realizzazione dei monitoraggi bimestrali, di particolare rilevanza è stata l'attività legata all'analisi dei progetti che presentavano criticità nella realizzazione, rispetto alle previsioni del cronoprogramma procedurale e di spesa e alle verifiche rispetto all'art.44 del DL 34/2019 per la predisposizione del Piano di Sviluppo e coesione 2000 – 2020. In questo ambito sono state incentivate le azioni ed i controlli sui dati in particolare analizzando ad ogni monitoraggio bimestrale:

- i dati caricati nel sistema di monitoraggio e le connessioni con la gestione amministrativa e finanziaria regionale e la predisposizione di documenti finali per il confronto con gli organi nazionali;
- i dati a livello aggregato e per strumento attuativo, rivolti alla verifica del target di spesa necessario alla

predisposizione delle richieste di trasferimento delle risorse FSC;

- i progetti ancora attivi, l'avanzamento dei cronoprogrammi, le eventuali motivazioni che rallentano la realizzazione dei progetti, le economie riprogrammabili, individuando le cause che impediscono la chiusura dei progetti residui;
- le risorse finanziarie FSC assegnate, rispetto a quelle trasferite, in raccordo con l'Agenzia di coesione e gli uffici regionali, in ragione di alcuni disallineamenti evidenziati dalla stessa ragioneria statale.

In riferimento al sistema di monitoraggio, come previsto dal Protocollo Unico di Colloquio 2014-2020, per i PSC regionali è in fase di attuazione una migrazione di tutti i progetti (appartenenti ai diversi cicli di programmazione) inseriti nel Piano verso un unico programma centrale " PSCPIEMONTE-Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Piemonte delibera n. 25/2021" che raccoglie tutti gli interventi al fine di avere un monitoraggio del Programma nella sua interezza.

Da un punto di vista informatico questo ha comportato la necessità di convertire al "Protocollo Unico di Colloquio 2014 - 2020" i progetti delle vecchie programmazioni 2000-2006 e 2007-2013, che erano in precedenza gestiti con il Protocollo Unico di Colloquio 2007-2013.

* I progetti della programmazione 2000-2006 sono monitorati con il sistema informatico SGP, applicativo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Quasi tutti i progetti sono ormai chiusi. La migrazione dei progetti nel nuovo PSC è stata svolta a livello centrale. Tale migrazione ha dato origine ad un elevato numero di scarti, che sono stati corretti manualmente dalla Regione, secondo le indicazioni e in raccordo con il Presidio progettomonitoraggio. I pochi progetti ancora aperti rimangono gestiti tramite SGP, che è stato scelto come uno dei due sistemi informatici mittenti, che alimentano la BDU nazionale con i dati dei progetti del PSCPIEMONTE.

La migrazione ha coinvolto finora soltanto metà circa dei progetti; per gli altri progetti la migrazione è stata completata soltanto nel mese di aprile 2023 e sono in corso le attività di bonifica degli errori.

* La programmazione 2007-2013 era invece gestita sulla piattaforma del CSI "Gestionale Finanziamenti". Nel caso dei progetti ancora "aperti", ovvero i poco più di cento interventi per i quali non tutta la spesa ammessa era stata validata o evidenziata come economia, i funzionari del Settore Programmazione Negoziata hanno ricaricato sulla piattaforma con PUC 14-20 i dati relativi a tali progetti. Buona parte dei progetti 2007-2013 a fine 2022 risultavano invece già chiusi, e tutta la spesa rendicontata era stata trasmessa al monitoraggio nazionale e inclusa in proposte di certificazione; per la migrazione al nuovo PUC di tali progetti chiusi la Regione Piemonte ha aderito all'offerta di IGRUE di effettuare essa stessa tale migrazione. Nel dicembre 2022 IGRUE ha quindi provveduto alla generazione di un file contenente i dati relativi ai progetti da migrare, in modo che Regione Piemonte potesse poi inviarlo alla BDU nazionale per la relativa validazione. Da tale invio sono emersi

numerosi scarti, che sono in fase di analisi con la collaborazione di IGRUE e del CSI Piemonte, al fine di individuare azioni correttive grazie alle quali, nel corso dei prossimi invii, gli errori dai quali derivano tali scarti vengano sanati.

In sintesi, le operazioni di migrazione dei dati della Sezione ordinaria dei diversi cicli di programmazione verso il sistema di monitoraggio nazionale non sono ancora terminate. Detta attività ha evidenziato delle criticità in parte risolte e in parte in via di risoluzione. Permangono tuttavia dei disallineamenti che sono in corso di verifica. È in corso

Per quanto riguarda la Sezione Speciale è in corso di perfezionamento il caricamento dei progetti sul Gestionale Finanziamenti. Tale operazione dovrà tenere conto, oltre che delle indicazioni delle Direzioni competenti, anche della prossima approvazione del Programma Operativo Complementare.

Alcuni progetti SNAI (sui quali si trovano risorse FSC per complessivi 16 milioni) in passato erano monitorati sulla BDU sul programma "2018AREAINPIEM", e sono, allo stato attuale migrati sul programma PSCPIEMONTE-Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Piemonte delibera n. 25/2021.

17. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il documento descrittivo sul Sistema di Gestione e Controllo del PSC 2000-2020 individua, all'interno del paragrafo sulle deleghe di funzioni, i responsabili dei controlli di I livello delle diverse linee di intervento del Piano, già previste peraltro nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 e in molti casi confermati.

Inoltre a seguito della riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale approvata con DGR n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, è stato individuato il settore "Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli" all'interno della direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport che tra i diversi compiti prevede "controlli di primo livello dei finanziamenti ad enti pubblici e privati di competenza della Direzione, con particolare riferimento all'ambito PSC (Piano di Sviluppo e Coesione)"; pertanto competono a tale settore i controlli documentali e in loco di una serie di interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

Le procedure di controllo inerenti alle verifiche amministrative documentali e alle verifiche in loco del PSC 2000-2020 sono state puntualmente descritte nel SiGeCo PSC 2000-2020, pubblicato nella seguente pagina web:<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/governance/sistema-gestione-controllo-psc-2000-2020>

Per quanto concerne i controlli di secondo livello, occorre ricordare che nella Programmazione FSC 2007-2013, la Regione Piemonte aveva previsto tra gli Organismi obbligatori di Governance del proprio Programma Attuativo Regionale (PAR FSC 2007-2013), l'Organismo di Audit (OdA). Nel corso del 2022 l'OdA ha svolto l'Audit delle Operazioni sull'annualità 2020 e l'ultimo Audit di Sistema del PAR FSC 2007-2013 previsto tra i propri incarichi, mentre l'ultimo audit delle operazioni relativo all'annualità 2021 è attualmente in corso. Da tali controlli non sono emerse anomalie o criticità.

Per quanto concerne invece i controlli di II livello del PSC 2000-2020, secondo quanto indicato nella Delibera CIPESS 2/2021, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, attraverso il NUVEC, può avviare specifiche azioni volte a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione (audit di sistema), la regolarità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance).

18. ASSISTENZA TECNICA

L'Autorità Responsabile del PSC in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 2/2021 e dalla DGR n. 40-3880 del 1° ottobre 2021, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie per l'assistenza tecnica finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli le verifiche e le valutazioni del Piano. L'assistenza tecnica costituisce uno specifico settore d'intervento del PSC all'interno dell'area tematica "Capacità amministrativa". In tale contesto l'Autorità responsabile, nel corso del 2022 ha provveduto all'avvio e alla gestione delle diverse linee dell'assistenza tecnica dedicate al supporto all'autorità responsabile del PSC.

In particolare, è stata avviata la linea dedicata alla gestione del PSC e alla sua integrazione con il POC e all'avvio della programmazione FSC 2021-2027, affidando il servizio, per un importo pari a € 263.520 all'A.T.I. Dtm, Poliedra, PA Advice, a seguito dell'espletamento di una procedura di gara aperta; nell'ambito delle attività di ricerca e valutazione del PSC 2000-2020 si è proceduto con l'affidamento ad Ires Piemonte del servizio di analisi e valutazione delle politiche, approfondimenti tematici e definizione del quadro programmatico FSC 2021 – 2027, per un importo di Euro 217.623. Per quanto riguarda i servizi collegati all'attività informatica, sono state affidate al CSI-Piemonte, per un importo di Euro 279.811 le attività di servizio relative al periodo 2022 - 2025, a supporto principalmente del PSC e del POC.

Infine, sempre nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Piemonte dalla Delibera CIPESS 25/2021, cd. risorse da finalizzare, è stato finanziato il servizio di controllo documentale e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico-tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dal Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020, per un importo di Euro 118.250,82, affidato dal Settore regionale Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli alla società A.C.G. Auditing & Consulting Group s.r.l..

L'importo totale delle risorse impegnate per le attività sopra descritte, tra quelle previste per il finanziamento della linea di assistenza tecnica del PSC 2000-2020 a seguito dell'approvazione da parte della Cabina di Regia nella seduta del 17 dicembre 2021, ammonta ad Euro 879.214,24

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I documenti principali riferiti all'attuazione del Piano sono disponibili sul sito regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/approvato-piano-sviluppo-coesione-2000-2020-piemonte>

Nel corso del 2022 sono state aggiornate le pagine della sezione FSC del sito regionale, in particolare le schede informative riservate al Comitato di Sorveglianza e al Sistema di Gestione e Controllo, sono state inoltre create le nuove sezioni dedicate.

Per quanto riguarda l'attività formativa, sono stati organizzati degli incontri rivolti ai soggetti beneficiari interni ed esterni sulle attività di rendicontazione nella piattaforma informatica Gestionale Finanziamenti in merito alle nuove funzionalità recepite con l'avvio del programma PSC 2000-2020.

Altri strumenti di comunicazione sviluppati negli anni e che continuano ad essere riferimento per la rendicontazione visiva degli interventi FSC sono il sito web dedicato al Progetto Monitoraggio (<http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/>) che raccoglie soprattutto l'esperienza FSC 2000-2006; il sistema di catalogazione CATINT (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-per-catalogazione-dei-progetti-fsc-per-programmazioni-2000-2006-2007-2013>) sviluppato negli anni con il supporto del CSI Piemonte, che ha lo scopo di descrivere e di rappresentare graficamente il processo di avanzamento dei progetti finanziati attraverso la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 e 2007-2013.

20. PROGETTI ESEMPLARI

I programmi realizzati grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione hanno promosso la realizzazione di un elevato numero di interventi e progetti materiali ed immateriali. Al fine di dare una parziale rappresentazione delle opere e degli interventi realizzati, le diverse edizioni dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) proponevano una serie di progetti esemplari. La selezione dei progetti è stata orientata verso interventi di particolare rilevanza o originalità nonché dall'intenzione di offrire un gruppo, sia pur limitato, di casi in grado di costituire esempi di riferimento di un processo virtuoso di programmazione strategica (territoriale), ovvero progetti che contemplassero almeno una delle raccomandazioni prodotte dalla letteratura sulla programmazione, quali:

- comprensione chiara delle richieste e dei bisogni locali
- disegno di un buon sistema di comunicazione/relazione tra gli attori
- presenza di cofinanziamenti
- previsione di una certa separazione fra la fase di definizione della strategia, il policy making e l'implementazione dei programmi

Oltre alla tradizionale descrizione dell'intervento e dei benefici da esso derivati, il format comunicativo delle schede (già in uso per altre iniziative) prevede di ricostruire sinteticamente gli aspetti distintivi di ogni progetto (la genesi, le connessioni con altri progetti, il processo di messa in opera, ecc.). La scheda è inoltre arricchita (quando possibile) da immagini, precedenti e successive alla realizzazione del progetto, con l'obiettivo di fornire anche una rappresentazione visiva di quanto descritto. Nel corso degli anni sono state elaborate oltre 100 schede di Progetto esemplare che ricoprono pressoché tutti gli ambiti di intervento dei programmi e le province del territorio regionale.

In questa edizione del rapporto sono stati individuati alcuni progetti esemplari che, tra le altre cose, si propongono di promuovere una mobilità sostenibile ovvero un modo di spostarsi efficiente, sicuro e accessibile per tutti, in grado di indurre un riequilibrio tra la domanda di trasporto individuale e collettivo, riducendo nel contempo le emissioni inquinanti e le barriere economiche alla mobilità. L'obiettivo generale consiste nel creare una rete di infrastrutture di trasporto pubblico e collettivo che incoraggi le persone ad usufruire di mezzi di trasporto più sostenibili, come la bicicletta, i treni, gli autobus, il car pooling, i veicoli elettrici o ibridi. La Regione Piemonte ha adottato da tempo una strategia di sviluppo della mobilità sostenibile (recentemente confermata nel Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità approvato nel 2018) che si basa sulla promozione dei mezzi pubblici, sull'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, sulla riduzione dell'uso delle auto private e del traffico nonché sull'incentivazione delle forme di mobilità più sostenibili. In questo ambito, il Fondo Sviluppo e Coesione ha contribuito nel corso degli anni al sostegno di diverse iniziative e interventi quali (per ricordarne alcuni) il progetto Movicentro, l'acquisto di bus a basso impatto ambientale,

l'introduzione di un nuovo sistema di bigliettazione elettronica (BIP) e, nel periodo più recente, la realizzazione del collegamento tra la ferrovia Torino Ceres e il passante ferroviario che permetterà di congiungere il centro di Torino con l'aeroporto di Caselle e le valli di Lanzo.

I precedenti progetti esemplari possono essere consultati nelle singole edizioni dei RAE ai seguenti siti di riferimento:

RAE 2000-2006: <http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/rapporti/index.htm>

RAE 2007-2013: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sviluppo-coesione-fsc/programma-par-fsc-2007-13/rapporto-annuale-esecuzione-rae-par-fsc-2007-2013>

Inoltre i progetti esemplari della programmazione 2007-2013 sono stati raccolti nelle brochure. E' possibile consultarli cliccando qui: [progetti esemplari 2007-2013](#)

	PSC 2000-2020		
	Progetto MOVICentro - Nodo di interscambio passeggeri di Venaria		
Area tematica: Trasporti e mobilità			
Settore di intervento: Mobilità urbana			
Regione/Prov. aut.: Piemonte			
Provincia: Torino			
Comune: Venaria			
CUP: J38C15000520004		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: 6.519.900			
Fonte: FSC	Importo¹ 4.910.000	Note (eventuali)²	
Data inizio: 29.12.2016 Data fine: 21.06.2022			
Soggetto programmatore:³ Regione Piemonte			
Soggetto attuatore: Comune di Venaria			
Soggetto realizzatore: Comune di Venaria			
Programmazione di provenienza: FSC 2000-2006			
Soggetto destinatario⁴: Comune di Venaria			
Riferimento regionale: Michele Marino			

DESCRIZIONE:

Tra le iniziative messe in campo dalla Regione Piemonte per promuovere forme di trasporto più sostenibili, un ruolo di rilievo è stato svolto dal “Progetto Movicentro”. L’iniziativa regionale ha promosso, in corrispondenza di nodi significativi delle reti di trasporto pubblico e privato, la realizzazione di una serie di poli di interscambio (interventi destinati a connettere due o più modi di trasporto) al fine di rendere più agevole la mobilità delle persone e favorire il ricorso a mezzi di trasporto



¹ In Euro (ommettere i centesimi)

² Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

³ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

⁴ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

collettivo.

Il progetto relativo al nodo di Venaria Reale è stato realizzato al termine di una serie di rivisitazioni che ne hanno fortemente migliorato le caratteristiche, rendendolo più sostenibile sotto il profilo finanziario ed ambientale e più aderente alla domanda di mobilità locale. Venaria Reale è un importante comune dell'area metropolitana, collocato nell'area nord ovest della prima cintura; esso ospita il complesso della Reggia Sabauda e gli annessi giardini, diventati negli ultimi due decenni destinazione di un consistente flusso turistico. Oltre a servire la popolazione locale che gravita attorno alla zona nord ovest, il polo di interscambio agevola pertanto lo sviluppo turistico dell'area considerato che entro il 2023, a completamento dei lavori per la realizzazione del passante di Torino con il nuovo tunnel ferroviario di c.so Grosseto, attraverso la linea ferroviaria SFMA Torino-Aeroporto-Ceres, sarà garantito il collegamento tra la Città di Venaria, la Città di Torino, l'aeroporto di Caselle e le Valli di Lanzo.

Il progetto proposto e realizzato del Movicentro di Venaria è organizzato in tre componenti o ambiti.

Ambito 1 – il bosco parcheggio, in cui trova spazio il “parcheggio verde multifunzionale” composto di 70 posti auto (alcuni dedicati alle auto elettriche e al car sharing) con copertura arborea in grado di connettersi con la vegetazione del Parco fluviale di Altessano, posto in prossimità. Al piano stradale è invece collocata la piattaforma di interscambio (linee trasporto pubblico locale, Venaria express, linee verso le Valli di Lanzo, bus di trasferimento lavoratori aree industriali di Venaria, ecc.).

Ambito 2 – la Piazza Passante che consiste in una piattaforma pubblica ciclo pedonale, destinata all'interscambio con i mezzi di trasporto leggeri e innovativi (postazioni di nolo biciclette normali e a pedalata assistita, posti a raso per moto e biciclette, punti di alimentazione elettrica, ecc), all'accoglienza dei viaggiatori e dei turisti garantita dall'elevato grado di tecnologia di supporto e dai servizi di base



(bar, biglietteria, edicola, servizi, ecc.).

Ambito 3 – le Conessioni; infatti il MOVICentro è situato all'interno di un'articolata rete di luoghi e attività. Gli interventi realizzati assicurano la connessione con il centro storico di Venaria, il complesso del La Venaria Reale, il sistema turistico delle Valli di Lanzo, il sistema Corona Verde e l'aeroporto di Caselle.

Grazie al progetto sono stati realizzati anche una serie di lavori (restyling facciata stazione ferroviaria, ampliamento del viale antistante, ecc.) al fine di valorizzare e migliorare la funzionalità del polo di interscambio. I lavori si sono conclusi nel giugno 2002

BENEFICI:

La realizzazione del nodo di interscambio ha reso più agevole la mobilità locale, servendo sia la popolazione locale che gravita attorno alla città e utilizza la stazione ferroviaria (lavoratori, studenti, ecc.), sia i turisti attratti dal complesso della Reggia di Venaria anche in forza della prossima attivazione del collegamento con l'aeroporto internazionale di Caselle attraverso la linea ferroviaria SFMA Torino-Aeroporto-Ceres. Le varie componenti dell'opera favoriscono l'interscambio fra trasporto su ferro e su gomma e tra mezzo privato e pubblico, dedicando particolare attenzione ai mezzi a basso impatto (bici, auto elettrica, car sharing, ecc...). Il progetto ha quindi confermato il ruolo di nodo strategico di connessione dell'area, provvedendo anche ad una sua riqualificazione urbanistico territoriale.




	PSC 2000-2020		
	PROGETTO MOVICENTRO/ AREA STRATEGICA STAZIONE - VERCELLI		
Area tematica: Trasporti e mobilità			
Settore di intervento: Mobilità urbana			
Regione/Prov. aut.: Piemonte			
Provincia: Vercelli			
Comune: Vercelli			
CUP: E61B14000290007		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: 548.659			
Fonte: FSC	Importo⁵ 260.085	Note (eventuali)⁶	
Data inizio: novembre 2015		Data fine: giugno 2017	
Soggetto programmatore:⁷ Regione Piemonte			
Soggetto attuatore: Comune di Vercelli			
Soggetto realizzatore: Comune di Vercelli			
Programmazione di provenienza: FSC 2007-2013			
Soggetto destinatario⁸: Comune di Vercelli			
Riferimento regionale: Anna Bordi			

DESCRIZIONE:

Obiettivo prioritario del sistema Movicentro nella Città di Vercelli è il potenziamento dell'integrazione modale della città quale luogo di interscambio da e per l'ambito del Programma Territoriale Integrato.

Il progetto ha previsto, in un arco di tempo pluriennale e in un'ottica di finanziabilità plurifondo, la riqualificazione dell'intero comparto della Stazione Ferroviaria, identificata dal piano regolatore comunale. come area strategica e nodo del sistema della mobilità privata e pubblica cittadina. Gli obiettivi generali del progetto sono:

- la promozione e lo sviluppo del trasporto collettivo locale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario integrato di "metropolitana territoriale", accompagnato da azioni di rimodulazione e riorganizzazione dell'offerta esistente;
- il rafforzamento della rete intermedia del trasporto, che



⁵ In Euro (omettere i centesimi)

⁶ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

⁷ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

⁸ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

connette i circuiti regionali e quelli locali, attestata su polarità alternative a quella metropolitana;

- la razionalizzazione e il miglioramento del traffico ferroviario, l'integrazione delle modalità di trasporto (parcheggi di scambio, connessione diretta tra linee di trasporto pubblico);
- la riqualificazione della stazione ferroviaria come principale accesso urbano.

Il progetto complessivo si è sviluppato attraverso

- la realizzazione di un nodo di interscambio con i relativi parcheggi;
- la modifica dell'originario sottopasso posto al di sotto del fascio di binari al fine di risolvere la profonda cesura con la parte nord della città determinata dalla presenza della ferrovia;
- la rimodulazione e la riorganizzazione dell'offerta di Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma, urbano ed extraurbano;
- l'ammodernamento tecnologico del servizio di trasporto pubblico, per agevolare gli utenti nelle scelte circa modalità, distanze, tempi di percorrenza e frequenze dei passaggi.

Nello specifico l'intervento finanziato attraverso i fondi PAR FSC ha permesso la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area a Nord della stazione ferroviaria di Vercelli, direttamente collegato alla stessa attraverso il rinnovato sottopasso pedonale e 4 nuovi ascensori - realizzati da R.F.I. in collaborazione con Centostazioni - che consentono l'accesso diretto, privo di barriere architettoniche, ai binari e consente altresì il collegamento pedonale tra l'area parcheggio ed il centro storico cittadino. Il parcheggio è collegato alla viabilità principale attraverso l'innesto sulla Via De Rossi.

L'area destinata a parcheggio ha una superficie complessiva di circa 4200 mq, con una capacità di circa 120 posti auto, oltre a quelli a servizio dei disabili (n°3) e spazi specifici dedicati al deposito di motocicli e biciclette. Unitamente alla realizzazione delle opere stradali, sono state realizzate le reti infrastrutturali necessarie (fognatura, illuminazione pubblica, linea bassa tensione), oltre alla predisposizione dei cavidotti per il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza attualmente in corso di progettazione.

A completamento dell'azione è stato realizzato un parcheggio pubblico adiacente all'area ferroviaria. I lavori, ultimati a fine 2019, hanno permesso la realizzazione di ulteriori stalli per autoveicoli, di stalli attrezzati per la sosta di camper, e



consentono ai fruitori del nuovo parcheggio, dotato di apparecchi di videosorveglianza, di dirigersi verso la stazione sfruttando un percorso interno che si unisce al parcheggio esistente con accesso da Piazza Roma.

Sono inoltre in corso di realizzazione ulteriori interventi:

- le opere di sistemazione definitiva della piazza antistante la stazione ferroviaria e delle banchine di sosta dei bus di linea urbana da finanziarsi attraverso i fondi PNRR (già oggetto di una prima azione di riqualificazione attraverso le attività relative a Movilinea, finanziate in parte da Regione Piemonte e in parte dal Comune di Vercelli);
- l'ampliamento del parcheggio di Via Birago da realizzarsi attraverso l'acquisizione di un'area industriale ad oggi dismessa ed abbandonata (intervento cofinanziato dalle risorse del Programma Periferie Urbane di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016). La nuova infrastruttura sarà integrata a quella esistente, anche attraverso la revisione della parte est della stessa con la creazione di n. 4 nuovi posti per pullman turistici in prossimità del sottopasso pedonale realizzato da R.F.I. La nuova area a parcheggio avrà una superficie complessiva di circa 5360 mq e apporterà un aumento della capacità di parcheggio di circa 155 posti auto oltre a quelli a servizio dei disabili (n° 6), i già citati posti per pullman (n° 4) e spazi dedicati al deposito di motocicli e biciclette. Unitamente alla realizzazione delle opere stradali, saranno previsti tutti i sottoservizi necessari.



BENEFICI:

Gli interventi realizzati hanno prodotto un miglioramento della accessibilità e della mobilità del territorio con riguardo particolare ai problemi di traffico urbano locale. La creazione di aree a parcheggio in prossimità della stazione ferroviaria e dell'area centrale storica ha risposto ad un'esigenza particolarmente sentita in questa parte di città e ai bisogni espressi da varie tipologie di utenti (residenti, pendolari e studenti).

L'intervento ha inoltre permesso di liberare il centro cittadino dalla circolazione di autovetture, decongestionando il traffico stradale e riducendo l'inquinamento (atmosferico e da rumore), migliorando la qualità urbana complessiva. La realizzazione degli interventi ha infine rappresentato l'avvio del processo di rifunzionalizzazione dell'ambito, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico, che prosegue ancora oggi.

	PSC 2000-2020		
	PROGETTO ROCCA DI COSTIGLIOLE – BENE FARO DEL SUD PIEMONTE		
Area tematica: Cultura			
Settore di intervento: Patrimonio e Paesaggio			
Regione/Prov. aut.: Piemonte			
Provincia: Asti			
Comune: Costigliole d’Asti			
CUP: C32C14000020002		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: 582.660 Euro			
Fonte: FSC	Importo 465.085	Note (eventuali)	
Data inizio: luglio 2016		Data fine effettiva: 27 febbraio 2017	
Soggetto programmatore: Regione Piemonte			
Soggetto attuatore: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato			
Soggetto realizzatore: Comune di Costigliole d’Asti			
Programmazione di provenienza: FSC 2007-2013			
Soggetto destinatario: , popolazione locale, turisti italiani e stranieri			
Riferimento regionale: Anna Bordi			

Nell’ambito del Programma Territoriale Integrato “Museo Diffuso Astigiano”, un’ambiziosa iniziativa volta al rilancio del territorio a sud della Città di Asti concepita coinvolgendo in modo attivo gli attori e la comunità locale, erano previste una serie di misure relative a diverse aree di intervento: il patrimonio storico e artistico, la filiera enologica, l’ambiente, la formazione, la comunicazione. Tra gli obiettivi del programma dare maggiore visibilità ad un territorio caratterizzato da un paesaggio unico (all’epoca candidato e successivamente riconosciuto patrimonio UNESCO) attraverso la valorizzazione dei punti maggiormente attrattivi o strategici, legando storia, arte, paesaggio, cultura materiale ed enologia, per riscoprire un’area di inestimabile valore con una “filiera” enologica fra le più forti ed innovative al mondo.

Una componente significativa del programma era indirizzata verso il recupero e la valorizzazione di una serie di aree, edifici e siti collocati in modo diffuso nel territorio al fine, tra l’altro, di “offrire un programma *elitario* di



offerta turistica sostenibile”. Tra questi, il Complesso Monumentale della Rocca di Costigliole d’Asti, punto cardine di richiamo internazionale, individuato nel programma come “bene faro” per l’intero Sud della Regione.

Il Castello di Costigliole, fondato in epoca medievale, è uno dei maggiori edifici fortificati del sud astigiano e costituisce, con la sua imponenza, un elemento di forte caratterizzazione del paesaggio. Esso ricopre storicamente ed architettonicamente, un ruolo di primaria importanza nell’identità culturale del Monferrato. Negli anni, grazie ai forti investimenti del Comune e altri, ha legato il proprio nome alla cultura e al patrimonio enogastronomico.

Nel 2016 parte dei locali della struttura non erano agibili, mentre una porzione era utilizzata dall’ICIF, Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, che grazie alle loro attività hanno contribuito ad identificare il castello quale luogo privilegiato di promozione dell’alta enogastronomia del territorio.


L’obiettivo dell’intervento messo in campo è stato quello di rendere il Castello maggiormente fruibile ed utilizzabile attraverso due linee di azione:

- 1) messa in sicurezza del bene e ripristino e restauro delle sue componenti monumentali degradate mediante la rifunzionalizzazione e valorizzazione architettonica del piano nobile del Castello
- 2) ampliamento della fruibilità potenziando l’accessibilità fisica e cognitiva attraverso il recupero e adeguamento degli spazi aperti dell’antico parco per il pubblico.

L’intervento si è articolato pertanto in due distinti lotti.

Con il primo sono stati realizzati (tra luglio e dicembre 2016) i lavori di recupero del Parco e del Giardino del Castello. In particolare, sono state realizzate le seguenti opere:


1. riqualificazione della zona antistante alla facciata d’ingresso del castello
2. nuova sistemazione dell’area antistante al piazzale del castello (che si presentava come una scarpata) creando un nuovo asse principale attestato sull’ingresso della facciata nord del Castello
3. messa a dimora all’interno delle siepi di bosso già esistenti, di piante di rose
4. riqualificazione della zona centrale mediante la



realizzazione di vialetti lungo il perimetro in terra stabilizzata delimitati da cordolatura in lamiera posizionata a raso per la delimitazione tra la zona vialetti e la zona verde.

5. riqualificazione delle aree a verde adiacenti ai vialetti di delimitazione presenti sul lato destro e sinistro della zona centrale del parco.

Il Castello è stato l'oggetto di intervento del secondo lotto con il quale sono stati realizzati (tra luglio 2016 e febbraio 2017) lavori di restauro e risanamento conservativo di parte dei locali del piano nobile. Questi hanno consentito il recupero funzionale di parte dei locali del piano primo costituito da n. 6 sale ed un salone di rappresentanza. Gli interventi previsti rappresentano la parte essenziale delle opere necessarie per rendere agibili al pubblico tali locali per le attività di mostre, eventi e rappresentanza, con abbattimento delle barriere architettoniche.



BENEFICI:

Il recupero attuato si è reso necessario ai fini della messa in sicurezza e agibilità delle strutture dal punto di vista dell'utilizzazione dei locali per l'attività relativa alle mostre e agli eventi di rappresentanza che si intendeva realizzare nel numero degli eventi e soprattutto nel numero dei visitatori.

La disponibilità di strutture adeguate e rinnovate, collocate nel magnifico contesto del Castello di Costigliole, consente di sviluppare un eccezionale potenziale di valorizzazione culturale ed artistica del territorio a tutela UNESCO, nonché di promozione delle eccellenze della viticoltura e della gastronomia.

A seguito dei lavori di restauro, molti eventi culturali sono stati sviluppati presso il castello, come la stagione teatrale, il cinema all'aperto, mostre ed altri eventi legati alla cultura materiale come vino, gastronomia e orticoltura.

In base alle ultime analisi fatte (2022) si stima che il flusso delle persone a Costigliole d'Asti sia di circa 12.000 persone/anno che salgono fino al Castello (clienti e studenti internazionali dell'ICIF, Ospiti del Consorzio, Visitatori e spettatori extra provinciali, Visitatori nuovo Museo Paleontologico) di cui circa il 30% sono turisti stranieri.



21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI DI SVILUPPO

Non pertinente.