

**GLI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E GLI ENTI LOCALI STIPULATI NEGLI ANNI 2008- 2006**

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A18000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Interventi Interferenti Con Le Linee Ferroviarie In Comune Di Bra	Regione Piemonte- Comune Di Bra - Rete Ferroviaria Italiana Spa	Alba, Bra	Viabilita' E Infrastrutture	20/12/08	Validità fino alla liquidazione contributo	1	1.880.582	1.880.852	1.880.852	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Restauro Della Facciata Principale Della Chiesa Santa Maria Dell'abbazia Di Lucedio	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli	Trino	Beni Culturali	03/09/08	31/12/09	1	500.000	500.000	500.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Progettazione, Realizzazione Di Un Impianto Di Risalita Per Il Collegamento Della Strada Regionale 23 Del Colle Del Sestriere Con Il Forte Di Fenestrelle E Per Il Collegamento Con Il Complesso Di Pra Catinat	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Fenestrelle	Viabilita' E Infrastrutture	01/09/08	31/12/14	4	6.000.000	2.002.416	2.002.416	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	CN	Interventi Per L' Adeguatezza Delle Stazioni Sciistiche Minori Esistenti	Regione Piemonte - Prov. Cuneo -C.M.: Alta Val Tanaro, Valle Stura, Valli Gesso E Vermenagna, Valli Monregalesi, Valli Po, Bronda E Infernotto, Comuni: Argentera, Crissolo, Entracque, Frabosa Soprana, Garesio, Paesana, Pontechianale Roburent-Roccaforte M.Vi	Garesio, Roburent, Pontechianale, Paesana, Grissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovi'	Impiantistica Sportiva	29/07/08	31/12/11	11	12.081.307	6.536.789	6.536.789	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	AL	Redazione Dello Studio Di Fattibilita' Di Una Nuova Galleria In Localita' "Colla" Di Valenza A Servizio Della S.P. 494 "Vigevanese"	Regione Piemonte - Provincia Di Alessandria	Alessandria - Valenza	Viabilita' E Infrastrutture	22/07/08	31/12/08	1	100.000	91.800	91.800	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A15000	INTESA	Fondo Accordi	NO	Interventi Di Edilizia Scolastica	Regione Piemonte - Provincia Di Novara - Comune Di Gozzano - Comune Di Dormelletto	Gozzano, Novara, Dormelletto	Edilizia Scolastica	16/07/08	31/12/14	4	5.278.000	2.608.253	2.608.253	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	CN	Cittadella Delle Bocce	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo - Comune Di Dronero	Dronero	Impiantistica Sportiva	14/06/08	31/12/20	1	1.720.000	782.000	746.356	100%
A1800A	INTESA	Fondo Accordi	CN	34_1) Sistemazione Sp 184 Tratta Fossano - Levaldigi; 2) Completamento Variante Di Borgo San Dalmazzo; 3) Adeguamento Sp 564 E Diramazioni Nel Tratto Pianfei-Mondovi; 4) Strada Di Accesso All'Ospedale Di Mondovi	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo	Fossano, Borgo S. Dalmazzo, Pianfei, Mondovi	Viabilita' E Infrastrutture	14/06/08	a conclusione degli interventi	4	4.247.277	4.000.000	2.755.536	63%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Centro Federale Nazionale Di Tiro Con L'arco	Regione Piemonte - Comune Di Cantalupa	Cantalupa	Impiantistica Sportiva	28/05/08	31/12/08	1	624.663	500.000	500.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Realizzazione Del Marchio Territoriale Del Turismo Della Provincia Di Torino	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Territorio Della Provincia Di Torino	Turismo	26/05/08	31/12/12	1	600.000	464.590	464.590	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	VCO	Lavori Di Riqualificazione Area Sportiva Di Gurro	Regione Piemonte - Comune Di Gurro	Comune Di Gurro	Impiantistica Sportiva	25/05/08	31/12/09	1	100.000	99.221	99.221	100%
A1800A	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Realizzazione Della Viabilita Obbligatoria Connessa Alla Realizzazione Degli Insediamenti Commerciali Localizzati Nella Zona Denominata L2 Nei Comuni Di Nichelino E Vinovo, Adiacente Al Parco Naturale Di Stupinigi	Regione Piemonte - Provincia Di Torino - Comune Di Nichelino - Comune Di Vinovo	Nichelino, Vinovo	Viabilita' E Infrastrutture	16/05/08	31/12/23	1	16.753.320	6.609.968	6.298.418	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	NO	Recupero Dell'ala Sud- Ovest Villa Nigra Nel Comune Di Miasino	Regione Piemonte - Provincia Di Novara - Comune Di Miasino	Miasino	Beni Culturali	02/04/08	30/6/10	1	347.588	347.588	347.588	100%
A1800A	INTESA	Fondo Accordi	NO	Realizzazione Del I° Lotto Della Variante Nord-Est Di Romagnano E Della Variante All'abitato Di Fara Sulla Ex S.S. 299	Regione Piemonte - Provincia Di Novara	Romagnano Sesia, Fara Novarese	Viabilita' E Infrastrutture	01/04/08	a conclusione degli interventi	2	23.710.000	8.000.000	2.371.000	43%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A16000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Bonifica Del Lago Di Viverone	Regione Piemonte - Provincia Di Biella - Provincia Di Torino - Comune Di Viverone	Viverone, Piverone, Azeglio, Comunita' Collinare Borgo D'ale, Roppolo	Risanamento Ambientale	07/03/08	31/12/13	5	1.375.000	945.430	945.430	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Valorizzazione Del Patrimonio Archeologico Rinvenuto Durante I Lavori Di Riquilificazione Paesaggistica Di Piazza Savoia Nel Comune Di Susa	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Susa	Beni Culturali	29/02/08	31/12/13	1	1.000.000	331.550	331.550	8%
A15000	INTESA	Fondo Accordi	AT	"Edilizia Scolastica - Istituto Magistrale A. Monti E Istituto Statale D'arte B. Alfieri"	Regione Piemonte - Provincia Di Asti	Asti	Edilizia Scolastica	25/02/08	31/12/14	2	6.000.000	509.211	509.211	5%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	AT	Rete Strategica Degli Antichi Borghi E Locali Storici Dell'astigiano	Regione Piemonte - Provincia Di Asti	Revigliasco D'asti, Calliano, Castagnole M.To, Montaldo Scarampi, Azzano D'asti, Grana, Quaranti, Olmogentile, Belveglio, Cessole, Villa S. Secondo, Castelnuovo Calcea, Castello D. Annone Vesime, Montemagno, Castellero, Roccaverano, Rocchetta Palfea, Cerro Tanaro, Valferena	Beni Culturali	25/02/08	31/12/12	29	5.614.421	3.409.083	3.409.083	100%
A1800A	INTESA	Fondo Accordi	CN	8_ Realizzazione Del Collegamento Stradale Tra La S.P.661 "Delle Langhe" E La S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" In Variante All'abitato Di Cherasco	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo - Comune Di Cherasco	Cherasco	Viabilita' E Infrastrutture	28/01/08	31/12/22	1	8.500.000	800.000	350.000	2%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	INTESA	Fondo Accordi	VCO	Riqualificazione Dell'area Ex Macello Ed Il Recupero Dell'immobile Gia' Sede Della Camera Del Lavoro In Piazza F.Lli Bandiera	Regione Piemonte - Provincia Del Verbano Cusio Ossola - Comune Di Verbania	Verbania	Beni Culturali	13/12/07	31/12/08	1	700.000	700.000	700.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Adeguamento Di Stazioni Sciistiche Minori Nella Provincia Di Cuneo	Regione Piemonte - Cm Alta Val Tanaro - Cm Valle Stura - Comune Di Roburent -	C.M. Alta Val Tanaro, C.M. Valle Stura, Roburent,	Impiantistica Sportiva	05/12/07	31/12/11	4	2.806.490	1.293.163	1.293.163	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	VCO	Riqualificazione Della Stazione Invernale Del Comune Di Formazza	Regione Piemonte - Comune Di Formazza	Formazza	Impiantistica Sportiva	05/12/07	31/12/11	5	1.765.000	1.422.157	1.422.157	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Realizzazione Di Interventi Di Riqualificazione Delle Stazioni Invernali Minori Della Provincia Di Torino	Regione Piemonte - Provincia Di Torino - Comunita Montana Val Sangone - Comunita Montana Val Chiusella - Comune Di Ala Di Stura - Comune Di Valprato Soana - Comune Di Usseglio	Pian Neiretto, Palit, Ala Di Stura, Piamprato, Pian Benot	Impiantistica Sportiva	27/11/07	31/12/09	5	4.681.000	2.192.464	2.123.132	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	AT	Potenziamento E Messa In Sicurezza Dei Presidi A Rilievo Sociale	Regione Piemonte - Provincia Di Asti	Buttigliera, Canelli, Capriglio, Castagnole Lanze, Castell'alfero, Castello D'annone, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione D'asti, Cerro Tanaro, Cisterna D'asti, Coazzolo, Corsione, Costigliole D'asti, Fontanile, Frinco, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola D'asti, Maranzana, Mareto, Moasca, Mombarone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida Montechiaro Montegrosso D'asti Montiglio M.To, Moransengo, Motta Di Costigliole, Nizza Monferrato, Piovà Massaia, Portacomaro, Roatto, Rocca D'arazzo, Scurzolengo, Tigliole, Vaglierano Alto, Vaglio Serra, Valfenera, Vigliano D'asti, Villa San Secondo, Villanova D'asti, Celle	Politiche Sociali	23/11/07	Validità fino alla realizzazione e interventi	87	2.822.533	1.266.000	1.266.000	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Completamento Dell'impianto Di Innevamento Artificiale Sulla Pista Verde In Comune Di Prali	Regione Piemonte - Comunita Montana Valli Chisone E Germanasca	Prali	Impiantistica Sportiva	20/11/07	30/10/11	1	794.584	700.000	700.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Completamento Della Ristrutturazione E Rifunionalizzazione Del Complesso Dell'ex Filanda Favole Di Boves Inerente Il Progetto "Cittadella Della Letteratura Giovanile"	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo - Comune Di Boves	Boves	Politiche Sociali	24/11/06	Validità fino alla realizzazione e interventi	1	2.400.000	1.500.000	1.500.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Completamento Del Sistema Sciistico Della Valsesia	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli - Cm Valsesia - Cciaa Di Vercelli - Comune Di Alagna Valsesia - Comune Di Pila -	Scopello, Pila	Impiantistica Sportiva	14/11/06	31/12/11	1	4.500.000	2.500.000	2.500.000	100%
A16000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Parco Fluviale Del Torrente Cervo	Regione Piemonte - Comune Di Biella	Biella	Risanamento Ambientale	10/08/06	31/12/12	4	1.850.000	547.995	547.995	100%
<b>Totali</b>										<b>181</b>	<b>118.751.765</b>	<b>52.540.530</b>	<b>44.800.540</b>	