

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E GLI ENTI LOCALI STIPULATI NEGLI ANNI 2010 -2009

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Sviluppo Del Circuito Di Piste Ciclabili Per Mountain Bike In Valsesia	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli - C.M. Valsesia	Balmuccia - Scopoa - Breia- Cellio - Valduccia - Civiasco - Varallo	Impiantistica Sportiva	19/11/10	30/9/15	2	500.000	367.650	367.650	100%
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	BI	Messa In Sicurezza Dell'intradosso Dei Solai Dell'i.T.I.S. Q. Sella Di Biella" E Di "Sostituzione Dei Serramenti Presso L'i.T.G. V. Rubens Di Biella, Il Liceo Scientifico Statale A. Avogadro Di Biella E L'i.T.I.S. Q. Sella, Regione Molina Di Valle Mosso"	Regione Piemonte- Provincia Di Biella	Biella	Edilizia Scolastica	12/11/10	31/12/17	2	1.666.667	524.870	524.870	48%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Impianti Di Risalita E Valorizzazione Conca Di Oropa	Regione Piemonte - Provincia Di Biella - Comune Di Biella	Biella	Turismo	12/11/10	31/10/14	9	1.704.830	879.778	879.778	100%
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Ristrutturazione Dei Locali Di Palazzo Garrone Da Destinare A Sede Della Ripartizione Socio-Scolastica Del Comune Di Bra	Regione Piemonte - Comune Di Bra	Bra	Politiche Sociali	28/10/10	30/9/14	1	500.000	500.000	500.000	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Progettazione E Realizzazione Di Interventi Vari Sulla Viabilita' Provinciale Per La Valorizzazione Della "Valle Dell'oro"	Regione Piemonte - Comune Di Biella	Sordevolo -Mongrando -Graglia	Viabilita' E Infrastrutture	28/10/10	31/12/19	3	2.059.890	675.000	675.000	100%
A15000	INTESA	Fondo Accordi	CN	Completamento Istituto Bertoni Di Saluzzo. Realizzazione Di Nuove Sedi Didattiche Dell'istituto D'arte "A. Bertoni" Presso L'edificio "Ex Caserma M. Musso" - 2° Lotto"	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo	Saluzzo	Edilizia Scolastica	27/07/10	31/12/13	1	1.538.000	107.660	107.660	1%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Sostegno Dei Comuni Per Il Recupero, Potenziamento E Messa In Sicurezza Di Immobili Comunali - O Ex Religiosi In Uso Ai Comuni - Da Destinarsi Ad Attivita' Didattiche, Turistiche, Sportive O Di Rilievo Sociale	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo	Bossolasco, Ceresole D'alba, Monteu Roero, Narzole, Priocca, Rodello, Sommaria Del Bosco, Neive, Castellinaldo, Canosio, Celle Di Macra Gaiola, Prazzo, Vinadio	Impiantistica Sportiva	05/07/10	31/12/12	14	924.915	560.273	560.273	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Finanziamento Di Interventi In Campo Ecomuseale	Regione Piemonte-Provincia Di Biella - Comuni Di Candelo, Cossato, Ronco, Soprana, Mezzana, Zubiena, Sordevolo, Salussola	Candelo, Cossato, Ronco, Soprana, Mezzana, Zubiena, Sordevolo, Salussola	Turismo	04/06/10	31/12/13	8	776.760	470.913	470.913	100%
A17000	INTESA	Fondo Accordi	NO	Interventi A Sostegno Del Settore Agro-Alimentare - Comune Di Armeno	Regione Piemonte - Provincia Di Novara	Armeno	Agricoltura	31/03/10	31/12/13	2	313.600	262.000	262.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Valorizzazione Turistico E Termale - Acqua, Sport E Natura	Regione Piemonte - Comune Di Roburent	Roburent	Turismo	15/02/10	31/12/11	1	40.000	40.000	40.000	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	AL	Realizzazione Del Progetto Appennino Piemontese	Regione Piemonte - Provincia Di Alessandria	C.M. Valli Curone Grue Osson, C.M. Suol D'aleramo, C.M. Val Borbera E Spinti, C.M. Alta Val Lemme E Alto Ovadese, C.M. Langa Astigiana Val Bormida.	Sviluppo Montano	09/02/10	31/12/10	4	107.300	60.000	60.000	100%
A15000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Realizzazione Dell'intervento Di "Restauro, Ristrutturazione E Recupero Dell'ex Lavatoio - Sede Distaccata Del Liceo Scientifico "A. Avogrado" Di Vercelli"	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli	Vercelli	Edilizia Scolastica	05/02/10	31/12/13	1	1.040.000	758.324	758.324	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	AL	Progettazione E La Realizzazione Della Variante Esterna All'abitato Di San Germano Lungo La S.R. 31 "Del Monferrato"	Regione Piemonte - Provincia Di Alessandria	Alessandria - Monferrato - San Germano -Borgatto Alessandrino - Pontecurone - Borgoratto Alessandrino	Viabilita' E Infrastrutture	03/02/10	30/6/18	6	10.122.242	2.800.000	2.800.000	100%
A16000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Finanziamento Di Interventi Nell'ambito Del Progetto Di Riqualficazione Di Luoghi Delle Reti Ecologiche E Interventi Ambientali	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli	Livorno Ferraris, Palazzolo,Stroppiana, Trino, Crescentino, Fontanetto Po, Serravalle Sesia, Vercelli	Risanamento Ambientale	03/02/10	15/12/14	7	1.270.224	539.260	539.260	100%
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Finanziamento Dei Lavori Di Interventi Di Edilizia Scolastica	Regione Piemonte E Provincia Di Torino - Comune Di Luserna San Giovanni - Asl To3 - Comune Di Caluso	Collegno,Torino, Luserna S. Giovanni,Caluso, Chivasso	Edilizia Scolastica	27/01/10	31/12/14	5	20.470.794	361.275	361.275	19%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Messa In Sicurezza Della Scuola Materna Ed Elementare In Santo Stefano Roero	Regione Piemonte - Comune Di Santo Stefano Roero	Santo Stefano Roero	Edilizia Scolastica	26/01/10	31/12/11	1	768.953	445.788	445.788	100%
A18000	Altri accordi	Fondo Accordi	AL	Realizzazione Di Un Manufatto Di Attraversamento Del Fiume Tanaro In Corrispondenza Del Precedente Ponte Della Cittadella, Per Il Ripristino Del Collegamento Tra Le Due Parti Della Citta Di Alessandria	Regione Piemonte - Comune Di Alessandria	Alessandria	Infrastrutture Fluviali	22/12/09	31/12/15	1	18.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	NO	Realizzazione Della Nuova Sede Della Cooperativa Sociale La Cometa	Regione Piemonte - Comune Di Trecate	Trecate	Politiche Sociali	21/12/09	31/12/13	1	450.000	427.000	427.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Costruzione Della Piscina Polivalente A Completamento Degli Impianti Siti In Cuneo-Parco Della Gioventu'	Regione Piemonte - Citta' Di Cuneo	Cuneo	Impiantistica Sportiva	16/12/09	31/12/18	1	8.957.190	2.300.000	2.300.000	100%
A16000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Finanziamento Di Un Master Plan Per La Riqualificazione E La Valorizzazione Architettonica, Ambientale E Paesaggistica Relativa Al Progetto "Nichelino 2010" A Sud Dell'area Metropolitana"	Regione Piemonte - Comune Di Nichelino	Nichelino	Viabilita' E Infrastrutture	14/12/09	31/12/11	1	300.000	300.000	300.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	VC	Completamento Del Sistema Sciistico Della Valsesia	Regione Piemonte - Provincia Di Vercelli	Vercelli	Impiantistica Sportiva	14/12/09	31/12/20	4	9.800.000	6.300.000	6.300.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	NO	Riqualificazione Del Parco Dei Glicini E Completamento Interventi Esterni Al Nuovo Asilo Nido Del Comune Di Lesa	Regione Piemonte - Comune Di Lesa	Lesa	Turismo	27/11/09	30/6/10	2	324.108	98.791	98.791	100%
A1800A	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Realizzazione Del Collegamento Fra La Viabilita' Ordinaria Ed Il Punto Di Accesso Al Nuovo Ospedale Di Alba- Bra Nel Comune Di Verduno	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo- Comune Di Verduno E Asl Cn2	Verduno	Viabilita' E Infrastrutture	31/10/09	31/12/23	1	4.533.452	3.500.000	2.825.617	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	VCO	Progettazione E Realizzazione Interventi Vari Sulla Rete Di Viabilita' Provinciale D'interesse Regionale	Regione Piemonte - Provincia Del Verrbano Cusio Ossola	Verbania , Villadossola Omegna	Viabilita' E Infrastrutture	23/10/09	Ad avvenuta realizzazione e delle opere	3	2.016.457	1.502.352	1.502.352	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Sostegno Dei Comuni Montani Volto A Favorire I Progetti Di Impiantistica Sportiva Outdoor	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo	Montemale Di Cuneo; Ostana; Marmora; Priero; Villar San Costanzo; Monesiglio; Scagnello; Moiola; Saliceto; Priola; Valdieri; Frabosa Soprana; Vernante; Camerana; Valgrana; Castelnuovo Di Ceva; Monastero Di Vasco; Sale Delle Langhe; Alto; Igliano;Crisso	Impiantistica Sportiva	29/09/09	Validità fino a completa attuazione interventi	25	338.676	250.000	250.000	100%
A17000	INTESA	Fondo Accordi	NO	Interventi A Sostegno Dell'agricoltura Con Particolare Riferimento Alla Rete Irrigua	Regione Piemonte - Provincia Di Novara	Vinzaglio, San Pietro Mosezzo, Casalino, Novara	Agricoltura	15/09/09	31/12/12	3	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Progetto Di Valorizzazione Della Scuola Nazionale Federale Di Equitazione Di Pinerolo	Regione Piemonte - Provincia Di Torino - Comune Di Pinerolo	Pinerolo	Impiantistica Sportiva	09/07/09	"Fino a completamento dei lavori previsti"	1	4.000.000	2.950.251	2.950.251	100%
A17000	INTESA	Fondo Accordi	NO	Interventi A Sostegno Del Settore Agro-Alimentare	Regione Piemonte - Provincia Di Novara	Pisano	Agricoltura	10/06/09	31/12/11	1	228.000	138.000	138.000	100%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Completamento Dello Studio Di Fattibilità Della Tangenziale Est Di Torino	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Torino	Viabilità E Infrastrutture	05/06/09	31/12/12	1	900.000	900.000	900.000	100%
A15000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Finanziamento Della Progettazione A Livello Definitivo Di Interventi Di Edilizia Scolastica Nel Territorio Della Provincia Di Torino	Regione Piemonte E Provincia Di Torino - Comune Di Luserna San Giovanni - Asl To3	Chivasso, Torino, Luserna S, Giovanni	Edilizia Scolastica	04/06/09	31/12/09	3	145.000	83.725	83.725	100%
A16000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Realizzazione Degli Studi E L'avvio Della Progettazione Dell'asse Viario Di Corso Marche A Torino	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Torino, Venaria, Collegno, Grugliasco	Viabilità E Infrastrutture	03/06/09	31/12/12	5	1.600.000	713.712	713.712	51%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	TO	Mulino Di Riva Porta Del Pinerolese	Regione Piemonte - Provincia Di Torino	Pinerolo	Turismo	03/06/09	31/12/11	1	130.000	104.000	104.000	100%
A19000	INTESA	Fondo Accordi	VCO	Interventi Nel Campo Dell'energia Rinnovabile E Alternativa	Regione Piemonte - Provincia Del Verrbano Cusio Ossola	Crodo, Omegna Verbania	Innovazione Energetica	03/06/09	31/12/14	4	1.000.000	291.857	291.857	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Completamento Dell'allestimento Del Museo Del Territorio Biellese	Regione Piemonte - Provincia Di Biella - Comune Di Biella	Biella	Beni Culturali	27/05/09	31/12/11	1	650.000	500.000	500.000	100%
A18000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Mediapolis E Le Connesse Opere Infrastrutturali	Regione Piemonte - Provincia Di Torino - Comune Di Ivrea - Comune Di Albiano D'ivrea - Comune Di Caravino - Comune Di Vestigne'	Albiano D'vrea	Viabilita' E Infrastrutture	15/05/09	00/00/00	1	5.850.000	0	0	0%
A19000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Interventi Per Potenziamento Wi-Fi - Wi Pie	Regione Piemonte - Provincia Di Biella	Biella, Vigliano, Valdengo, Cerreto Castello, Quaregna, Cossato, Mosso	Innovazione Digitale	12/05/09	31/12/16	3	1.000.000	237.066	237.066	100%
A19000	INTESA	Fondo Accordi	VCO	Realizzazione Di Infrastrutture D'accesso In Banda Larga - Estensione Della Dorsale Provinciale	Regione Piemonte - Provincia Del Verbano Cusio Ossola	Territorio Della Provincia Di Verbania	Innovazione Digitale	04/05/09	31/12/13	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	VC	Realizzazione Parco Acquatico In Strada Per Rosecco - Comune Di Tricerro	Regione Piemonte - Comune Di Tricerro	Tricerro	Impiantistica Sportiva	27/04/09	31/12/11	1	935.000	700.000	700.000	100%
A16000A	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Realizzazione Di Un Programma Di Interventi Per Lo Sviluppo Del Complesso Turistico E Termale Di Valdieri, Delle Acque Minerali, Dello Sviluppo Energetico E Sostenibile	Regione Piemonte - Provincia Di Cuneo - Cm Valli Gesso E Vermenagna - Comune Di Valdieri	Valdieri	Turismo	20/04/09	12/12/23	2	4.200.000	0	0	0%
A21000	Altri accordi	Fondo Accordi	CN	Realizzazione Complesso Sportivo S. Lucia	Regione Piemonte - Comune Di Fossano	Fossano	Impiantistica Sportiva	20/04/09	6/2/29	1	1.400.000	700.000	700.000	81%
A18000	INTESA	Fondo Accordi	BI	Redazione Dello Studio Di Fattibilita' Della Pedemontana Piemontese A4-Santhia' - Biella Gattinara - A26 Romagnano-Ghemme	Regione Piemonte - Provincia Di Biella - Provincia Di Novara - Provincia Di Vercelli - C.P.A. S.P.A	Biella, Novara, Vercelli	Viabilita' E Infrastrutture	31/03/09	31/12/10	1	550.000	550.000	550.000	100%
A20000	INTESA	Fondo Accordi	AL	Riqualficazione Del Complesso Storico Napoleonico Di Marengo - Destinazione Museale E Congressuale	Regione Piemonte - Provincia Di Alessandria	Alessandria	Beni Culturali	10/02/09	31/12/11	6	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100%

Direzione regionale competente	Atto di riferimento	Fonte finanziaria	Territorio Provincia di:	Titolo Accordo	Soggetti Sottoscrittori	Localizzazione Interventi	Ambito intervento	Data stipula	Scadenza accordo	N. interventi	Costo Complessivo	Cofinanziamento regionale	Liquidazioni	Avanzamento fisico economico
A20000	Altri accordi	Fondo Accordi	TO	Sviluppo Economico Della Valle Di Viu	Regione Piemonte - Comune Di Viu - Comune Di Lemie - Comune Di Usseglio	Viu', Lemie, Usseglio	Turismo	09/01/09	31/12/10	6	5.290.000	3.800.000	3.800.000	100%
Totali										148	120.702.058	41.999.545	41.325.162	