

Codice DB1809

D.D. 15 aprile 2014, n. 213

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Diocesi di Cuneo - Progetto: Rete museale diocesana di Cuneo - Istanza n. 4.06/327 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R.4 /2000 e s.m.i. , il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

visto che con la D.D. n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con D.D. n. 51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente delle graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano di Attuazione 2006", approvate con D.D n.727 del 26.09.2007, veniva concesso tra gli altri alla Diocesi di Cuneo, un contributo in conto capitale complessivo di € 407.108,27 per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che la Diocesi di Cuneo, sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nella D.D.727 del 26.09.2007;

vista la D.D. n. 5 del 17.01.2011 con la quale è stata concessa una proroga di fine lavori fino al 31.12.2011;

vista la D.D. n. 500 del 21.09.2012 con la quale è stata una proroga di fine lavori fino al 31.12.2012;

visto che in data 14.11.2014, con integrazione del 04.04.2014 lo stesso Ente, beneficiario del contributo, ha richiesto una ulteriore proroga di fine lavori, da imputare all'iter burocratico della S.C.I.A. in variante e dalla complessità delle opere di finizione che hanno coinvolto il complesso oggetto di restauro.

Preso atto che la richiesta sopra citata, è stata trasmessa in ritardo a causa di un disguido tecnico del professionista incaricato;

dato atto che i lavori dovevano terminare in data 31.12.2012 come da D.D. n. 500 del 21.09.2012 e che per i motivi sopra descritti si sono protratti fino al 13.05.2013 (data di ultimazione lavori).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

di accogliere l’istanza di proroga proposta dalla Diocesi di Cuneo per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Rete museale diocesana di Cuneo - Istanza n. 4.06/327.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n.51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Marzia Baracchino