

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
1	Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	Chiuso Con CUIR
2	Piemonte	Biella	Pollone	Chiuso Con CUIR
3	Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	Chiuso Con CUIR
4	Piemonte	Biella	Candelo	Chiuso Con CUIR
5	Piemonte	Alessandria	Carezzano	Chiuso Con CUIR
6	Piemonte	Alessandria	Montaldeo	Chiuso Con CUIR
7	Piemonte	Biella	Mongrando	Chiuso Con CUIR
8	Piemonte	Torino	Caravino	Chiuso Con CUIR
9	Piemonte	Torino	Venaus	Chiuso Con CUIR
10	Piemonte	Biella	Sostegno	Chiuso Con CUIR
11	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	Chiuso Con CUIR
12	Piemonte	Alessandria	Grondona	Chiuso Con CUIR
13	Piemonte	Cuneo	Carrù	Chiuso Con CUIR
14	Piemonte	Alessandria	Bosio	Chiuso Con CUIR
15	Piemonte	Vercelli	Costanzana	Chiuso Con CUIR
16	Piemonte	Vercelli	Crova	Chiuso Con CUIR
17	Piemonte	Vercelli	Moncrivello	Chiuso Con CUIR
18	Piemonte	Vercelli	Olcenengo	Chiuso Con CUIR
19	Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	Chiuso Con CUIR
20	Piemonte	Vercelli	Rive	Chiuso Con CUIR
21	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	Chiuso Con CUIR
22	Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	Chiuso Con CUIR
23	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	Chiuso Con CUIR
24	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	Chiuso Con CUIR
25	Piemonte	Alessandria	Mornese	Chiuso Con CUIR
26	Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	Chiuso Con CUIR
27	Piemonte	Vercelli	Stroppiana	Chiuso Con CUIR
28	Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	Chiuso Con CUIR
29	Piemonte	Alessandria	Lerma	Chiuso Con CUIR
30	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Crevoladossola	Chiuso Con CUIR
31	Piemonte	Vercelli	Pertengo	Chiuso Con CUIR
32	Piemonte	Cuneo	Piozzo	Chiuso Con CUIR
33	Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	Chiuso Con CUIR
34	Piemonte	Torino	Val della Torre	Chiuso Con CUIR
35	Piemonte	Torino	Lessolo	Chiuso Con CUIR
36	Piemonte	Vercelli	Desana	Chiuso Con CUIR

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
37	Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	Chiuso Con CUIR
38	Piemonte	Torino	Mathi	Chiuso Con CUIR
39	Piemonte	Torino	Germagnano	Chiuso Con CUIR
40	Piemonte	Torino	Pianezza	Chiuso Con CUIR
41	Piemonte	Vercelli	Alice Castello	Chiuso Con CUIR
42	Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	Chiuso Con CUIR
43	Piemonte	Vercelli	Cigliano	Chiuso Con CUIR
44	Piemonte	Novara	Briona	Chiuso Con CUIR
45	Piemonte	Novara	Cavaglietto	Chiuso Con CUIR
46	Piemonte	Vercelli	Lamporo	Chiuso Con CUIR
47	Piemonte	Torino	Rueglio	Chiuso Con CUIR
48	Piemonte	Alessandria	Treville	Chiuso Con CUIR
49	Piemonte	Torino	Sparone	Chiuso Con CUIR
50	Piemonte	Biella	Ternengo	Chiuso Con CUIR
51	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	Chiuso Con CUIR
52	Piemonte	Vercelli	Balmuccia	Chiuso Con CUIR
53	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	Chiuso Con CUIR
54	Piemonte	Torino	Alpette	Chiuso Con CUIR
55	Piemonte	Vercelli	Lignana	Chiuso Con CUIR
56	Piemonte	Asti	Cessole	Chiuso Con CUIR
57	Piemonte	Cuneo	Cravanzana	Chiuso Con CUIR
58	Piemonte	Torino	Ciconio	Chiuso Con CUIR
59	Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	Chiuso Con CUIR
60	Piemonte	Alessandria	Coniolo	Chiuso Con CUIR
61	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	Chiuso Con CUIR
62	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	Chiuso Con CUIR
63	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	Chiuso Con CUIR
64	Piemonte	Alessandria	Balzola	Chiuso Con CUIR
65	Piemonte	Asti	Sessame	Chiuso Con CUIR
66	Piemonte	Novara	Terdobbiate	Chiuso Con CUIR
67	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	Chiuso Con CUIR
68	Piemonte	Asti	Loazzolo	Chiuso Con CUIR
69	Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	Chiuso Con CUIR
70	Piemonte	Alessandria	Olivola	Chiuso Con CUIR
71	Piemonte	Biella	Mottalciata	Chiuso Con CUIR
72	Piemonte	Cuneo	Somano	Chiuso Con CUIR

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
73	Piemonte	Alessandria	Cassinelle	Chiuso Con CUIR
74	Piemonte	Alessandria	Sardigliano	Chiuso Con CUIR
75	Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	Chiuso Con CUIR
76	Piemonte	Cuneo	Feisoglio	Chiuso Con CUIR
77	Piemonte	Biella	Quittengo	Chiuso Con CUIR
78	Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	Chiuso Con CUIR
79	Piemonte	Alessandria	Grogardo	Chiuso Con CUIR
80	Piemonte	Vercelli	Breia	Chiuso Con CUIR
81	Piemonte	Asti	Quaranti	Chiuso Con CUIR
82	Piemonte	Asti	Montabone	Chiuso Con CUIR
83	Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	Chiuso Con CUIR
84	Piemonte	Asti	Portacomaro	Chiuso Con CUIR
85	Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	Chiuso Con CUIR
86	Piemonte	Biella	Selve Marcone	Chiuso Con CUIR
87	Piemonte	Cuneo	Melle	Chiuso Con CUIR
88	Piemonte	Torino	Oglianico	Chiuso Con CUIR
89	Piemonte	Vercelli	Pezzana	Chiuso Con CUIR
90	Piemonte	Asti	Ferrere	Chiuso Con CUIR
91	Piemonte	Vercelli	Albano Vercellese	Chiuso Con CUIR
92	Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	Chiuso Con CUIR
93	Piemonte	Vercelli	Prarolo	Chiuso Con CUIR
94	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Massiola	Chiuso Con CUIR
95	Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	Chiuso Con CUIR
96	Piemonte	Vercelli	Villata	Chiuso Con CUIR
97	Piemonte	Torino	Perrero	Chiuso Con CUIR
98	Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	Chiuso Con CUIR
99	Piemonte	Vercelli	Ronsecco	Chiuso Con CUIR
100	Piemonte	Vercelli	Caresanablot	Chiuso Con CUIR
101	Piemonte	Vercelli	Postua	Chiuso Con CUIR
102	Piemonte	Biella	Bioglio	Chiuso Con CUIR
103	Piemonte	Vercelli	Guardabosone	Chiuso Con CUIR
104	Piemonte	Vercelli	Tricerro	Chiuso Con CUIR
105	Piemonte	Torino	Giaglione	Chiuso Con CUIR
106	Piemonte	Vercelli	Buronzio	Chiuso Con CUIR
107	Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	Chiuso Con CUIR
108	Piemonte	Vercelli	Caresana	Chiuso Con CUIR

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
109	Piemonte	Cuneo	Narzole	Chiuso Con CUIR
110	Piemonte	Vercelli	Greggio	Chiuso Con CUIR
111	Piemonte	Vercelli	Villarboit	Chiuso Con CUIR
112	Piemonte	Torino	Agliè	Chiuso Con CUIR
113	Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	Chiuso Con CUIR
114	Piemonte	Vercelli	Arborio	Chiuso Con CUIR
115	Piemonte	Vercelli	Lozzolo	Chiuso Con CUIR
116	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	Chiuso Con CUIR
117	Piemonte	Biella	Rosazza	Chiuso Con CUIR
118	Piemonte	Torino	Cumiana	Chiuso Con CUIR
119	Piemonte	Asti	Castel Boglione	Chiuso Con CUIR
120	Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	Chiuso Con CUIR
121	Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	Chiuso Con CUIR
122	Piemonte	Torino	Noasca	Chiuso Con CUIR
123	Piemonte	Cuneo	Valgrana	Chiuso Con CUIR
124	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	Chiuso Con CUIR
125	Piemonte	Torino	Pecco	Chiuso Con CUIR
126	Piemonte	Biella	Ailoche	Chiuso Con CUIR
127	Piemonte	Torino	San Ponso	Chiuso Con CUIR
128	Piemonte	Asti	Viale	Chiuso Con CUIR
129	Piemonte	Biella	Pettinengo	Chiuso Con CUIR
130	Piemonte	Torino	Strambinello	Chiuso Con CUIR
131	Piemonte	Biella	Vallanzengo	Chiuso Con CUIR
132	Piemonte	Biella	Borriana	Chiuso Con CUIR
133	Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	Chiuso Con CUIR
134	Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	Chiuso Con CUIR
135	Piemonte	Vercelli	Salasco	Chiuso Con CUIR
136	Piemonte	Torino	Vistrorio	Chiuso Con CUIR
137	Piemonte	Biella	Zubiena	Chiuso Con CUIR
138	Piemonte	Biella	Crosa	Chiuso Con CUIR
139	Piemonte	Torino	Borgiallo	Chiuso Con CUIR
140	Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	Chiuso Con CUIR
141	Piemonte	Torino	Coazze	Chiuso Con CUIR
142	Piemonte	Asti	Castelletto Molina	Chiuso Con CUIR
143	Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	Chiuso Con CUIR
144	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	Chiuso Con CUIR

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
145	Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	Chiuso Con CUIR
146	Piemonte	Biella	Tavigliano	Chiuso Con CUIR
147	Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	Chiuso Con CUIR
148	Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	Chiuso Con CUIR
149	Piemonte	Torino	Ceres	Chiuso Con CUIR
150	Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	quarto Q 2020
151	Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	quarto Q 2020
152	Piemonte	Cuneo	Cervasca	quarto Q 2020
153	Piemonte	Biella	Benna	quarto Q 2020
154	Piemonte	Vercelli	Bianzè	quarto Q 2020
155	Piemonte	Biella	Callabiana	quarto Q 2020
156	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	quarto Q 2020
157	Piemonte	Asti	Penango	quarto Q 2020
158	Piemonte	Biella	Miagliano	quarto Q 2020
159	Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	quarto Q 2020
160	Piemonte	Torino	La Cassa	quarto Q 2020
161	Piemonte	Torino	Villar Dora	quarto Q 2020
162	Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	quarto Q 2020
163	Piemonte	Torino	Viù	quarto Q 2020
164	Piemonte	Cuneo	Montà	quarto Q 2020
165	Piemonte	Cuneo	Roaschia	quarto Q 2020
166	Piemonte	Biella	Zumaglia	quarto Q 2020
167	Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	quarto Q 2020
168	Piemonte	Novara	Vespolate	quarto Q 2020
169	Piemonte	Novara	Vinzaglio	quarto Q 2020
170	Piemonte	Cuneo	Peveragno	quarto Q 2020
171	Piemonte	Biella	Crevacuore	quarto Q 2020
172	Piemonte	Biella	Masserano	quarto Q 2020
173	Piemonte	Biella	Pray	quarto Q 2020
174	Piemonte	Torino	Pramollo	quarto Q 2020
175	Piemonte	Cuneo	Faule	quarto Q 2020
176	Piemonte	Asti	Castello di Annone	quarto Q 2020
177	Piemonte	Vercelli	Oldenico	quarto Q 2020
178	Piemonte	Biella	Andorno Micca	quarto Q 2020
179	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	quarto Q 2020
180	Piemonte	Biella	Casapinta	primo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
181	Piemonte	Biella	Camandona	primo Half 2021
182	Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	primo Half 2021
183	Piemonte	Torino	Maglione	primo Half 2021
184	Piemonte	Biella	Massazza	primo Half 2021
185	Piemonte	Torino	Piverone	primo Half 2021
186	Piemonte	Torino	Alice Superiore	primo Half 2021
187	Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	primo Half 2021
188	Piemonte	Torino	Pomaretto	primo Half 2021
189	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	primo Half 2021
190	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	primo Half 2021
191	Piemonte	Torino	Ala di Stura	primo Half 2021
192	Piemonte	Torino	Brosso	primo Half 2021
193	Piemonte	Cuneo	Paroldo	primo Half 2021
194	Piemonte	Torino	Cafasse	primo Half 2021
195	Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	primo Half 2021
196	Piemonte	Torino	Carignano	primo Half 2021
197	Piemonte	Cuneo	Canale	primo Half 2021
198	Piemonte	Novara	Casalbeltrame	primo Half 2021
199	Piemonte	Biella	Lessona	primo Half 2021
200	Piemonte	Cuneo	Caprauna	primo Half 2021
201	Piemonte	Cuneo	Bernezzo	primo Half 2021
202	Piemonte	Biella	Curino	primo Half 2021
203	Piemonte	Vercelli	Cellio	primo Half 2021
204	Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	primo Half 2021
205	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	primo Half 2021
206	Piemonte	Alessandria	Gabiano	primo Half 2021
207	Piemonte	Asti	Calliano	primo Half 2021
208	Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	primo Half 2021
209	Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	primo Half 2021
210	Piemonte	Torino	Issiglio	primo Half 2021
211	Piemonte	Vercelli	Lenta	primo Half 2021
212	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	primo Half 2021
213	Piemonte	Novara	Meina	primo Half 2021
214	Piemonte	Torino	Mercenasco	primo Half 2021
215	Piemonte	Asti	Mombercelli	primo Half 2021
216	Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	primo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

<b>Nr.</b>	<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020</b>
217	Piemonte	Cuneo	Monesiglio	primo Half 2021
218	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	primo Half 2021
219	Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	primo Half 2021
220	Piemonte	Torino	Locana	primo Half 2021
221	Piemonte	Torino	Novalesa	primo Half 2021
222	Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	primo Half 2021
223	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	primo Half 2021
224	Piemonte	Torino	Mombello di Torino	primo Half 2021
225	Piemonte	Torino	Perosa Argentina	primo Half 2021
226	Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	primo Half 2021
227	Piemonte	Biella	Piatto	primo Half 2021
228	Piemonte	Torino	Poirino	primo Half 2021
229	Piemonte	Torino	Cantoira	primo Half 2021
230	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	primo Half 2021
231	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Re	primo Half 2021
232	Piemonte	Vercelli	Saluggia	primo Half 2021
233	Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	primo Half 2021
234	Piemonte	Vercelli	Rovasenda	primo Half 2021
235	Piemonte	Biella	Sala Biellese	primo Half 2021
236	Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	primo Half 2021
237	Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	primo Half 2021
238	Piemonte	Biella	Soprana	primo Half 2021
239	Piemonte	Novara	Pettenasco	primo Half 2021
240	Piemonte	Cuneo	Centallo	primo Half 2021
241	Piemonte	Biella	Sordevolo	primo Half 2021
242	Piemonte	Torino	Traves	primo Half 2021
243	Piemonte	Biella	Valdengo	primo Half 2021
244	Piemonte	Biella	Valle Mosso	primo Half 2021
245	Piemonte	Torino	Vallo Torinese	primo Half 2021
246	Piemonte	Torino	Varisella	primo Half 2021
247	Piemonte	Biella	Veglio	primo Half 2021
248	Piemonte	Biella	Verrone	primo Half 2021
249	Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	primo Half 2021
250	Piemonte	Biella	Villa del Bosco	primo Half 2021
251	Piemonte	Asti	Villa San Secondo	primo Half 2021
252	Piemonte	Cuneo	Roburent	primo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
253	Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	primo Half 2021
254	Piemonte	Torino	Vinovo	primo Half 2021
255	Piemonte	Cuneo	Viola	primo Half 2021
256	Piemonte	Torino	Pont-Canavese	primo Half 2021
257	Piemonte	Torino	Angrogna	primo Half 2021
258	Piemonte	Torino	Lugnacco	primo Half 2021
259	Piemonte	Torino	Barbania	primo Half 2021
260	Piemonte	Asti	Cellarengo	primo Half 2021
261	Piemonte	Cuneo	Aisone	primo Half 2021
262	Piemonte	Alessandria	Gremiasco	primo Half 2021
263	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Bannio Anzino	primo Half 2021
264	Piemonte	Cuneo	Revello	primo Half 2021
265	Piemonte	Alessandria	Camino	primo Half 2021
266	Piemonte	Asti	Capriglio	primo Half 2021
267	Piemonte	Asti	Valfenera	primo Half 2021
268	Piemonte	Biella	Piedicavallo	primo Half 2021
269	Piemonte	Asti	Cortanze	primo Half 2021
270	Piemonte	Alessandria	Fresonara	primo Half 2021
271	Piemonte	Biella	Pralungo	primo Half 2021
272	Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	primo Half 2021
273	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	primo Half 2021
274	Piemonte	Biella	Ronco Biellese	primo Half 2021
275	Piemonte	Torino	Montalenghe	primo Half 2021
276	Piemonte	Novara	Nibbiola	primo Half 2021
277	Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	primo Half 2021
278	Piemonte	Alessandria	Ottiglio	primo Half 2021
279	Piemonte	Torino	Ceresole Reale	primo Half 2021
280	Piemonte	Biella	Tollegno	primo Half 2021
281	Piemonte	Biella	Torrazzo	primo Half 2021
282	Piemonte	Torino	Vische	primo Half 2021
283	Piemonte	Novara	Dormelletto	primo Half 2021
284	Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	secondo Half 2021
285	Piemonte	Asti	Antignano	secondo Half 2021
286	Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	secondo Half 2021
287	Piemonte	Cuneo	Bagnasco	secondo Half 2021
288	Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	secondo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

<b>Nr.</b>	<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020</b>
289	Piemonte	Alessandria	Bassignana	secondo Half 2021
290	Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	secondo Half 2021
291	Piemonte	Cuneo	Brossasco	secondo Half 2021
292	Piemonte	Biella	Camburzano	secondo Half 2021
293	Piemonte	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	secondo Half 2021
294	Piemonte	Cuneo	Canosio	secondo Half 2021
295	Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	secondo Half 2021
296	Piemonte	Torino	Carmagnola	secondo Half 2021
297	Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	secondo Half 2021
298	Piemonte	Alessandria	Carrosio	secondo Half 2021
299	Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	secondo Half 2021
300	Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	secondo Half 2021
301	Piemonte	Cuneo	Beinette	secondo Half 2021
302	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	secondo Half 2021
303	Piemonte	Biella	Cerrione	secondo Half 2021
304	Piemonte	Torino	Cesana Torinese	secondo Half 2021
305	Piemonte	Cuneo	Ceva	secondo Half 2021
306	Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	secondo Half 2021
307	Piemonte	Torino	Cossano Canavese	secondo Half 2021
308	Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	secondo Half 2021
309	Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	secondo Half 2021
310	Piemonte	Alessandria	Denice	secondo Half 2021
311	Piemonte	Cuneo	Dogliani	secondo Half 2021
312	Piemonte	Cuneo	Entracque	secondo Half 2021
313	Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	secondo Half 2021
314	Piemonte	Cuneo	Cherasco	secondo Half 2021
315	Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	secondo Half 2021
316	Piemonte	Alessandria	Fraconalto	secondo Half 2021
317	Piemonte	Alessandria	Fubine	secondo Half 2021
318	Piemonte	Biella	Gaglianico	secondo Half 2021
319	Piemonte	Alessandria	Gamalero	secondo Half 2021
320	Piemonte	Alessandria	Garbagna	secondo Half 2021
321	Piemonte	Cuneo	Cigliè	secondo Half 2021
322	Piemonte	Biella	Cossato	secondo Half 2021
323	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	secondo Half 2021
324	Piemonte	Asti	Dusino San Michele	secondo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
325	Piemonte	Cuneo	Lesegno	secondo Half 2021
326	Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	secondo Half 2021
327	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	secondo Half 2021
328	Piemonte	Alessandria	Masio	secondo Half 2021
329	Piemonte	Torino	Mattie	secondo Half 2021
330	Piemonte	Alessandria	Melazzo	secondo Half 2021
331	Piemonte	Torino	Mezzenile	secondo Half 2021
332	Piemonte	Asti	Moncalvo	secondo Half 2021
333	Piemonte	Alessandria	Montacuto	secondo Half 2021
334	Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	secondo Half 2021
335	Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	secondo Half 2021
336	Piemonte	Alessandria	Morbello	secondo Half 2021
337	Piemonte	Biella	Mosso	secondo Half 2021
338	Piemonte	Biella	Muzzano	secondo Half 2021
339	Piemonte	Cuneo	Nucetto	secondo Half 2021
340	Piemonte	Cuneo	Ormea	secondo Half 2021
341	Piemonte	Alessandria	Ovada	secondo Half 2021
342	Piemonte	Alessandria	Paderna	secondo Half 2021
343	Piemonte	Cuneo	Paesana	secondo Half 2021
344	Piemonte	Cuneo	Pamparato	secondo Half 2021
345	Piemonte	Alessandria	Pareto	secondo Half 2021
346	Piemonte	Torino	Pessinetto	secondo Half 2021
347	Piemonte	Asti	Mombaruzzo	secondo Half 2021
348	Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	secondo Half 2021
349	Piemonte	Biella	Ponderano	secondo Half 2021
350	Piemonte	Cuneo	Mondovì	secondo Half 2021
351	Piemonte	Biella	Portula	secondo Half 2021
352	Piemonte	Cuneo	Priola	secondo Half 2021
353	Piemonte	Cuneo	Robilante	secondo Half 2021
354	Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	secondo Half 2021
355	Piemonte	Torino	Salbertrand	secondo Half 2021
356	Piemonte	Torino	Oulx	secondo Half 2021
357	Piemonte	Asti	Vesime	secondo Half 2021
358	Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	secondo Half 2021
359	Piemonte	Vercelli	Scopello	secondo Half 2021
360	Piemonte	Novara	Sizzano	secondo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021

Piano di previsione chiusure dei cantieri BUL

Nr.	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	Aggiornamento Piano Chiusure ad Ottobre 2020
361	Piemonte	Biella	Trivero	secondo Half 2021
362	Piemonte	Alessandria	Valenza	secondo Half 2021
363	Piemonte	Cuneo	Valloriate	secondo Half 2021
364	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	secondo Half 2021
365	Piemonte	Cuneo	Vernante	secondo Half 2021
366	Piemonte	Alessandria	Villamiroglio	secondo Half 2021
367	Piemonte	Alessandria	Voltaggio	secondo Half 2021
368	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	secondo Half 2021
369	Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	secondo Half 2021
370	Piemonte	Vercelli	Varallo	secondo Half 2021
371	Piemonte	Torino	Caluso	secondo Half 2021
372	Piemonte	Asti	Settime	secondo Half 2021
373	Piemonte	Asti	Bubbio	secondo Half 2021
374	Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	secondo Half 2021
375	Piemonte	Vercelli	Cervatto	secondo Half 2021
376	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	secondo Half 2021
377	Piemonte	Vercelli	Civiasco	secondo Half 2021
378	Piemonte	Asti	Cortazzone	secondo Half 2021
379	Piemonte	Torino	Fiano	secondo Half 2021
380	Piemonte	Alessandria	Frugarolo	secondo Half 2021
381	Piemonte	Biella	Graglia	secondo Half 2021
382	Piemonte	Torino	Lusernetta	secondo Half 2021
383	Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	secondo Half 2021
384	Piemonte	Alessandria	Morsasco	secondo Half 2021
385	Piemonte	Torino	Osasco	secondo Half 2021
386	Piemonte	Cuneo	Prunetto	secondo Half 2021
387	Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	secondo Half 2021
388	Piemonte	Cuneo	Rodello	secondo Half 2021
389	Piemonte	Biella	Strona	secondo Half 2021
390	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	secondo Half 2021
391	Piemonte	Asti	Roccoverano	secondo Half 2021
392	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	secondo Half 2021

LEGENDA

Chiuso con CUIR: chiuso con Certificato di Ultimazione dei Lavori - in attesa di collaudo

Quarto Q: quarto trimestre 2020

Primo Half 2021: primo semestre 2021

Secondo Half 2021: secondo semestre 2021