



Piano Mirato di Prevenzione in EDILIZIA

Rischio caduta dall'alto

su indicazione del Gruppo Nazionale Edilizia

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La presente check list si compone di due parti:

- **PARTE ANAGRAFICA**: da compilare e restituire al Servizio SPRESAL di riferimento
- **PARTE DI AUTOVALUTAZIONE**: da compilare in autovalutazione da parte della ditta; questa parte di scheda deve essere tenuta UNICAMENTE dall'azienda e **NON DEVE ESSERE RESTITUITA AL SERVIZIO SPRESAL di riferimento**

La PARTE ANAGRAFICA dovrà essere restituita entro il _____ a mezzo mail all'indirizzo _____



PARTE ANAGRAFICA

Ragione sociale:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Codice tariffa INAIL:

Forma di impresa:

Impresa Individuale	Impresa Familiare	Società Semplice
Società Cooperativa (SOC. COOP.)	Società in Nome Collettivo (SNC)	Società in Accomandita Semplice (SAS)
Società a Responsabilità Limitata (SRL – SRLS)	Società per Azioni (SPA)	Società in Accomandita per Azioni
	Altro	

Sede legale:

Indirizzo:

Tel.: _____ fax: _____

mail: _____

Indirizzo PEC: _____

Sede operativa (da compilare se diversa dalla sede legale):

Indirizzo:

tel.: _____ fax: _____

mail: _____

Indirizzo PEC: _____

Nominativo del/dei rappresentante/i legale/i dell'impresa: _____

Cellulare: _____

Attività prevalente svolta dall'impresa (utilizzare i campi predefiniti e integrare eventualmente con lo spazio di seguito) – per prevalente si intende l'attività svolta per almeno 60% del tempo annuale:

Edilizia civile (grandi costruzioni)	Ristrutturazione interna edificio	Lavori stradali
Edilizia civile (piccole costruzioni)	Ristrutturazione esterna edificio	Rimozione amianto
Rifacimento/manutenzione tetti	Costruzione prefabbricato	Installazione pannelli solari in quota (es. copertura)
Manutenzione facciata	Altro	
Specificare Altro:		



Codice ATECO 2007 dell'azienda:

ATECO 41: COSTRUZIONI DI EDIFICI	ATECO 42: INGEGNERIA CIVILE	ATECO 43: LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Specificare Altro: _____		

Personale dell'impresa: Totale addetti _____ di cui immigrati da altri paesi _____

Tipologia di contratto	MASCHI	FEMMINE
DIPENDENTI T. INDETERMINATO		
DIPENDENTI T. DETERMINATO		
ALTRI CONTRATTI (es. tirocinio – apprendistato – stagisti – somministrazione)		

Attrezzature di lavoro/presidi anticaduta utilizzati normalmente per le lavorazioni in quota:

TRABATTELLI/PONTI SU RUOTE	SCALE PORTATILI	PARAPETTI PREFABBRICATI
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)	PONTEGGI	DPI ANTICADUTA (es. imbracature)

SOGGETTI DELLA PREVENZIONE AZIENDALE		
NOMINATIVO DEL DATORE/I DI LAVORO _____		
NOMINATIVO RSPP _____		
INTERNO → a tempo pieno a tempo parziale	PEO/PEC: _____	
ESTERNO	Numero di telefono: _____	
Addetti al SPP (interni):		
NO	SI a tempo pieno n. _____	SI a tempo parziale n. _____
NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE	PEO/PEC: _____	
	Numero di telefono: _____	
NOMINATIVO/I RLS		
INTERNO/I n. _____	ESTERNO: RLS territoriale	

CONCLUSIONI

Ritiene che siano state utili le informazioni contenute nei documenti forniti?			
MOLTO	ABBASTANZA	POCO	PER NIENTE

In quali ambiti questo Piano Mirato ha migliorato la gestione del rischio di caduta dall'alto?		
- Revisione / aggiornamento del DVR / POS	SI	NN
- Applicazione / miglioramento delle misure organizzative	SI	NN
- Implementazione delle attrezzature di lavoro / opere provvisorie	SI	NN
- Introduzione di attività di formazione ed addestramento specifici	SI	NN



- Revisione della Sorveglianza sanitaria	SI	NN
- Audit periodici	SI	NN
Altro (specificare):		

Commento generale sui punti di forza e criticità riscontrati nella partecipazione al PMP:



PARTE DI AUTOVALUTAZIONE

Nei lavori in quota oltre i 2 m devono essere adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisorie o precauzioni atte a diminuire il rischio caduta dall'alto di persone o cose.

La scheda di autovalutazione nasce dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, all'interno del Programma Predefinito PP07 "Piano mirato di prevenzione dal rischio di caduta dall'alto nei cantieri edili". La sua compilazione e relativa restituzione ai Servizi PISLL territorialmente competenti rientra nell'attuazione delle attività di Assistenza svolte dal Dipartimento della Prevenzione.

La scheda è destinata alle figure datoriali che operano in edilizia e serve per raccogliere dati ed informazioni utili per comprendere l'attuale contesto organizzativo e gestionale in cui operano le imprese che effettuano lavorazioni che possono esporre i propri lavoratori alle cadute dall'alto. Può servire, inoltre, per una valutazione delle procedure per la corretta adozione ed utilizzo degli apprestamenti, nonché per esercitare controlli periodici in cantiere.

La scheda è articolata in otto sezioni: una prima tabella è dedicata alla raccolta di informazioni generali, le successive si differenziano a seconda della tipologia di apprestamento utilizzato. Gli spazi da compilare dal Datore di Lavoro sono riportati nell'ultima colonna di destra.

A	Quadro conoscitivo	Spazio da compilare dal Datore di lavoro
A1	Nell'azienda si sono verificati infortuni sul lavoro per caduta dall'alto negli ultimi 5 anni?	☐ Sì / ☐ No
A2	Si è a conoscenza di buone prassi o buone pratiche per diminuire il rischio di caduta dall'alto?	☐ Sì / ☐ No
A2 Bis	---> Se sì, quali buone prassi o buone pratiche conosci?	
A3	Che tipo di apprestamenti vengono usati <u>più frequentemente</u> per svolgere lavori in quota?	[Risposta anche multipla] ☐ ponteggi / ☐ trabattelli / ☐ PLE / ☐ parapetti di sommità / ☐ altro.....
A4	Viene verificata preventivamente la resistenza e lo stato di conservazione delle coperture su cui si deve intervenire per sostenere i lavoratori ed i materiali d'impiego?	☐ Sì / ☐ No
A4 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
A4 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
A5	Le aperture nei solai o nelle coperture sono sempre individuate preventivamente, protette e segnalate?	☐ Sì / ☐ No
A5 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
A5 tre	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
A6	Sono state adottate procedure per la gestione degli aggiornamenti sulla formazione specifica per il rischio di cadute dall'alto?	☐ Sì / ☐ No
A7	E' stata attivata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi per la salute?	☐ Sì / ☐ No
A7 bis	---> Se sì, con quale periodicità viene effettuata la sorveglianza sanitaria?	☐ semestrale / ☐ annuale / ☐ biennale / ☐ altra periodicità
A8	Vengono adottate procedure per la gestione delle scadenze delle visite periodiche dei lavoratori?	☐ Sì / ☐ No



A9	Si è a conoscenza del Regolamento da adottare in azienda in materia di alcol per quanto riguarda il consumo, l'abuso e le attività di sorveglianza (intraziendali ed extra-aziendali)?	☐ Sì / ☐ No
A10	Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria su una copertura, l'impresa verifica preventivamente l'esistenza di documentazione specifica inerente l'esecuzione in sicurezza di tale tipologia di lavori (fascicolo dell'opera, elaborato tecnico copertura, ...)?	☐ Sì / ☐ No

B	Montaggio e smontaggio ponteggi	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
B1	L'impresa è proprietaria del ponteggio che utilizza o ricorre al noleggio [N.B.: nel caso di solo utilizzatrice, passare direttamente al prospetto C "Utilizzo di un ponteggio"]?	☐ Sì / ☐ No
B2	Quale tipologia di ponteggio viene utilizzata prevalentemente?	☐ prefabbricato / ☐ tubi e giunti / ☐ multidirezionale
B3	Viene verificato preliminarmente al montaggio che gli elementi da utilizzarsi facciano capo alla medesima autorizzazione ministeriale o, in caso di utilizzo misto, che ciò sia previsto dall'autorizzazione ministeriale?	☐ Sì / ☐ No
B4	L'azienda ha al suo interno personale addetto alla redazione di tutta la documentazione a corredo del ponteggio?	☐ Sì / ☐ No
B4bis	---> Quale parte della documentazione viene eventualmente elaborata da professionisti esterni?	<i>[Risposta anche multipla]</i> ☐ pimus / ☐ disegno esecutivo / ☐ progetto / ☐ altro
B5	Con quale periodicità viene effettuata la revisione degli elementi del ponteggio?	☐ Non viene fatta / ☐ ogni volta, prima del reimpiego / ☐ almeno una volta al mese / ☐ almeno ogni sei mesi / ☐ almeno una volta all'anno
B5 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
B5 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
B6	Prima di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio e/o di far redigere il progetto da un ingegnere o architetto abilitato, viene effettuato un sopralluogo ed un rilievo dello stato dei luoghi, esaminando preventivamente gli elementi utili all'installazione del ponteggio (caratteristiche piano posa, tipologia di ancoraggi utilizzabili, necessità di configurazioni fuori-schema o particolari, funzione dell'ultimo impalcato anti-caduta dalla copertura, ecc.)?	☐ Sì / ☐ No
B6 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale attività?	☐ Sì / ☐ No
B6 Ter	I lavoratori addetti al montaggio del ponteggio sono stati adeguatamente formati, compreso il preposto?	☐ Sì / ☐ No
B7	Viene effettuata la verifica in cantiere della congruenza del ponteggio installato con il disegno esecutivo e l'eventuale progetto?	☐ Sì / ☐ No
B7 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No



B7 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
B8	Viene sempre effettuata la verifica in cantiere della congruenza del ponteggio installato con il libretto di uso e l'autorizzazione ministeriale?	☐ Sì / ☐ No
B8 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
B9	Con quale periodicità viene verificata la presenza in cantiere del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, completo di tutti i contenuti di cui all'Allegato XXII del D.Lgs 81/08?	☐ Non lo faccio / ☐ circa una volta alla settimana / ☐ circa una volta al mese ☐ almeno ogni sei mesi / ☐ una volta all'anno
B9 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
B10	Le funzioni di preposto per il montaggio del ponteggio da chi vengono svolte?	☐ Direttamente dal Datore di Lavoro / ☐ da altro preposto nominato
B11	Quando è stato acquistato l'ultima volta un nuovo ponteggio?	☐ negli ultimi 3 anni / ☐ da 3 a 5 anni / ☐ da 5 a 10 anni / ☐ da oltre 10 anni
B12	Viene eseguita la Verifica preventiva del piano di appoggio del ponteggio?	☐ Sì / ☐ No
B12 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
B12 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____

C	Utilizzo di un ponteggio	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
C1	Viene verificata preventivamente la correttezza e completezza della documentazione di corredo del ponteggio (P.I.M.U.S., progetto, disegno esecutivo, ecc..)?	☐ Sì / ☐ No
C1 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
C1 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
C2	Viene verificata la corretta installazione del ponteggio da utilizzare in cantiere e la corrispondenza con la documentazione a corredo?	☐ Sì / ☐ No
C2 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
C3	Con quale periodicità viene verificata la presenza presso il cantiere del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) completo di disegno esecutivo, con riportate le eventuali modifiche?	☐ non lo faccio / ☐ circa 1 volta alla settimana / ☐ 1 volta al mese
C3 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No



C4	Viene verificato preventivamente il piano di appoggio del ponteggio?	☐ Sì / ☐ No
C4 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
C5	Viene verificato lo stato di conservazione del ponteggio durante l'evolversi dei lavori?	☐ Sì / ☐ No
C5 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
C5 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
C6	Quando si utilizza il ponteggio come sistema anticaduta per lavori sulla copertura di edifici, viene controllata sempre la presenza del progetto e l'adeguamento degli elementi di sommità?	☐ Sì / ☐ No

D	Utilizzo di parapetti di sommità o guardiacorpo	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
D1	Vengono utilizzati parapetti di sommità di proprietà o si ricorre al noleggio?	☐ Sì, di proprietà / ☐ NO, ricorro al noleggio ☐ entrambi i casi
D2	Come avviene la scelta della tipologia dei parapetti da utilizzare?	<i>[Risposta anche multipla]</i> ☐ In base alla dotazione presente in magazzino / ☐ in base alla valutazione della resistenza della copertura / ☐ in base alla tipologia di ancoraggi / ☐ in base alla pendenza della copertura
D3	Viene sempre valutata preliminarmente e controllata la fase di montaggio e lo smontaggio dei parapetti?	☐ Sì / ☐ No
D4	Viene sempre controllata l'idoneità e la corretta installazione dei parapetti presenti in cantiere prima dell'utilizzo?	☐ Sì / ☐ No
D4 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
D4 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
D5	Viene sempre controllata la resistenza del punto di ancoraggio dei parapetti prima dell'installazione?	☐ Sì / ☐ No
D5 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
D5 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
D6	Quale attrezzatura o dispositivo viene utilizzato per il montaggio/smontaggio dei parapetti?	<i>[Risposta anche multipla]</i> ☐ PLE / ☐ DPI / ☐ Trabattello / ☐ altro

E	Utilizzo ponte su ruote a torre - (trabattello)	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
----------	--	---



E1	I trabattelli che vengono utilizzati sono di proprietà o si ricorre al noleggio?	☐ Sì, sono di proprietà / ☐ No, si ricorre al noleggio
E2	Il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote è riservato a lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione e addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata)?	☐ Sì / ☐ No
E2 bis	---> Le attività di informazione, formazione ed addestramento sono registrate e documentate?	☐ Sì / ☐ No
E3	Viene Verificato il corretto montaggio del trabattello in cantiere prima dell'utilizzo?	☐ Sì / ☐ No
E3 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
E3 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
E4	I trabattelli sono utilizzati anche da lavoratori di altre ditte?	☐ Sì / ☐ No
E5	La documentazione di corredo dei trabattelli è conservata in cantiere?	☐ Sì / ☐ No
E6	Viene eseguita la revisione degli elementi del trabattello prima del loro reimpiego? Con quale periodicità?	☐ No / ☐ Sì, ad ogni utilizzo / ☐ Sì, almeno una volta al mese / ☐ Sì, almeno una volta ogni sei mesi / ☐ Sì, almeno una volta all'anno
E6 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
E6 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
E7	Viene verificata la congruenza del trabattello montato con il libretto del costruttore?	☐ Sì / ☐ No
E7 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
E7 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
E8	Quando viene utilizzato il trabattello per lo sbarco in copertura, viene controllata la presenza dei pezzi speciali e la relativa documentazione di corredo?	☐ Sì / ☐ No

F	Utilizzo dispositivi di protezione individuale	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
F1	Quando il sistema di ancoraggio viene portato in quota dai lavoratori ed installato temporaneamente per l'esecuzione dei lavori, viene eseguita la verifica dell'idoneità delle strutture cui il sistema viene vincolato/fissato?	☐ Sì / ☐ No
F1 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No



F1 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
F2	L'utilizzo dei DPI è riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)?	☐ Sì / ☐ No
F2 bis	---> Le attività di istruzione ed addestramento sono registrate e documentate?	☐ Sì / ☐ No
F3	Quando vengono utilizzati DPI anticaduta, viene valutata le modalità di recupero dei lavoratori in caso di emergenza o soccorso?	☐ Sì / ☐ No
F4	Viene eseguita la verifica dell'integrità e la manutenzione dei vari componenti del sistema di trattenuta o arresto-caduta? Con quale periodicità?	☐ No / ☐ Sì, ad ogni utilizzo / ☐ Sì, almeno una volta al mese / ☐ Sì, almeno una volta ogni sei mesi / ☐ Sì, almeno una volta all'anno
F4 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
F4 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
F5	Prima dell'inizio dei lavori mediante DPI anticaduta, viene eseguita la verifica del tirante d'aria e la presenza di eventuali ostacoli in caso di caduta del lavoratore (aggetti, recinzioni, alberi, ecc..)?	☐ Sì / ☐ No

G	Utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE)	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
G1	Vengono utilizzate PLE di proprietà o si ricorre al noleggio?	☐ Sì, sono di proprietà / ☐ NO, ricorso prevalentemente al noleggio a caldo / ☐ NO, ricorso prevalentemente al noleggio a freddo
G2	Viene verificata sempre la corretta formazione degli utilizzatori della PLE?	☐ Sì / ☐ No
G3 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
G4	Viene eseguita preventivamente la verifica della correttezza e completezza della documentazione di corredo della PLE (libretto, verifica periodica, ecc..)?	☐ Sì / ☐ No
G4 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
G4 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
G5	Viene verificata la corretta manutenzione della PLE?	☐ Sì / ☐ No
G5 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
G6	Viene verificato il corretto piazzamento della PLE in cantiere (pendenza della strada, resistenza del piano di appoggio, presenza di ostacoli, ecc..)?	☐ Sì / ☐ No



G6 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
G6 ter	---> Da chi viene effettuata tale verifica?	_____
G7	I lavoratori addetti all'utilizzo delle PLE sono stati adeguatamente formati?	☐ Sì / ☐ No

H	Utilizzo di scale a mano portatili	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
H1	È stato individuato un incaricato della ditta per il controllo dell'integrità e la corretta manutenzione delle scale a mano? Con quale periodicità viene eseguito il controllo?	☐ No / ☐ Sì, ad ogni utilizzo / ☐ Sì, almeno una volta al mese / ☐ Sì, almeno una volta ogni sei mesi / ☐ Sì, almeno una volta all'anno
H1 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
H1 ter	Sono presenti disposizioni affinché le scale a pioli siano utilizzate quale posti di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati?	☐ Sì / ☐ No
H2	Viene verificato che i lavoratori scelgano la scala corretta, in funzione ai lavori da svolgere?	☐ Sì / ☐ No
H2 bis	---> È riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	☐ Sì / ☐ No
H3	Dove viene conservata la documentazione a corredo della scala (libretto, dichiarazione di conformità, ecc...)?	<i>[Risposta anche multipla]</i> ☐ in cantiere / ☐ in azienda / ☐ altro

ASPETTO VALUTATO Ai fini del calcolo del punteggio complessivo è necessario prendere in considerazione le risposte già date nelle relative sezioni precedenti	Barrare la risposta			
	SI	punti	NO	punti
Sezione A				
A2. Si è a conoscenza di buone prassi o buone pratiche per diminuire il rischio di caduta dall'alto?		1		0
A4. Viene verificata preventivamente la resistenza e lo stato di conservazione delle coperture su cui si deve intervenire per sostenere i lavoratori ed i materiali d'impiego?		1		0
A5. Le aperture nei solai o nelle coperture sono sempre individuate preventivamente, protette e segnalate?		1		0
A7. E' stata attivata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi per la salute?		1		0
Sezione B per montatori di ponteggio				
B3. Viene verificato preliminarmente al montaggio che gli elementi da utilizzarsi facciano capo alla medesima autorizzazione ministeriale o in caso di utilizzo misto, ciò sia previsto dall'autorizzazione ministeriale?		1		0
B5 bis. (revisione degli elementi del ponteggio) ---> E' riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?		1		0
B6. Prima di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio e/o di far redigere il progetto da un ingegnere o architetto abilitato, viene effettuato un sopralluogo ed un rilievo dello stato dei luoghi, esaminando preventivamente gli elementi utili		1		0



all'installazione del ponteggio (caratteristiche piano posa, tipologia di ancoraggi utilizzabili, necessità di configurazioni fuori-schema o particolari, funzione dell'ultimo impalcato anti-caduta dalla copertura, ecc.)?			
B7 bis. → (verifica presenza Pi.M.U.S. in cantiere) → E' riportato su qualche documento l'esito di tale verifica?	1		0
B12. Viene eseguita la verifica preventiva del piano di appoggio del ponteggio?	1		0
Sezione C per utilizzatori di ponteggio			
C1. Viene verificata preventivamente la correttezza e completezza della documentazione di corredo del ponteggio (P.I.M.U.S., progetto, disegno esecutivo, ecc.)?	1		0
C5. Viene verificato lo stato di conservazione del ponteggio durante l'evolversi dei lavori?	1		0
C6. Quando viene utilizzato il ponteggio come sistema anticaduta per lavori sulla copertura di edifici, viene controllata sempre la presenza del progetto e l'adeguamento degli elementi di sommità?	1		0
Sezione E			
E2. Viene verificato il corretto montaggio del trabattello in cantiere prima dell'utilizzo?	1		0
E4. La documentazione di corredo dei trabattelli è conservata in cantiere?	1		0
Sezione F			
F1. Quando il sistema di ancoraggio viene portato in quota dai lavoratori ed installato temporaneamente per l'esecuzione dei lavori, viene eseguita la verifica dell'idoneità delle strutture cui il sistema viene vincolato/fissato?	1		0
F2. L'utilizzo dei DPI è riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)?	1		0
F3. Quando vengono utilizzati DPI anticaduta, viene valutata le modalità di recupero dei lavoratori in caso di emergenza o soccorso?	1		0
F4. Viene verificata l'integrità e la manutenzione dei vari componenti del sistema di trattenuta o anticaduta?	1		0
F5. Prima dell'inizio dei lavori mediante DPI anticaduta, viene verificato il tirante d'aria e la presenza di eventuali ostacoli in caso di caduta del lavoratore (aggetti, recinzioni, alberi, ecc.)?	1		0
Sezione H			
H1. E' stato individuato un incaricato della ditta per il controllo dell'integrità e della corretta manutenzione delle scale a mano?	1		0
H2. Viene verificata la scelta della scala corretta da parte dei lavoratori, in funzione ai lavori da svolgere?	1		0

Valutazione per montatori di ponteggio (sezioni A, B, F e H)

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (punteggio max. 16)

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella, in cui sono riportate le misure di prevenzione da mettere in atto in base al risultato.

Punteggio ottenuto	valutazione	Misure da mettere in atto
$P \leq 6$	BASSO	Mettere in atto al più presto azioni di revisione della valutazione del rischio di caduta dall'alto
$6 < P < 13$	MEDIO	Rivedere le criticità per le risposte a punteggio più basso
$P \geq 13$	ALTO	Verificare periodicamente lo stato di attuazione delle misure di prevenzione



Valutazione per Utilizzatori di ponteggi (sez. A, C, E, F e H)

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (punteggio max. 16)

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella, in cui sono riportate le misure di prevenzione da mettere in atto in base al risultato.

Punteggio ottenuto	valutazione	Misure da mettere in atto
$P \leq 6$	BASSO	Mettere in atto al più presto azioni di revisione della valutazione del rischio di caduta dall'alto
$6 < P < 13$	MEDIO	Rivedere le criticità per le risposte a punteggio più basso
$P \geq 13$	ALTO	Verificare periodicamente lo stato di attuazione delle misure di prevenzione

Si ricorda di compilare il questionario in tutte le sue parti

Data Firma

.....