Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 55-7646

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per "progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della S. R. 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il complesso di Pra' Catinat" di cui alla D.G.R. n. 6-9332 del 1 agosto 2008 - Approvazione del verbale n. 4 del 10/12/2013.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta regionale n. 6-9332 del 1 agosto 2008 la Regione Piemonte, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma del 13/12/2006, si è impegnata con la Provincia di Torino per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per la "progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della Strada Regionale 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il complesso di Pra Catinat", adottato con successivo decreto del Presidente della Provincia di Torino n.149-49590 del 13/10/2008;

tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 1 settembre 2008 e comporta un finanziamento regionale, per gli interventi in esso previsti, pari a Euro 6.000.000,00;

in particolare, l'articolo 5 prevede che l'Accordo abbia una validità temporale a far data dalla stipulazione del medesimo fino alla data del 31/12/2011, termine entro il quale la Provincia di Torino avrebbe dovuto dare completa attuazione, cosi come previsto nell'articolo 4, lettera a), dell'Accordo medesimo;

con D.G.R. n. 18-3136 del 19/12/2011 si era provveduto, attraverso preliminare seduta del competente Collegio di vigilanza, a prorogare l'accordo succitato fino al 31 dicembre 2013 a seguito di complessità tecnico-operative ed incombenti procedurali che ne avevano, di fatto, rallentato le fasi di attuazione sia per quanto concerne il livello di progettazione esecutiva che della conseguente realizzazione degli interventi previsti.

Quanto sopra premesso;

considerato che lo stato realizzativo attuale dell'accordo di programma risulta essere come di seguito rappresentato:

LOTTO 1

- A) Acquisizione e messa in sicurezza Ridotta Carlo Alberto: intervento concluso.
- B) Consolidamento Ridotta Carlo Alberto: l'intervento è stato rendicontato sino alla fase della progettazione definitiva mentre per la realizzazione delle opere occorrono ulteriori incombenti tecnico-amministrativi per procedere con l'affidamento dei lavori, che saranno oggetto di una nuova opportuna verifica da parte del competente Collegio di vigilanza.

LOTTO 2

Sistemazione S.P. 172 di collegamento con complesso Pra Catinat.

E' in fase di ultimazione la realizzazione dell'intervento dove si adegueranno al transito dei bus da 12 metri otto tornanti. I lavori sono stati per necessità suddivisi in due lotti funzionali:

- per il primo, comprendente sette tornanti, le opere sono giunte a circa il 90% dei lavori e a circa il 60% della rendicontazione economica. Per completare l'intervento occorrono, tuttavia, ancora circa due mesi di lavoro, per cui, stante le prossima sospensione invernale, l'intervento non potrà essere completato prima della primavera 2014;
- i lavori del secondo lotto, riguardante l'ottavo tornante resosi necessario per la sopravvenuta carenza di stabilità del medesimo, dovuta alla presenza di una paleo frana, sono stati oggetto, invece, di una nuova analisi da parte dei tecnici della Provincia, che hanno permesso di definire una soluzione meno costosa di quella a suo tempo ipotizzata (valore stimato €.190.000,00 più IVA da assoggettare a ribasso d'asta), pertanto l'opera trova capienza nell'importo complessivo di €. 1.600.000,00 previsto nel presente AdP.

LOTTO 3
Realizzazione impianto di risalita.

Per quanto concerne il progetto per la realizzazione di un impianto di risalita (ascensore inclinato) per l'accesso dalla SP 23 al Forte San Carlo, l'iter di approvazione del progetto, rivelatosi in itinere molto complesso, anche a causa dei mutati pareri della Soprintendenza regionale, è ora sospeso in attesa di successive eventuali determinazioni circa l'opportunità di prosecuzione dell'intervento.

Ritenuto, pertanto, necessario concordare con la Provincia di Torino una opportuna modifica dei termini di conclusione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma e di convocare il competente Collegio di vigilanza, già istituito con decreto del Presidente della Provincia di Torino n. 153-51888/2008 del 9/10/2009 ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma, come successivamente rinnovato con decreto n. 14-5820/2011 del 17/2/2011;

dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Torino presenti nel Collegio, nella seduta tenutasi in data 10/12/2013, valutate le esigenze rappresentate e preso atto che le attività oggetto dell'Accordo di programma non si possono concludere entro il termine, già in precedenza prorogato, del 31/12/2013, hanno espresso parere favorevole alla proroga dell'Accordo, nei termini proposti dal Responsabile del procedimento fino al 31 dicembre 2014, al fine di consentire il completamento dell'intervento di risistemazione della SP 172 di collegamento con il complesso Pra Catinat;

verificato che le risorse occorrenti per la copertura dell'intervento previsto al LOTTO 2 (Sistemazione S.P. 172 di collegamento con complesso Pra Catinat) sono ancora liquidabili nel corrente esercizio finanziario del bilancio regionale 2014, oltre il quale andranno in perenzione amministrativa;

verificato, altresì, che la proroga sopra indicata non comporterà ulteriori oneri di natura finanziaria a carico della Regione Piemonte, oltre a quelli precedentemente assunti con la stipula del presente Accordo di programma;

ravvisata inoltre la necessità che le risorse regionali ancora occorrenti vengano erogate a fronte della presentazione di adeguata documentazione comprovante l'esecuzione delle opere nonché delle spese sostenute dalla Provincia di Torino;

dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio medesimo in apposito Verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 10/12/2013 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che le disposizioni contenute nel predetto verbale verranno recepite in sede di modifica dell'Accordo di Programma mediante decreto di adozione da parte del Presidente della Provincia di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.) ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

PROVINCIA DI TORINO

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Trasporti

COLLEGIO DI VIGILANZA PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISALITA PER IL COLLEGAMENTO DELLA STRADA REGIONALE 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE CON IL FORTE DI FENESTRELLE E PER IL COLLEGAMENTO CON IL COMPLESSO DI PRA CATINAT.

Verbale – quarta seduta

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre, in Torino, presso la Sala riunioni degli uffici della Regione Piemonte – Settore Offerta turistica – al IV piano di Via Avogadro 30 – Torino alle ore 15,00 si è riunito il Collegio di Vigilanza per l'Accordo di programma di cui all'oggetto, istituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 153-51888/2008 e rinnovato con Decreto del Presidente della Provincia n. 14-5820/2011, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo medesimo.

Sono presenti:

Per la Regione Piemonte:

- Arch. Marzia BARACCHINO, Dirigente del Settore Promozione Turistica e Offerta turistica

- Dott. Paolino MASTRANGELO, Funzionario del Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in materia turistica;

- Sig.ra Anna BORDI, Funzionaria del Settore Programmazione Negoziata;

-Dott. Massimiliano VASCHETTI Funzionario del Settore Programmazione Negoziata;

Per la Provincia di Torino:

– Arch. Paolo FOIETTA, Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile, in qualità di Presidente;

- Ing. Giannicola MARENGO, Responsabile del procedimento, Dirigente del Servizio Trasporti;

Per la redazione del presente verbale si elegge l'ing. Giannicola Marengo.

Riconosciuta regolare la seduta, il Presidente del Collegio apre i lavori, dando la parola al Responsabile del procedimento per esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno come di seguito illustrati:

1) Illustrazione dello stato dell'Accordo di programma.

Il Responsabile del procedimento riferisce che l'Accordo di programma è comprensivo di tre interventi tra loro non omogenei e giunti a diversi stadi realizzativi.
Si sono portate a buon fine l'acquisizione e la messa in sicurezza del manufatto denominato **Ridotta Carlo Alberto** sulla strada SP 23 (ex-SS 23) nel Comune di Fenestrelle.

Si sta ultimando la realizzazione dell'intervento di **sistemazione della Strada Provinciale 172 di collegamento con il complesso Pra Catinat**, dove si adegueranno al transito dei bus da 12 metri otto tornanti. I lavori sono stati per necessità suddivisi in due lotti funzionali:

- per il primo, comprendente sette tornanti, le opere sono giunte a circa il 90% dei lavori e a circa il 60% della rendicontazione economica. Per completare l'intervento occorrono, tuttavia, ancora circa due mesi di lavoro, per cui, stante le prossima sospensione invernale, l'intervento non potrà essere completato prima della primavera 2014;
- i lavori del secondo lotto, riguardante l'ottavo tornante resosi necessario per la sopravvenuta carenza di stabilità del medesimo, dovuta alla presenza di una paleo frana, sono stati oggetto, invece, di una nuova analisi da parte dei tecnici della Provincia, che hanno permesso di definire una soluzione meno costosa di quella a suo tempo ipotizzata (valore stimato €.190.000,00 più IVA da assoggettare a ribasso d'asta), pertanto l'opera trova capienza nell'importo complessivo di €. 1.600.000,00 previsto nel presente AdP.

Per quanto concerne il progetto per la **realizzazione di un impianto di risalita** (ascensore inclinato) per l'accesso dalla SP 23 al Forte San Carlo, l'iter di approvazione del progetto, rivelatosi in itinere molto complesso, anche a causa dei mutati pareri della Soprintendenza regionale, è ora sospeso in attesa di successive eventuali determinazioni circa l'opportunità di prosecuzione dell'intervento.

Valutate le esigenze rappresentate e preso atto che le attività oggetto dell'Accordo di programma non si possono concludere entro il termine, peraltro già in precedenza prorogato, del 31/12/2013, il Collegio esprime parere favorevole alla proroga dell'Accordo, nei termini proposti dal Responsabile del procedimento fino al **31 dicembre 2014**, al fine di consentire il completamento dell' intervento di risistemazione della SP 172 di collegamento con il complesso di Pra Catinat.

2) Proposte e programma della Provincia di Torino.

In relazione agli interventi ancora da realizzare, in base alle risultanze in atto, i rappresentanti della Provincia di Torino formulano la proposta di rivedere lo stato dell'ADP in corso in una prossima riunione del Collegio di Vigilanza da tenersi a fine gennaio ove verranno esaminate gli stati di avanzamento dei lavori e le rendicontazioni prodotte dalla Provincia a tale data onde definire le possibili ripartizioni delle risorse finanziarie ancora occorrenti.

Il Presidente del Collegio di Vigilanza dichiara conclusa la seduta rimandando alle Amministrazioni coinvolte nell'ADP l'approvazione, attraverso gli opportuni atti amministrativi, della proroga dell'Accordo di programma in oggetto al 31/12/2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 10 dicembre 2013

Per la Regione Piemonte:
Anna BORDI, Funzionaria delegata dal Dott. Alfonso FACCO, del Settore Programmazione Negoziata della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, componente del Collegio di Vigilanza.

Firmato in originale

Per la Provincia di Torino
Paolo FOIETTA, Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile, Presidente del Collegio di Vigilanza.

Firmato in originale