

Codice DB1806

D.D. 18 giugno 2012, n. 351

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV. Approvazione nuovo cronoprogramma e ridefinizione modalita' di pagamento della rate relative alla fase di allestimento.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo cronoprogramma di realizzazione dell'intervento relativo allo "Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV" definito d'intesa tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. Euphon Communication S.p.A. di Torino, costituito da un "diagramma di gantt" integrato da una tabella "Elenco delle lavorazioni" articolato per fasi di sviluppo entrambi agli atti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, che rimodula le fasi di avanzamento dei lavori di allestimento e di elaborazione dei testi delle grafiche e dei multimediali prevedendo la conclusione della fase di allestimento entro il 17 del mese di luglio 2012, ed entro il 17 settembre 2012 la conclusione delle attività di verifica degli allestimenti e la realizzazione delle finiture, il completamento delle scenografie e il montaggio dei reperti, l'installazione delle grafiche, il set-up degli impianti elettrici e multimediali, la programmazione del sistema di controllo.

Durata complessiva della fase realizzativa degli allestimenti: 367 giorni.

Di stabilire che a seguito della accettazione del nuovo cronoprogramma e della rimodulazione delle fasi di allestimento si provvederà al pagamento della seconda e della terza rata della fase di allestimento a seguito dell'accertamento dei lavori effettivamente svolti sulla base del nuovo cronoprogramma alle date previste (30 gennaio 2012 – 9 aprile 2012) e che al pagamento della quarta rata della fase di allestimento si provvederà alla conclusione dei lavori (prevista entro il 17 settembre 2012); la documentazione trasmessa dalla Società A.T.I. Euphon Communication S.p.A. sarà valutata per la correttezza e la congruità dalle competenti strutture di supporto tecnico al R.U.P. ed al D.E.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Ermanno De Biaggi