

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2013, n. 6-5235

**Modifica all'Accordo di programma per la sistemazione dei nodi critici della viabilità sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 22.12.2011 rep. 16570. Autorizzazione proroga dei termini per l'attuazione.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- in data 28.07.2003 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola l'accordo di programma (approvato con D.G.R. n. 104-9009 del 07.04.2003) per l'individuazione e la realizzazione di interventi per la sistemazione di nodi critici della viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- l'Accordo di Programma definiva le opere da realizzare e gli impegni a carico di ciascun Ente suddividendo il costo complessivo, pari a Euro 6.080.000,00, con la seguente ripartizione: Euro. 3.450.000,00 a carico della Regione Piemonte ed Euro. 2.630.000,00 a carico della Provincia del VCO;
- in data 19.09.2006 la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno sottoscritto la "Modifica dell'accordo di programma del 28.07.2003 per l'individuazione e la realizzazione di interventi per la sistemazione dei nodi critici della viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola" (approvata con D.G.R. n°3 – 3746 del 11.09.2006 e D.P.G.R. n°84 del 03.10.2006) che ha modificato l'elenco degli interventi previsti dall'accordo, i relativi costi e la ripartizione tra i soggetti firmatari;
- dal punto di vista finanziario, la suddetta modifica dell'accordo ha previsto un aumento del costo complessivo da Euro 6.080.000,00 ad Euro 8.648.562,91 mantenendo invariato l'ammontare del contributo regionale. La nuova ripartizione risulta pertanto essere la seguente: Euro 3.450.000,00 a carico della Regione Piemonte ed Euro. 5.198.562,91 a carico della Provincia del VCO;
- in data 23.10.2006 e 26.11.2006 sono state sottoscritte le convenzioni rep. n° 11826 e n° 11670 (approvate rispettivamente con D.D. n° 552 del 16.10.2006 e D.D. n° 614 del 29.11.2006) che hanno definito puntualmente gli obblighi delle parti, i tempi, le modalità e tutti gli aspetti necessari per l'attuazione di quanto previsto dall'accordo suddetto;
- in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni sopra citate il contributo regionale previsto dall'accordo, dell'importo di Euro 3.450.000,00 è stato completamente liquidato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con gli Atti di liquidazione n°2006/433 del 24.10.2006 e n° 2006/574 del 04.12.2006.
- in data 22.12.2011 è stata sottoscritta la "Modifica all'accordo di programma sottoscritto in data 28.07.2003 tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per la sistemazione di nodi critici della viabilità, già modificato in data 19.09.2006" – rep. n. 16570 (modifica approvata con D.G.R. n. 19-2705 del 12.10.2011 e D.P.G.R. n° 31 del 23.05.2012);

Considerato che:

- l'art. 3 della suddetta modifica rep. 16570 del 22.12.2011 prevede che gli interventi oggetto dell'accordo vengano ultimati da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, soggetto attuatore, entro il 31.12.2012;
- la suddetta modifica rep. 16570 del 22.12.2011 ha validità fino al 31.12.2013;
- la Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota prot. 48270 del 29.10.2012 ha segnalato l'impossibilità di completare tutte le opere entro il suddetto termine e chiesto pertanto la possibilità di posticipare i termini per l'ultimazione dei lavori,
- con nota prot. n. 15254SB0100/1.45 del 06.12.2012 il Presidente della Giunta regionale ha delegato l'Ing. Gabriella Giunta, Responsabile del Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica a partecipare per la Regione Piemonte al Collegio di Vigilanza.
- con nota prot. n. 7367DB1203 del 14.12.2012, è stato convocato il Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo in oggetto per il giorno 19.12.2012.
- in data 19.12.2012, con la partecipazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, si è svolta la riunione del Collegio di Vigilanza, durante il quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha relazionato sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità che hanno indotto alla necessità di una proroga di un anno per l'ultimazione dei lavori. Il Collegio ha accolto la richiesta di proroga ed ha ritenuti congrui i tempi proposti dalla Provincia. Durante la riunione il Collegio di Vigilanza ha inoltre ritenuto di prorogare la scadenza dell'accordo al 30.06.2014.

Per quanto sopra premesso e considerato,

Visto:

l'art. 34 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 7/2005;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997;

Vista la nota prot. 48270 del 29.10.2012 della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Visto il verbale della riunione del 19.12.2012 del Collegio di Vigilanza;

La Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di prorogare, in parziale sanatoria, al 31.12.2013 il termine stabilito dall'art. 3 della "*Modifica all'accordo di programma sottoscritto in data 28.07.2003 tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per la sistemazione di nodi critici della viabilità, già modificato in data 19.09.2006*" – rep. n. 16570 del 22.12.2011 - per l'ultimazione degli interventi e di prorogare al 30.06.2014 la validità dell'accordo indicata all'art. 4;

- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Modifica dell'Accordo allegato alla presente, e di autorizzare l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica alla firma di tale Atto Aggiuntivo.

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA  
REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER LA  
SISTEMAZIONE DI NODI CRITICI DELLA VIABILITA, SOTTOSCRITTA IN DATA  
22.12.2011 REP. N. 16570'**

L'anno ....., il giorno ... del mese di ....., in ..... presso  
.....

**PREMESSO CHE:**

- in data 28.07.2003 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola l'accordo di programma (approvato con D.G.R. n. 104-9009 del 07.04.2003) per l'individuazione e la realizzazione di interventi per la sistemazione di nodi critici della viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- l'Accordo di Programma definiva le opere da realizzare e gli impegni a carico di ciascun Ente suddividendo il costo complessivo, pari a Euro 6.080.000,00, con la seguente ripartizione: Euro. 3.450.000,00 a carico della Regione Piemonte ed Euro. 2.630.000,00 a carico della Provincia del VCO;
- in data 19.09.2006 la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno sottoscritto la *“Modifica dell'accordo di programma del 28.07.2003 per l'individuazione e la realizzazione di interventi per la sistemazione dei nodi critici della viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola”* (approvata con D.G.R. n°3 – 3746 del 11.09.2006 e D.P.G.R. n°84 del 03.10.2006) che ha modificato l'elenco degli interventi previsti dall'accordo, i relativi costi e la ripartizione tra i soggetti firmatari;
- dal punto di vista finanziario, la suddetta modifica dell'accordo ha previsto un aumento del costo complessivo da Euro 6.080.000,00 ad Euro 8.648.562,91 mantenendo invariato l'ammontare del contributo regionale. La nuova ripartizione risulta pertanto essere la seguente: Euro 3.450.000,00 a carico della Regione Piemonte ed Euro. 5.198.532,91 a carico della Provincia del VCO;
- il termine di validità della suddetta modifica di accordo era stabilito al 31.12.2011 con l'impegno da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola a completare i lavori

entro il 31.12.2010;

➤ in data 23.10.2006 e 26.11.2006 sono state sottoscritte le convenzioni rep. n° 11826 e n° 11670 (approvate rispettivamente con D.D. n° 552 del 16.10.2006 e D.D. n° 614 del 29.11.2006) che hanno definito puntualmente gli obblighi delle parti, i tempi, le modalità e tutti gli aspetti necessari per l'attuazione di quanto previsto dall'accordo suddetto;

➤ in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni sopra citate il contributo regionale previsto dall'accordo, dell'importo di Euro 3.450.000,00 è stato completamente liquidato alla Provincia del Verbano Cusio Ossola con gli Atti di liquidazione n°2006/433 del 24.10.2006 e n° 2006/574 del 04.12.2006.

➤ in data 22.12.2011 è stata sottoscritta la *“Modifica all'accordo di programma sottoscritto in data 28.07.2003 tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per la sistemazione di nodi critici della viabilità, già modificato in data 19.09.2006” – rep. n. 16570* (modifica approvata con D.G.R. n. 19-2705 del 12.10.2011 e D.P.G.R. n° 31 del 23.05.2012,);

➤ la suddetta modifica rep. 16570 del 22.12.2011 prevede che gli interventi oggetto dell'accordo vengano ultimati da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, soggetto attuatore, entro il 31.12.2012, mentre la validità della modifica è stabilita al 31.12.2013;

➤ la Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota prot. 48270 del 29.10.2012 ha segnalato l'impossibilità di completare tutte le opere entro il suddetto termine chiedendo pertanto la possibilità di posticipare i termini per l'ultimazione dei lavori,

➤ in data 19 dicembre 2012 si è svolta la riunione del Collegio di Vigilanza che ha accolto la richiesta di proroga al 31.12.2013 per l'ultimazione da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola dei lavori e deciso di prorogare al 30.06.2014 la scadenza dell'accordo rep. 16570 del 22.12.2011.

➤ al fine di prorogare i tempi previsti dalla *Modifica all'accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per la sistemazione di nodi critici della viabilità, sottoscritta in data 22.12.2011 rep. n. 16570*, è necessario

sottoscrivere tra le parti apposito atto aggiuntivo;

➤ in data 24.11.1997 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 27-23223 le direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

La Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata da

..... nato a ..... il .....

La Provincia del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata Provincia),

rappresentata da ..... nato a ..... il .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

**ARTICOLO UNICO**

All'art. 3 della *“Modifica all'accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per la sistemazione di nodi critici della viabilità, sottoscritta in data 22.12.2011 rep. n. 16570”* il termine stabilito al 31.12.2012 per l'ultimazione delle opere da parte della Provincia viene prorogato al 31.12.2013.

All'art. 4 della Modifica rep. 16570 la validità dell'accordo di programma, stabilita al 31.12.2013 è prorogata al 30.06.2014.”

Torino, lì.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte.....

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola.....