

Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n. 24-6507

Proroga validita' temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Biella per "IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA" di cui alla D.G.R. n. 2-13498 del 16 marzo 2010.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta regionale n. 2-13498 del 16 marzo 2010 la Regione Piemonte, in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma del 5/6/2006, così come revisionata in data 7 marzo 2008, si è impegnata con la Provincia di Biella e il Comune di Biella per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il finanziamento di "IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA";

tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 12 novembre 2010 e adottato con decreto sindacale del Comune di Biella n. prot. 74 int. del 14/2/2011 e comporta un finanziamento regionale, per gli interventi in esso previsti, pari a Euro 1.000.000,00 per il quale si è proceduto con i conseguenti ed opportuni atti di impegno;

in particolare, l'articolo 6 prevede che l'Accordo abbia una validità temporale a far data dalla stipulazione del medesimo fino al 31/10/2013, termine entro il quale il Comune di Biella, la Provincia di Biella e gli enti territoriali coinvolti nel cofinanziamento delle opere previste – Fondazione CRB e C.C.I.A.A di Biella - sono tenuti a dare completa attuazione, così come dettagliato nell'articolo 5 dell'Accordo medesimo;

quanto sopra premesso;

preso atto che lo stato di avanzamento degli interventi previsti nel succitato AdP risulta come di seguito riportato:

INTERVENTO	COSTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO
B - superamento barriere architettoniche stazione a valle	€ 96.169,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 335 in data 18.7.2011/ <i>Autorizzazione Paesaggistica n. 11 in data 23.4.2012;</i> Permesso di Costruire n. 51 in data 23.4.2012; <i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 276 del 9.7.2012</i> Lavori in corso
C - manutenzione straordinaria stazione a valle	€ 169.939,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 335 in data 18.7.2011/ <i>Autorizzazione Paesaggistica n. 11 in data 23.4.2012;</i> Permesso di Costruire n. 51 in data 23.4.2012; <i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 276 del 9.7.2012</i> Lavori in corso

D - superamento barriere architettoniche stazione a monte	€ 63.091,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 299 del 13.6.2011; <i>Permesso di Costruire rilasciato in data 15.9.2011;</i> Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 390 del 20.9.2011 <i>Lavori in corso</i>
E - manutenzione straordinaria stazione a monte	€ 202.431,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 299 del 13.6.2011; <i>Permesso di Costruire rilasciato in data 15.9.2011;</i> Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 390 del 20.9.2011 <i>Lavori in corso</i>
F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico	€ 743.096,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n.341 del 17.09.2012; <i>Permesso di Costruire n. 159 in data 6 dicembre 2012;</i> Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 492 del 24.12.2012 Affidamento lavori in corso
G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino	€ 98.471,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 324 del 3.9.2012 Progettazione esecutiva in corso
H - geosito internazionale del Mucrone	€ 171.570,00	<i>Incarico professionale (progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza) affidato il 18.7.2011;</i> Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 424 del 20.11.2012 Progettazione esecutiva in corso
I - baby park invernale/estivo	€ 111.662,00	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 22 del 23.1. 2012; <i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 292 del 16.7.2012;</i> Lavori in corso
L - impiantistica di sicurezza	€ 48.401,00	Progetto (definitivo/esecutivo) approvato con D.G.C. n. 493 del 24.12. 2012 Prestazioni in corso

rilevato in particolare che:

- l'intervento maggiormente complesso, denominato "F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico" deve essere cantierizzato nella prossima stagione primaverile ed estiva essendo stato per lo stesso richiesto una fase progettuale ed un procedimento autorizzativo particolarmente gravosi per l'articolazione delle lavorazioni edilizie ed ambientali e per il regime vincolistico gravante sulle aree;

- l'intervento denominato "G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino è ancora nella fase della progettazione esecutiva, in quanto strettamente legato alla rifunzionalizzazione della cestovia del Monte Camino, della quale rappresenta la stazione di valle;

- l'anno solare 2010, incluso nel cronoprogramma dell'accordo quale prima delle tre annualità di attuazione, è risultato di fatto non operativo, essendo la sottoscrizione dell'accordo medesimo avvenuta allo scadere di detto anno solare ed esattamente al 12.11.2010; pertanto la fase di individuazione dei tecnici progettisti ed il relativo affidamento degli incarichi è stata avviata effettivamente soltanto nella seconda annualità;

- le prestazioni d'opera e le forniture comprese anche negli interventi già avviati non potranno complessivamente concludersi alla data prescritta per la naturale scadenza dell'AdP, considerando la necessità di operare in altura, con evidenti problemi climatici e conseguenti necessità di sospensione dei lavori, ed in concomitanza con il pieno funzionamento dell'impianto di risalita e delle strutture ad esso connesse, con problemi di sicurezza e di tutela dei fruitori;

ritenuto, pertanto, opportuno concordare con la Provincia di Biella e il Comune di Biella una modifica dei termini di conclusione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;

ravvisata inoltre l'opportunità di convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con decreto del Sindaco del Comune di Biella n. prot. 74 int. del 14/2/2011 ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma;

viste le note prot. nn. 5350 del 13/2/2013 e 4785 del 18/2/2013 pervenute dal Commissario Straordinario della Provincia di Biella e dal Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione regionale Programmazione Strategica con le quali si è provveduto a delegare rispettivamente il dott. Davide Zanino e, in qualità di collaboratrice, la dott.ssa Nicoletta Chiocchetti e la Sig.ra Anna Bordi, quali rappresentanti degli enti di appartenenza in luogo dei componenti già individuati nel succitato decreto del sindaco di Biella;

dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Biella e del Comune di Biella presenti nel Collegio, nella seduta tenutasi in data 18/2/2013, hanno concordato sulla necessità di prorogare la validità dell'Accordo fino al 31 ottobre 2014 per ragioni di carattere tecnico in relazione alla complessità di alcuni interventi in fase di cantierizzazione, ovvero ancora in fase di progettazione esecutiva al fine di consentire una agevole conclusione dei cantieri, i relativi collaudi nonché i pagamenti e la funzionalità degli interventi, esprimendo parere favorevole;

verificato che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell'accordo di programma;

dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio in apposito verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale dell'accordo di programma per il finanziamento di "IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA" di cui alla D.G.R. n. 2-13498 del 16 marzo 2010 fino alla data del 31 ottobre 2014;
- di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell'AdP;
- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 18/2/2013 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le predette disposizioni verranno recepite in sede di modifica dell'accordo di programma mediante gli opportuni provvedimenti amministrativi da parte del Presidente della Provincia di Biella e del Sindaco del Comune di Biella.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



CITTA' DI BIELLA
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI
Servizio Parchi e Giardini

Oggetto: **COLLEGIO DI VIGILANZA** per l' **ACCORDO DI PROGRAMMA** TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI BIELLA ED IL COMUNE DI BIELLA per "**IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA**".

L'anno *duemilatredici*, il giorno *diciotto* del mese di *febbraio*, in Torino presso gli uffici regionali della Direzione Cultura Turismo Sport Settore Offerta Turistica, Via Avogadro n. 30, alle ore 10,00 si è riunito il Collegio di Vigilanza sull'Accordo di Programma relativo all'oggetto, istituito con Decreto del Sindaco del Comune di Biella in data 14.2.2011 Prot.n. 74 int., ai sensi dell'art.8 dell'Accordo.

Sono presenti:

- Andrea Gibello, Assessore al Turismo del Comune di Biella, già Assessore ai Parchi e Giardini, in qualità di Presidente;

per la Regione Piemonte:

- Anna Bordi in sostituzione di Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata della Direzione regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia Regione Piemonte;

per il Comune di Biella:

- Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti;

per la Provincia di Biella:

- Davide Zanino, Dirigente del Settore Affari Istituzionali, organizzazione e innovazione, in sostituzione di Micaela Mincuzzi;

Sono inoltre presenti:

- Paolino Mastrangelo, Funzionario del Settore Offerta Turistica della Regione Piemonte;
- Raffaella Penna, Funzionario del Servizio Parchi e Giardini del Comune di Biella, con compiti di segreteria;
- Massimiliano Vaschetti, Funzionario del Settore Programmazione Negoziata della Direzione regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia Regione Piemonte;
- Nicoletta Chiocchetti, Funzionario della Provincia di Biella.

Riconosciuta regolare la seduta, il Presidente del Collegio apre i lavori dando la parola all'Arch. Graziano Patergnani per una sintetica illustrazione dello stato dell'Accordo.

L'Arch. Graziano Patergnani rileva che il Comune di Biella ha indetto la convocazione del Collegio per la verifica dell'andamento dell'esecuzione dell'AdP e per l'eventuale opportunità di assegnazione di una proroga dei termini di attuazione degli interventi, con riferimento al termine dell'Accordo di Programma stabilito all'articolo 6 al 31.10.2013, richiamando espressamente quanto contenuto nell'articolo 7 dell'Accordo laddove si fa riferimento alla possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni all'accordo medesimo con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori secondo le procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

In merito all'attuazione dell'Accordo, riferisce che, ad oggi, lo stato di avanzamento degli interventi è schematizzabile nel prospetto che segue :

INTERVENTO	COSTO TOTALE	STATO DI AVANZAMENTO
B - superamento barriere architettoniche stazione a valle	€ 96.169,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 335 in data 18.7.2011/ <i>Autorizzazione Paesaggistica n. 11 in data 23.4.2012;</i></p> <p>Permesso di Costruire n. 51 in data 23.4.2012;</p> <p><i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 276 del 9.7.2012</i></p> <p>Lavori in corso</p>
C - manutenzione straordinaria stazione a valle	€ 169.939,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 335 in data 18.7.2011/ <i>Autorizzazione Paesaggistica n. 11 in data 23.4.2012;</i></p> <p>Permesso di Costruire n. 51 in data 23.4.2012;</p> <p><i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 276 del 9.7.2012</i></p> <p>Lavori in corso</p>
D - superamento barriere architettoniche stazione a monte	€ 63.091,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 299 del 13.6.2011;</p> <p><i>Permesso di Costruire rilasciato in data 15.9.2011;</i></p> <p>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 390 del 20.9.2011</p> <p><i>Lavori in corso</i></p>

E - manutenzione straordinaria stazione a monte	€ 202.431,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 299 del 13.6.2011;</p> <p><i>Permesso di Costruire rilasciato in data 15.9.2011;</i></p> <p>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 390 del 20.9.2011</p> <p><i>Lavori in corso</i></p>
F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico	€ 743.096,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n.341 del 17.09.2012;</p> <p><i>Permesso di Costruire n. 159 in data 6 dicembre 2012;</i></p> <p>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 492 del 24.12.2012</p> <p>Affidamento lavori in corso</p>
G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino	€ 98.471,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 324 del 3.9.2012</p> <p>Progettazione esecutiva in corso</p>
H - geosito internazionale del Mucrone	€ 171.570,00	<p><i>Incarico professionale (progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza) affidato il 18.7.2011;</i></p> <p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 424 del 20.11.2012</p> <p>Progettazione esecutiva in corso</p>
I - baby park invernale/estivo	€ 111.662,00	<p>Progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 22 del 23.1. 2012;</p> <p><i>Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 292 del 16.7.2012;</i></p> <p>Lavori in corso</p>
L - impiantistica di sicurezza	€ 48.401,00	<p>Progetto (definitivo/esecutivo) approvato con D.G.C. n. 493 del 24.12. 2012</p> <p>Prestazioni in corso</p>

Si rileva in particolare che:

- l'intervento maggiormente complesso, denominato "F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico" deve essere cantierizzato nella prossima stagione primaverile ed estiva avendo richiesto una fase progettuale ed un procedimento autorizzativo particolarmente gravosi per l'articolazione delle lavorazioni edilizie ed ambientali e per il regime vincolistico gravante sulle aree;
- l'intervento denominato "G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino" è ancora nella fase della progettazione esecutiva, in quanto strettamente legato alla rifunzionalizzazione della cestovia del Monte Camino, della quale rappresenta la stazione di valle;
- l'anno solare 2010, incluso nel cronoprogramma dell'Accordo quale prima delle tre annualità di attuazione, è risultato di fatto non operativo, essendo la sottoscrizione dell'Accordo medesimo avvenuta allo spirare di detto anno solare ed esattamente al 12.11.2010; pertanto la fase di individuazione dei tecnici progettisti ed il relativo affidamento degli incarichi è stata avviata effettivamente soltanto nella seconda annualità;
- le prestazioni d'opera e le forniture comprese anche negli interventi già avviati non potranno complessivamente concludersi alla data prescritta per la naturale scadenza dell'AdP, considerando la necessità di operare in altura, con evidenti problemi climatici e conseguenti necessità di sospensione dei lavori, ed in concomitanza con il pieno funzionamento dell'impianto di risalita e delle strutture ad esso connesse, con problemi di sicurezza e di tutela dei fruitori;

Appare opportuno pertanto, per ragioni di carattere tecnico in relazione alla complessità di alcuni interventi in fase di cantierizzazione ovvero ancora in fase di progettazione esecutiva, che la scadenza fissata all'articolo 6 dell'AdP al 31.10.2013, sia prorogata almeno al **31 ottobre 2014**, al fine di poter permettere agevolmente la conclusione dei cantieri, i collaudi ed i pagamenti e quindi la funzionalità degli interventi.

Si rappresenta che tale proroga non comporta modificazioni degli impegni di spesa già assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell'AdP.

I rappresentanti del collegio prendono atto della proposta di proroga convenendo all'unanimità la nuova scadenza come sopra stabilita.

Il Presidente del Collegio di Vigilanza dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

TORINO, li 18 febbraio 2013

Il Presidente

Andrea Gibello, Assessore al Turismo del Comune di Biella, già Assessore ai Parchi e Giardini

Firmato in originale

per la Regione Piemonte:

Anna Bordi, Funzionario del Settore Programmazione Negoziata

Firmato in originale

per il Comune di Biella:

Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti

Firmato in originale

per la Provincia di Biella

Davide Zanino, Dirigente del Settore Affari Istituzionali, organizzazione e innovazione

Firmato in originale

Allegati: n.2 (delega Commissario Prefettizio Provincia di Biella e delega Regione Piemonte Settore Programmazione Negoziata)