

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 20-6839

**D.G.R. n. 6-13592 del 22.03.2010 e sm.i. Modifica Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunita' Montana Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia". Proroga della scadenza dei termini fino al 31.12.2014 per la realizzazione degli interventi e utilizzo del ribasso d'asta per l'intervento 1.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

con D.G.R. n. 6-13592 del 22 marzo 2010 è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma denominato "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia", il quale per l'attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in € 20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650 sul Bilancio 2012;

in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia hanno sottoscritto l'Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due distinti interventi:

"Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell'area tutelata madonna dei Dinelli – I lotto funzionale" di seguito denominato "Intervento 1";

"valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale" di seguito denominato "Intervento 2";

in data 22/09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione finanziaria della quota regionale e per prorogare di un anno la conclusione degli interventi previsti al 31/12/2013;

con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma ed è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova ripartizione della somma relativa alla quota di partecipazione regionale all'Accordo per l'annualità 2010 e 2011, pari ad € 99.000,00;

considerato che:

in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia (prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d'asta per l'intervento 1;

in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e concorda all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014. Le motivazioni, allegate al verbale stesso (allegato 1.1), si evincono dalla cronologia dei lavori di entrambi gli interventi, sottoscritti del Responsabile del Servizio Turismo Sport della Comunità Montana Valsesia;

nella stessa seduta, il Collegio di vigilanza ha letto ed approvato all'unanimità le motivazioni di riutilizzo delle economie d'appalto relativo all'intervento 1, necessarie per realizzare opere finalizzate al miglioramento del tracciato e della sicurezza non prevedibili in sede progettuale, quali:

- interventi integrativi di tipo forestale: abbattimento di alberi ad alto fusto e diradamento della vegetazione laterale al tracciato;
- opere di consolidamento delle scarpate;
- lavori integrativi per lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale;
- variazione/integrazione delle opere di protezione lato valle;

accertato che la suddetta proroga e il riutilizzo delle economie non comportano modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma;

visto che l'art. 4 dell'accordo prevede l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta per finanziare opere funzionali /o migliorative degli interventi in questione;

dato atto, infine che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio in apposito verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1.1);

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 26 settembre 2013 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1.1);

di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale dell'accordo di programma "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia" di cui alla D.G.R. n. 6-13592 fino al 31 dicembre 2014;

di approvare lo schema di atto aggiuntivo all'Accordo di Programma, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

di dare atto che la suddetta proroga e il riutilizzo delle economie non comportano modificazioni di sorta negli impegni di spesa già assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Oggetto

Atto aggiuntivo all' Accordo di Programma del 30.12.2010 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia".

Premesso che,

con D.G.R. n. 6-13592 del 22 marzo 2010 è stato approvato lo schema dell'Accordo di programma denominato "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia", il quale per l'attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in € 20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650 sul Bilancio 2012;

in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia hanno sottoscritto l'Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due distinti interventi:

"Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell'area tutelata madonna dei Dinelli – I lotto funzionale" di seguito denominato "Intervento 1",

"Valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale" di seguito denominato "Intervento 2";

in data 22 /09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione finanziaria della quota regionale e per prorogare di 1 anno la conclusione degli interventi previsti per al 31/12/2013,

con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell'Accordo di Programma ed è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova ripartizione la somma relativa alla quota di partecipazione regionale all'Accordo per l'annualità 2010 e 2011, pari ad € 99.000,00;

in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia ( prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d'asta per l'intervento 1;

in tale sede il Collegio di Vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non imputabili al soggetto attuatore e concorda all'unanimità di prorogare il termine per la conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014. Le motivazioni, allegate al verbale stesso, si evincono dalla cronologia dei lavori di entrambi interventi, sottoscritti del Responsabile del Servizio Turismo Sport della Comunità Montana Valsesia;

## **PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA**

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente Roberto Cota o suo delegato, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165;

la Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente della Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente Dott. Carlo Riva Vercellotti o suo delegato, domiciliato per la carica in Vercelli, Via San Cristoforo n. 7,

la Comunità Montana Valsesia rappresentata dal Presidente Pierangelo Carrara, domiciliato per la carica in Varallo Sesia (VC), Corso Roma n. 35,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Di seguito viene riportato con carattere barrato il testo soppresso e con carattere grassetto il testo aggiunto.

### **Art. 6**

#### **Tempi e attuazione dell'Accordo**

La Comunità Montana Valsesia si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro 31 dicembre 2012 , **2014**.

~~Eventuali richieste di proroghe di tale scadenza dovranno essere valutate dal Collegio di Vigilanza che nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all'approvazione degli enti sottoscrittori.~~

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente comporta la risoluzione dell'Accordo.

**Letto, approvato e sottoscritto,**

**Per la Regione Piemonte**

**Per la Provincia di Vercelli**

**Per la Comunità Montana**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

tra

la **REGIONE PIEMONTE**, la **PROVINCIA DI VERCELLI**  
e la **COMUNITA' MONTANA VALSESIA**

per lo

**SVILUPPO DEL CIRCUITO DI PISTE CICLABILI  
PER MOUNTAIN BIKE IN VALSESIA**

**VERBALE RIUNIONE DEL  
COLLEGIO DI VIGILANZA DEL 26 SETTEMBRE 2013**

di cui all'art. 10 dell'Accordo di Programma

Il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE dell'anno 2013 alle ore 10,00, come da convocazione nota prot. n. 16238/DB1811 del 02 settembre 2013 del Responsabile del procedimento, dott. Franco Ferraresi, si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 10 dell'Accordo di Programma in oggetto sottoscritto tra le parti il 19/11/2010.

Con nota del 29 luglio 2013 prot. n. 3533, la Comunità Montana Valsesia ha richiesto una proroga al termine per la conclusione degli interventi previsti, in quanto le procedure per il conseguimento delle autorizzazioni e le condizioni meteorologiche hanno determinato dei ritardi non imputabili all'amministrazione. Contestualmente ha richiesto l'utilizzo del ribasso d'asta dell'intervento 1. Pertanto la riunione si svolge con il seguente ordine del giorno:

1. Proroga dei termini di per la conclusione degli interventi.
2. Utilizzo del ribasso d'asta.

Sono presenti:

ENTE	Nominativo	Funzione
REGIONE PIEMONTE	Franco FERRARESI	Responsabile del Settore Sport Responsabile del procedimento e Componente del Collegio di Vigilanza
	Alfonso FACCO	Responsabile del Settore Programmazione Negoziata
	Rita VALENZIANO	Funziionario del Settore Sport
	Anna BORDI	Funziionario del Settore Programmazione Negoziata
PROVINCIA DI VERCELLI	Davidc BENASSO	Funziionario del Settore Pianificazione Territoriale Componente del Collegio di Vigilanza

COMUNITA' MONTANA VALSESIA	Marzia NOVARINA	Responsabile del Servizio Turismo e Sport Componente del Collegio di Vigilanza
-------------------------------	-----------------	---

Assume la funzione di verbalizzante l'arch. Rita Valenziano del Settore Sport.

Il dott. Franco Ferraresi è stato nominato membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Regione Piemonte dal Presidente con nota prot. n. 0008632/SB0100/1.45 del 10/09/2013.

Il dott. Davide Benasso è stato nominato membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Provincia di Vercelli dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 38369 del 27/04/2011.

La dott.ssa Marzia Novarina è stata nominata membro del Collegio di Vigilanza in rappresentanza della Comunità Montana Valsesia con nota prot. n. 449/VIII.9 del 24/01/2011.

### 1. Proroga dei termine di per la conclusione degli interventi

la rappresentante della Comunità Montana Valsesia, spiega le cause del ritardo, che vengono allagate alla presente, per l'ottenimento delle autorizzazione a seguito degli approfondimenti richiesti dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici, indagini per il rilevamento dei ordigni bellici e altre circostanze che hanno comportato un rallentamento delle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, i quali, pertanto, non potranno essere conclusi entro il termine del 31 dicembre 2013 come già stabilito dal precedente collegio di vigilanza del 22 settembre 2011.

Richiede quindi che il suddetto termine venga posticipato di un anno.

Il Collegio di Vigilanza, preso atto che i ritardi nell'attuazione dell'Accordo di programma non sono imputabili al soggetto attuatore, concorda nel fissare il termine per la conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2014.

Tale richiesta di proroga sarà comunque oggetto di approvazione da parte delle rispettive Giunte.

### 2. Utilizzo del ribasso d'asta intervento 1.

La dott.ssa Novarina legge le motivazioni a firma del direttore dei lavori, allagate alla presente, che spiegano il riutilizzo del ribasso d'asta per interventi non prevedibili in sede progettuale, il Collegio di Vigilanza, prende atto e approva che tali opere sono parti integranti necessarie alla realizzazione delle opere previste dall'accordo.

Alle ore 12.30 si chiude la riunione del Collegio di Vigilanza, viene redatto il presente verbale sottoscritto dai componenti del Collegio di Vigilanza e siglato dagli altri intervenuti.

Per la Regione Piemonte

Il Responsabile del Settore Sport dott. Franco FERRARESI

Per la Provincia di Vercelli

Il Funzionario del Settore Pianificazione Territoriale Davide BENASSO

Per la Comunità Montana Valsesia

Il Responsabile del Servizio Turismo e Sport Marzia NOVARINA.

REGIONE PIEMONTE  
DIREZIONE PIANIFICAZIONE

Dott. Ing. Rossana APPENDINO  
Via Vignati, 14 10040 San Gillio (To)  
Tel. / Fax 011 9840854 - Cell. 3358379321  
E-mail: [arps.studio@virgilio.it](mailto:arps.studio@virgilio.it)

COMUNITA' MONTANA VALSESIA  
Alla c.a. RUP. Marco GODIO  
Via Roma 35 - 13019 VARALLO (VC)

<b>OGGETTO:</b>	<u>Lavori di:</u> LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AREA TUTELATA MADONNA DEI DINELLI 1° LOTTO FUNZIONALE "CIRCUITO DELLE PISTE CICLABILI IN VALSESIA" <u>Impresa:</u> SOREMA s.r.l. - Viale Macallè, n.41 - 13900 Biella (BI). <u>Aggiudicazione:</u> Determinazione Servizio Affari Generali n.9 del 07/12/2012. <u>Contratto:</u> Rep. n.990 del 17/04/2013 - registrato in data 02/05/2013-Serie 1T Numero1 <u>Importo dei lavori:</u> € 189.400,00 (di cui € 181.242,00 soggetti a ribasso - € 8.158,00 oneri sicurezza) <u>Ribasso d'asta:</u> 10,10% <u>Importo contrattuale:</u> € 171.094,56 (di cui € 162.936,56 oggetto di ribasso - € 8.158,00 oneri sicurezza)
-----------------	--

### VALUTAZIONE ECONOMIE D'APPALTO

In riferimento al sopralluogo congiunto tra la Stazione Appaltante, il Direttore Lavori e l'Impresa Appaltatrice in data 23/09/2013 in cantiere, visto lo stato di avanzamento dei lavori e le condizioni riscontrate lungo il tracciato della pista ciclabile, si comunica che risulterebbe necessario l'impiego delle economie d'appalto per le seguenti tipologie dei lavori:

- lavori integrativi di tipo forestale: abbattimento di alberi ad alto fusto e diradamento della vegetazione laterale al tracciato;
- opere di consolidamento delle scarpate;
- lavori integrativi per lo smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale;
- variazione/integrazione delle opere di protezione lato valle.

Quanto sopra elencato è inerente alla realizzazione del tracciato a seguito di situazioni che si sono presentate in fase di esecuzione dei lavori non potevano essere valutate in sede progettuale.

Eventuali economie residue, potranno essere impiegate per eseguire le opere di completamento della pista ciclabile, quali la realizzazione delle aree di belvedere.

San Gillio, 24/09/2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Rossana Appendino





## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 - 53800 fax 0163 52405  
e mail: [cmvalsesia@ruparpiemonte.it](mailto:cmvalsesia@ruparpiemonte.it) Cod. fisc. 82003830021

**CRONOLOGIA ATTIVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI VERCELLI E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA PER LO SVILUPPO DEL CIRCUITO DI PISTE CICLABILI PER MOUNTAIN BIKE IN VALSESIA.**

### Intervento 1

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA TUTELATA MADONNA DEI DINELLI - I LOTTO FUNZIONALE**

02.03.2010	Approvazione Progetto preliminare
19.11.2010	Sottoscrizione Accordo di Programma
23.03.2011	Affidamento incarico per progettazione e direzione lavori Affidamento incarico per redazione indagine geologica
14.06.2011	Approvazione Progetto definitivo
10.09.2011	Convocazione Conferenza dei Servizi
10.10.2011	1° riunione Conferenza dei Servizi Richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Vercelli - Settore Geologico e Difesa del Suolo ed in particolare di una relazione geotecnica oltre a quella geologica già depositata agli atti per l'approfondimento di alcuni interventi in cui sono previsti scavi per più di 3 metri
28.11.2011	Affidamento incarico per realizzazione indagini geognostiche indirette ed elaborazione dei dati
11.11.2011	Richiesta da parte delle Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio di una copia del progetto definitivo per valutare l'eventuale ingerenza delle opere previste dal progetto su depositi archeologici indisturbati
16.11.2011	Trasmissione progetto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio
29.12.2011	Richiesta di integrazione al progetto definitivo da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (artt 95-96 del D.Lgs n. 163/2006), redatta da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (D.M. 20 marzo 2009, n. 60), al fine di determinare il rischio archeologico delle aree interessate ai lavori e di evitare, per quanto possibile, rinvenimenti fortuiti in corso d'opera, visto che, come si legge nella nota della Soprintendenza "Il progetto non ricade in aree precedentemente verificate dalla ricerca archeologica" e "Il percorso pedonale-ciclabile presenta interventi di scavo (apertura del percorso, realizzazione sovrastruttura stradale e attraversamenti) e di riposizionamento delle pietre disponibili in loco per la realizzazione della muratura di protezione del percorso, che potrebbero interferire con eventuali depositi archeologici". Nella nota della Soprintendenza si precisa, inoltre, che "Detta relazione deve comprendere i risultati derivati dall'analisi dei dati di archivio e bibliografici reperibili, dalle foto interpretazioni e dall'esito della ricognizione archeologica di superficie sistematica, da eseguirsi sistematicamente sull'intero tracciato, prestando particolare cura sia allo sviluppo del percorso sia alla natura dei





## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 - 53800 fax 0163 52405  
e mail: [cmvalsesia@ruparpiemonte.it](mailto:cmvalsesia@ruparpiemonte.it) Cod. fisc. 82003830021

	<i>massi affioranti lungo il tracciato."</i>
<b>Gennaio 2012</b>	Consegna elaborati relativi alle indagini geognostiche richieste dal Settore Geologico e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli
<b>17.04.2012</b>	Affidamento incarico ad archeologo professionista per redazione "Verifica preventiva dell'interesse archeologico". L'incarico riguarda la redazione anche della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" relativa all'Intervento N. 2 previsto dall'Accordo di Programma.
<b>1° Settimana luglio 2012</b>	Consegna degli elaborati della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" da parte dell'archeologo incaricato
<b>01.08.2012</b>	Convocazione 2° Conferenza dei Servizi e trasmissione ai soggetti interessati degli elaborati integrativi richiesti di cui sopra.
<b>10.09.2012</b>	2° Riunione Conferenza dei Servizi Acquisizione di tutti i pareri favorevoli da parte dei soggetti interessati
<b>28.09.2012</b>	Approvazione Verbale Conferenza dei Servizi
<b>31.10.2012</b>	Approvazione Progetto esecutivo
<b>12.11.2012</b>	Indizione appalto
<b>04.12.2012</b>	Aggiudicazione provvisoria a cui fa seguito la verifica dei requisiti
<b>Dicembre 12 Gennaio 2013 Febbraio 2013</b>	Impossibilità di iniziare i lavori a causa dell'innevamento nella zona interessata dal cantiere
<b>14.03.2013</b>	Consegna parziale dei lavori per allestimento cantiere e opere forestali
<b>25.03.2013</b>	Richiesta della Ditta aggiudicataria di bonifica da ordigni residuati bellici preliminarmente all'avvio delle lavorazioni di scavo e di liberatoria emessa dall'autorità preposta (Ufficio Genio Militare di Padova)
<b>Dal 26.03.13 al 23.04.2013</b>	Richiesta preventivi a Ditte specializzate e acquisizione informazioni sulle procedure da seguire per l'ottenimento della liberatoria da parte del Genio Militare. La bonifica di profondità ai fini dell'ottenimento della liberatoria anche se eseguita da Ditte specializzate BCM presuppone comunque l'intervento del Genio Militare con tempi di esecuzione della bonifica molto lunghi. Acquisizione di informazioni storico-archivistiche presso l'Istituto Storico della Resistenza di Vercelli Biella al fine di documentare e valutare i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.
<b>24.04.2013</b>	Accordo con la Ditta aggiudicataria di non procedere con la bonifica di cui sopra non essendo al momento operative le norme di cui alla Legge 178/2012 anche a seguito delle valutazioni sull'opportunità o meno di eseguire la bonifica effettuate dal Tecnico incaricato della fase di progettazione e Direzione lavori
<b>29.04.2013</b>	Consegna definitiva dei lavori
<b>Maggio/giugno 2013</b>	Impossibilità ed impedimento ad attraversare il fiume Sesia con il mezzo operativo atto all'esecuzione delle attività di scavo a seguito del perdurare delle eccezionali condizioni meteo avverse e delle piogge persistenti e del conseguente periodo di piena <i>Nota: la passerella per l'attraversamento pedonale del fiume non può essere utilizzata da tale mezzo</i>
<b>09.07.2013</b>	Attraversamento del fiume con l'escavatore e riavvio delle lavorazioni contrattuali.
<b>06.09.2013</b>	Emissione I.S.A.L. pari a € 39.487,94 pari al 23% dell'importo contrattuale



## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 - 53800 fax 0163 52405  
e mail: [cmvalsesia@ruparpiemonte.it](mailto:cmvalsesia@ruparpiemonte.it) Cod. fisc. 82003830021

### Intervento 2

### VALORIZZAZIONE COMPENSORIO ESCURSIONISTICO AD USO CICLO PEDONALE

02.03.2010	Approvazione Progetto preliminare
19.11.2010	Sottoscrizione Accordo di Programma
29.03.2011	Affidamento incarico per progettazione e direzione lavori Affidamento incarico per indagini geologiche
Nel corso del 2011	Acquisizione disponibilità dei terreni
29.12.2011	A seguito della richiesta di integrazione al progetto definitivo dell'Intervento 1 dell'Accordo di Programma in questione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Egizio della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (artt 95-96 del D.Lgs n. 163/2006), redatta da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (D.M. 20 marzo 2009, n. 60), al fine di determinare il rischio archeologico delle aree interessate ai lavori e di evitare, per quanto possibile, rinvenimenti fortuiti in corso d'opera, si è ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" anche per l'Intervento n. 2 a corredo del progetto definitivo
17.04.2012	Affidamento incarico ad archeologo professionista per redazione "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".
1° Settimana luglio 2012	Consegna degli elaborati della "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" da parte dell'archeologo incaricato
Settembre 2012	Acquisizione agli atti del Progetto definitivo
24.09.2012	Convocazione 2° Conferenza dei Servizi
31.10.2012	2° riunione Conferenza dei Servizi Richiesta di integrazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte della documentazione già trasmessa con foto-simulazioni degli interventi previsti in prossimità degli uffici tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs 22/01/2004 n. 42 Richiesta di integrazioni da parte del Settore Geologico e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli e in particolare: - prove penetrometriche e prove sismiche - volumi degli scavi e dei riporti per valutare la competenza (provinciale o regionale) per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 <i>(Nota: il progetto prevede la realizzazione di un percorso prevalentemente su percorsi già esistenti che dovranno essere adattati per l'utilizzo ciclo-pedonale)</i>
07.12.2012	Affidamento incarico per indagini geotecniche (penetrometriche e sismiche)
09.01.2013	Convocazione 2° Conferenza dei Servizi
28.01.2012	Riunione 2° Conferenza dei Servizi A seguito dei risultati delle ulteriori indagini geotecniche viene confermata la competenza della Provincia di Vercelli per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 45/89



## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 - 53800 fax 0163 52405  
e mail: [cmvalsesia@ruparpiemonte.it](mailto:cmvalsesia@ruparpiemonte.it) Cod. fisc. 82003830021

	Il Settore provinciale Geologico e Difesa del Suolo esprime parere favorevole subordinando il rilascio dell'autorizzazione di competenza all'acquisizione del parere forestale del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte.
01.03.2013	Richiesta di integrazioni da parte del Settore regionale Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della predisposizione di una relazione di cui alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 03.04.2012, n. 4/AMD "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali"
14.05.2013	Consegna degli elaborati da parte del tecnico forestale incaricato
14.05.2013	Trasmissione degli elaborati richiesti al Settore regionale Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e p.c. al Settore provinciale Geologico e Difesa del Suolo
10.06.2013	Invio parere favorevole da parte del Settore regionale Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
16.07.2013	Invio del parere favorevole da parte del Settore Geologico e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli
09.08.2013	Approvazione Progetto definitivo e del Verbale della Conferenza dei Servizi del 28/01/2013 corredato dei relativi pareri favorevoli acquisiti successivamente
29.08.2013	Approvazione Progetto esecutivo

Varallo, 25 Settembre 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURISMO SPORT  
Dott.ssa Marzia Novarina