

Codice A1905A

D.D. 9 aprile 2019, n. 157

POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione VI.6c.7.1. Strategia Urbana Sostenibile ed integrata di Vercelli. Operazione "Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A" . Approvazione variante.

Premesso che:

con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all'asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020;

a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020, la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha provveduto :

- ad approvare la nuova Scheda di sintesi "Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile", che ha sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che include tutte le modifiche apportate all'Asse VI ";
- ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all'Asse da euro 48.292.236,00 ad euro 58.292.236,00, con l'indicazione che la riserva di efficacia pari ad euro 3.642.262,00 sarà ripartita nel corso del 2019, solo a seguito del raggiungimento dei target previsti dal performance framework per l'Asse VI e all'effettiva assegnazione delle risorse al POR da parte della Commissione europea;

la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi a valere sull'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" (di seguito Disciplinare) successivamente modificato con la D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. 516 del 19.11.2018;

con la D.D. n. 112 del 27.03.2018 è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata (di seguito Strategia) "Vercelli OSA";

la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed il Comune di Vercelli Rep. n. 196 del 04.06.2018 delega la funzione di Organismo Intermedio al Comune di Vercelli per l'attuazione della Strategia in merito alla selezione ed all'approvazione delle operazioni;

con D.D. n. 167 del 21.12.2018 il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio ha preso atto della selezione dell'operazione "Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A", effettuata dall'Autorità Urbana di Vercelli ai sensi del Disciplinare e della citata Convenzione di delega di Organismo Intermedio ed ha disposto, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 351.185,92, il contributo di euro 280.948,74 spettante al Comune di Vercelli a sostegno della citata operazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione VI.6c.7.1 - Obiettivo tematico VI.6, secondo quanto previsto al paragrafo 2.6 del Disciplinare;

con D.D. n. 156 del 09/04/2019 il Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in qualità di Responsabile di Controllo, ha rideterminato il contributo al Comune di Vercelli in euro 241.236,72, a fronte di un investimento complessivo di euro 301.545,91, a seguito del ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione dei lavori.

Dato atto che:

il Comune di Vercelli, in accordo con le indicazioni della competente Sovrintendenza, ha redatto una perizia modificativa e suppletiva finalizzata a garantire la salvaguardia e la tutela dell'intera Torre campanaria della Basilica di S. Andrea, oggetto di restauro conservativo, adeguando ulteriori interventi necessari alla messa in sicurezza della torre campanaria;

tale perizia di variante è stata approvata dal Comune di Vercelli con determinazione n. 3259 del 14.12.2017, per un importo pari ad euro 50.180,57;

la relazione integrativa "Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A" trasmessa con nota prot. n. 20508 del 09/04/2019 esplicita le motivazioni alla base della variazione tecnica del progetto;

ai sensi del paragrafo 3.5.2 del Disciplinare, il Responsabile di Gestione:

- verifica la coerenza e la congruenza della variazione con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto;
- autorizza le variazioni e/o varianti e modifiche ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 qualora non determinino ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione o aumenti dell'agevolazione concessa e sulla base del positivo esito dei controlli effettuati dal Settore "Monitoraggio, Valutazione e Controlli".

Considerato che:

la citata variante determina i seguenti lavori aggiuntivi:

- rimozione meccanica delle stuccature eseguite in interventi precedenti;
- risarcitura di lacune del paramento murario con ricostruzione in malta della parte mancante;
- ricostruzione delle sfere sommitali sulla copertura dei pinnacoli;
- integrazione di porzioni instabili e/o mancanti delle cornici marcapiano;
- integrazione di porzioni mancanti della cuspide;
- riancoraggio di elementi fittili a rischio di caduta;
- opere provvisoriale per la durata delle operazioni;

l'importo dei suddetti lavori ammonta a complessivi euro 57.693,68 (di cui euro 5.464,00 per oneri della sicurezza) che, assoggettati al medesimo ribasso offerto per i lavori di cui al contratto principale conducono ad un importo netto di euro 45.618,70 (di cui euro 5.464,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA e pertanto ad un importo complessivo euro 50.180,57;

il Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli", in qualità di Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari, ha ritenuto la variante conforme a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, come da relativa check list compilata nel Sistema Gestionale dei

Finanziamenti in data 27.03.2019; in particolare ha espresso parere positivo nella sezione 3.4 della check list sopramenzionata;

il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, in qualità di Responsabile di gestione, ha verificato che le variazioni apportate dalla suddetta variante sono coerenti e congruenti con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto;

si rende pertanto necessario autorizzare la suddetta variante e rideterminare il contributo spettante al Comune di Vercelli.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

LA DIRIGENTE

visti:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il d.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;
- la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;

DETERMINA

nell'ambito del POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” , Azione VI.6c.7.1, Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata “Vercelli OSA”:

1. di prendere atto della conformità a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 della variante presentata dal Comune di Vercelli per i lavori inerenti l'operazione “Torre Campanaria Interventi di Restauro Conservativo Lotto I Messa in Sicurezza e Salvaguardia del Manufatto_Fase A” (domanda n. 3719 del 21.09.2018 selezionata dall'Autorità Urbana), attestata dal Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli”;

2. di ritenere le variazioni apportate dalla suddetta variante coerenti e congruenti con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto;
3. di autorizzare la suddetta variante per un importo pari ad euro 41.366,67, nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 3.5.2 del Disciplinare;
4. di rideterminare, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 351.185,92 in euro 280.948,74 il contributo spettante al Comune di Vercelli a sostegno della citata operazione, secondo quanto previsto al paragrafo 2.6 del Disciplinare, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione VI.6c.7.1;
5. di approvare il nuovo quadro economico della spesa ammissibile, Allegato 1 alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce l'allegato 1 approvato con D.D. n. 156 del 09/04/2019 del Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione;
6. di dare atto che il contributo trova copertura a valere sugli impegni relativi all'obiettivo tematico VI.6 assunti a favore del Comune di Vercelli con D.D. n. 326 del 26.07.2018 e D.D. n. 627 del 21.12.2018 (capitoli 241105, 241108, 241110);
7. di trasmettere la presente determinazione:
 - all'Autorità Urbana del Comune di Vercelli;
 - al Settore "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione" della Direzione "Competitività del sistema regionale" in qualità di Responsabile di Controllo;
 - al Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli" della Direzione "Competitività del sistema regionale", Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

La Dirigente del Settore
D.ssa Lucia Barberis

Referenti:
Giovanni Iodice / rt
Eloisa Testa

Allegato

ALLEGATO 1												
Azione VI.6c.7.1	COMUNE DI VERCELLI Domanda n. 3719 del 21.09.2018								TORRE CAMPANARIA INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO LOTTO I MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEL MANUFATTO_FASE A			
	INVESTIMENTO AMMESSO CON D.D. n. 627 del 21.12.2018				INVESTIMENTO AMMESSO CON D.D. n. 156 del 09/04/2019, A SEGUITO DI RIBASSO D'ASTA CONSEGUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE LAVORI				INVESTIMENTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI VARIANTE			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
a) spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi) pagate a soggetti individuati con procedure di evidenza pubblica per un importo complessivo non superiore al 20% del totale della somma degli importi ammissibili di cui ai punti b), c), d), e) e g) (importo stimato per la base di appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e, ove ammissibile, I.V.A.);	47.976,22	22,00	10.554,77	58.530,99				50.257,65				58.530,99
b) opere per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie;	266.049,94	10,00	26.604,99	292.654,93	228.443,87	10,00	22.844,39	251.288,26	228.443,87	10,00	22.844,39	251.288,26
VARIANTE									37.606,06	10,00	3.760,61	41.366,67
c) parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene, circuiti ciclo pedonali per l'accessibilità alle aree di attrazione culturale;												
d) sistemazione botanica ed idraulica di parchi e spazi aperti;												
e) impianti e reti tecnologiche;												
f) arredi, attrezzature e apparecchiature, purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi, per allestimento di spazi interni e pertinenziali;												
g) allacci alle pubbliche utenze dei servizi.												
h) cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione nel limite massimo di € 500 per edificio, IVA inclusa;												
i) pubblicizzazione atti di gara.												
TOTALE				351.185,92				301.545,91				351.185,92

CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
80%	280.948,74
CONTRIBUTO CONCESSO	
	280.948,74