

Codice A1112C

D.D. 12 giugno 2020, n. 277

Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) - Lotto 3. Approvazione Perizia di Variante PdV 01 e Oneri della sicurezza aggiuntivi per contrastare il virus COVID-19. CUP J85I16000360008 CIG 75533949E8.



ATTO N. DD-A11 277

DEL 12/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) – Lotto 3. Approvazione Perizia di Variante PdV 01 e Oneri della sicurezza aggiuntivi per contrastare il virus COVID-19. CUP J85I16000360008 CIG 75533949E8.

Premesso che:

- con D.G.R. 13-4450 del 22.16.2016, la Giunta Regionale ha proceduto ad individuare alcuni poli culturali considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del potenziale storico,culturale, artistico della Regione, tra cui Palazzo Callori di Vignale Monferrato (AL), bene di proprietà regionale, con individuazione di una spesa massima di €3.000.000,00;
- con Determinazione dirigenziale n. 761 del 22.12.2017, per le finalità esposte dalla Giunta nella predetta D.G.R. n. 13-4450 del 22.12.2016, l'Amministrazione ha disposto di procedere al completamento progettuale dei Lotti 2 e 3 dei lavori di riqualificazioni da realizzare in Palazzo Callori, a cura del Raggruppamento professionale a suo tempo incaricato con contratto rep. n. 11699 del 31.10.2006 e successivi atti aggiuntivi, e di poter attuare le iniziative di tutela e valorizzazione del compendio menzionate nella predetta delibera;
- con la stessa determina è stato affidato al Raggruppamento, così composto: ICIS s.r.l. (capogruppo mandataria) - M.C.M. impianti s.r.l. - arch. Maurizio Varratta - "RINETTI BARBARA CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - geol. Secondo Accotto – arch. Mara Luciani, il completamento del progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato (AL) – Lotto 3”, che, a seguito di aggiudicazione definitiva in via d'urgenza con Determina dirigenziale del settore Contratti, Espropri ed usi civici n° 182 del 06.05.2019, sono stati affidati alla società COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Cop. corrente in Spoleto (PG) Zona Industriale S. Chiodo via dei Vetrai 19;
- con determinazione dirigenziale n. 669 del 29.08.2019 è stato approvato il quadro economico dei lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'immobile regionale

denominato Palazzo Callori in Vignale Monferrato Lotto 3, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione alla società COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop. corrente in Spoleto (PG) Zona Industriale S. Chiodo, Via dei Vetrai, 19, con Determinazione dirigenziale del settore Contratti, espropri ed usi civici n°182 del 06.05.2019, a seguito di ribasso sull'importo a base di gara pari a 30,164 punti percentuali, così definito:

DESCRIZIONE	IMPORTI
A) IMPORTO LAVORI A MISURA	
A.1. Totale lavori	1.012.234,84
di cui per la manodopera €1.219.014,28	
A.2. Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€10.204,61
TOTALE A.1 + A.2	€1.022.439,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Imprevisti (5% di A)	€51.121,98
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (3% su A)	€30.673,19+22%IVA
B.3 Spese di collaudo in corso d'opera, CNPAIA compresa (4%)	€28.080,00
B.4 Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (5% di A)	€51.121,98
B.5 Fondo incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di € 1.459.650,22)	€29.193,00
Aliquota 80% (€23.354,40)	
Aliquota 20% (€5.838,60)	
B.6 IVA 10% di A	€102.243,95
B.7 IVA 10% di B.1	€5.112,20
B.9 IVA 22% di B.2 e B.3	€12.925,71
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€310.472,01
TOTALE (A + B)	€1.332.911,46

- con la medesima determinazione si è dato atto che alla spesa di cui al quadro economico si farà fronte come di seguito riportato:
- alla spesa di **€1.124.683,40** o.f.c. per lavori (€1.022.439,45 + IVA 10% €102.243,95 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) in favore dell'aggiudicataria COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop. corrente in Spoleto (PG) cod. beneficiario 355614, con i fondi per l'attuazione POR-FESR 2014-2020, a suo tempo prenotati con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018 che si confermano nel seguente modo:
- P. n. 726/19, reimputato in sede di ROR, di € 652.810,15 sul capitolo 205410 ridotta di €

- 90.468,45 che risulta pertanto rideterminata in €562.341,70;
- P. n.727/19, reimputato in sede di ROR, di € 456.967,10 sul capitolo 205412 ridotta di € 63.327,91 che risulta pertanto rideterminata in €393.639,19;
 - P. n. 728/19, reimputato in sede di ROR, di € 195.843,05 sul capitolo 205416 ridotta di € 27.140,54 che risulta pertanto rideterminata in €168.702,51;
 - alla spesa di **€56.234,18 o.f.c. per imprevisti** (€51.121,98 oltre IVA al 10% di €5.112,20) con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018, **P. n. 734** che viene conseguentemente ridotto di €24.046,58 (cod beneficiario da individuare);
 - alla spesa di **€51.121,98 per fondo di accordo bonario** a favore di beneficiari da individuare con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018, **P. n. 735** che viene conseguentemente ridotto di €21.860,53;
 - alla spesa di **€37.421,30 o.f.c. per Rilievi prove e verifiche, accertamenti e indagini** (di cui € 30.673,19 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di €6.748,11 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, **P. n. 736**, con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018;
 - alla spesa di **€ 29.193,00 per Fondi compensi incentivanti** ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante i fondi stanziati sul capitolo del Bilancio a favore di dipendenti diversi impegnati con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018, Impegno n. 733-cod. beneficiario 2477;
 - alla spesa di **€34.257,60 o.f.c. per spese di collaudo in corso d'opera** CNPAIA compresa (4%) di cui €28.080,00 a favore di beneficiari da individuare oltre IVA 22% di €6.177,60 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario si farà fronte con le somme prenotate sul capitolo 203903 del Bilancio 2019, con Determinazione dirigenziale n. 409 del 28.06.2018, con prenotazione n. 737/2019;
 - che le prenotazioni assunte con la Determinazione dirigenziale n 409 del 28.06.2018 devono essere ridotte nel seguente modo:
 - per €90.468,45 la P. n. 726/19, reimputato in sede di ROR, sul capitolo 205410;
 - per €63.327,91 la P. n. 727/19, reimputato in sede di ROR, sul capitolo 205412;
 - per €27.140,54 la P.n. 728/19, reimputato in sede di ROR, sul capitolo 205416.

Considerato che:

- il contratto con la Società COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop. è stato sottoscritto in data 12.07.2019, rep. n° 253, per un importo netto di €1.022.439,45, di cui €10.204,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17.07.2019 è avvenuta la consegna totale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, ing. Fabio Maglione, della Società ICIS srl (capogruppo mandataria del raggruppamento incaricato della progettazione, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione), con data di fine lavori fissata per il 27.02.2020;

Rilevato che:

- nel corso dei lavori, posta la natura e specificità del bene oggetto di intervento, è emersa la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante, a norma dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sia per rinvenimenti imprevisti, sia per disposizioni in corso d'opera da parte della competente Soprintendenza, sia per realizzare alcune lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera stessa e della sua funzionalità non comportanti modifiche sostanziali, come meglio dettagliato negli elaborati di perizia;
- a tal fine, il Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 22, comma 2, del D.M. 49/2018, previo assenso dell'allora RUP, ing. Anna Maria Facipieri, ha predisposto la perizia di variante, che è stata consegnata in data 25.02.2020, con nota prot. n°9766, e che risulta composta dai seguenti

elaborati:

Elenco elaborati

Relazione generale di perizia;

Relazione saggi stratigrafici;

Relazioni tematiche Soprintendenza;

Computo Metrico Estimativo;

Quadro Comparativo;

Elenco dei nuovi prezzi;

Analisi dei nuovi prezzi;

Schema atto di sottomissione;

Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Aggiornamento Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Opere di restauro pianta piano primo;

Opere di restauro pianta piano terra;

oltre all'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, tutti conservati agli atti del procedimento;

- l'importo dei lavori previsto in perizia ammonta ad €199.948,73, di cui €4.805,27 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% e, quindi a €219.943,60;
- in data 26.02.2020, con Ordine di Servizio n°1, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Appaltatore, nelle more dell'approvazione formale della Perizia di Variante n°1, di dare corso alle opere così come descritti negli elaborati di perizia, concedendo ulteriori novanta (90) giorni naturali e consecutivi, con conseguente ultimazione dei lavori aggiornata al 27.05.2020.

dato atto che dal quadro economico di raffronto di seguito riportato risulta il nuovo importo contrattuale pari a **€ 1.222.388,18**, di cui € 15.009,88 per oneri di sicurezza, oltre IVA, **per un totale di euro 1.344.627,00 o.f.c.:**

Quadro economico rimodulato a seguito di DD n°669 del 29.08.2019 al netto del ribasso 30,164%		Perizia di Variante 1	Quadro economico a seguito di PdV 1
A.1 Importo lavori a misura	€1.012.234,84	€195.143,46	€1.207.378,30
A.2 Costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€10.204,61	€4.805,27	€15.009,88
A. TOTALE A.1+A.2	€1.022.439,45	€199.948,73	€1.222.388,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 Imprevisti (5% di A)	€51.121,97	€9.997,44	€61.119,41
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (3% su A)	€30.673,18	€5.998,46	€36.671,65
B.3 Spese di collaudo in corso d'opera, CNPAIA compresa (4%)	€28.080,00	/	/
B.4 Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (5% di A)	€51.121,97	€9.997,44	€61.119,41
B.5 Fondo incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di € 1.459.650,22)	€29.193,00	€5.684,73	€34.877,73

Aliquota 80% (23.354,40)			
Aliquota 20% (5.838,60)			
B.6 IVA 10% di A	€102.243,95	€19.994,87	€122.238,82
B.7 IVA 10% di B.1	€5.112,20	€999,74	€6.111,94
B.8 IVA 22% di B.2 e B.3	€12.925,70	€1.319,66	€14.245,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€310.472,01	€53.992,34	€336.384,31
TOTALE (A+B)	€1.332.911,46	€253.941,07	€1.558.772,49

considerato che le modifiche e integrazioni proposte sono tali da non alterare la natura generale del contratto e sono finalizzate a migliorare la funzionalità del bene storico;

rilevato il rispetto dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, in quanto la spesa per la perizia rientra nel quinto dell'importo contrattuale e, pertanto, l'Appaltatore ha l'obbligo di assogettarsi agli stessi patti e condizioni sottoscritte;

visto il parere della competente Soprintendenza, di cui alla nota del 31.03.2020, prot. n°14935;

dato atto che il RUP, ing. Sandra Beltramo, subentrata all'ing. Anna Maria Facipieri, con il supporto tecnico dell'arch. Silvia De Cicco, hanno verificato la completezza e l'eshaustività degli elaborati tecnici della perizia e il RUP ha provveduto alla validazione di cui al prot. n° 17971 del 06.05.2020, conservato agli atti del procedimento;

rilevato che alla spesa aggiuntiva di cui alla perizia di variante PdV01 si farà fronte nel seguente modo:

- alla spesa di **€ 219.943,60** o.f.c. per lavori (€ 199.948,73 + IVA 10% € 19.994,87 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) in favore dell'aggiudicataria COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop (cod. beneficiario 355614), mediante impegni, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- alla spesa di **€9.997,44** per imprevisti (oltre IVA al 10% di €999,74) mediante prenotazione, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- alla spesa di **€9.997,44** per fondo accordo bonario a favore di beneficiari da individuare mediante prenotazione, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- alla spesa di **€ 5.684,73** per compensi incentivanti ex art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. i fondi stanziati sul capitolo del bilancio a favore di dipendenti diversi, mediante impegno, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020, cod. beneficiario 2477;
- alla spesa di **€ 5.998,46** per rilievi, accertamenti e indagini (oltre IVA al 22% di € 1.319,66) a favore di beneficiari da individuare mediante prenotazione, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020.

Rilevato inoltre che:

- Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale Sanitaria (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus, malattia respiratoria che causa gravi patologie infiammatorie polmonari (CO-rona VI-rus D-isease anno 2019) e l'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS ha definito la diffusione del virus non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta. A seguito di ciò l'impresa appaltatrice COO.BE.C.

comunicava al DL/CSE che tutte le maestranze addette al cantiere di Palazzo Callori in Vignale Monferrato avrebbero lasciato il cantiere sopra citato in esito all'applicazione del DPCM 08.03.2020 e delle correlate Ordinanze e Disposizioni attuative degli Organi competenti sulle disposizioni sanitarie urgenti per il contenimento del virus Covid.19;

- con verbale del 10.03.2020 il Direttore dei Lavori sospendeva i lavori ai sensi dell'art. 14 c.1 e 2 del CSA Generale parte 1 e dell'art. 107 c.1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.10 comma 4 del D.L.49/2008 per il tempo strettamente necessario per cui, cessate le cause si potrà riprendere l'esecuzione dei lavori, indicando il nuovo termine contrattuale;
- il CSE, recependo l'attuale quadro normativo, ha trasmesso al RUP con pec del 05.05.2020 prot. n°17838 l'Addendum al PSC del Lotto 3 e la stima degli oneri della sicurezza in subordine al rispetto delle misure necessarie al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da applicare in cantiere per la ripresa dei lavori. Obiettivo di tale integrazione è di assicurare la massima tutela dei lavoratori, contenendo la diffusione del virus Covid-19 e definire le voci di singoli prezzi non potendo fare riferimento a prezzi ufficiali di riferimento per un totale di € **47.423,88** (€43.112,62 + IVA 10% €4.311,26);
- con nota del 12.05.2020 prot.n°18817 il DL/CSE ha trasmesso all'Amministrazione il verbale per la ripresa dei lavori a partire dal giorno 25/05/2020, previa preparazione del cantiere per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che:

- si farà fronte alla spesa di €**47.423,88** o.f.c. per gli oneri della sicurezza, al fine di poter applicare le necessarie misure per contrastare il virus COVID-19 (€ 43.112,62 + IVA 10% € 4.311,26 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) in favore dell'aggiudicataria COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop (cod. beneficiario 355614), mediante impegno, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al DLs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- le spese aggiuntive di €**219.943,60** per la PdV1 e di €**47.423,88** per gli oneri della sicurezza per contrastare il virus COVID-19 potranno essere coperte con fondi POR FESR, previa approvazione da parte del Responsabile di Gestione della Direzione Regionale Competitività, e comunque nel rispetto del contributo totale concesso per la riqualificazione di Palazzo Callori, quantizzata in €3 mln;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i. e L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 del 07 settembre 2017, Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", legge 217/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. s.m.i., D.M. 49/2018; vista la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)", legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"
- D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni innanzi illustrate, la perizia di variante PdV 01, Lotto III redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Fabio Magione della Società ICIS srl (capogruppo mandataria del raggruppamento incaricato della progettazione, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione), e i relativi elaborati progettuali, di cui in premessa, compresi l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, tutti conservati agli atti del procedimento;
- di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari a **€1.265.500,80 (o.f.e.)** di cui €58.122,50 (o.f.e.) per oneri di sicurezza, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Quadro economico rimodulato a seguito di DD n°669 del 29.08.2019 al netto del ribasso 30,164%	Perizia Variante 1	di	Quadro economico a seguito di PdV 1	Oneri della sicurezza aggiuntivi per contrastare il virus COVID-19	Quadro economico a seguito di PdV1 e oneri della sicurezza	
A.1 Importo lavori a misura	€1.012.234,84		€195.143,46	€1.207.378,30	/	€1.207.378,30
A.2 Costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€10.204,61		€4.805,27	€15.009,88	€43.112,62	€58.122,50
A. TOTALE A.1+A.2	€1.022.439,45		€199.948,73	€1.222.388,18	€43.112,62	€1.265.500,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1 Imprevisti (5% di A)	€51.121,97		€9.997,44	€61.119,41	€2.155,63	€63.275,04
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (3% su A)	€30.673,18		€5.998,46	€36.671,65	€1.293,38	€37.965,02
B.3 Spese di collaudo in corso d'opera, CNPAIA compresa (4%)	€28.080,00	/	/	/	/	/
B.4 Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (5% di A)	€51.121,97		€9.997,44	€61.119,41	€2.155,63	€63.275,04
B.5 Fondo incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di € 1.459.650,22)	€29.193,00		€5.684,73	€34.877,73	€862,25	€35.739,98
Aliquota 80% (23.354,40)						
Aliquota 20% (5.838,60)						
B.6 IVA 10% di A	€102.243,95		€19.994,87	€122.238,82	€4.311,26	€126.550,08
B.7 IVA 10% di B.1	€5.112,20		€999,74	€6.111,94	€215,56	€6.327,50
B.8 IVA 22% di B.2 e B.3	€12.925,70		€1.319,66	€14.245,36	€284,54	€14.529,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€310.472,01		€53.992,34	€336.384,31	€11.278,26	€347.662,57
TOTALE (A+B)	€1.332.911,46		€253.941,07	€1.558.772,49	€54.390,88	€1.613.163,37

di dare atto che alla spesa aggiuntiva di cui alla Perizia di Variante 01 Lotto III e agli Oneri della sicurezza aggiuntivi per contrastare il virus COVID-19 si farà fronte nel seguente modo:

- alla spesa di **€ 219.943,60** o.f.c. per lavori (€ 199.948,73 + IVA 10% € 19.994,87 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) ed **€ 47.423,88** o.f.c. per oneri sicurezza COVID-19 (€43.112,62 + IVA 10% €4.311,26 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario) in favore dell'aggiudicataria COO.BE.C. Cooperativa Beni Culturali Soc. Coop (cod. beneficiario 355614), mediante impegno, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- alla spesa di **€13.368,37** per imprevisti (di cui IVA al 10% di €1.215,30) mediante prenotazione,

con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020 a favore di beneficiari da individuare;

- alla spesa di **€ 12.153,07** per fondo accordo bonario a favore di beneficiari da individuare mediante prenotazione, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- alla spesa di **€ 6.546,98** per compensi incentivanti ex art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i., fondi stanziati sul capitolo del bilancio a favore di dipendenti diversi, mediante impegno, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020, cod. beneficiario 2477;
- alla spesa di **€ 8.896,04** per rilievi, accertamenti e indagini (di cui IVA al 22% di €1.604,20) a favore di beneficiari da individuare mediante prenotazione, con il presente provvedimento, sul capitolo 203903 del Bilancio 2020;
- la transazione elementare del capitolo 203903/2020 è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di precisare che sul predetto capitolo 203903/2020 risulta alla data del presente provvedimento la necessaria disponibilità finanziaria e una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata

di dare atto che la spesa aggiuntiva di **€267.367,48** o.f.c. per lavori potrà trovare copertura a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, previa autorizzazione espressa ai sensi del paragrafo 3.6.2 "Modifiche e varianti" del Disciplinare approvato con D.D. n°397 del 08.08.2017, da parte del settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione produttiva del territorio quale Responsabile di Gestione individuato dal Sistema di Gestione e Controllo della Direzione Regionale Competitività, e comunque nel rispetto del contributo totale concesso per la riqualificazione di Palazzo Callori, quantizzata in €3 mln.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella sezione *Amministrazione Trasparente*, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo