

Codice A2006C

D.D. 5 luglio 2022, n. 138

Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B - CUP J12F15000040002). Proroga dei termini contrattuali per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.



ATTO DD 138/A2006C/2022

DEL 05/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2006C - Museo regionale di scienze naturali**

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B - CUP J12F15000040002). Proroga dei termini contrattuali per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Premesso che:

- con determinazione n. 105/A20090 del 13.03.2015 il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha approvato il Concorso Internazionale di Progettazione (articolo 99 e seguenti del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006) a procedura aperta in forma anonima in due fasi finalizzato alla "Progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell'immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali";
- con determinazione n. 584/A2006A del 18.12.2015 è stato affidato il servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali all'Associazione Temporanea di Professionisti arch. Andrea Zecchetti, arch. Francesco Nobili associazione professionale "FOR engineering architecture" (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) per l'importo di € 92.508,19, oltre IVA;
- in esecuzione della citata determinazione è stato stipulato il contratto rep. 150 del 20.04.2016;
- l'art. 11 del contratto prevede che "l'affidatario deve provvedere a redigere il progetto definitivo ed il successivo progetto esecutivo entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte della Struttura regionale competente";
- in data 03.12.2019, essendo stata presentata la SCIA per i lavori di adeguamento edili e impiantistici della manica di Via Giolitti 36 del Museo Regionale di Scienze Naturali ed essendo stato effettuato il sopralluogo di verifica, ex art. 4 DPR 151/2011, dei VVF, il capogruppo dell'Associazione, arch. Andrea Zecchetti, è stato invitato a presentare il progetto definitivo entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione;

- in data 10.12.2019 l'arch. Zecchetti ha chiesto una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini contrattuali per la presentazione del progetto definitivo in quanto, a seguito di alcune osservazioni della Soprintendenza a causa di lavori impiantistici ed edili realizzati in conseguenza delle prescrizioni dei VVF e di alcune esigenze funzionali emerse nei colloqui con il Museo, si è reso necessario apportare modifiche sostanziali al progetto preliminare e ridistribuire i centri di costo ipotizzati nel medesimo;
- con determinazione dirigenziale n. 729/A2006A del 17.12.2019 la sopra citata richiesta di proroga è stata accolta del Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali;
- in data 22.04.2020 l'arch. Zecchetti, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha chiesto una ulteriore proroga di 45 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine contrattuale fissato in data 30.04.2020, per la presentazione del servizio di progettazione di cui all'oggetto. Tale richiesta è motivata dalla momentanea impossibilità di reperire, data la difficoltà nel riscontro da parte dei fornitori, dati utili al completamento dell'incarico: risultano incomplete le stime e i computi metrici estimativi nonché le valutazioni relative alle opere illuminotecniche e di arredo interno, oltre che dei serramenti vetrati. Inoltre, come da contratto, la consegna prevede copie cartacee e documentazione impossibile da produrre in questo periodo di emergenza nazionale;
- con determinazione dirigenziale n. 82/A2006B del 27.04.2020 il Responsabile *ad interim* del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, RUP del progetto di cui all'oggetto, in considerazione dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità del momento, ha accordato tale proroga, indicando quale termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo il 14 giugno 2020, data in cui il progetto fu effettivamente presentato come da nostro prot. 5441/A2006B del 15.06.2020, completo di tutti gli elaborati grafici e le relazioni specialistiche;
- in data 07.06.2021 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha inviato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la richiesta di autorizzazione della progettazione definitiva di cui in narrazione;
- con nota 0011381-P del 17.06.2021 la Soprintendenza ha autorizzato il progetto ponendo alcune vincolanti prescrizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 270/A2006C/ del 02/11/2021 il Responsabile *ad interim* del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha nominato la Commissione per la verifica, ex artt. 44-47 del DPR 207/2010 e s.m.i., del progetto definitivo degli allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali (CIG 648714623B - CUP J12F15000040002), così come previsto contrattualmente all'art. 3 "Verifica progetti";
- con determinazione dirigenziale n. 109/A2006C del 14.06.2022 il Responsabile *ad interim* del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali nonché RUP del procedimento in oggetto ha validato, ex artt. 55 del D.P.R. 207/2010 e 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e approvato il progetto definitivo degli allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori, immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali e ha comunicato all'arch. Zecchetti, con nota prot. 5003/A2000B del 20.06.2022, l'approvazione del progetto definitivo e il conseguente avvio, a decorrere dal ricevimento della comunicazione succitata, dei termini di 60 gg. per la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- l'arch. Zecchetti, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Professionisti, in data 23.06.2022 con nota prot. 5149/A2000B ha chiesto una proroga rispetto ai termini contrattuali per la presentazione del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, motivandola con "la chiusura estiva delle aziende consulenti per la preventivazione ed assistenza esecutiva al progetto", richiedendo di posticipare la consegna del progetto esecutivo dalla data del 19 agosto 2022 a quella del 30 settembre 2022.

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga, riconoscendo al fornitore l'effettiva difficoltà nel dare continuità operativa all'attività progettuale nel mese di agosto.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del museo regionale di scienze naturali";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 204/17CE e 2004/18CE" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture " e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A."s.m.i..

determina

- di autorizzare la proroga, per le motivazioni esposte in premessa e accogliendo la richiesta del contraente, dal 19 agosto 2022 al 30 settembre 2022 del termine contrattuale per la presentazione da parte dell'Associazione Temporanea di Professionisti (capogruppo arch. Andrea Zecchetti) del progetto esecutivo, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo al servizio di progettazione allestimenti aree di accoglienza, servizi accessori e immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali affidato con contratto rep. n. 150 del 20.04.2016 stipulato in esecuzione della determinazione n. 584 del 18.12.2015;

- di dare atto che, per effetto della proroga, il termine ultimo per la presentazione del progetto citato è il 30 settembre 2022;

- di dare altresì atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri, né diretti, né indiretti, a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Di dare atto che la presente determinazione non rientra tra le tipologie degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Marco Chiriotti