

Comune di Malesco (Verbano Cusio Ossola)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI MALESCO FINALIZZATO AL “RECUPERO E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO CUI DARIOLO”. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997

IL SINDACO

Premesso che

in data 25/09/2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Malesco per il recupero e potenziamento funzionale dell’impianto Cui Dariolo; con Decreto Sindacale n.4 del 30/09/2019 è stato approvato il sopra citato Accordo. Il Decreto medesimo è stato pubblicato a cura del Comune di Malesco sul BURP n 42 del 17/10/2019; l’accordo prevedeva la scadenza al 31 dicembre 2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all’unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure previste dall’articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Preso atto che:

il Comune di Malesco con nota prot n. 4322 del 24.8.2022 ha convocato il Collegio di vigilanza, ai sensi art 9. dell’Accordo medesimo, per la valutazione di una proroga dei termini dell’accordo;

il Comune di Malesco, durante il Collegio di vigilanza, ha comunicato come anticipato nella nota n. 3141 del 30/06/2022, che a causa di ritardi dovuti dapprima all’emergenza sanitaria da COVID-19 e in seguito a causa dei problemi nell’approvvigionamento delle materie prime, del caro materiale e del caro energia, non si riuscirà a pervenire alla conclusione dei lavori previsti nell’Accordo entro il 31.12.2022.

Preso atto che:

il Collegio di vigilanza nella seduta del 13 mese di Settembre, in modalità telematica – previa convocazione disposta dal Comune di Malesco con nota prot. n 4322 del 24.8.2022, ha ritenuto accoglibile la richiesta del Comune di prorogare la scadenza dell’Accordo al 31 dicembre 2023 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi dapprima all’emergenza sanitaria da COVID-19 e in seguito a causa dei problemi nell’approvvigionamento delle materie prime, del caro materiale e del caro energia;

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Il Sindaco del Comune di Malesco, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Malesco per l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Malesco finalizzato al “recupero e potenziamento funzionale dell'impianto Cui Dariolo” sottoscritto il 30.9.2019 e pubblicato a cura del Comune di Malesco sul BURP n. 42 del 17/10/2019, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Malesco, lì 23/09/2022

IL SINDACO
(Barbazza Enrico)