

Codice A1813C

D.D. 3 febbraio 2023, n. 313

Variante all'autorizzazione idraulica 59/2022 per lavori di realizzazione scogliere lungo le sponde del Torrente Salabiale, in comune di Lusernetta.



ATTO DD 313/A1813C/2023

DEL 03/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Variante all'autorizzazione idraulica 59/2022 per lavori di realizzazione scogliere lungo le sponde del Torrente Salabiale, in comune di Lusernetta.

Premesso che:

- con Autorizzazione Idraulica n. 59/2022 assentita con DD n. 3236 del 21.10.2020 questo Settore ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- con D.G.C. n. 39 del 04.08.2022 il Comune di Lusernetta ha approvato il progetto esecutivo;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 167 del 15.09.2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto;

Nel corso dei lavori, al momento interrotti, si è rilevata l'esigenza di effettuare delle opere in variante a quanto già autorizzato al fine di migliorare l'efficienza idraulica del rio Salabiale, per cui in data 16.01.2023 prot 146, il Comune di Lusernetta, ha presentato una perizia di variante per opere di seguito meglio specificate.

Nell'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di posizionare la traversa di derivazione più a valle di circa 18 m in quanto la localizzazione prevista in progetto, in corrispondenza della battuta di sponda del corso d'acqua, determinava la possibilità concreta che in concomitanza di eventi di piena la corrente potesse incanalarsi entro il canale di derivazione.

La nuova traversa posta poco dopo la curva permette invece di indirizzare la corrente in maniera più regolare entro l'alveo naturale del corso d'acqua.

In conseguenza dello spostamento della traversa si dovrà quindi realizzare un tratto più lungo di scogliera di altezza 2,70 m (lunghezza complessiva 45,70 m, con gli ultimi 6,90 m che si raccorderanno all'altezza di 2,20 m in corrispondenza della traversa), in parte coincidente con quanto previsto in progetto ed in parte nella porzione iniziale del canale di derivazione. A valle della traversa (che avrà una lunghezza di 13,30 m) la scogliera avrà invece una lunghezza minore: 14,60 m a fronte di 21,40 m previsti in progetto. Anche il tratto iniziale di canale di derivazione sarà più corto (12,90 m) così come lo sfioratore in c.a. posto al termine (lunghezza 3,80 m invece di 5,30 m previsti in progetto autorizzato).

Infine viene prevista la realizzazione di una difesa spondale in massi di cava a protezione della sponda destra del corso d'acqua in corrispondenza della traversa di derivazione: nel tratto a monte essa avrà lunghezza 11,00 m, altezza fuori alveo 1,00 m, larghezza 1,00 m con fondazioni intasate

in cls di sezione 1,00x1,50 m, a valle sarà di lunghezza 12,70 m, altezza 2,00 m e larghezza 1,50-2,00 m, con fondazioni intasate in cls di sezione m1,30x2,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati in variante redatti dal Dott. For. Andrea Glauco costituiti da una relazione tecnica e da una tavola grafica, in base ai quali è prevista la variante;

L'Amministrazione comunale di Lusernetta, con Determinazione del Responsabile del Servizio in data 16.01.23 n. 15, ha approvato la variante di progetto.

A seguito dell'esame degli atti la variante dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nell'autorizzazione idraulica n. 59/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- · visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- · visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- · attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare le opere in **variante** all'autorizzazione idraulica n. 59/2022 assentita con D.D. n. 3236 del 21.10.2020, al Comune di Lusernetta, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di variante allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopraccitata che qui si richiamano integralmente.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni