

**ALLEGATO AL D.P.G.R.**N. 26 del 27-2-2008**ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO  
267/2000, TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI  
CUNEO E COMUNE DI CHERASCO PER LA  
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE  
TRA LA S.P.661 "DELLE LANGHE" E LA S.P. 12  
"FONDOVALLE TANARO" IN VARIANTE ALL'ABITATO  
DI CHERASCO**

L'anno 2008, il giorno 28 del mese di gennaio, in Cherasco (CN)  
presso la sede comunale

**PREMESSO:**

- che la strada provinciale 661 "delle Langhe" (ex S.S. 661), trasferita al demanio della Provincia di Cuneo a seguito dell'attuazione del D. Lgs. N. 112 del 1998, costituendo la viabilità di collegamento tra le città di Carmagnola-Bra-Cherasco-Narzole-Dogliani e Montezemolo, rappresenta, in modo particolare per tutto il territorio dell'alta Langa, un'importante direttrice stradale per la mobilità tra le Province di Torino, Cuneo e Savona;
- che la D.G.R. n. 9-5791 del 27.04.2007 previo accordo con le Province avvenuto in sede Conferenza Regione/AA.LL., ha inquadrato la S.P. 661 nell'ambito della rete stradale di interesse regionale di II° livello;
- che in corrispondenza dell'abitato di Cherasco, dove la S.P. 661 attraversa il centro storico tra palazzi e strutture architettoniche medievali e rinascimentali di rilievo artistico notevolissimo, l'intenso traffico pesante ha determinato notevoli criticità sia per quanto

riguarda la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia per quanto riguarda la stabilità degli edifici prospicienti la sede stradale nonché per l'inquinamento atmosferico ed acustico del concentrico;

➤ che il Comune di Cherasco e la Provincia di Cuneo, al fine di risolvere le suddette criticità hanno promosso la predisposizione del progetto preliminare per la realizzazione del tronco di strada di collegamento tra la S.P. 661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "di fondovalle Tanaro" che costituisce variante esterna all'abitato di Cherasco, per un importo di spesa stimato di €. 6.800.000,00;

➤ che il tracciato potrà subire modifiche sulla base delle risultanze delle indispensabili indagini geologiche e rilievi topografici che, viste le condizioni orografiche e geologiche della zona, rivestono caratteri di assoluta necessità, nonché sulla base delle effettive esigenze dei gestori di servizi pubblici interferiti e delle eventuali prescrizioni degli Enti in materia ambientale;

➤ che in data 18.02.2005 la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo ed il Comune di Cherasco hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco;

➤ che dal punto di vista finanziario il suddetto Protocollo d'Intesa prevede per la realizzazione dell'intervento un finanziamento complessivo di € 6.800.000,00 così ripartito :

- € 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte;
- € 2.500.000,00 a carico della Provincia di Cuneo;

- € 1.300.000,00 a carico del Comune di Cherasco;

➤ che in data 13.10.2006 la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di programma con il quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui è incluso l'intervento "Lavori di sistemazione della S.P. 7, collegamento stradale tra la S.P.661 delle Langhe e la S.P. 12 Fondovalle Tanaro - variante all'abitato di Cherasco" con un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte pari a € 7.000.000,00 in tre anni;

➤ che il suddetto Protocollo d'Intesa e la citata Intesa istituzionale prevedono che l'attuazione degli stessi avvenga attraverso la stipula di apposito accordo di programma;

➤ in data 26 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 14 – 5562 le procedure per l'attuazione delle Intese Istituzionali sottoscritte con le Province.

#### **CONSIDERATO CHE:**

➤ con nota prot. n. 15480/S1/1.45 del 20.09.2007 la Presidente della Regione Piemonte ha designato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Giuseppe Iacopino, dirigente responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Regione;

➤ è stata data notizia dell'avvio del procedimento inerente la conferenza dei servizi sul B.U.R. n°40 del 04.10.2007;

➤ per consentire la definizione dei contenuti dell'Accordo di programma, in data 15.10.2007 è stata indetta dalla Regione apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997;

- in data 15.10.2007 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi tra la Regione, la Province di Cuneo ed il Comune di Cherasco;
- in data 31.10.2007 si è tenuta la seconda seduta della conferenza dei servizi tra la Regione, la Province di Cuneo ed il Comune di Cherasco, durante la quale le parti hanno concordato i contenuti dell'accordo di programma;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA :**

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore ai Trasporti e Infrastrutture Daniele BORIOLI, (omissis)

La Provincia di Cuneo, rappresentata dal Presidente Raffaele COSTA, (omissis)

Il Comune di Cherasco, rappresentato dal Sindaco Pier Luigi GHIGO, (omissis)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

**PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

**ART. 2**

**FINALITA' e CONTENUTI**

Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività, la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanziamento e di ogni altro connesso adempimento relativo alla realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco.

L'accordo definisce le opportune forme di coordinamento da assumere per il buon esito dell'accordo.

### **ART. 3**

#### **IMPEGNI DELLE PARTI**

Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività operative necessarie alla realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco.

In particolare le parti, concordano di affidare alla Provincia di Cuneo la progettazione e la realizzazione dell'intervento.

La Provincia di Cuneo provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP. ed a darne sollecita comunicazione agli Enti sottoscrittori del presente accordo.

### **ART.4**

#### **RISORSE FINANZIARIE**

Il costo previsto per le attività di progettazione, esecuzione e collaudo dell'opera oggetto del presente accordo ammonta a € 6.800.000,00.

Le parti firmatarie del presente documento concordano di intervenire attraverso contributi economici così articolati :

€ 3.000.000,00 a carico della Regione Piemonte;

€ 2.500.000,00 a carico della Provincia di Cuneo;

€ 1.300.000,00 a carico del Comune di Cherasco;

In particolare la Regione si impegna a:

- finanziare la progettazione dell'intervento relativo alla realizzazione

del collegamento stradale tra la S.P.661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco per un importo di Euro 350.000,00, provvedendo ad assegnare il finanziamento alla Provincia di Cuneo nell'annualità 2008 a seguito della richiesta scritta da parte della Provincia;

- finanziare la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, successivamente all'approvazione della progettazione definitiva al netto delle somme già corrisposte, nel seguente modo:

- il 30%, pari a Euro 795.000,00, nell'annualità 2009 a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- il 30%, pari a Euro 795.000,00, nell'annualità 2009, al raggiungimento del 30% dei lavori;
- il 30%, pari a Euro 795.000,00, nell'annualità 2010, al raggiungimento del 60% dei lavori;
- il 10%, pari a Euro 265.000,00, nell'annualità 2010, a seguito della presentazione del collaudo tecnico-amministrativo e del quadro economico finale;

- provvedere alla liquidazione delle suddette somme con determinazione dirigenziale da parte del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Regione, a seguito della trasmissione da parte della Provincia della documentazione attestante le condizioni previste per il pagamento delle singole tranches di finanziamento e compatibilmente con le risorse stanziare a Bilancio regionale per le singole annualità.

Eventuali oneri derivanti da ritardati trasferimenti saranno inseriti nel

quadro economico di spesa dell'intervento.

La Provincia di Cuneo ha inserito l'intervento negli esercizi finanziari 2008-2010 della propria programmazione.

Il Comune di Cherasco si impegna a:

- provvedere alla liquidazione della somma di € 1.300.000,00 alla Provincia di Cuneo, con le seguenti modalità:

- Euro 150.000,00 entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, per consentire le attività di indagine e progettazione;
- il 30% pari alla somma di € 345.000,00, a seguito della pubblicazione del bando di gara;
- il 30% pari alla somma di € 345.000,00, al raggiungimento del 30% dei lavori;
- il 30% pari alla somma di € 345.000,00, al raggiungimento del 60% dei lavori;
- il 10% pari alla somma di € 115.000,00, a seguito della presentazione del Collaudo tecnico-amministrativo e del quadro economico finale.

Qualora si rendessero necessarie maggiori spese rispetto alla somma complessiva prevista dal presente atto, pari ad € 6.800.000,00, queste saranno a carico del Comune di Cherasco.

#### **ART.5**

#### **IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

La Provincia di Cuneo, in qualità di Stazione Appaltante ed in quanto beneficiaria dei contributi economici di cui sopra, in conformità alla

normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, si impegna a svolgere le attività necessarie a dare attuazione alle opere relative alla realizzazione del collegamento stradale tra la S.P.661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco.

La Provincia di Cuneo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze ed in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, tramite il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, si impegna:

- alla progettazione ai vari livelli di definizione, alla fase autorizzativa ed alla realizzazione delle opere;
- alla presentazione alla Segreteria del Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 8 di una relazione periodica, a cadenza semestrale, sull'avanzamento delle attività;
- alla liquidazione di tutte le spese occorrenti per l'intervento, utilizzando il finanziamento complessivo di € 6.800.000 messo a disposizione ai sensi del presente atto;
- ad eseguire il collaudo dei lavori entro i termini di legge ed a trasmettere alla Regione Piemonte ed al Comune di Cherasco, entro 3 mesi dall'esecuzione dello stesso, il verbale di collaudo provvisorio;
- a fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o tecnica riguardante i lavori, dietro semplice richiesta della Regione Piemonte o del Comune di Cherasco.
- ad aggiornare semestralmente la scheda intervento – allegata al presente atto – relativa all'avanzamento delle opere ed a inviarla presso gli uffici regionali competenti.

**ART. 6****VARIANTI - RIBASSI D'ASTA**

Le eventuali economie ed i ribassi d'asta potranno essere utilizzati per l'espletamento di attività finalizzate all'esecuzione dell'intervento o per la realizzazione di opere complementari connesse alla sua funzionalità. A tal proposito eventuali varianti tecniche e suppletive degli interventi previsti nel presente accordo, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di OO.PP., dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito degli importi definiti nel presente accordo.

Resta inteso che le eventuali economie ed i ribassi d'asta potranno essere utilizzati per le finalità di cui sopra esclusivamente previo accordo con gli Enti sottoscrittori del presente Atto.

**ART. 7****RELAZIONE FINALE E RECUPERO DELLE ECONOMIE**

Al termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento della Provincia di Cuneo dovrà trasmettere ai rispettivi responsabili della Regione Piemonte e del Comune di Cherasco, accompagnata da una Relazione generale, la rendicontazione finale delle spese (Lavori e Somme a Disposizione) effettivamente sostenute per l'attuazione delle opere.

I Responsabili della Regione e del Comune provvederanno a recuperare, con propria determina dirigenziale, gli importi relativi alle eventuali economie accertate in proporzione percentuale rispetto alla quota di partecipazione contributiva di ogni Ente sull'importo complessivo di € 6.800.000,00.

**ART. 8****TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE**

Al fine di predisporre le necessarie verifiche sulle fasi progettuali e realizzative dell'intervento, per il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, nonché per ogni altra questione che sia necessario ed opportuno discutere congiuntamente per la migliore celerità e qualità di realizzazione dell'intervento in programma, tra le parti si costituisce un "Tavolo tecnico-amministrativo", la cui segreteria viene concordemente affidata alla Direzione Regionale Trasporti – Settore Viabilità, composto da funzionari dei settori regionali, provinciali e comunali competenti i cui nominativi verranno comunicati a seguito della stipula del presente accordo dalle singole parti sottoscrittrici.

Il tavolo tecnico si riunisce con periodicità semestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle attività ed esaminare gli elaborati predisposti.

Qualora l'impostazione dei lavori lo rendesse necessario il tavolo potrà definire un calendario di incontri più ravvicinati.

Il tavolo può essere convocato con motivata richiesta da parte di ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo.

Qualora le successive attività di progettazione, basate su specifiche indagini di tipo geologico-tecnico e topografiche e le eventuali prescrizioni in sede autorizzativi o le effettive esigenze degli Enti erogatori dei servizi pubblici comportino modifiche tecniche significative, fermo restando l'importo del finanziamento, tali modifiche saranno esaminate dal tavolo tecnico di cui al presente articolo.

**ART. 9****COLLEGIO DI VIGILANZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede e dai rappresentanti degli enti interessati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- 1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- 2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- 3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- 4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- 5) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- 6) valuta le proposte di variazione delle attività previste nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in

quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

- 7) valuta le eventuali modifiche al programma di attività nonché il rendiconto finale della iniziativa.
- 8) relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo.

#### **ART. 10**

##### **CONTROVERSIE**

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al competente Foro di Torino.

#### **ART. 11**

##### **APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA.**

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La scadenza del presente Accordo di Programma è stabilita al 31.12.2015.

#### **ART. 12**

##### **NORMA FINALE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti


disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Regione Piemonte



Per la Provincia di Cuneo



Per il Comune di Cherasco



## SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI CUNEO

Sottoscritta il 13/10/2006

### 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 25/01/2008

TITOLO DELL' INTERVENTO: Collegamento stradale tra la S.P. 661 "delle Langhe" e la S.P. 12 "Fondovalle Tanaro" in variante all'abitato di Cherasco

SETTORE DI INTERVENTO : Viabilità

LOCALIZZAZIONE: Comune: Cherasco (CN)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Iacopino – Dirigente del Settore Viabilità ed Impianti fissi

RECAPITO: Regione Piemonte, Via Belfiore, 23 Torino

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Cuneo

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Cuneo

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia di Cuneo

### 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

- STUDIO DI FATTIBILITA'
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO      .../.../...P/E - .../.../...P/E... - ... /.../.....P/E  
 Soggetto competente: .....  
 NOTE: .....

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE      SI/NO      02/01/2008 P/E      30/ 05/2008 P/E      30/05/2008 P/E

Soggetto Competente: Provincia di Cuneo

NOTE: Aggiornamento e avvio procedura espropriativa e fase di verifica impatto ambientale.

B - DEFINITIVA      SI/NO      01/ 06/2008 P/E      31/12/2008 P/E      31/12/2008 P/E

Soggetto Competente: Provincia di Cuneo

NOTE: In caso di valutazione impatto ambientale i termini potrebbero slittare.

C - ESECUTIVA      SI/NO      01/03/2009 P/E      31/10/2009 P/E      31/10/2009 P/E

Soggetto Competente: Provincia di Cuneo

NOTE: In caso di valutazione impatto ambientale i termini differiscono di 3 mesi.

C. ALTRE ATTIVITA'      INIZIO FASE      -      FINE FASE

A – V.I.A. da parte della Regione/Provincia      31/01/2009 P/E      -      30/05/2009 P/E

B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente     .../.../... P/E                     -                     .../.../... P/E

**D. DATI DI REALIZZAZIONE**

**1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:**

DATA INIZIO: 30/11/2009 (Prevista/Effettiva) -                     DATA FINE: 28/02/2010 (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Provincia di Cuneo  
 NOTE: .....

**2. ESECUZIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: 31/03/2010 (Prevista/Effettiva) -                     DATA FINE: 31/03/2012 (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Provincia di Cuneo  
 NOTE: .....

**3. SOSPENSIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: ..../.../... (Prevista/Effettiva) -                     DATA FINE: ..../.../... (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Provincia di Cuneo  
 NOTE: .....

**4. COLLAUDO:**

DATA INIZIO: 30/ 04/2012 (Prevista/Effettiva) -                     DATA FINE: 31/10/2012 (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Provincia di Cuneo  
 NOTE: .....

**4.FUNZIONALITA'**

DATA INIZIO: 31/10/2012 (Prevista/Effettiva) -                     DATA FINE: ..../.../... (Prevista/Effettiva)  
 NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): € 6.800.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2007	.....		.....		.....
nel 2008	.....		500.000,00		500.000,00
nel 2009	.....		2.390.000,00		2.390.000,00
nel 2010	.....		3.910.000,00		3.910.000,00

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0% (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO FONTE: Bilancio di Previsione 2007 e pluriennale 2007-2009  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Regione Piemonte  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) L.R. 10 /2007. Bilancio Regionale, Capitolo 27851/2007 “Fondo per il finanziamento degli accordi di programma”  
 IMPORTO : 3.000.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2008-2010  
 NOTE: .....

2) TIPO FONTE: Provincia  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Provincia di Cuneo Programma Triennale OO. PP. 2008-2010  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.C.P. n. 44 del 18.12.2007  
 IMPORTO: 2.500.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2008 - 2010  
 NOTE:

- 3) TIPO FONTE: Comune di Cherasco  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Comune di Cherasco Bilancio Pluriennale 2007-2009  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.C n. 2 del 27.03.2007  
IMPORTO: 1.300.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2007-2009  
NOTE:.....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.