

Codice DB1809

D.D. 26 settembre 2013, n. 436

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2008 - Comune di Formazza - Progetto: Completamento dell'impianto di innevamento artificiale della pista di sci da fondo di Riale - Formazza - Istanza n. 4.08/14 - Approvazione di variante e proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il "Piano triennale degli interventi 2006_2008" e la D.G.R. n.65 -9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l'anno 2008, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma";

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008", approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri, al Comune di Formazza, un contributo in conto capitale complessivo di € 196.110,00 su una spesa ammessa di € 217.900,00), per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il Comune di Formazza sottoscriveva apposito "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2008" nonché di quelle contenute nelle Determine Dirigenziali sopraccitate;

visto che in data 23.08.2011 nota n.1955 con integrazione in data 24.07.2013, lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto l'approvazione di una variante tesa al ribasso d'asta unitamente ad una proroga della fine dei lavori, causa i tempi di lavorazioni inerenti la variante qui presentata;

dato atto che dalla documentazione inviata, si evince che la variante richiesta consiste in un incremento di fornitura e posa bassa della tubazione dell'impianto di innevamento artificiale e di pozzetti attrezzati per la produzione della neve sui tratti di pista non serviti.

Vista la documentazione tecnica dalla quale risulta che il progetto unitario così come modificato ed dopo apposito scomputo da parte di questi uffici inerente le spese tecniche e altre voci del quadro presentato non ammesse in origine quali il compenso al responsabile del procedimento, indennizzi ed espropri, imprevisti e pubblicazione appalto, prevede un costo di € 220.875,50 superiore alla spesa ammissibile di € 217.900,00 e non va a modificare l'entità del contributo pari a € 196.110,00;

considerato che in data 11.09.2013 prot. n.19711 il Comune di Formazza, ha trasmesso una nota, in cui si afferma che il progetto in epigrafe, non si relaziona in alcun modo con gli interventi relativi all'accordo di programma " Riqualficazione della stazione invernale del Comune di Formazza", risalente all'anno 2007.

Accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati nella L.R.24.01.2000 n. 4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo e la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” Piano annuale di attuazione 2008.

Accertata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 “Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Formazza per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2008”– Completamento dell'impianto di innevamento artificiale della pista di sci da fondo di Riale – Formazza - Istanza n. 4.08/14;
- di confermare al Comune medesimo il contributo in conto capitale complessivo di € 196.110,00;
- di concedere per l'esecuzione del medesimo progetto una proroga del termine dei lavori fino al 15.10.2013;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella n.1294 del 18.12.2009.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Marzia Baracchino