

Codice XST030

D.D. 6 giugno 2023, n. 499

Integrazione servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di eliminazione vizi e non conformità di opere eseguite in categoria OS18, nell'appalto dei lavori di costruzione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Spesa di € 11.419,20 o.p.f.c. sul Cap.203973/2023.



ATTO DD 499/XST030/2023

DEL 06/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"

OGGETTO: Integrazione servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di eliminazione vizi e non conformità di opere eseguite in categoria OS18, nell'appalto dei lavori di costruzione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte. Spesa di € 11.419,20 o.p.f.c. sul Cap.203973/2023

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 772 del 18.10.2019, per le motivazioni espresse nel provvedimento cui si fa integrale rinvio, veniva, tra le diverse cose, disposto:

- di approvare il progetto esecutivo dei "lavori di eliminazione di Vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte in corso di realizzazione" e il relativo quadro economico di spesa dell'intervento ammontante a complessivi € 6.533.878,49 o.p.f.c.;
- di prenotare, tra le somme a disposizione della stazione appaltante e comprese nel quadro economico approvato, la spesa presunta di € 370.390,13 o.p.f.c. per spese tecniche, incluse CNPAIA (4%) e IVA (22%), come segue:
 - € 35.526,40 (inclusa CNPAIA 4%) per spese tecniche per progettazione dell'intervento di ripristino vizi delle opere in cat. OS18 mediante i fondi del cap. 109659/2019 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, impegno n. 3028/2019 assunto a favore di SCR (cod. beneficiario 142483) con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 27.12.2018;
 - € 334.863,73 (inclusa CNPAIA 4%) per le restanti spese tecniche a favore di beneficiari da individuare, mediante prenotazione dei fondi del cap. 203450/2020 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

con Determinazione dirigenziale n. 262 del 25.06.2020 del Settore Contratti, Persone Giuridiche,

Espropri, Usi Civici, a seguito di gara ad evidenza pubblica, venivano aggiudicati, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., così come richiesto con nota prot. n. 27268 del 22.6.2020 dalla Struttura Temporanea XST024, per le motivazioni in essa indicate, i lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere eseguite in categoria OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose), nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo palazzo unico della Regione Piemonte, all'Impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Via IV Novembre n. 72 - Paderno Ponchielli (CR), per l'importo di € 3.472.825,80 oltre € 825.886,38 per oneri aggiuntivi per la sicurezza ed oltre oneri fiscali per € 945.716,76 e così per complessivi € 5.244.428,85 o.f.c.;

con Determinazione dirigenziale n. 458 del 02.09.2020, venivano confermate le prenotazioni di cui alla D.D. 772/2019 ed approvato, a seguito di alcune precisazioni in merito alla copertura finanziaria, il quadro economico di spesa, per complessivi € 6.533.878,49 o.p.f.c., relativo ai lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere eseguite in categoria OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo palazzo unico della Regione Piemonte (CUP: J13B19000070002 – CIG: 8094728CDA);

in data 26.10.2020 il Direttore Lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza con verbale redatto in pari data; successivamente veniva stipulato il contratto rep. n. 183 del 16.04.2021, fra la Società PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. e la Regione Piemonte;

con Determinazione dirigenziale n. 233 del 28.05.2020, e successiva Determinazione dirigenziale n. 248 del 04/06/2020, veniva disposto:

- di procedere all'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., all'Ing. Giuseppe Gaspare Amaro (P.IVA 07072500015 - C.F. MRAGPP57E02G273P - codice beneficiario 249697), professionista in possesso di specifica e qualificata esperienza, a norma del predetto D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in considerazione della peculiarità delle lavorazioni da eseguire, nonché delle interferenze con il cantiere relativo ai lavori della nuova sede istituzionale dell'ente, per l'importo di € 33.500,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) per € 1.340,00 e fiscali (IVA 22%) per € 7.664,80 e così per una spesa di € 42.504,80 complessiva, con applicazione del ribasso del 43,50% offerto, come da preventivo conservato agli atti;
- di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (lettera contratto prot. 99745/XST024 del 17.09.2020);

con Determinazione dirigenziale n. 958 del 20.12.2021, per le motivazioni esposte nelle premesse del provvedimento stesso, in ordine all'appalto dei lavori di eliminazione vizi e non conformità delle opere eseguite in cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) veniva disposto di approvare, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la perizia suppletiva e di variante n. 1, a seguito della quale l'importo contrattuale risultava aumentato di € 859.220,30 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 246.147,08) o.f.e., e ridefinito in € 5.157.932,48 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.072.033,46) o.f.e.;

con Determinazione dirigenziale n. 288 del 18.05.2022, per le motivazioni e considerazioni illustrate in premessa nel provvedimento stesso, veniva disposto di procedere, a garanzia della continuità del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere in corso, ad integrare, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, l'incarico all'ing. Giuseppe Gaspare Amaro per l'importo di € 12.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali e così per una spesa complessiva di € 15.225,60 o.f.p.c., di cui € 480,0 per CNPAIA (4%) e € 2.745,60 per IVA (22%);

Vista la note, prot. 260/2023/APER del 29.03.2023 - acclarata al prot. n. 21921/XST030 in data 30.03.2023 e prot. n. 306/2023/APER del 18.04.2023 - acclarata al prot. n. 26284/XST030 del 19.04.2023, con le quali la Società PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. ha segnalato il reiterarsi delle condizioni di difficoltà, da parte del fornitore AFEP, nel reperimento dei materiali (cellule, tamponamenti ciechi, portoni di ingresso, vetri) necessari per il completamento della facciata del fabbricato ex asilo, richiedendo la proroga dei termini di ultimazione dei lavori, fissato al 31.03.2023 con disposizione del RUP, nota prot. n. 78594/XST030 del 12.12.2022, e impegnandosi a garantire il potenziamento delle maestranze.

Dato atto che con nota prot. 27732/XST030 del 29/04/2023 il RUP ha disposto di differire il termine di ultimazione dei lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose), al 15.06.2023, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 19, comma 1, del contratto d'appalto e fermo restando il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi (comma 4, art. 19 contratto d'appalto).

Rilevato che essendo necessario, a norma del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., garantire la presenza della figura professionale del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che tale servizio, in un cantiere in corso, deve svolgersi senza soluzione di continuità, con nota prot. n. 22202/XST030 del 31/03/2023 è stato richiesto all'Ing. Giuseppe Gaspare Amaro preventivo di spesa in ordine a detta prestazione per la prosecuzione dell'incarico, come previsto all'art. 2 della lettera contratto prot. 99745/XST024 del 17.09.2020.

Visto il preventivo, prot. n. 2408/23/RTI/RP, acclarato al prot. n. 27538/xst030 del 27/04/2023, presentato dall'Ing. Giuseppe Gaspare Amaro, con l'applicazione del medesimo ribasso del 43,50% offerto per il servizio principale, che ammonta a €9.000,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) per € 360,00 e fiscali (IVA 22%) per € 2.059,20 e osì per una spesa di € 11.419,20 complessiva, e ritenuto congruo e conservato agli atti.

Visto l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., applicabile all'integrazione contrattuale in argomento che, per altro, rientra nei disposti di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Dato atto che all'integrazione contrattuale si procederà mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che si approva con il presente provvedimento.

Dato atto che per la procedura in questione non è necessario acquisire un nuovo CIG e, pertanto, viene associato al presente provvedimento lo SMARTCIG ZE92CEC3A4 richiesto per il servizio principale.

Visto il D.Lgs. 118/2011 s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive.

Atteso che alla spesa relativa all'integrazione contrattuale in argomento a garanzia della continuità del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere dei lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'ambito dell'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede unica regionale in corso di realizzazione, in favore dell'Ing. Giuseppe Gaspare Amaro, con studio in Torino, Via Assietta 17 (P.IVA 07072500015 - C.F. MRAGPP57E02G273P - codice beneficiario 249697) ammontante a € 9.000,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) per € 360,00 e fiscali (IVA 22%)

per € 2.059,20 e così per una spesa di € 11.419,20 complessiva, si farà fronte con apposito impegno sul capitolo 203973 del bilancio 2023.

Considerato che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra riportato, è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Titolo 2 spese in conto capitale – Non ricorrente

Preso atto che occorre, conseguentemente, procedere alla riduzione dell'impegno 8880/2023 del capitolo 203450/2023, reimputazione dell'impegno 6583/2022, assunto con Determinazione dirigenziale n. 772/2019 e confermato con Determinazione dirigenziale n. 458/2020, relativo alle spese tecniche di cui al quadro economico di appalto approvato con le citate determinazioni.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 9-6771 del 27.04.2023 Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e che, in considerazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ricoprirà altresì le funzioni di D.E.C. del servizio.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" s.m.i.;

- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- D.G.R. n. 3-64471 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023. che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione";
- L.R. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023);
- L.R. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G. R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo prot. n. 2408/23/RTI/RP, acclarato al prot. n. 27538/xst030 del 27/04/2023, presentato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento al cantiere dei lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'ambito dell'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede unica regionale in corso di realizzazione, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro, con l'applicazione del medesimo ribasso del 43,50% offerto per il servizio principale, che ammonta a € 9.000,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) per € 360,00 e fiscali (IVA 22%) per € 2.059,20 e così per una spesa di € 11.419,20 complessiva, conservato agli atti, e ritenuto congruo in considerazione delle prestazioni di cui al servizio in argomento;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, a garanzia della continuità del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere in corso, ad integrare, ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, l'incarico all'ing. Giuseppe Gaspare Amaro, con studio in Torino, Via Assietta 17 (P. I.V.A. 07072500015 - C.F. MRAGPP57E02G273P Codice beneficiario 249697) per l'importo di € 12.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali e così per una spesa complessiva di € 9.000,00 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) per € 360,00 e fiscali (IVA 22%) per € 2.059,20 e così per una spesa di € 11.419,20 complessiva);
3. di dare atto che all'integrazione contrattuale si procederà mediante corrispondenza firmata digitalmente secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., secondo lo schema che si approva con il presente provvedimento;
4. di dare atto che per la procedura in questione non è necessario acquisire un nuovo CIG e, pertanto, viene associato al presente provvedimento lo SMARTCIG ZE92CEC3A4 richiesto per il servizio principale;
5. di dare atto che alla spesa relativa all'integrazione contrattuale in argomento a garanzia della continuità del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del cantiere dei lavori di eliminazione di vizi e non conformità delle opere già eseguite in Cat. OS18 (non afferenti le pareti vetrate difettose) nell'ambito dell'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede unica regionale in corso di realizzazione, in favore dell'Ing. Giuseppe Gaspare Amaro, con studio in Torino, Via Assietta 17 (P.IVA 07072500015 - C.F. MRAGPP57E02G273P - codice beneficiario 249697) si farà fronte con apposito impegno sul capitolo 203973 bilancio 2023;
6. di dare atto che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra riportato, è rappresentata nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti – Titolo 2 spese in conto capitale – Non ricorrente
7. di prendere atto che occorre procedere alla riduzione dell'impegno 8880/2023 del capitolo 203450/2023, reimputazione dell'impegno 6583/2022 assunto con Determinazione dirigenziale n. 772/2019 e confermato con Determinazione dirigenziale n. 458/2020, relativo alle spese tecniche di cui al quadro economico di appalto approvato con le citate determinazioni;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R. n. 9-6771 del 27.04.2023 Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e che, in considerazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ricoprirà altresì le funzioni di D.E.C. del servizio.
9. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ex art. 133 comma 1 lett. e) punto 2) del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreto.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli
uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri