

Codice A2204A

D.D. 2 ottobre 2023, n. 406

**L.R. n. 73/96 e s.m.i., art. 1 - Unione Montana della Valle Vigizzo - Completamento lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia - Ridefinizione del termine di fine lavori.**



**ATTO DD 406/A22000/2023**

**DEL 02/10/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A22000 - WELFARE**

**OGGETTO:** L.R. n. 73/96 e s.m.i., art. 1 - Unione Montana della Valle Vigizzo - Completamento lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia – Ridefinizione del termine di fine lavori.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 330/30 in data 24.09.01 veniva assegnato alla Comunità Montana della Valle Vigizzo (confluita dal 1.01.2010 nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola) un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per i lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia;
- con Deliberazione di Giunta n. 24 del 18.04.08 e Determinazione Dirigenziale n. 183 del 30.04.08 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva avviata una procedura di "project financing" ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 01.09.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo il procedimento si è concluso con l'affidamento provvisorio a favore dell'unico concorrente che si era proposto come promotore, poi divenuto Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 denominata "RSA CRAVEGGIA s.r.l.", al quale è stato chiesto di produrre il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 68 del 25.05.2011 della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopraindicati nell'importo complessivo di € 7.677.300,00, definendo nel contempo il relativo piano finanziario;
- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 358 del 14.12.11 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori sopraccitati e concesso un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per l'esecuzione dei medesimi;
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 12.07.2012, nei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale suddetta, e sono stati sospesi il 18.12.2012 a causa della risoluzione contrattuale tra concessionario e istituto finanziatore;
- con L.R. del 28.09.2012, n. 11 è stata disposta la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane, tra cui la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla quale è subentrata, agli effetti della DGR 27-3537 del 27.06.2016, l'Unione Montana della Valle Vigizzo;
- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1240 del 06.11.2018 veniva trasferito all'Unione Montana della Valle Vigizzo il contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, nonché confermato il termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi naturali e

consecutivi dall'originario inizio dei lavori, oltre al periodo di sospensione dei lavori, stabilendo altresì che la ripresa dei lavori dovesse comunque avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della determinazione stessa;

- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1553 del 07.12.2020 è stato prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori di 18 mesi (9 mesi rimanenti dei 18 originariamente previsti + 9 mesi di proroga) naturali e consecutivi dalla ripresa dei lavori, da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento della determinazione stessa.

Preso atto che, con nota ricevuta in data 28.07.2023 prot. n. 1.399 del 03.07.23, l'Unione Montana della Valle Vigizzo ha dichiarato che:

- in data 29.01.2021, entro il termine stabilito dalla DD n. 1553/2020 suddetta, RSA Craveggia s.r.l. comunicava la ripresa dei lavori;
- in data 30.01.2021 i lavori venivano sospesi a causa delle restrizioni sugli spostamenti delle persone emanate dallo Stato a causa della pandemia, nonché per condizioni impreviste di maltempo;
- dal 01.06.2021, con ordinanza n. 187/2021/TO, l'ANAS ha ordinato il divieto di transito a tutti i veicoli aventi massa superiore a 25t nel tratto di viadotto dal km 12+300 al km 12+950 della SS 337 "della Val Vigizzo" nel comune di Druogno;
- con deroga del 29.03.2023 l'ANAS ha espresso parere favorevole al transito dei mezzi superiori alle 25t della RSA Craveggia s.r.l. sui viadotti di cui sopra, consentendo la riorganizzazione del cantiere;
- in data 11.04.2023 la società suddetta ha iniziato il disboscamento dell'area oggetto di intervento e il ripristino della strada di accesso al cantiere per i mezzi pesanti;
- in data 30.05.2023 la RSA Craveggia s.r.l. ha comunicato la ripresa dei lavori.

Considerato che secondo quanto disposto dall'art. 4 - 9° comma della L.R. 73/96, così come modificata dalla L.R. 37/04, la proroga dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori può essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo di norma non superiore a nove mesi, con esclusione dei ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

Rilevato, pertanto, che occorre ridefinire il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto in 18 mesi (9 mesi rimanenti dei 18 originariamente previsti + 9 mesi di proroga) naturali e consecutivi dalla ripresa dei lavori, che è avvenuta in data 30.05.2023, con esclusione, ai sensi dell'art. 4 suddetto, del tempo in cui gli stessi sono stati sospesi.

Rilevato, altresì, che si intendono qui confermate tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, e che ogni variazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39-29311 del 7 febbraio 2000.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge Regionale 11 settembre 1996, n. 73 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 39-29311 del 7 febbraio 2000;
- la D.G.R. n. 28-2550 del 26 marzo 2001;
- la D.G.R. n. 81-9711 del 16 giugno 2003;
- il parere del Settore regionale Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione prot. n. 5926/A13020 del 18.05.2015;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

- di prendere atto del periodo di sospensione dei lavori relativi all'intervento di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile in Craveggia", dell'Unione Montana della Valle Vigizzo;
- di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi (9 mesi rimanenti di quelli originariamente previsti + 9 mesi di proroga) naturali e consecutivi dalla ripresa dei lavori, avvenuta in data 30.05.2023;
- di confermare tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11;
- di stabilire che ogni variazione delle condizioni suddette dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.
- 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione, merito", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto la concessione delle agevolazioni è avvenuta nel 2011, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)  
Firmato digitalmente da Livio Tesio