

REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2024

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Decreto n. 153 del 17/12/2024**

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ED IL COMUNE DI VARZO FINALIZZATO: "AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PUNTUALE DELLE STRADE PROVINCIALI N. 93 DI VARZO GEBBO E N. 153 DI SAN DOMENICO" MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA D.G.R. 27- 23223 DEL 24.11.1997**

Documento allegato

SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA, PISTE CICLABILI

Decreto n. 153  
del 17/12/2024

PROPOSTA N. 3453 / 2024

**OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ED IL COMUNE DIVARZO FINALIZZATO: "AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PUNTUALE DELLE STRADE PROVINCIALI N. 93 DI VARZO GEBBO E N. 153 DI SAN DOMENICO" MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA D.G.R. 27- 23223 DEL 24.11.1997.**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**Premesso che:**

- La Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-7804 del 9 novembre 2018, in attuazione anche dei contenuti della D.G.R. n. 48-6154 del 15/12/2018, ha reso disponibili le risorse economiche per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico (invernale e d estivo) dei territori montani, evidenziando la necessità di completare gli interventi volti a valorizzare e potenziare il comprensorio di San Domenico nel Comune di Varzo ed in particolare per le opere di miglioramento dell'accesso alle località. Secondo le disposizioni della D.G.R. n. 48-6154, tali interventi dovranno essere attivati mediante la formazione di Accordi di Programma da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/00 e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;
- In data 26/09/2019 è stato sottoscritto l'accordo di programma avente ad oggetto: "Interventi di adeguamento e miglioramento delle Strade Provinciali n. 93 di Varzo Gebbo e n. 153 di San Domenico per lo "SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA";
- Gli interventi oggetto dell'accordo di programma in itinere che prevedono la realizzazione di opere di adeguamento e miglioramento puntuale delle strade SP 93 di Varzo-Gebbo e SP 153 di San Domenico, per un costo complessivo di **€ 2.800.000,00**, assistito da un contributo regionale di € 2.500.000,00, e di una **quota di cofinanziamento di € 300.000,00**, di competenza di questa Provincia (Ente proponente e beneficiario);
- Con Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 30 del 29 marzo 2019 è stato approvato un accordo di collaborazione con la Società San Domenico SKI Srl volto a disciplinare gli aspetti economici e la consegna della progettazione;
- Con Delibera di Giunta comunale di Varzo, n. 46 del 11 aprile 2019, si è dato atto del contributo di €. 120.000,00 a favore della Provincia per la realizzazione delle opere di cui trattasi;
- Con Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 39 del 17 aprile 2019 è stata dato atto della copertura finanziaria dell'intervento;
- Con Decreto de Presidente della Provincia del VCO n. 94 del 09/10/2019 è stato approvato il pro-

getto di fattibilità tecnico economica dell'intera tratta, redatto dal raggruppamento composto da Studio Mellano Associati, Cerutti Studio Architettura e Ingegneria, Samep Mondo Engineering srl, Dott. Geol. Fulvo Epifani, Ing. Antonio Pierro, Dott. For. Paolo Terzolo, Studio Envia e Dott.ssa Paola Comba;

- Con nota prot. 1770 del 03.02.2022 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento richiedendo, al Comune di Varzo, l'approvazione dello stesso, per quanto di competenza, al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con determina dirigenziale, a contrarre, n. 150 del 04/02/2020 è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relazione geologica ed esecuzione prestazioni tecniche accessorie con un importo posto a base di gara di € 350.639,90;
- l'ATP risultata affidataria è a seguito di verbale di gara, agli atti della Provincia è risultata composta da Studio Sandro D'Agostini, Studio Lara Stefani Ingegnere, geologo Giorgio Giacchetti e Ing. Martina Spada;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 870 in data 04/08/2020 sono stati affidati i servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione, liquidazione, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D. lgs. 81/08 ed esecuzione prestazioni tecniche accessorie dell'intervento di " Adeguamento e miglioramento puntuale S.P. 93 e S.P. 153", all'associazione temporaneo di professionisti di cui al punto precedente per un importo contrattuale di €. 249.532,88 oltre contributi d IVA alla A.T.P L&S Engineering di Sandro D'agostini, Lara Stefani, Martina Spada e Giorgio Giacchetti;
- E' stato perfezionato il suddetto affidamento stipulando contratto di appalto a rogito Segretario Generale n. 1671 in data 13/10/2020, telematicamente registrato al numero 4066 Serie 1T in data 15/10/2023;
- Con nota prot. 4449 del 21.03.2022 è stato trasmesso il Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Con nota prot. 6251 del 20.04.2022 è stato trasmesso un aggiornamento del Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Il Comune di Varzo ha attivato, a partire dal 01 giugno 2022 le procedure per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la Conferenza dei servizi è stata chiusa, in quinta seduta, in data 26 ottobre 2022;
- Il Comune di Varzo con Delibera di C.C. n. 23 del 25 luglio 2022 ha autorizzato la realizzazione degli interventi sui terreni di loro proprietà;
- il Comune di Varzo con Delibera di C.C. n. 24 del 25 luglio 2022 ha adottato la variante semplificata al PRGC e sottoposto il progetto a verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale;
- Il Comune di Varzo con Delibera di C.C. n. 36 del 22 novembre 2022 è stata approvata la variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- Con Decreto de Presidente della Provincia del VCO n. 173 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di definitivo dell'intera tratta, redatto dal raggruppamento composto da RTP Studio L&S Engineering Srl, Dott. Geol. Giorgio Giacchetti ed Ing. Martina Spada con sede in Bolzano (BZ);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 839 in data 11/05/2023 a seguito di applicazione delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, è stato nominato il RUP e il personale di supporto ad esso, personale interno all'Ente, come da indicazioni dell'Amministrazione;
- In data 30/06/2023 i progettisti hanno consegnato il Progetto Esecutivo, e lo stesso è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., i cui esiti sono formalizzati nel rapporto conclusivo dell'attività di controllo svolta sul progetto esecutivo, assunto al nostro protocollo al n. 17846 del 05/10/2023, agli atti del Settore II-Servizio Edilizia Scolastica;
- Con Decreto n. 130 in data 10/10/2023 del Presidente della Provincia del Vco è stato

approvato il progetto Esecutivo dei lavori sopra descritti;

- A seguito di determinazione a contrarre n. 1823 in data 11/10/2023 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di miglioramento puntuale sulle Strade Provinciali n. 93 di Varzo Gebbo e n. 153 di San Domenico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett d) del D.Lgs 36/2023 che prevede, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 (un milione) di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, l'affidamento mediante procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici;
- Richiamata la lettera di invito, agli atti protocollo n. 18733 del 17/10/2023 con la quale sono stati invitati gli operatori economici dall'elenco fornitori piattaforma Sintel a presentare offerta;
- il verbale di seduta di gara redatto dal Servizio Gare e Sua della Provincia del Vco, in data 06/11/2023 dove è risultata aggiudicataria l'impresa CIVELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Gavirate (VA), con il ribasso offerto ed accertato pari al 4,51626 %, sull'importo lavori soggetto a ribasso pari ad € 1.758.530,102;
- il contratto di appalto dei lavori all'Appaltatore (impresa CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Gavirate (VA)) è stato stipulato in data 21/12/2023, agli atti Rep.1870 Segretario Generale Provincia VCo, registrato a Verbania - Serie 1T num. 73, in data 05/01/2024;

**Dato atto che:**

- I lavori sono stati consegnati in data 09/01/2024 ed hanno avuto immediato avvio nel tratto 1 (in prossimità di San Domenico). In questo tratto di intervento è stato effettuato preventivamente il taglio delle piante poste nell'area in cui è previsto l'allargamento a monte e successivamente l'Appaltatore ha proceduto con lo scavo e la riprofilatura del versante a monte che è stato completato nella seconda metà di febbraio 2024;
- Come noto nei mesi di aprile, maggio e giugno, il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è stato interessato da forti ed intense piogge che hanno cagionato diversi danni.
- In particolare i gravi danni hanno interessato anche il Comune di Varzo dove il rio Croso è esondato travolgendo il ponte sulla strada tra San Domenico e Ponte Campo e provocando allagamenti e smottamenti lungo tutta la Provinciale interessata dai lavori.
- Ai fini della tutela della pubblica incolumità, sono stati in somma urgenza adottati tutti i provvedimenti al fine di ripristinare la corretta circolazione e la sicurezza al transito.
- I suddetti eventi meteorologici, hanno purtroppo rallentato il cronoprogramma adottato dalla Direzione Lavori, e pertanto con nota, agli atti protocollo n 18776 in data 26/09/2024, la Amministrazione Provinciale del VCO, formulava istanza di proroga alla consegna lavori alla Regione Piemonte;

**Preso atto che:**

- il Collegio di vigilanza nella seduta del 12 novembre 2024, in Torino in modalità telematica previa convocazione disposta dalla Provincia del VCO con nota prot. 20644, ha ritenuto accoglibile la richiesta di prorogare la scadenza dell'Accordo di Programma per gli interventi di adeguamento e miglioramento puntuale delle Strade Provinciali n. 93 di Varzo Gebbo e n. 153 di San Domenico, in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi a causa dei sopramenzionati eventi meteorologici avversi che si sono abbattuti nella primavera-estate 2024 nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

**Visto:**

- L'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- La DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.
- Lo Statuto provinciale  
Il quarto comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**DECRETA**

1. **Di approvare**, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Varzo per gli "interventi per lo "SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' lungo le Strade Provinciali n. 93 di Varzo Gebbo e n. 153 di San Domenico", sottoscritto il 12/11/2024 e pubblicato, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga fino alla data del 30/06/2025, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
2. **Di trasmettere** copia del presente atto alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi-Europei-TurismoSport -Settore Sport e Tempo Libero e al Comune di Varzo, per gli adempimenti di competenza;
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, con le modalità previste.

IL PRESIDENTE  
LANA ALESSANDRO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA, PISTE CICLABILI**  
proposta N. 3453/2024

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ED IL COMUNE DIVARZO FINALIZZATO: "AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PUNTUALE DELLE STRADE PROVINCIALI N. 93 DI VARZO GEBBO E N. 153 DI SAN DOMENICO" MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA D.G.R. 27- 23223 DEL 24.11.1997.

---

Sulla proposta n. 3453/ 2024 del SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA SCOLASTICA, PISTE CICLABILI ad oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ED IL COMUNE DIVARZO FINALIZZATO: "AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PUNTUALE DELLE STRADE PROVINCIALI N. 93 DI VARZO GEBBO E N. 153 DI SAN DOMENICO" MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4 DELLA D.G.R. 27- 23223 DEL 24.11.1997. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verbania li, 17/12/2024

Il Dirigente  
(COSTA ANTONELLA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

