

Codice A1113A

D.D. 30 settembre 2025, n. 948

**Servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione del "Progetto di recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell'Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria" - RTP ISOLARCHITETTI S.r.l. (Capogruppo). Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e rimodulazione impegni di spesa sul capitolo 203..**



**ATTO DD 948/A1113A/2025**

**DEL 30/09/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale**

**OGGETTO:** Servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell’Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria” - RTP ISOLARCHITETTI S.r.l. (Capogruppo). Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 commi 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e rimodulazione impegni di spesa sul capitolo 203905. CUP – J37E16000990009; CIG – 791366963F.

Premesso che:

Con **Determinazione Dirigenziale n. 393 del 01/10/2020**, il Settore Contratti - persone giuridiche – espropri – usi civici ha disposto l’**affidamento del servizio** di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione del “Progetto di recupero e risanamento conservativo della Manica denominata Torre dell’Orologio presso Borgo Castello sito nel Parco Naturale La Mandria” (per un importo lavori pari a Euro 5 ML inclusi oneri della sicurezza per Euro 150.000,00 oltre IVA), all'ATI ISOLARCHITETTI S.r.l. - MCM INGEGNERIA S.r.l. - NICOLA RESTAURI S.r.l. - SINTECNA S.r.l. - ARCH. GIOVANNI DURBIANO - GEOL. ANDREA FERRAROTTI - ARCH. ALESSANDRO ARMANDO - CARMELA SIRELLO RESTAURO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE FITZCARRALDO - ING. JACOPO TONIOLO corrente in Torino, Via Mazzini n. 33, per l’importo di € 454.404,90 o.f.p.e al netto del ribasso d’asta del 37,00%, - **CONTRATTO REP n. 250 del 25/11/2020** - e nello specifico:

|                                                                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INCARICO OGGETTO DI CONTRATTO<br>(Prestazioni di cui al punto 3.2.1 del<br>Disciplinare di gara) | IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO (37%) |
| Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica                                                     | € 127.717,19                       |
| Progetto Definitivo                                                                              | € 188.850,82                       |
| Progetto Esecutivo (comprensivi di                                                               | € 100.036,89                       |

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) |                     |
| Indagini, prove, analisi e sondaggi di qualsiasi natura  | € 37.800,00         |
| <b>Totale (O.F.P.E.)</b>                                 | <b>€ 454.404,90</b> |
| <b>Totale (O.F.P.I.)</b>                                 | <b>€ 580.379,49</b> |

ai sensi dell'art. 6B e 6C del contratto REP n. 250 del 25/11/2020 il contratto prevede, inoltre, una specifica **opzione contrattuale** per l'eventuale affidamento integrativo, al medesimo aggiudicatario, del servizio professionale di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché la predisposizione della documentazione prodromica alla presentazione della pratica Scia antincendio e della pratica edilizia compreso ogni onere accessorio, mediante successivo e separato atto, per l'importo stimato rispettivamente in € 208.927,03 o.f.p.e. ed € 3.150,00 o.f.p.e.

con **D.D. n. 334/A1112C/2021 del 31/05/2021** – Atto di sottomissione **Rep n. 317 del 28.07.2021**, l'affidamento veniva integrato con incarico relativo agli interventi urgenti e provvisori, per un ammontare complessivo aggiornato a € 476.004,90 (o.f.p.e.) ed € 607.785,56 (o.f.p.i.), coperto dagli impegni assunti con le determinazioni dirigenziali di riferimento;

con **Determinazione n. 1004/A1112C/2023 del 27/10/2023** il Settore scrivente ha provveduto ad **approvare in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** a seguito della conclusione con esito positivo con prescrizioni di natura non sostanziale della Conferenza dei Servizi preliminare di cui alla DD n. 780/A1112C/2023 del 06/09/2023, prevedendo lo stralcio delle opere esterne relative alla prima corte;

con **Determinazione n. 874/A1112C/2024 del 29/07/2024** si è preso atto, per le ragioni ivi espresse, dell'incremento del costo dell'intervento, con la conseguente determinazione di procedere alla suddivisione in 2 lotti dell'intervento, e all'accorpamento tra il progetto definitivo ed esecutivo all'interno di un'unica fase progettuale, nonché all'approvazione di specifica modifica del contratto e del relativo atto aggiuntivo;

Con **Determinazione 625/A1112C/2025 del 29/05/2025** si è proceduto, a causa del mutamento delle originarie condizioni, alla definizione di una nuova configurazione del primo lotto funzionale di intervento, da denominarsi Lotto1 A, che risulta pari a Euro 4.187.159,84, inclusi oneri per la sicurezza per Euro 113.950,00, stabilendo che i corrispettivi aggiornati corrispondenti al ricalcolo della parcella professionale, sulla base del nuovo importo lavori, confermando la volontà dell'Amministrazione di mantenere inalterato l'accorpamento del progetto definitivo e del progetto esecutivo all'interno di un'unica fase progettuale, risultano i seguenti, **come da contratto Rep.239 del 01/07/2025**:

|                                                                                                                                        |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                        | IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO (37%) |
| Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (comprensivo di coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) come da DD 874/2024 | € 193.816,76                       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Progetto Esecutivo (comprensivi di coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) in accorpamento progetto Definitivo - relativo al primo lotto di intervento per importo lavori di Euro 4.187.159,84) | € 222.504,97        |
| Indagini, prove, analisi e sondaggi di qualsiasi natura                                                                                                                                                          | € 37.800,00         |
| Progettazione Esecutiva dell'intervento urgente e provvisoriale                                                                                                                                                  | € 10.800,00         |
| <b>Totale (O.F.P.E.)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>€ 464.921,73</b> |
| <b>Totale (O.F.P.I.)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>€ 594.071,17</b> |

Preso atto che **in data 30/05/2025 l'ATI ha dato avvio alla progettazione esecutiva** dell'intervento in oggetto, sviluppando un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e i prezzi nonché rispondendo alle richieste emerse nella fase autorizzativa del PFTE sia da parte dei verificatori che degli enti terzi competenti.

Considerato che, nel passaggio dal PFTE al progetto esecutivo, alla luce dei maggiori approfondimenti della modellazione e di dettaglio, oltre che per dare seguito alle prescrizioni della Soprintendenza comprese nel parere MIC\_SABAP-TO|22/03/2022|0005453-P ed emerse nel confronto durante la redazione degli elaborati, di minimizzazione dell'impatto degli interventi strutturali e maggior tutela degli elementi formali del fabbricato, si rende necessario integrare ed incrementare le opere previste con riferimento sinteticamente a:

- la modifica dell'essenza lignea originariamente prevista, nonché l'opportunità di inserire, contestualmente alla sostituzione degli scuri e alla smuratura dei controtelai, la sostituzione integrale dei serramenti;

oltre che

- dell'Ente Parco relative alla tutela della popolazione di rondini e chirotteri hanno influito sull'adeguamento delle tempistiche di cantiere;

e considerato che risulta opportuno procedere alla disamina delle criticità legate alla prevenzione incendi dell'intero immobile nello scenario ipotizzato nel PFTE, seppur trattandosi di intervento parziale, per valutare correttamente le prestazioni e le scelte morfologiche tali da non pregiudicarne o aggravarne la futura esecuzione;

Dato atto che per poter dare seguito alle istanze di cui sopra si è reso necessario procedere ad una revisione del progetto con conseguente incremento dell'importo lavori che a seguito della modifica risulta pari a Euro 4.904.417,12, inclusi oneri per la sicurezza per Euro 300,921,75;

Stabilita la necessità di procedere al ricalcolo del corrispettivo professionale, sulla base del nuovo importo lavori, come segue:

|           |                           |                                                                              |                                                                                                         |                      |            |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| CONTRATTO | REP n. 250 del 25/11/2020 | REP n. 250 del 25/11/2020<br>ATTO DI SOTTOMISSIONE<br>REP 317 del 28/07/2021 | REP n. 250 del 25/11/2020<br>ATTO DI SOTTOMISSIONE<br>E REP 317 del 28/07/2021<br>ATTO DI SOTTOMISSIONE | DA CONTRATTUALIZZARE | DIFFERENZA |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|

|                                                                                                                                                       |                                    |              |                               |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                       |                                    |              | E<br>Rep.239<br>del01/07/2025 |              |             |
|                                                                                                                                                       | IMPORTI AL NETTO DEL RIBASSO (37%) |              |                               |              |             |
| Progetto di Fattibilità<br>Tecnica ed Economica<br>(comprensivo di<br>coordinamento per la<br>Sicurezza in fase di<br>progettazione)                  | € 127.717,19                       | € 127.717,19 | € 193.816,76                  | € 193.816,76 | € 0,00      |
| Progetto Definitivo<br>(comprensivo di<br>coordinamento per la<br>Sicurezza in fase di<br>progettazione)                                              | € 188.850,82                       | € 188.850,82 | € 222.504,97                  | € 245.110,17 | € 22.605,20 |
| Progetto Esecutivo<br>(comprensivi di<br>coordinamento per la<br>Sicurezza in fase di<br>progettazione)                                               | € 100.036,89                       | € 100.036,89 |                               |              |             |
| Indagini, prove, analisi e<br>sondaggi di qualsiasi<br>natura                                                                                         | € 37.800,00                        | € 37.800,00  | € 37.800,00                   | € 37.800,00  | € 0,00      |
| Progettazione, Direzione<br>lavori e Coordinamento<br>Sicurezza in fase di<br>progettazione ed<br>esecuzione dell'intervento<br>urgente e provvisorio |                                    | € 21.600,00  | € 10.800,00                   | € 10.800,00  | € 0,00      |
| Totale (O.F.P.E.)                                                                                                                                     | € 454.404,90                       | € 476.004,90 | €464.921,73                   | €487.526,93  | €22.605,20  |
| Totale (O.F.P.I.)                                                                                                                                     | € 580.379,49                       | € 607.785,56 | €594.071,17                   | € 623.125,86 | €29.054,69  |

Viste le interlocuzioni in merito alla rimodulazione del contratto (Ns. nota Prot. 00055755 del 26/09/2025) accettata dall'RTP aggiudicataria senza riserve con nota Prot. 00055953 del 26/09/2025;

Dato atto che, il nuovo corrispettivo per l'attività professionale da svolgersi, valutato in termini analitici sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. 17 giugno 2016, risulta stimato in complessivi € 487.526,93 (o.f.p.e.) al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 37% e pertanto in aumento di € 22.605,20 (o.f.p.e.) rispetto all'importo attualmente contrattualizzato pari a € 464.921,73 o.f.p.e.;

Verificato che la modifica non altera la natura complessiva del contratto, conformemente a quanto indicato nelle disposizioni contrattuali (vedi art. 6) e che rientra nei casi di ammissibilità già oggetto di valutazione da parte del legislatore, trattandosi di fattispecie specificamente individuate dalla normativa rientrando sia nei limiti previsti dall'art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016, sia nel quinto

d'obbligo ex art. 106 comma 12;

Vista la bozza di atto di sottomissione e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

**Ritenuto**, ai fini di una corretta imputazione della spesa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, **di impegnare** la somma complessiva di € **29.054,69** o.f.p.i., di cui € 23.815,32 di imponibile comprensivo di oneri previdenziali ove dovuti ed € 5.239,37 per IVA al 22%, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'ATI ISOLARCHITETTI S.r.l. - MCM INGEGNERIA S.r.l. - NICOLA RESTAURI S.r.l. - SINTECNA S.r.l. - ARCH. GIOVANNI DURBIANO - GEOL. ANDREA FERRAROTTI - ARCH. ALESSANDRO ARMANDO - CARMELA SIRELLO RESTAURO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE FITZCARRALDO - ING. JACOPO TONIOLO corrente in Torino, Via Mazzini n. 33 (classe 02 – SIA TORRE OROLOGIO) sul capitolo 203905 annualità 2025 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che per tale procedura è stato associato il seguente codice CUP J37E16000990009 e il seguente codice CIG 791366963F.

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'arch. Fabio PALMARI in forza della DGR 4-5439 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 203905 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il principio applicato della contabilità finanziaria;

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 203905 pertinente per la spesa in oggetto, delle uscite del bilancio gestionale finanziario della Regione Piemonte annualità 2025;

Dato atto che gli atti relativi al presente provvedimenti sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 5 e 14, dell'art 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato,

verificata la disponibilità di cassa;

verificata l'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

appurato che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011 (All n 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali;

Attestati

- il rispetto gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Viste

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- la D.G.R. del 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i." " D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- " D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- " Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii. " D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" s.m.i.;
- " D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
- " D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- " D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9/R del 16 luglio 2021;
- " D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017;
- " D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023, Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- " DGR 8-8111 del 25/01/2024 Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- " L.R. 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- " L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- " DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027.";
- " D.G.R. del 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.;
- L.R. n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

*determina*

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione e si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dell'incremento dell'importo lavori dell'intervento a seguito della modifica sopra descritta, rideterminato in Euro 4.904.417,12, inclusi oneri per la sicurezza per Euro 300,921,75 e del conseguente incremento dei corrispettivi professionali dovuti;
- di procedere al ricalcolo del corrispettivo professionale, sulla base del nuovo importo lavori valutato in termini analitici sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. 17 giugno 2016, come segue:

|                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTI AL NETTO<br>DEL RIBASSO (37%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (comprensivo di coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) come da DD 874/2024                                                                           | € 193.816,76                          |
| Progetto Esecutivo (comprensivi di coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) in accorpamento progetto Definitivo - relativo al primo lotto di intervento per importo lavori di Euro 4.187.159,84) | € 245.110,17                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | € 37.800,00                           |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Indagini, prove, analisi e sondaggi di qualsiasi natura         |              |
| Progettazione Esecutiva dell'intervento urgente e provvisoriale | € 10.800,00  |
| <b>Totale (O.F.P.E.)</b>                                        | € 487.526,93 |
| <b>Totale (O.F.P.I.)</b>                                        | € 623.125,86 |

- di procedere alla modifica del contratto in essere (Rep 250 del 25/11/2020 e atto di sottomissione Rep n. 317 del 28.07.2021 e Rep.239 del 01/07/2025) ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in aumento di € 22.605,20 (o.f.p.e.) rispetto all'importo attualmente contrattualizzato, oltre CNPAIA e IVA al 22% per € 6.449,49 così per complessivi **€ 29.054,69** o.f.p.i.;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 29.054,69** o.f.p.i., di cui € 23.815,32 di imponibile comprensivo di oneri previdenziali ove dovuti ed € 5.239,37 per IVA al 22%, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'ATI ISOLARCHITETTI S.r.l. - MCM INGEGNERIA S.r.l. - NICOLA RESTAURI S.r.l. - SINTECNA S.r.l. - ARCH. GIOVANNI DURBIANO - GEOL. ANDREA FERRAROTTI - ARCH. ALESSANDRO ARMANDO - CARMELA SIRELLO RESTAURO ARCHEOLOGICO - FONDAZIONE FITZCARRALDO - ING. JACOPO TONIOLO corrente in Torino, Via Mazzini n. 33 (classe 02 – SIA TORRE OROLOGIO) sul capitolo 203905 annualità 2025 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la bozza di atto di sottomissione e relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 203905 pertinente per la spesa in oggetto, che le spese hanno natura non ricorrente, sono finanziate da risorse "fresche" regionali e che l'impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dell'art. dell'art.37 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto - secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1113A - Recupero e valorizzazione beni mobili e immobili del patrimonio culturale)  
Firmato digitalmente da Fabio Palmari