

Codice A1814B

D.D. 14 maggio 2026, n. 913

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 - CIG B6456BCEC3. Determinazione di approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, commi 1 lettera b) e 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Impegni per complessivi €191...



ATTO DD 913/A1814B/2026

DEL 14/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 - CIG B6456BCEC3.

Determinazione di approvazione modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, commi 1 lettera b) e 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Impegni per complessivi € 191.602,37 (o.f.i.) - Cap. 200638/2026 mediante riduzione delle prenotazioni di spesa n. 2026/11774, n. 2026/18300 e n. 2026/297.

Visto l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

Visto che, il disposto del comma 464 della legge 213/2023, la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

Vista la deliberazione della giunta regionale n° 15-8221 del 26 febbraio 2024 (di seguito DGR) approva cinque opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

Visto che con nota n° 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

Visto che le singole Direzioni regionali, assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi, sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si devono impegnare, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, esecuzione.

Visto che le Direzioni Regionali sono responsabili per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:
codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 per le "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, di importo di euro 2.000.000,00;

Visto che con Determina del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e logistica n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024 per l'intervento in oggetto approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (RUP) il Dirigente del Settore Tecnico Regionale ing. Davide Mussa;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 603/A1814B/2024 del 19/03/2024 è stata approvata la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

Visto che con D.G.R. 25-8439 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)" sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 863 del 18/04/2024 si provvedeva all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 - 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di euro € 2.000000,00;

Visto che nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione di Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 15/05/2024 , ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti allo Studio Associato Ingeoproject di ing. Giorgio Scioldo e ing. Roberto Sperandio, con studio professionale in Torino;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 2579/A1814B/2024 del 04/12/2024 è stato dato avvio del procedimento, con contestuale convocazione della conferenza dei servizi semplificata e asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 38 del D.Lgs 36/2023, per l'individuazione delle condizioni per ottenere, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 219 del 06/02/2025 si concludeva con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e art. 38 del D.Lgs 36/2023, relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica delle "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 e si approvava il PFTE considerando le posizioni espresse dalle amministrazioni in conferenza dei servizi, con l'impegno di recepire e integrare il progetto esecutivo con le prescrizioni formulate dagli enti intervenuti;

Preso atto che:

- in sede di redazione del progetto esecutivo sono state recepite le prescrizioni formulate dagli Enti/Amministrazioni intervenuti alla conferenza dei servizi convocata per l'approvazione del PFTE;
- il progetto era stato sottoposto alla Commissione Locale per il Paesaggio del comune di Asti che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 19/12/2024;
- in data 14/02/2025 ns. prot. n. 6597 è stato acquisito dalla Provincia di Asti il parere favorevole, con prescrizioni che sono state integrate nel progetto esecutivo, in ordine alla compatibilità degli interventi con l'ambiente acquatico;

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 13/02/2025, rettificata con D.D. n. 279 del 14/02/2025, è stato affidato, all'Ing. Marra Giovanni ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio professionale di verifica del progetto esecutivo e supporto al fine della successiva validazione a cura del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023;

Visto l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 e l'art. 63 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1;

Visto l'art. 62 comma 2 del D.lvo 36/2023 che stabilisce che effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

Visto l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 679 del 31/03/2025 di approvazione del progetto esecutivo ed a contrarre con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
N.	Voci di riferimento	Importo
A1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 1 303 391,51
	Di cui costi della manodopera	€ 185 521,22
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€32 947,29
A	TOTALE DEI LAVORI	€1 336 338,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 77.585,78
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 24 869,99
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 9 000,00
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 1 073,38
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 37 340,26
B7	Spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 20 085,56
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 753,20
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 753,20
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 21 381,42
B15 b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo	€ 5.345,36

	funzioni tecniche interne)	
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO)	€ 5 630,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 70 013,83
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 4 993,99
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 695,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B3,B4)	€ 313.043,41
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B5,B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17,B25)	€ 15 017,50
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 2 625,44
B26	Altro (Accantonamenti)	€ 53 453,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€663 661,20
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DEI LAVORI	€2 000 000,00

Preso atto che a seguito di gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, con DD n. 948/A1814B/2025 del 14/05/2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Consorzio CON.CO.S SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 l'importo di Euro 884.458,97 al netto del ribasso del 20,88% sull'importo a base d'asta di Euro 1.117.870,29, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 32.947,29 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 185.521,22, per un totale complessivo di Euro 1.102.927,48 e a seguito dell'aggiudicazione in parola è stato rimodulato il quadro economico come segue:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIORNATO		
N.	Voci di riferimento	Importo
A1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 1.069.980,19
	Di cui costi della manodopera	€ 185 521,22
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo	€ 0,00

	del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	
A3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€32 947,29
A	TOTALE DEI LAVORI	€1.102.927,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 77.585,78
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 24 869,99
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 20.000,00
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 1 073,38
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 37 340,26
B7	Spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 20 085,56
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 753,20
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 753,20
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 3.936,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 21 381,42
B15 b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 5.345,36
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO)	€ 5 630,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 337.419,64
B19	Polizze rischi professionali personale interno	€ 4 993,99

	per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 695,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B3,B4)	€ 264.112,92
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B5,B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17,B25)	€ 15.017,50
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 2.625,44
B26	Altro (Accantonamenti)	€ 53 453,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 897.072,52
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DEI LAVORI	€2 000 000,00

Preso atto che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dell'esito positivo delle verifiche di legge e della successiva acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto, in data 23/05/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 209 del 23/05/2025;

Dato atto che la ditta appaltatrice Consorzio CON.CO.S SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) , in sede di offerta, ha dichiarato di aver concorso per la ditta consorziata ETS - ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Gossolengo (PC) in località Cà Trebbia, Partita IVA 01413200336;

Preso atto altresì che, con istanza pervenuta in data 08/08/2025, prot. n. 36120, la Ditta appaltatrice ha richiesto l'autorizzazione al subappalto delle attività di pulizia e decespugliamento della vegetazione, risagomatura spondale, realizzazione di scogliere di fondazione ed elevazione con massi da cava su sponda sinistra e destra e intervento antiersivo con inerbimento mediante miscugli certificati di specie erbacee perenni, a favore dell'Impresa Robur Srl, con sede in Montegrosso d'Asti (AT), via XX Settembre n. 18, C.F. n. 01340910056 / P.IVA. n. 01340910056, autorizzato con D.D. n. 1676 del 29/08/2025.

Considerato che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 20/06/2025, come da verbale di consegna redatto in pari data;

Visti i verbali di sopralluogo redatti dal collaudatore in data 04/12/2025, 21/01/2026 e 26/03/2026, 17/04/2026;

Preso atto dei seguenti ordini di servizi redatti dalla Direzione Lavori:

- Ordine di Servizio n° 1 del 15/09/2025 (ns. prot. n° 43643/A1814B del 02/10/2025);
- Ordine di Servizio n° 2 del 09/12/2025 (ns. prot. n° 57772/A1814B del 29/12/2025);
- Ordine di Servizio n° 3 del 07/01/2026 (ns. prot. n° 473/A1814B del 09/01/2026);
- Ordine di Servizio n° 4 del 21/01/2026 (ns. prot. n° 2936/A1814B del 22/01/2026);
- Ordine di Servizio n° 5 del 07/04/2026 (ns. prot. n° 19267/A1814B del 23/04/2026);

Preso atto delle seguenti sospensione e conseguenti riprese dei lavori:

- Sospensione lavori n° 1 del 01/08/2025;
- Ripresa lavori n° 1 del 01/09/2025;
- Sospensione lavori n° 2 del 15/12/2025;
- Ripresa lavori n° 2 del 09/01/2026;
- Sospensione parziale n° 3 del 29/04/2026;

Preso atto della richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dalla Ditta appaltatrice ns. protocollo n 12026 del 10/03/2026, con la quale si richiedeva la proroga del termine di fine lavori di giorni 55 motivata da condizioni meteo avverse e indisponibilità dei luoghi di intervento concessa con D.D. n° 466 del 17/03/2026.

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori ed i sopralluoghi effettuati in corso d'opera con il collaudatore è emersa la necessità di eseguire le seguenti opere, non prevedibili al momento della progettazione iniziale e precisamente:

1. realizzazione di nuova viabilità di accesso al sito di stoccaggio del materiale di risulta del cantiere presso l'area individuata in accordo con il comune di Asti;
2. rimozione delle ceppaie in eccedenza presenti sulle sponde e trasporto in area di accatastamento;
3. rimozione dei prismi in calcestruzzo rinvenuti in alveo e trasporto in area di accatastamento;
4. adeguamento della viabilità in sponda sinistra del Torrente Versa nel tratto da rendere funzionale per la futura manutenzione dell'alveo;
5. variazione di altezze delle scogliere in alcuni tratti;
6. miglioramento esecutivo nella realizzazione delle difese spondali;
7. realizzazione nuovi scarichi;

Stante le verifiche derivanti da questa modifica contrattuale resta valido il PSC approvato con D.D. n. 679 del 31/03/2025;

Dato atto che il Direttore dei Lavori ha redatto la "Relazione tecnica di perizia suppletiva e modifica contrattuale" con i relativi allegati:

01_schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

02_elenco prezzi;

03_quadro economico di raffronto;

04_quadro comparativo progetto/modifica contrattuale;

05_stima incidenza manodopera

06_computo metrico aggiornato

che fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

A seguito delle modifiche introdotte con la variante, l'importo complessivo dei lavori risulta pari a € 1.503.087,85, di cui € 305.824,23 per costi della manodopera e € 32.947,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso risulta pertanto pari a € 1.164.316,33 e, applicando il ribasso offerto in sede di gara del 20,88%, si determina un importo ribassato pari a € 921.207,08 che, sommato ai costi della manodopera e agli oneri della sicurezza, comporta un importo netto contrattuale pari a € 1.259.978,60 oltre IVA di legge.

Viste le modifiche progettuali sopra indicate, che determinano un incremento dell'importo dei lavori, comprensivi della manodopera, pari a € 157051,12 oltre IVA di legge, corrispondente al 14,24 % dell'importo originario dei lavori ribassati pari a € 1.102.927,48, risulta ammissibile

l'applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede *“i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: ... b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”.

Risulta altresì applicabile l'art. 120, comma 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che cita: *“Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: ... c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.”*

Rilevato che:

- il maggiore importo derivante dalla presente variante, pari a € 157.051,12 oltre IVA di legge, di cui € 36.748,11 per maggiori lavori, già comprensivi del ribasso d'asta del 20,88%, e € 120.303,01 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, hanno trovato copertura all'interno del quadro economico dell'intervento nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, la cui disponibilità risulta essere pari a € 897.072,52;
- a seguito della modifica contrattuale il quadro economico rimodulato presenta una disponibilità di somme a disposizione pari a € 740.021,40 e che le stesse potranno pertanto essere utilizzate per la copertura delle ulteriori lavorazioni che si rendessero necessarie.

Dato atto che sono stati emessi dal D.L. i seguenti certificati di pagamento:

- certificato n 1 del 30/12/2025 pari a € 170.434,00 (approvato con D.D. 253 del 16/02/2026)
- certificato n 2 del 15/04/2026 pari a € 324.121,51 (approvato con D.D. 888 del 28/04/2026)

Dato atto che il Rup, sulla base degli elaborati predisposti dal Direttore dei Lavori ha redatto la relazione su cause, condizioni e presupposti per disposizione modifica contrattuale in data 13/05/2026, allegata alla presente Determinazione;

Rilevato che le prenotazioni di spesa assunte con la D.D. n. 863/A1814B/2024 del 18/04/2024, riferite alle annualità 2024 e 2025, sono state oggetto di riaccertamento ordinario dei residui con conseguente reimputazione all'esercizio 2026, D.D. n. 513 del 20/03/2026, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria in aderenza al cronoprogramma dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 mediante la riduzione delle suddette prenotazioni così reimputate e il contestuale impegno della somma complessiva di € 191.602,37 (o.f.i.) a favore della ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - P. IVA 04001290404 - (Cod. Sogg. 392759), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito dettagliato:

- € 55.184,88 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/11774, (derivante dal riaccertamento

della prenotazione originaria ex n. 2024/16885 e ex n. 2025/1430), sul capitolo n. 200638;
- € 74.456,12 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/18300, (derivante dal riaccertamento della prenotazione originaria ex 2025/16077), sul capitolo n. 200638;
- € 61.961,37 mediante riduzione della prenotazione di impegno n. 2026/297 sul capitolo n. 200638;

Dato atto che la modifica al contratto d'appalto rientra nel limite del "quinto d'obbligo" contrattuale stabilito dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il cui disposto è contenuto nei documenti ed elaborati di progetto posti a base di gara;

Considerato che la modifica al contratto d'appalto è disposta alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto principale Rep. N° 209 del 23/05/2025;

Ritenuto opportuno concedere alla Ditta ulteriori 30 giorni per il completamento delle lavorazioni oggetto della presente modifica contrattuale e che pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata al 15/06/2026;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice degli Appalti";
- D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 " Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni

concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;"
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- D.G.R. n. 5-2412 del 09 aprile 2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.G.R. n. 2457 del 20 aprile 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51, comma 2, lettera d), Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028. Rimodulazione e variazione degli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla D.G.R. n. 5-2412 del 9 aprile 2026;
- D.D. n. 513 del 20/03/2026 "Approvazione ai fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2026 ai sensi del principio contabile 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

determina

per le ragioni espresse in premessa:

1. di confermare e prendere atto della modifica al contratto d'appalto disposta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) e comma 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un maggiore importo netto pari a Euro 157.051,12 oltre IVA di legge, di cui Euro 36.748,11 per maggiori lavori, già comprensivi del ribasso d'asta del 20,88%, ed Euro 120.303,01 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

2. di approvare:
 - la relazione tecnica di perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2026, con i relativi allegati;
 - la relazione del responsabile unico del progetto su cause, condizioni e presupposti per disposizione modifica contrattuale in data 13/05/2026;
3. che la modifica al contratto d'appalto è disposta alle stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto d'appalto principale Rep. N° 209 del 23/05/2025;
4. di autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
5. di rimodulare il quadro economico in relazione all'atto di modifica contrattuale e di approvarne il seguente nuovo quadro economico aggiornato:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIORNATO		
N.	Voci di riferimento	Importo
A1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 1.227.031,31
	Di cui costi della manodopera	€ 305.824,23
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€32 947,29
A	TOTALE DEI LAVORI	€1.259.978,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 77.585,78
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 24 869,99
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 20.000,00
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 1 073,38
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 37 340,26
B7	Spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in	€ 20 085,56

	fase di progettazione e esecuzione	
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 753,20
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 753,20
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 3.936,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15 a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 21 381,42
B15 b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 0,00
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO)	€ 5 630,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 155.098,63
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 0,00
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 695,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B3,B4)	€ 298.664,16
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B5,B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17,B25)	€ 15.918,06
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 2.782,88
B26	Altro (Accantonamenti)	€ 53 453,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 740.021,40
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DEI LAVORI	€2 000 000,00

7. di stabilire il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 15/06/2026;

8. di impegnare la somma complessiva di € 191.602,37 (o.f.i.) sul bilancio finanziario gestionale

2026-2028, a favore del Consorzio CON.CO.S SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 - (Cod. Sogg. 392759), mediante riduzione delle prenotazioni d'impegno di spesa come di seguito dettagliato:

- € 55.184,88 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/11774, (derivante dal riaccertamento della prenotazione originaria ex n. 2024/16885 e successiva ex n. 2025/1430), sul capitolo n. 200638;
- € 74.456,12 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/18300, (derivante dal riaccertamento della prenotazione originaria ex 2025/16077), sul capitolo n. 200638;
- € 61.961,37 mediante riduzione della prenotazione di impegno n. 2026/297 sul capitolo n. 200638; le transazioni elementari relative ai sopra elencati impegni sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 ;

Importo: Euro 191.602,37 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Davide Mussa

Modalità di individuazione del Beneficiario: modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 120 commi 1 lettera b) e 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa