

Comune di Garessio (Cuneo)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI GARESSIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI GARESSIO 2000”. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della D.G.R. 27- 23223 del 24.11.1997.

Premesso che:

- in data 01/07/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Garessio per la realizzazione di “interventi di riqualificazione degli impianti sciistici Garessio 2000”

Visti:

- l'iter amministrativo intrapreso per l'iniziativa in oggetto;
- lo stato attuativo dell'Accordo di Programma in oggetto;
- le motivazioni riguardanti la richiesta dello scorporo del lotto 1 dell'Accordo di cui all'oggetto in tre sotto lotti 1a), 1b), 1c);
- lo stato attuale di progettazione del lotto 11 e dei tempi tecnici per l'esecuzione dei lavori medesimi;

Preso atto che:

- nella seduta del 02/10/2025, in Torino in modalità telematica previa convocazione, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo, disposta dalla Comune di Garessio con nota prot. n. 14067/A2015A del 02-10-2025 ed in considerazione della nota prot. n. 14073/A2015A del 02-10-2025 con cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha delegato il dott. Germano Gola, Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, a rappresentare la Regione, il Collegio di vigilanza ha ritenuto accoglibile la richiesta di prorogare la scadenza dell'Accordo al 31/12/2027 in quanto il progetto ha subito rallentamenti e ritardi;
- la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i.

Tanto premesso,

D E C R E T A ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

1. di **approvare**, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale

all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Gressio finalizzato alla realizzazione di “Interventi di riqualificazione degli impianti sciistici Gressio 2000”, sottoscritto il 01/07/2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approvava la proroga dal 31/12/2025 al 31/12/2027 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione;

2. di **demandare** al RUP – Responsabile Area Tecnica comunale Zemmi arch. Marco la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Sindaco
Luciano SCIANDRA

COMUNE DI GARESSIO

Provincia di Cuneo

VERBALE COLLEGIO DI VIGILANZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI GARESSIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SCIISTICI GARESSIO 2000"

Il 2 ottobre 2025 alle ore 10.00 – previa convocazione disposta dal Comune di Gressio - nota prot. n. 14067/A2015A del 02-10-2025 - in modalità telematica- si sono riuniti:

Per la Regione Piemonte:

- Dott. Germano Gola, Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio ;
- Dott. Alberto Re - funzionario Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ;
- Dott.ssa Enrica Rosso - funzionaria Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica;
- Dott. Adrien Lingua - istruttore del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica ;

Per il Comune di Gressio:

- Arch. Marco Zemmi, responsabile Ufficio tecnico
- Prof.ssa Anna Nasi, consigliere e membro Commissione Gressio 2000
- Sig. Danilo Armano, capo servizi Stazione Gressio 2000

Il responsabile dell'Ufficio tecnico, delegato dal Sindaco del Comune di Gressio, in qualità di presidente del Collegio di vigilanza, apre la seduta e dichiara il Collegio insediato ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo sopra citato.

Ripercorre poi l'iter amministrativo intrapreso per l'iniziativa in oggetto richiamando :

- l'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gressio finalizzato alla realizzazione di "Interventi di riqualificazione degli impianti sciistici Gressio 2000" sottoscritto il 01-07-2022;
- la nota prot. n. 14067/A2015A del 02-10-2025 del Comune di Gressio di convocazione, per il giorno 02-10-2025 di convocazione del Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo;
- la nota prot. n. 14073/A2015A del 02-10-2025 con cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha delegato il dott. Germano Gola, Dirigente del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, a rappresentare la Regione.

Il Presidente illustra le motivazioni riguardanti la richiesta dello scorporo del lotto 1 dell'accordo di cui all'oggetto in tre sotto lotti 1a), 1b), 1c): il lotto 1a) alla data attuale risulta già ultimato e rendicontato; il lotto 1b) è stato diviso in due ulteriori lotti 1b) e 1c) in modo da permettere la loro realizzazione in tempi diversi: la realizzazione del lotto 1b) è necessaria per la possibile apertura nella stagione invernale 2025/26, mentre il lotto 1c) sarà realizzato nella primavera-autunno 2026. L'arch. Zemmi sottolinea che tale suddivisione non comporta una modifica sostanziale dell'accordo medesimo e che gli interventi proposti sono coerenti con quanto inizialmente previsto. Precisa inoltre che il lotto 11 risulta in fase di progettazione esecutiva con la costruzione di un rifugio usando la struttura esistente e, in considerazione del luogo, sono necessari, rispettando sempre l'accordo iniziale, tempi tecnici per l'esecuzione più lunghi; pertanto si richiede la proroga dell'accordo al 31-12-2027.

Il dott. Gola, delegato a rappresentare la Regione Piemonte, comunica che l'Amministrazione regionale, comprendendo le difficoltà illustrate, è favorevole alla proroga della durata dell'Accordo e ricorda che, ai sensi della DGR 1-7327 del 3 agosto 2018, le modifiche che non determinano una revisione del quadro finanziario, della localizzazione delle opere, della finalità o funzionalità delle opere, del quadro dei sottoscrittori, sono deliberate dal Collegio di vigilanza e approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale o con atto del Presidente della Provincia o del Sindaco, in relazione alla competenza che risulta primaria o prevalente. Pertanto, nel caso in oggetto, occorre che il Sindaco, successivamente alla deliberazione, del Collegio di vigilanza, adotti un decreto sindacale che approvi la decisione assunta.

Il Collegio all'unanimità, preso atto di quanto emerso, si esprime favorevolmente alla modifica non sostanziale come sopra illustrata e alla proroga della durata dell'Accordo sottoscritto il 01-07-2022, prevedendo come nuova scadenza il 31-12-2027, e dà mandato al Comune di Garessio all'emanazione e pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte di un decreto sindacale di approvazione della nuova durata dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Garessio

Per la Regione Piemonte: