

Codice A1820C

D.D. 8 maggio 2026, n. 873

Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 VC_A18_L213_23_012 CUP J98H25000100001 CIG B8A95E38E3 "COMUNE DI QUARONA (VC) - REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ". APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART. 120 C. 9 DEL D. LGS. 36/2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per complessivi ; 29.127,57 - Cap. 200638/2026.



ATTO DD 873/A1820C/2026

DEL 08/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 VC_A18_L213_23_012 CUP J98H25000100001 CIG B8A95E38E3 “COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ”. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ART. 120 C. 9 DEL D. LGS. 36/2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per complessivi € 29.127,57 - Cap. 200638/2026

Premesso che :

- l'articolo 1 della legge 213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;
- secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;
- la deliberazione della giunta regionale n° 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla deliberazione medesima di cui una per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- con nota n° 8383 del 27/02/2025 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

- le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

- in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta, tramite il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli (A1820C), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

- codice intervento VC_A18_L213_23_012 CUP J98H25000100001 “COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ”, di importo di euro 300.000,00;

- con Determina del Direttore n. 463/A1800A/2025 del 11/03/2025 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Roberto Crivelli;

- con Determina Dirigenziale n. 601/A1820C/2025 del 25/03/2025 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione del progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

- con Determina Dirigenziale n. 856/A1820C/2025 del 11/04/2025 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e della documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria;

- la Legge Regionale n. 2 del 27 gennaio 2025, “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027” - Allegato 11 “Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026” riporta che il comma 464 della Legge 213/2023, assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, e che la quota attribuita nell'annualità 2025 alla Regione Piemonte, equivalente a 4.115.000 euro, sarà impiegata per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

- con D.G.R. 28-994 del 14/04/2025 è stata disposta l'iscrizione dell'importo di € 300.000,00 sul capitolo di entrata n. 28122 - annualità 2025/2026/2027 “Fondi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 cc. da 464 a 468 Legge 213/2023)” e l'istituzione del capitolo di spesa n. 200638 - annualità 2025/2026/2027 “realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1 c. da 464 a 468 Legge 213/2023)”;

- nell'ambito del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche sono previsti lavori in “COMUNE DI QUARONA (VC) – REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA, A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO ”, per un importo complessivo stimato di euro 300.000,00;

- di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 922 del 12/05/2025 si provvedeva all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2025 - 2026 e 2027 del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 di euro 300.000,00;

Visto l'art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1.

Visto che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto che l'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Determina Dirigenziale n. 1999/A1820C/2025 del 15/10/2025 di approvazione del progetto esecutivo ed a contrarre con il relativo quadro economico;

Dato atto che in data 15/10/2025 prot. ID 208378028 è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Piemonte e sul portale SINTEL di Aria Lombardia S.p.A. l'avviso di manifestazione d'interesse al fine di raccogliere manifestazioni alla partecipazione a successiva gara a procedura negoziata da parte di O.E. in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso stesso ed è stato acquisito il relativo CIG B8A95E38E3.

Preso atto che a latere di manifestazione di interesse a partecipare, si è dato avvio alla procedura di gara, conclusasi con la Determinazione di Aggiudicazione n 2304/A1820C/2025 del 25/11/2025 a favore della ditta AGRIGARDEN S.r.l. con sede in Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 92 c.f. e p.iva 09164600018 , per l'importo netto contrattuale di Euro 183.198,83 oltre IVA di Legge, comprensivo del ribasso offerto del 20,778%, della manodopera di € 35,531,00 e degli oneri per la sicurezza di € 9.450,00, entrambi non soggetti a ribasso;

Atteso che:

- è stato sottoscritto il relativo contratto, registrato al n. Rep. 431/2025 dell' 11/12/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 19/01/2026, con termine di ultimazione previsto in 90 giorni naturali e consecutivi;
- Le avverse condizioni meteorologiche hanno cagionato la sospensione delle lavorazioni, di cui al verbale di sospensione del 21 gennaio 2026. Le lavorazioni sono regolarmente riprese in data 10 febbraio con nuovo termine di ultimazione al 09 maggio 2026;

Considerato che:

- Durante i lavori è apparso evidente che la scogliera realizzata precedentemente in somma urgenza presentava segni di erosione al taglione di fondazione della difesa esistente a monte, in continuità con quella di nuova realizzazione, a seguito degli ultimi eventi di piena del fiume Sesia con pericolo di scalzamento della difesa.
- come anche richiesto dal Comune di Quarona, con nota del 16 aprile 2026, si è ritenuto *omissis* di completare l'intervento con l'inserimento di n. 2 pennelli in massi cementati a sezione trapezia, con funzione antiersiva, a protezione del taglione di fondazione, nonché di prevedere la movimentazione del materiale litoide presente in alveo, nel tratto corrispondente a quello interessato dalle opere di difesa spondale, al fine di regolarizzare la sezione di deflusso, con utilizzo del materiale ad imbottimento della sponda idrografica sinistra;
- con perizia di variante redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs. 36/2023, si è determinato il valore delle opere da realizzarsi pari ad € 23.875,06 (€ 17.249,05 al netto del ribasso offerto e della m.o oltre di € 5710,54 per manodopera non ribassabile, € 915,47 per oneri per la sicurezza), ricomprese nei limiti del cosiddetto "quinto d'obbligo" e composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico economica e quadro di raffronto;
 - Computo metrico estimativo;
 - schema atto di sottomissione, già sottoscritto dall'appaltatore come accettazione;
 - l'importo di perizia pari alla somma di € 23.875,06 oltre Iva di legge, quindi per complessivi € 29.127,57 trova capienza all'interno del ribasso d'asta offerto, come nel successivo QTE complessivo;

- sulla scorta delle attività di cui sopra, si rende necessario aggiornare il Quadro Tecnico Economico come segue:

A) Aggiudicazione	Modifica contrattuale	
a) A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice) – 1) netto manodopera e oneri sicurezza	€ 174.469,00	€ 21.773,06
A dedurre ribasso offerto del - 20,778 %	-€ 36.251,17	-€ 4.524,01
netto ribasso	€ 138.217,83	€ 17.249,05

2	a Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del Codice)	€ 35.531,00	€ 5.710,54
3	a A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 9.450,00	€ 915,47
	Totale importo contratto	€ 183.198,83	
	Totale perizia		€ 23.875,06
	Totale complessivo		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	b) Espropri-acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00	

Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)			
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.511,20	€ 348,37	
Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 16.071,12		
Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 25000		
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
IVA sui lavori (22%)	€ 40.303,74		
IVA sui lavori (22%) di perizia		€ 5.252,51	

1 1 1			
4 4 1 2	totale Iva		
4 2)	IVA sulle spese tecniche	€ 3.535,65	
5)	Imprevisti	€ 8.403,03	
6)	Economie di spesa – ribasso d’asta	€ 36.251,17	
7)	Iva sul ribasso d’asta	€ 7.975,26	
	Totale ribasso a dedurre spese di perizia		

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.801,17	
SOMMA A) + B)	€ 300.000,00	

L'importo di perizia derivante troverà quindi copertura economica sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 mediante la riduzione della prenotazione d'impegno assunta con la D.D. n. 922 del 12/05/2025 e contestuale impegno della somma complessiva di €**29.127,57** o.f.i. (di cui euro €**23.875,06** per lavori ed €**5.252,51** per IVA 22% a favore della ditta AGRIGARDEN S.R.L. (Cod. Soggetto 328515) sul capitolo e per l'importo come di seguito indicato:

- Cap. 200638/2026 €**29.127,57**, mediante riduzione della prenotazione n. 2026/2383.
- le spese tecniche di perizia sono ricomprese nel QTE alla voce incentivi rientranti nel fondo delle funzioni tecniche;

Tenuto conto che:

- si propone pertanto l'approvazione della variante in corso d'opera come sopra descritta;
- si rende necessario affidare l'esecuzione dei lavori di perizia all'appaltatore AGRIGARDEN S.r.l. con sede in Torino (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 92 c.f. e p.iva 09164600018, per l'importo netto di € 23.875,06 oltre Iva di legge, alle stesse condizioni del contratto principale;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'appaltatore e del subappaltatore con procedura on-line, agli atti di Settore;
- Considerato in ultimo che, con l'approvazione della variante in oggetto, vengono prorogati i tempi di realizzazione dell'intervento di 15 giorni e pertanto il termine dei lavori è il giorno 24/05/2026.

ATTESTATO CHE:

- il RUP dell'intervento permane l'Ing. Roberto Crivelli, Dirigente del Settore;
- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs n. 36/2023) di conflitto di interesse in relazione ai destinatari finali del presente provvedimento;
- sono identificati per l'intervento il Codice CUP J98H25000100001 e si provvederà ad integrare il

codice CIG n. CIG B8A95E38E3

- ai sensi della L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- la presente determinazione diverrà efficace non appena avrà ottenuto il visto contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;
Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2026-2028 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- DGR 3-2182/2026/XII "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge regionale n.2/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- Legge regionale n. 2/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- Determina Dirigenziale n. n. 922/A1820C/2025 del 12/05/2025;
- Determina Dirigenziale n. 1999/A1820C/2025 del 15/10/2025.;
- Determina Dirigenziale n. 2190/A1820C/2025 del 10/11/2025;
- Determina Dirigenziale n. 2304/A1820C/2025 del 25/11/2026;

determina

Viste le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si intendono qui integralmente richiamate:

a. di approvare la variante in corso d'opera per l'importo di complessivi € 23.875,06 oltre Iva di legge, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico economica e quadro di raffronto;
- Computo metrico estimativo;
- schema atto di sottomissione, già sottoscritto dall'appaltatore come accettazione

b) di approvare quindi la modifica contrattuale surrichiamata, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs 36/2023, dando atto che la medesima corrisponde ad una percentuale d'aumento sull'importo contrattuale del 13,03%;

c) di affidare all'appaltatore ditta AGRIGARDEN S.r.l. con sede in TORINO (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 92 c.f. e p.iva 09164600018 l'esecuzione delle maggiori opere derivanti dalla perizia di cui al comma a), contenuta nei limiti dell'art. 120 c. 9 del D. Lgs 36/2023, alle medesime condizioni generali del contratto Rep 341/2025 dell'11/12/2025;

d) di esentare l'appaltatore dall'integrazione della polizza definitiva poiché, in relazione alla tipologie di affidamento e limiti di cui al comma 4 dell'art. 53 del D. Lgs 36/2023, la somma assicurabile non incide in modo significativo dell'importo garantito

e) di impegnare la somma complessiva di € 29.127,57 of.i. (di cui euro € 23.875,06 per lavori ed € 5.252,51 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi del D.P.R. 633/1972 s.m.i.) a favore ditta AGRIGARDEN S.R.L. (Cod. Soggetto 328515) sul capitolo e per l'importo come di seguito indicato:

- Cap. 200638/2026 € 29.127,57 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/2383;

f) di dare atto che per effetto di quanto riportato ai punti precedenti il QTE dell'intervento viene aggiornato come segue:

A) Aggiudicazione		Modifica contrattuale
A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice) – 1) netto manodopera e oneri sicurezza	€ 174.469,00	€ 21.773,06

A dedurre ribasso offerto del - 20,778 %	-€ 36.251,17	-€ 4.524,01
netto ribasso	€ 138.217,83	€ 17.249,05
a Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del 2 Codice)	€ 35.531,00	€ 5.710,54
a A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b 3 All. I7 al Codice)	€ 9.450,00	€ 915,47

Totale importo contratto	€ 183.198,83	
Totale perizia		€ 23.875,06
Totale complessivo		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Espropri-acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00	
Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)		
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.511,20	€ 348,37
Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 16.071,12	

b 3 Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC)	€ 25000	
b 4 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge)		
b 4 . IVA sui lavori (22%) 1)	€ 40.303,74	
b . 4 . IVA sui lavori (22%) di perizia 1 . 1		€ 5.252,51
b . 4 . totale Iva 1 . 2		
b 4 . IVA sulle spese tecniche 2)	€ 3.535,65	
b Imprevisti	€ 8.403,03	

6 (Economie di spesa – ribasso d'asta)	€ 36.251,17	
7) Iva sul ribasso d'asta)	€ 7.975,26	
Totale ribasso a dedurre spese di perizia		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.801,17	
SOMMA A) + B)	€ 300.000,00	

g) Di dare altresì atto che:

- il RUP dell'intervento permane l'Ing. Roberto Crivelli, Dirigente del Settore;
- con l'approvazione della variante in corso d'opera in oggetto, vengono prorogati i tempi di realizzazione dell'intervento di 15 giorni e pertanto il termine dei lavori è il giorno 24/05/2026;
- all'intervento sono associati:

CUP n. J98H25000100001

CIG n. B8A95E38E3

- è stata verificata la regolarità contributiva degli operatori economici come di seguito riportato:
- ditta Agrigarden Srl: Durc On Line prot. n°INAIL_52621241, con scadenza al 29/05/2026, il quale risulta regolare;
- ditta SO.D.I.S. Srl: Durc On Line prot. n°INPS_49196332, con scadenza al 27/05/2026, il quale risulta regolare;

- la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 co. 1 let. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: AGRIGARDEN S.r.l. con sede in TORINO (TO) Corso Vittorio Emanuele II n. 92 c.f. e p.iva 09164600018 ;

Importo: Euro 29.127,57 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Roberto Crivelli

Modalità di individuazione del Beneficiario: modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I funzionari estensori

Simona Zaghi

Anna Maria Claus

Giovanni Bullano

Renzo Belossi

Giuseppe Adorno

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Art.120_relazione_tecnica..pdf
2. Art_120_SOTTOMISSIONE-signed.pdf



Allegato



REGIONE	PIEMONTE
PROVINCIA	VERCELLI
COMUNE	QUARONA

INTERVENTO :

**REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA,
A PROTEZIONE ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO**

-Opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio-

Codice intervento: VC_A18_L213_23_012 - CUP. J88H250010001


*“Legge 30/12/2023 n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Art. 1 - commi da 464 a 469”*

PROGETTISTA :

D. L. Dott Gianni Bullano
Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli

Ass. D.L Arch. Simona Zaghi
Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli

**Art. 120 c. 9 D. lgs 36/2023 –
MODIFICA AL CONTRATTO**



Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,
trasporti e logistica A1820C
Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli

- RELAZIONE TECNICA GENERALE
- QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO
- VISTE FOTOGRAFICHE

TAVOLA	DATA		
EL.1	19/09/2025	PROGETTISTA	PROTOCOLLO
	AGGIORNAMENTI		
	

PREMESSE:

L'area oggetto dell'intervento è localizzata in sponda orografica destra del Fiume Sesia, in prossimità del viadotto carraio della S.P. 299 della Valsesia, ove insistono un'area ludica a gioco, la chiesa di San Bonomio, affiancata da una residenza e più a valle un centro produttivo e commerciale oltre ad un'area residenziale di completamento, in sviluppo negli ultimi anni.

L'area immediatamente a monte di quella in oggetto, a seguito degli eventi alluvionali eccezionali del 2 e 3 ottobre 2020 verificatisi sul territorio, è già stata interessata da lavori di sistemazione spondale in somma urgenza ai sensi dell'Art.163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

FOTO N. 1 Vista verso nord con scogliera già realizzata in somma urgenza anno 2020



Focus dell' intervento è messa in sicurezza dell'intera fascia che mette a rischio gli edifici soprastanti la sponda d'alveo.



FOTO N. 3 Vista verso sud della sponda ove realizzare la nuova protezione



L'intervento è finanziato con "Legge 30/12/2023 n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, art. 1 commi da 464 a 469".

A seguito dell'aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2304/A1820C/2025 del 25/11/2025 - e successivo contratto Rep. n. 431/2025 dell'11/12/2025 - i lavori sono stati aggiudicati alla ditta AGRIGARDEN S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 92 (C.F. e Partita IVA 09164600018), per l'importo contrattuale di euro 183.198,83 oltre IVA di Legge, al netto del ribasso offerto del 20,778% e degli oneri per la sicurezza di € 9.450,00).

Con verbale di consegna lavori del 19 gennaio 2026 si è proceduto alla cantierizzazione ed all'avvio delle lavorazioni che avrebbero dovuto concludersi in 90 giorni.

Le avverse condizioni metereologiche hanno cagionato la sospensione delle lavorazioni, di cui al verbale di sospensione del 21 gennaio 2026. Le lavorazioni sono regolarmente riprese in data 10 febbraio con nuovo termine di ultimazione al 09 maggio 2026.

MODIFICA CONTRATTUALE

Come previsto dal progetto si è provveduto alla realizzazione di un'opera di difesa contro l'erosione spondale, in congruità e continuità con quanto realizzato a monte del tratto in oggetto.

Preliminarmente vi sarà un'opera di diradamento boschivo e a lavori ultimati un rinverdimento della scarpata soprastante, preventivamente risagomata.





La scogliera è stata realizzata in massi provenienti da cave cementati negli interstizi, per aumentare il livello di tenuta e in continuità a quanto realizzato a monte.



Durante i lavori è apparso evidente che la scogliera realizzata precedentemente in somma urgenza presentava segni di erosione al taglione di fondazione della difesa esistente a monte, in continuità con quella di nuova realizzazione, a seguito degli ultimi eventi di piena del fiume Sesia con pericoli di scalzamento della difesa.

Come anche richiesto dal Comune di Quarona, con nota del 16 aprile 2026, si è ritenuto quindi di completare l'intervento con l'inserimento di n. 2 pennelli in massi cementati a sezione trapezia, con funzione antierosiva, a protezione del taglione di fondazione, nonché di prevedere la movimentazione del materiale litoide presente in alveo, nel tratto corrispondente a quello interessato dalle opere di difesa spondale, al fine di regolarizzare la sezione di deflusso, con utilizzo del materiale ad imbottimento della sponda idrografica sinistra come meglio evidenziato nell'allegato grafico.

I due manufatti sono da realizzarsi verso valle intercettanti il tratto di scogliera realizzato nel 2020 in somma urgenza, di sezione trapezia, in materiale litoide opportunamente intasato.



TEMPI DI REALIZZAZIONE

Al fine di consentire la realizzazione di quanto descritto si concede una proroga di giorni 15, per cui il nuovi termine di conclusione dei lavori oggetto di appalto è fissato al 24/05/2026.

COMPUTO DELLE LAVORAZIONI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 / 1 01.A01.A30. 005	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli ... nto di sponda e colmatare depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 per pennelli	2,00	6,50	4,000	3,000	156,00		
	SOMMANO m³					156,00	17,32	2'701,92
2 / 2 18.A30.A45. 005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione ... la d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera	2,00	5,00	2,750	2,250	61,88		
	pennello parte inclinata	2,00	1,50	2,750	3,000	24,75		
	pennello sezione a ridosso della scogliera							
	SOMMANO m³					86,63	112,37	9'734,61
3 / 3 01.P24.A10. 010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 q) per movim. imbottimento	8,00			8,000	64,00		
	SOMMANO h					64,00	111,13	7'112,32
4 / 4 01.A01.B87. 020	Reinthero degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico scavo	2,00			156,000	312,00		
	a detrarre volume pennello	-2,00			86,630	-173,26		
	Sommano positivi m³					312,00		
	Sommano negativi m³					-173,26		
	SOMMANO m³					138,74	10,06	1'395,72
5 / 5 01.A01.B87. 020	Reinthero degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico reinthero fondazione scoperta		500,00		1,300	650,00		
	SOMMANO m³					650,00	10,06	6'539,00
6 / 6 28.A05.D25. 010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
7 / 7 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	7,54	754,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							28'399,04
A RIPIORTARE								
								28'399,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	Lavori a misura	27'483,57	96,776
002	Oneri per la sicurezza	915,47	3,224
003		0,00	0,000
004		0,00	0,000
005		0,00	0,000
006		0,00	0,000
007		0,00	0,000
008		0,00	0,000
009		0,00	0,000
010		0,00	0,000
011		0,00	0,000
012		0,00	0,000
013		0,00	0,000
014		0,00	0,000
015		0,00	0,000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	28'399,04	100,000

DETTAGLIO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

La realizzazione degli interventi funzionali alla modifica contrattuale necessaria comporta un onere economico pari a netti € 23.875,06 (€ 17.249,05 al netto del ribasso offerto e della m.o oltre di € 5.710,54 per manodopera non ribassabile, € 915,47 per oneri per la sicurezza), secondo quanto riportato in calce

A) Aggiudicazione		Modifica contrattuale	QTE AGGIORNATO
a1	A – 1) Importo lavori soggetto a ribasso (art. 5 c. 1 lett. a All. I7 al Codice) – netto manodopera e oneri sicurezza	€ 174.469,00	€ 196.242,06
	A dedurre ribasso offerto del - 20,778 %	-€ 36.251,17	-€ 40.775,18
	netto ribasso	€ 138.217,83	€ 155.466,88
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, comma 14 del Codice)	€ 35.531,00	€ 41.241,54
a3	A – 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (art. 5 c. 1 lett. b All. I7 al Codice)	€ 9.450,00	€ 10.365,47
	Totale importo contratto	€ 183.198,83	
	Totale perizia		€ 23.875,06
	Totale complessivo		€ 207.073,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1)	Espropri-acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 500,00	€ 500,00
b2)	Spese tecniche di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, relative alla progettazione, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori e contabilità, al collaudo, e/o ulteriori spese tecniche (compresa cnpaia, ove prevista)		
b2.1	Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (1,6% di A)	€ 3.511,20	€ 3.859,57
b2.2	Spese tecniche per: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (compreso contributo previdenziale, ove previsto)	€ 16.071,12	€ 16.071,12
b3)	Spese di gara per pubblicità, contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
b4)	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
b4.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 40.303,74	
b.4.1.1	IVA sui lavori (22%) di perizia		€ 5.252,51
b.4.1.2	totale Iva		€ 45.556,26
b4.2)	IVA sulle spese tecniche	€ 3.535,65	€ 3.535,65
b5)	Imprevisti	€ 8.403,03	€ 8.054,66
b6)	Economie di spesa – ribasso d'asta	€ 36.251,17	
b7)	Iva sul ribasso d'asta	€ 7.975,26	
	Totale ribasso a dedurre spese di perizia		€ 15.098,85
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.801,17	€ 92.926,11
	SOMMA A) + B)	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Il credito dell'impresa, quando accertato, verrà riconosciuto contabilmente nel relativo SAL.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnico-economica si fa riferimento all'appalto principale ed al relativo contratto, i cui contenuti qui si richiamano.

Allegati: Atto di sottomissione

Vercelli, 23/04/2026

II DL
Dott. Gianni Bullano

Assistenti DL
Dott. Giuseppe Adorno
Arch. Simona Zaghi

II RUP
Ing. Roberto Crivelli



A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1820C
Tecnico Regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 VC_A18_L213_23_012 -
REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA FIUME SESIA A PROTEZIONE
ABITATO DI FRAZIONE DOCCIO IN COMUNE DI QUARONA (VC) - CUP J98H25000100001 - CIG
B8A95E38E

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 2304/A1820C/2025 del 25/11/2025

CONTRATTO: Rep. n. 431/2025 dell'11/12/2025

IMPRESA: AGRIGARDEN S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 92 (C.F. e Partita
IVA 09164600018)

Importo contrattuale: € 183.198,83 oltre IVA di Legge, al netto del ribasso offerto del 20,778% e degli oneri
per la sicurezza di € 9.450,00)

CUP J98H25000100001 - CIG B8A95E38E

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(Modifica contrattuale art. 120, comma 9, lettera c D.lgs. n. 36/2023)

L'anno duemilaventisei, addì _____ del mese di _____ tra la REGIONE PIEMONTE Settore Tecnico Regionale
Biella - Vercelli, rappresentata dal Dirigente del Settore Ing Roberto Crivelli e il Sig. _____
legale rappresentante della Ditta AGRIGARDEN S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II
n. 92 (C.F. e Partita IVA 09164600018)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. n. 2304/A1820C/2025 del 25/11/2025 i lavori venivano aggiudicati
all'Impresa AGRIGARDEN S.r.l.,

- il contratto veniva stipulato in data 05/12/2026, Rep. 431/2025 dell'11/12/2025 per un importo complessivo
contrattuale netto pari ad euro € 183.198,83 oltre IVA di Legge, al netto del ribasso offerto del 20,778% e degli oneri
per la sicurezza di € 9.450,00);

- i lavori vennero consegnati in data 19 gennaio 2026;
- ritenuto di completare l'intervento provvedendo alla stabilizzazione e protezione della scogliera realizzata in somma urgenza dal Comune di Quarona nell'anno 2020, a seguito delle gravi criticità causate dagli eventi alluvionali del periodo che hanno cagionato oggi danni erosivi con rischio di scalzamento;
- i lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa rispetto a quelli contrattuali che trova riscontro nel quadro economico progettuale e nel recupero del ribasso d'asta;

Tutto ciò premesso

L'impresa AGRIGARDEN S.r.l., con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 92 (C.F. e Partita IVA 09164600018), presa visione della Relazione tecnico-economica della modifica contrattuale datata 23 aprile 2026 corredata dagli allegati necessari

DICHIARA E SI OBBLIGA

- **di assumere** l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, agli stessi prezzi, patti e condizioni e ribassi del sopra menzionato contratto;
- **di accettare** le seguenti modifiche ed integrazioni al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al citato contratto.

Ammontare della modifica

L'importo dei lavori di cui trattasi, al netto del ribasso d'asta del 20,778% offerto in sede di aggiudicazione lavori, è di complessivi euro € 23.875,00 (diconsi euro ventitremilaottocentottantacinque/00) di cui € 17.249,03 (diconsi euro diciassettemiladuecentoquarantanove /03) al netto del ribasso offerto e della m.o oltre di € 5.710,54 (diconsi euro cinquemilasettecentodieci/54) per manodopera non ribassabile, € 915,47 (diconsi euro novecentoquindici/54) per oneri per la sicurezza + IVA di legge

Durata dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione

Contrattualmente il termine per l'esecuzione dei lavori era fissato al 9 maggio 2026. Con l'approvazione della modifica contrattuale il tempo contrattuale viene prorogato di 15 giorni, portando il tempo per l'esecuzione dei lavori al 24 maggio 2026.

Eventuali spese, inerenti e conseguenti, quali bolli, diritti di segreteria e simili sono a carico dell'Impresa.

Si da atto che la sottoscrizione della presente modifica contrattuale da parte dell'Impresa, avviene dopo che la stessa ha esaminato ed accettato le implicazioni che la stessa potrà avere sull'intero progetto.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione Regionale solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. nr. 131/1998 il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Vercelli,

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Impresa

Il RUP
