

“Piano Tecnico Piemonte BUL - Per la diffusione della Banda Ultra Larga”

Allegato alla Convenzione Operativa
Revisione 5

Dati identificativi del documento

Titolo	Piano Tecnico Piemonte BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga	
Revisione	5	
Stato Approvazione:		
Trasmesso Regione:		
Trasmesso MISE:		
Approvato Comitato:		
Registro dei cambiamenti		
Revisioni		
N.	In data	Motivazione
0	30 Settembre 2016	Emissione Piano Tecnico Regione Piemonte-Adeguamento formato standard degli allegati alle Convenzioni FESR/FEASR
1	14 Marzo 2017	• Aggiornamento comuni per effetto accorpamento confini comunali • Allineamento quota MISE/INFRATEL
2	20 Novembre 2017	• Aggiornamento dati economici e quantità (allineati offerta concessionario) • Revisione fondi • Aggiornamento cronoprogramma
3	Novembre 2018	• Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni • Inserita Riserva di Contingency
4	Ottobre 2019	• Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni
5	Maggio 2020	• Aggiornamento quantità Unità immobiliari per allineamento ai progetti del Concessionario • Valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC e conseguente impiego economie FESR/FEASR in opere, e riattribuzione dei comuni ai fondi • eliminazione quota di contingency FSC • Aggiornamento cronoprogramma

. Indice

1. Premessa	3
1. Elenco delle revisioni e principali contenuti	4
2. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati	6
3. L'intervento diretto pubblico	8
4. Dettaglio degli interventi.....	9
4.1. Modifiche introdotte dal Piano nella revisione attuale (revisione 5)	11
4.2. Dettaglio Interventi per comune.....	16
5. Quadro economico.....	75
6. Cronoprogramma.....	79
7. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi	80

1. Premessa

Il Piano Tecnico Piemonte BUL si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e Regione del 08/06/2016, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell'infrastruttura passiva abilitante l'offerta di servizi a banda ultra larga.

Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

Il presente piano sarà finanziato dalle seguenti risorse:

- a) Euro 44.292.236 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
- b) Euro 45.580.363 a valere sui fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 60.723.811 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015.

La riserva di contingency a valere su FSC prevista nelle precedenti versioni di piano di Euro 14.298.422 viene svincolata dal presente piano.

1. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Revisione 1

La revisione 1 contiene un aggiornamento dei comuni per effetto accorpamento confini comunali e l'aggiornamento quota Mise/Infratel.

Revisione 2

La revisione 2 è legata alla revisione delle quantità e dei valori economici per allineamento alla offerta di gara.

E' stata rivista l'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i comuni prioritariamente ai fondi comunitari, e saturarne l'importo.

Vengono assegnate le fasi ai comuni facoltativi.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 3

La revisione 3 è legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo da riassegnare al FESR i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.

Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per imprevisti.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 4

La revisione 4 prevede la rimodulazione dei fondi sui comuni, attribuendo i comuni ai fondi FESR sulla base delle tempistiche di esecuzione ed in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi FESR.

Revisione 5

Vengono riviste le quantità di unità immobiliari a piano per allineamento ai progetti del Concessionario, introducendo un piano base e un piano integrativo, come nel seguito descritto.

Vengono esclusi dal piano comuni ad alta copertura da parte di operatori privati (comuni sospesi).

La valutazione economica del piano è nell'ipotesi di non ammissibilità IVA sui fondi europei. Viene utilizzato il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR.

Infratel Italia

Viene variata l'attribuzione di alcuni comuni ai fondi, sia per tener conto di accorpamenti di comuni, sia allineamento dei costi ai comuni in funzione della disponibilità dei fondi, anche a seguito ipotesi di non ammissibilità IVA su fondi europei e conseguente reimpiego delle quote iva in opere.

Viene aggiornato il cronoprogramma

2. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una consultazione per l'aggiornamento della mappa della disponibilità di servizi di connettività a Banda Larga e a Banda Ultra Larga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa, mobile e wireless, al fine di identificare le aree in condizioni di "fallimento di mercato" del territorio nazionale, conformemente al documento "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato approvati.

Gli obiettivi principali della consultazione sono:

- portare a termine un aggiornamento della copertura dei servizi a banda larga e a banda ultra larga;
- raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori all'acquisizione di diritti d'uso su infrastrutture di telecomunicazioni al fine di offrire servizi qualora dette infrastrutture vengano realizzate dalla Pubblica Amministrazione.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la consultazione, Infratel aggiorna i piani ed in particolare:

1. il piano degli interventi da effettuare per il superamento del digital divide nelle aree territoriali in cui non vi è disponibilità di servizi a banda larga con caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard previsti dal Piano Nazionale per la Banda Larga e coerenti con i regimi di aiuto in oggetto (anche quelli realizzare nelle aree rurali bianche C e D), tenendo in considerazione anche le manifestazioni di interesse all'acquisizione di diritti d'uso di quota parte delle infrastrutture di telecomunicazioni pubbliche espresse dagli operatori;
2. il piano degli interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la banda ultralarga.

Il territorio nazionale presenta uno squilibrio tra le grandi città, in cui gli Operatori di telecomunicazioni investono per un sicuro ritorno commerciale, e il resto del territorio a bassa intensità demografica e/o svantaggiato in cui gli Operatori non trovano la convenienza ad investire in opere di infrastrutturazione.

La copertura al 2018 per la regione Piemonte, evidenziata dalla consultazione 2015, rispetto alla nazionale, è riportata nella tabella successiva:

Copertura al 2018	Percentuale di copertura con architettura FTTH, FTTB, FTTDP al 2018	Percentuale di copertura con architettura FTTN al 2018	Percentuale non servita al 2018
Piemonte	24%	56,2%	44%
Italia	23,07%	71,49%	26,20%

Tabella 1: Copertura al 2018 per la regione Piemonte

3. L'intervento diretto pubblico

L'intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia:

- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
- servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream e 15Mbit/s in upstream (nel Cluster D);
- manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attività a carico del concessionario comprendono:

- a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;
- b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell'infrastruttura e l'eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita all'Amministrazione concedente la proprietà o il diritto d'uso di durata almeno trentennale;
- c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo ogni attività necessaria per assicurare l'accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d'uso in conformità alla regolamentazione dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e Service Level Agreements);
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della concessione.

4. Dettaglio degli interventi

Nelle aree oggetto di intervento si prevede di realizzare indicativamente:

1. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i seguenti servizi:
 - a. "over 100": con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
 - b. "over 30" con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream per il restante 30% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
2. l'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi "over 30" con velocità di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in upstream, per il 100% delle UI (Abitazioni e Unità locali);
3. il collegamento in modalità Fiber to the Home (FTTH) di tutte le sedi della PA (centrale e locale), dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati dal piano.
4. La individuazione delle sedi PA sarà effettuata a partire dalla lista delle sedi PA fornita dal MISE, verificando l'eventuale presenza di rilegamento ottico in fase di progettazione da parte del Concessionario.
5. La definizione di sede PA, utile alla formazione dell'elenco, dovrà comunque assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa sul territorio e dei servizi a cittadini e imprese, dell'istruzione di ogni ordine e grado e del servizio sanitario regionale.

Infratel Italia

Per UI-Unità Immobiliari si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali, secondo le definizioni Istat.

L'intervento è strutturato in 4 fasi temporali omogenee in termini economici scadenzate di 60 giorni per l'avvio della progettazione definitiva.

I criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono come dettagliato in Allegato A:

- POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale del Piemonte;
- Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR;
- Priorità per i comuni raggiunti dal Backhaul.

Le priorità ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza del Backhaul sono infine state "aggregate" a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio contigue ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attività organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.

Si è data priorità ai fondi comunitari.

In sede di esecuzione sarà data priorità realizzativa ai comuni identificati come sede PCN.

4.1. Modifiche introdotte dal Piano nella revisione attuale (revisione 5)

Modalità di attribuzione IVA

A seguito decisione di considerare l'imposta su valore aggiunto (IVA) spesa non ammissibile per i fondi Europei, in attesa dell'esito del ricorso formulato dallo Stato Italiano, le quote di IVA sono calcolate prudenzialmente a valere sul fondo FSC. Tale scenario permette infatti di reimpiegare le economie derivanti dalle quote IVA non ammissibili FESR/FEASR in opere, entro le tempistiche di spesa legate alla programmazione 2014-2020.

Piano Base e Piano Integrativo

Il piano è articolato in: **piano base e piano integrativo**.

Il **piano base** contiene le opere che vengono realizzate dal Concessionario alle condizioni dell'offerta presenta in fase di gara, il piano integrativo prevede la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nell'offerta ed è soggetto ad un'analisi economico finanziaria da parte del Concessionario per valutarne il corrispettivo economico.

A seguito progettazione da parte del concessionario sono stati infatti rilevati scostamenti delle Unità immobiliari (nel seguito anche UI) in aree bianche da rilegare rispetto a quelle offerte per comune, in diminuzione per alcuni comuni, mentre in aggiunta per altri. Le economie derivanti dalle mancate opere dei comuni dove le Unità immobiliari si sono rilevate inferiori rispetto ai target, vengono reimpiegate per il collegamento delle Unità immobiliari nei comuni dove invece queste sono aggiuntive rispetto al target.

Il Piano integrativo prevede quindi:

- il rilegamento di Unità immobiliari aggiuntive per comune, rilevate durante la progettazione, rispetto a quanto fissato dall'offerta,
- un upgrade tecnologico da rilegamento radio a fibra di parte delle UI poste a base di gara come facoltative

Per l'attuazione del piano integrativo il Concessionario formulerà un'offerta commerciale che sarà soggetta ad accettazione da parte del Concedente. Nel presente piano il corrispettivo economico per il rilegamento delle UI del piano integrativo è

valorizzato prudenzialmente sulla base del valore delle opere (VA) di offerta invece che al Prezzo di Offerta. Le UI over 30 vengono invece quotate a Prezzo di offerta in quanto la realizzazione interessa infrastrutture per cui è già prevista la realizzazione nel piano base.

Unità immobiliari residue

Le Unità Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano Base né nel Piano Integrativo *e non necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto*, vengono denominate “**Residue**”. Tali UI, sempre al di fuori del perimetro dell’offerta, sono dislocate tipicamente in aree remote, o viceversa inserite in aree ad alta densità di copertura da parte dei privati con scarsa possibilità di aggregazione, dove l’intervento risulterebbe inefficiente. Il costo per il rilegamento di tali UI potrà essere valutato solo a seguito di studi di fattibilità ad hoc, che potranno essere incaricati al Concessionario a seguito opportuna valutazione di convenienza e a valere sulle eventuali disponibilità residue del piano.

Comuni annullati dal piano

Vengono esclusi dal piano i seguenti 8 comuni in quanto a seguito indagine puntuale derivante dalla progettazione si è rivelato che la copertura dei privati nelle aree più densamente abitate (poste a gara come aree obbligatorie) supera il 95% delle unità immobiliari in tali aree.

N.	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	Fondi piano rev 4	UI residue
1	Alessandria	Castelspina	6054	FSC	9
2	Alessandria	Molino dei Torti	6096	FSC	0
3	Cuneo	Argentera	4006	FSC	56
4	Cuneo	Moiola	4123	FSC	35
5	Cuneo	Pietraporzio	4167	FSC	25
6	Cuneo	Sambuco	4204	FSC	0
7	Torino	Bruino	1038	FSC	0
8	Torino	Susa	1270	FSC	0

Tabella 2: comuni annullati dal piano aree bianche

Variazione Fondi su comuni

Si riportano nel seguito le variazioni nelle attribuzioni dei fondi ai comuni, rammentando nel seguito le variazioni legate alle precedenti versioni.

Lo spostamento è legato:

- all'accorpamento di comuni, per cui si finanzia con un unico fondo l'insieme dei comuni oggetto di accorpamento. Lo spostamento da un fondo all'altro è possibile solo nel caso in cui non ci siano stati SAL sul Comune. Secondo questo criterio 3 comuni (Quaregna, Cuccaro Monferrato, Trausella) passano da fondo FSC a fondo FEASR. Mentre i 3 comuni di Cellio (FESR), Soprana (FESR) e Breia (FSC) si confermano sul fondo del piano rev 4 in quanto hanno già avuto un SAL.
- allineamento delle stime dei costi aggiornate sulla base della progettazione esecutiva/definitiva ai comuni in funzione della disponibilità dei fondi, anche a seguito ipotesi di non ammissibilità IVA su fondi europei e conseguente reimpiego delle quote iva in opere. (109 comuni passano da fondi FSC a fondi FESR)

In particolare

FEASR

I comuni passano da 330 a 333 per l'aggiunta dei tre comuni accorpati di Quaregna, Cuccaro Monferrato, Trausella.

FESR

Vengono sostituiti dal fondo FSC al fondo FESR 109 comuni. I comuni passano da 237 a 346. I comuni vengono scelti tra quelli che non hanno avuto SAL, e tra quelli piano di avvio lavori al 2021 con più alta numerosità di unità locali di impresa.

FSC

I comuni passano da 639 a 519:

- 3 sono attribuiti al FEASR per l'accorpamento
- 109 al FESR per riattestazione dei fondi
- 8 annullati

Per il piano Integrativo, il criterio generale per l'attribuzione dei fondi è quello di finanziare il piano integrativo con l'FSC

Variazione Fondi su Comuni nelle precedenti versioni di piano

A seguito di variazioni amministrative per i 9 comuni indicati nel Piano **rev. 1** (accorpamento di 9 comuni in 4, variazione complessiva di 5; si passa da un numero totale di 1.206 comuni ai 1.201 relativi all'anno 2017), si specifica quanto segue:

le fasi rimangono inalterate rispetto a quanto previsto nel Piano revisione 0 (*) ma la progettazione e la realizzazione terranno conto dell'accorpamento comunale, ed il comune a minore popolazione accorpato nel comune più grande sarà realizzato contemporaneamente al comune a maggiore popolazione (di solito "accorpante"). Tale criterio ha valenza generale anche per gli accorpamenti che seguiranno negli anni.

(*) a parte il comune di Viganella previsto in Fase 1 assieme a Seppiana

A seguito della offerta dell'aggiudicatario, per dare priorità e portare a saturazione i fondi comunitari è stata ridefinita nel piano **rev. 2** l'assegnazione degli stessi:

- 1) confermando i comuni già attribuiti a FESR e FEASR;
- 2) applicando i criteri di eleggibilità e di selezione specifici per i due Fondi europei riportati nell'Allegato A per l'individuazione dei comuni inizialmente assegnati al FSC da attribuire ai Fondi europei in funzione delle nuove disponibilità finanziarie derivanti dai ribassi d'asta.

Inoltre, i comuni di nuova formazione sono stati assegnati al Fondo in funzione delle attribuzioni del comune più importante dal punto di vista demografico.

Nella revisione di piano **rev. 3** (novembre 2018), in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi FESR, erano stati riattribuiti 90 comuni dai fondi FEASR ai fondi FESR in considerazione delle avanzate tempistiche di esecuzione sugli stessi. In sostituzione dei 90 comuni, erano stati scelti 134 comuni equivalenti per spesa complessiva ed eleggibili FEASR, che erano stati riattribuiti dai fondi FESR ai FEASR.

Nella revisione di piano **rev. 4**, sempre in considerazione della necessità di una maggiore attestazione delle spese sostenute a valere sui fondi comunitari:

- vengono riattribuiti al FESR 80 comuni (78 comuni provenienti dai fondi FSC, e 2 comuni provenienti dai fondi FEASR), scegliendoli tra quelli con tempistiche di esecuzione già avanzate
- 31 comuni di classe rurale C o D, con avanzate tempistiche di esecuzione sono stati riattribuiti dagli FSC ai fondi FEASR, (scelti prima tra i comuni di classe rurale D, poi di classe rurale C, a Popolazione Totale decrescente).
- Sono infine stati assegnati al fondo FSC 118+38 comuni spostati da FESR/FEASR perché le tempistiche di avvio lavori sono previste a fine piano

4.2. *Dettaglio Interventi per comune*

Per ogni comune si riporta:

- Denominazione Provincia;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita all'anno 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo all'anno 2014;
- Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita al 2020, ove diversa dal 2014;
- Codice ISTAT (Procom) relativo all'anno 2020;
- Cluster di intervento (C o D, facoltativo su base piano revisione 0);
- Tipologia Areale 2014-20;
- Comune a piano (NO= comune ad alta copertura annullato);
- Fondi di finanziamento per Comune piano versione precedente (rev3);
- Fase temporale di intervento;
- Fondi e Unità Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Base
- Fondi e Unità Immobiliari previste, over 100 e over 30, nel Piano Integrativo
- Unità Immobiliari totali a piano (somma delle Piano base + Integrativo al netto delle upgrade tecnologico radio-fibra)
- Unità Immobiliari residue secondo la definizione di cui sopra

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel piano:

- **Popolazione:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di popolazione ISTAT, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011;
- **Abitazione:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Abitazione Istat, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011;
- **Unità locale:** stimata sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal dato di Unità Locali Istat, Dati da Censimento dell'industria e dei servizi 2011. Sono conteggiate al netto delle "IP", Istituzioni Pubbliche. Secondo la definizione ISTAT "l'unità locale corrisponde a un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o

più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa”

- **UI-Unità Immobiliari:** si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unità Locali;

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
1	Alessandria	Acqui Terme	6001		6001	C	C	FSC	FASE 1		FSC	283		283						283	8	
2	Alessandria	Albera Ligure	6002		6002	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	477	241	236						477	6	168
3	Alessandria	Alessandria	6003		6003	A	C	FSC	FASE 3		FESR	3405	2713	692	FSC	177		177		3582	32	134
4	Alessandria	Alfiano Natta	6004		6004	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	633	460	173	FSC	66		66		699	8	69
5	Alessandria	Alice Bel Colle	6005		6005	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	657	383	274						657	3	49
6	Alessandria	Alluvioni Cambiò	6006	Alluvioni Piovera	6192	B	D	FSC	FASE 3		FSC	363	363							363	7	
7	Alessandria	Altavilla Monferrato	6007		6007	C	D	FSC	FASE 4		FSC	481	418	63	FSC	18		18		499	4	14
8	Alessandria	Alzano Scrivia	6008		6008	B	D	FSC	FASE 2		FSC	193	151	42	FSC	14		14		207	1	11
9	Alessandria	Arquata Scrivia	6009		6009	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	648	648							648	0	
10	Alessandria	Avolasca	6010		6010	C	D	FSC	FASE 4		FSC	284	88	196	FSC	58	40	18		342	3	15
11	Alessandria	Balzola	6011		6011	B	D	FESR	FASE 3		FESR	859	833	26	FSC	85	19	66		944	6	50
12	Alessandria	Basaluzzo	6012		6012	B	D	FESR	FASE 2		FESR	1193	1092	101	FSC	53		53		1246	11	160
13	Alessandria	Bassignana	6013		6013	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1081	972	109	FSC	96		96		1177	8	150
14	Alessandria	Belforte Monferrato	6014		6014	C	D	FESR	FASE 3		FESR	465	319	146						465	4	2
15	Alessandria	Bergamasco	6015		6015	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	556	453	103	FSC	57		57		613	3	43
16	Alessandria	Berzano di Tortona	6016		6016	C	D	FSC	FASE 4		FSC	108		108						108	2	
17	Alessandria	Bistagno	6017		6017	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1435	865	570	FSC	26		26		1461	7	243
18	Alessandria	Borghetto di Borbera	6018		6018	C	D	FESR	FASE 2		FESR	1664	1159	505	FSC	43		43		1707	5	130
19	Alessandria	Borgo San Martino	6020		6020	B	D	FSC	FASE 3		FSC	694	666	28	FSC	28		28		722	7	130
20	Alessandria	Borgoratto Alessandrino	6019		6019	B	D	FESR	FASE 4		FESR	354	330	24	FSC	34	17	17		388	3	14

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
21	Alessandria	Bosco Marengo	6021		6021	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1471	1219	252	FSC	62		62		1533	6	205
22	Alessandria	Bosio	6022		6022	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1144	897	247						1144	13	142
23	Alessandria	Bozzole	6023		6023	B	D	FSC	FASE 4		FSC	242	242							242	1	
24	Alessandria	Brignano-Frascata	6024		6024	C	D	FESR	FASE 2		FESR	390	192	198	FSC	78		78		468	1	86
25	Alessandria	Cabella Ligure	6025		6025	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1411	1102	309	FSC	11		11		1422	9	104
26	Alessandria	Camagna Monferrato	6026		6026	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	459	375	84	FSC	57	12	45		516	2	34
27	Alessandria	Camino	6027		6027	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	758	408	350	FSC	31		31		789	6	119
28	Alessandria	Cantalupo Ligure	6028		6028	D	D	FESR	FASE 2		FESR	899	899							899	10	
29	Alessandria	Capriata d'Orba	6029		6029	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1403	978	425	FSC	59		59		1462	7	317
30	Alessandria	Carbonara Scrivia	6030		6030	C	D	FSC	FASE 4		FESR	611	560	51	FSC	25		25		636	5	100
31	Alessandria	Carentino	6031		6031	C	D	FSC	FASE 4		FSC	233	206	27	FSC	29		29		262	1	22
32	Alessandria	Carezzano	6032		6032	C	D	FESR	FASE 4		FESR	452	304	148	FSC	30		30		482	2	31
33	Alessandria	Carpeneto	6033		6033	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	966	840	126						966	4	
34	Alessandria	Carrega Ligure	6034		6034	D	D	FSC	FASE 4		FSC	934	934							934	9	
35	Alessandria	Carrosio	6035		6035	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	455	404	51	FSC	98	39	59		553	4	46
36	Alessandria	Cartosio	6036		6036	C	D	FSC	FASE 3		FSC	136	136							136	7	
37	Alessandria	Casal Cermelli	6037		6037	B	D	FESR	FASE 3		FESR	692	493	199	FSC	43		43		735	1	35
38	Alessandria	Casale Monferrato	6039		6039	B	C	FSC	FASE 1		FSC	1204	604	600	FSC	140		140		1344	3	107
39	Alessandria	Casaleggio Boiro	6038		6038	C	D	FESR	FASE 2		FESR	341	136	205						341	1	44
40	Alessandria	Casalnoceto	6040		6040	B	D	FSC	FASE 3		FSC	614	456	158	FSC	117	71	46		731	5	35
41	Alessandria	Casasco	6041		6041	C	D	FSC	FASE 4		FSC	180		180						180	3	
42	Alessandria	Cassano Spinola	6042		6191	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1111	990	121	FSC	160	24	136		1271	5	103

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
43	Alessandria	Cassine	6043		6043	C	D	FEASR	FASE 4		FEASR	2449	1749	700	FSC	136	28	108		2585	8	180	
44	Alessandria	Cassinelle	6044		6044	C	D	FESR	FASE 4		FESR	1228	546	682	FSC	6		6		1234	3	90	
45	Alessandria	Castellania	6045	Castellania Coppi	6045	C	D	FSC	FASE 4		FSC	86		86						86	2		
46	Alessandria	Castellar Guidobono	6046		6046	B	D	FSC	FASE 4		FSC	261	236	25						261	3	29	
47	Alessandria	Castellazzo Bormida	6047		6047	B	D	FSC	FASE 2		FSC	135		135						135	10		
48	Alessandria	Castelletto d'Erro	6048		6048	C	D	FSC	FASE 4		FSC	116		116						116	1		
49	Alessandria	Castelletto d'Orba	6049		6049	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1611	1211	400	FSC	202		202		1813	5	154	
50	Alessandria	Castelletto Merli	6050		6050	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	380	92	288	FSC	40	26	14		420	1	76	
51	Alessandria	Castelletto Monferrato	6051		6051	C	D	FSC	FASE 4		FSC	927	778	149						927	5		
52	Alessandria	Castelnuovo Bormida	6052		6052	C	D	FSC	FASE 4		FESR	559	471	88	FSC	92	45	47		651	2	37	
53	Alessandria	Castelnuovo Scrivia	6053		6053	B	C	FSC	FASE 2		FSC	160		160						160	11		
54	Alessandria	Castelspina	6054		6054	B	D	FSC	FASE 3	NO	-										2	9	
55	Alessandria	Cavatore	6055		6055	C	D	FSC	FASE 2		FSC	219		219						219	3		
56	Alessandria	Cella Monte	6056		6056	C	D	FSC	FASE 4		FSC	341	222	119	FSC	38		38		379	3	30	
57	Alessandria	Cereseto	6057		6057	C	D	FSC	FASE 4		FSC	385	238	147	FSC	42	19	23		427	1	18	
58	Alessandria	Cerreto Grue	6058		6058	C	D	FSC	FASE 4		FSC	238	155	83	FSC	5		5		243	3	22	
59	Alessandria	Cerrina Monferrato	6059		6059	C	D	FSC	FASE 4		FSC	975	642	333	FSC	110		110		1085	15	129	
60	Alessandria	Coniolo	6060		6060	C	D	FESR	FASE 4		FESR	308	222	86						308	3	3	
61	Alessandria	Conzano	6061		6061	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	619	403	216	FSC	42	42			661	5	20	
62	Alessandria	Costa Vescovato	6062		6062	C	D	FESR	FASE 4		FESR	306	250	56						306	1	15	
63	Alessandria	Cremolino	6063		6063	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	784	258	526	FSC	1		1		785	4	243	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
64	Alessandria	Cuccaro Monferrato	6064	Lu e Cuccaro Monferrato	6193	C	D	FSC	FASE 4		FEASR	383	354	29						383	2	6
65	Alessandria	Denice	6065		6065	C	D	FESR	FASE 4		FESR	252	252							252	3	
66	Alessandria	Dernice	6066		6066	C	D	FSC	FASE 4		FSC	216		216						216	3	
67	Alessandria	Fabbrica Curone	6067		6067	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1865	1865							1865	3	
68	Alessandria	Felizzano	6068		6068	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	39		39						39	0	
69	Alessandria	Fraconalto	6069		6069	D	D	FESR	FASE 4		FESR	510	123	387						510	1	26
70	Alessandria	Franca Villa Bisio	6070		6070	C	D	FSC	FASE 4		FSC	351	308	43	FSC	34	11	23		385	4	18
71	Alessandria	Frascaro	6071		6071	C	D	FSC	FASE 4		FSC	268	207	61	FSC	13		13		281	1	14
72	Alessandria	Frassinello Monferrato	6072		6072	C	D	FSC	FASE 4		FSC	402	357	45	FSC	64		64		466	2	50
73	Alessandria	Frassineto Po	6073		6073	B	D	FSC	FASE 3		FSC	760	699	61	FSC	38		38		798	7	99
74	Alessandria	Fresonara	6074		6074	B	D	FSC	FASE 4		FSC	304	224	80	FSC	43		43		347	6	224
75	Alessandria	Fugarolo	6075		6075	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1109	918	191	FSC	63		63		1172	5	48
76	Alessandria	Fubine	6076	Fubine Monferrato	6076	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1110	784	326	FSC	319		319		1429	7	242
77	Alessandria	Gabiano	6077		6077	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	821	586	235	FSC	74		74		895	7	184
78	Alessandria	Gamalero	6078		6078	C	D	FSC	FASE 4		FSC	558	394	164	FSC	22		22		580	6	109
79	Alessandria	Garbagna	6079		6079	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	724	400	324	FSC	49		49		773	6	95
80	Alessandria	Gavazzana	6080	Cassano Spinola	6191	C	D	FSC	FASE 4		FSC	152	99	53	FSC	18		18		170	2	14
81	Alessandria	Gavi	6081		6081	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	3378	2540	838	FSC	589	56	533		3967	19	403
82	Alessandria	Giarole	6082		6082	B	D	FSC	FASE 4		FESR	385	375	10	FSC	7		7		392	3	41
83	Alessandria	Gremiasco	6083		6083	D	D	FESR	FASE 4		FESR	321	108	213	FSC	30		30		351	2	79
84	Alessandria	Grogna	6084		6084	C	D	FESR	FASE 4		FESR	406	191	215	FSC	51	28	23		457	3	27

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
85	Alessandria	Grondona	6085		6085	C	D	FESR	FASE 2		FESR	561	346	215	FSC	22		22		583	6	42	
86	Alessandria	Guazzora	6086		6086	B	D	FSC	FASE 4		FSC	178	173	5	FSC	5		5		183	1	35	
87	Alessandria	Isola Sant'Antonio	6087		6087	B	D	FSC	FASE 4		FESR	421	249	172	FSC	39		39		460	5	66	
88	Alessandria	Lerma	6088		6088	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	926	683	243	FSC	115	35	80		1041	5	62	
89	Alessandria	Lu	6089	Lu e Cuccaro Monferrato	6193	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	845	663	182	FSC	65		65		910	11	228	
90	Alessandria	Malvicino	6090		6090	C	D	FSC	FASE 3		FSC	10		10						10	2		
91	Alessandria	Masio	6091		6091	B	D	FESR	FASE 3		FESR	919	540	379	FSC	131		131		1050	7	100	
92	Alessandria	Melazzo	6092		6092	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	145	145							145	0		
93	Alessandria	Merana	6093		6093	C	D	FSC	FASE 4		FSC	169		169						169	2		
94	Alessandria	Mirabello Monferrato	6094		6094	B	D	FSC	FASE 4		FSC	713	646	67	FSC	196	80	116		909	4	88	
95	Alessandria	Molare	6095		6095	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1624	1167	457						1624	10	201	
96	Alessandria	Molino dei Torti	6096		6096	B	D	FSC	FASE 3	NO	-										4		
97	Alessandria	Mombello Monferrato	6097		6097	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	806	482	324	FSC	33		33		839	3	248	
98	Alessandria	Momperone	6098		6098	C	D	FSC	FASE 3		FSC	226		226						226	1		
99	Alessandria	Moncestino	6099		6099	C	D	FSC	FASE 3		FSC	223		223						223	4		
100	Alessandria	Mongiardino Ligure	6100		6100	D	D	FSC	FASE 4		FSC	386		386						386	5		
101	Alessandria	Monleale	6101		6101	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	406	255	151	FSC	27		27		433	2	81	
102	Alessandria	Montacuto	6102		6102	D	D	FESR	FASE 4		FESR	417	117	300	FSC	2		2		419	1	77	
103	Alessandria	Montaldeo	6103		6103	C	D	FESR	FASE 4		FESR	305	247	58						305	2	59	
104	Alessandria	Montaldo Bormida	6104		6104	C	D	FESR	FASE 3		FESR	503	338	165						503	5		
105	Alessandria	Montecastello	6105		6105	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	258	213	45	FSC	1		1		259	5	51	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
106	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	6106		6106	C	D	FSC	FASE 4		FSC	523	211	312	FSC	15		15		538	10	31	
107	Alessandria	Montegioco	6107		6107	C	D	FSC	FASE 4		FSC	222	88	134						222	1	7	
108	Alessandria	Montemarzino	6108		6108	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	436	289	147						436	1		
109	Alessandria	Morano sul Po	6109		6109	B	D	FSC	FASE 3		FSC	203	203							203	8		
110	Alessandria	Morbello	6110		6110	C	D	FSC	FASE 4		FSC	378	158	220	FSC	176		176		554	7	284	
111	Alessandria	Mornese	6111		6111	C	D	FESR	FASE 2		FESR	713	642	71	FSC	37		37		750	7	116	
112	Alessandria	Morsasco	6112		6112	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	335	335		FSC	92	55	37		427	6	29	
113	Alessandria	Murisengo	6113		6113	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1097	676	421	FSC	199	38	161		1296	8	123	
114	Alessandria	Novi Ligure	6114		6114	B	C	FSC	FASE 1		FSC	505	176	329	FSC	124		124		629	1	95	
115	Alessandria	Occimiano	6115		6115	B	D	FSC	FASE 3		FESR	737	632	105	FSC	82		82		819	7	62	
116	Alessandria	Odalengo Grande	6116		6116	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	437	91	346						437	2	101	
117	Alessandria	Odalengo Piccolo	6117		6117	C	D	FSC	FASE 3		FSC	229		229						229	1		
118	Alessandria	Olivola	6118		6118	C	D	FESR	FASE 4		FESR	126	91	35						126	1	9	
119	Alessandria	Orsara Bormida	6119		6119	C	D	FSC	FASE 3		FSC	389	314	75						389	2		
120	Alessandria	Ottiglio	6120		6120	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	586	414	172	FSC	76	25	51		662	3	39	
121	Alessandria	Ovada	6121		6121	C	C	FESR	FASE 2		FESR	244	244							244	0		
122	Alessandria	Oviglio	6122		6122	B	D	FSC	FASE 3		FSC	809	652	157	FSC	95		95		904	4	73	
123	Alessandria	Ozzano Monferrato	6123		6123	C	D	FSC	FASE 4		FESR	940	723	217	FSC	37		37		977	6	143	
124	Alessandria	Paderna	6124		6124	C	D	FSC	FASE 4		FSC	184	177	7						184	2	14	
125	Alessandria	Pareto	6125		6125	C	D	FESR	FASE 2		FESR	340	179	161						340	2		
126	Alessandria	Parodi Ligure	6126		6126	C	D	FESR	FASE 4		FESR	900	719	181	FSC	263	263		175	988	9		
127	Alessandria	Pasturana	6127		6127	C	D	FSC	FASE 4		FSC	752	659	93	FSC	13		13		765	3	76	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
128	Alessandria	Pecetto di Valenza	6128		6128	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	873	631	242						873	3	
129	Alessandria	Pietra Marazzi	6129		6129	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	611	611							611	1	
130	Alessandria	Piovera	6130	Alluvioni Piovera	6192	B	D	FSC	FASE 3		FSC	12		12						12	3	
131	Alessandria	Pomaro Monferrato	6131		6131	B	D	FESR	FASE 4		FESR	275	218	57	FSC	50	21	29		325	1	22
132	Alessandria	Pontecurone	6132		6132	B	D	FSC	FASE 2		FSC	204		204						204	9	
133	Alessandria	Pontestura	6133		6133	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1086	891	195	FSC	86		86		1172	8	66
134	Alessandria	Ponti	6134		6134	C	D	FSC	FASE 4		FSC	534	264	270	FSC	66	19	47		600	5	36
135	Alessandria	Ponzano Monferrato	6135		6135	C	D	FSC	FASE 4		FSC	392	280	112	FSC	1		1		393	5	29
136	Alessandria	Ponzone	6136		6136	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	2155	852	1303	FSC	220		220		2375	14	643
137	Alessandria	Pozzol Groppo	6137		6137	C	D	FSC	FASE 4		FSC	347		347						347	2	
138	Alessandria	Pozzolo Formigaro	6138		6138	B	D	FSC	FASE 4		FSC	306		306						306	6	
139	Alessandria	Prasco	6139		6139	C	D	FSC	FASE 4		FSC	524	278	246						524	4	27
140	Alessandria	Predosa	6140		6140	B	D	FSC	FASE 3		FSC	978	978							978	9	
141	Alessandria	Quargnento	6141		6141	B	D	FSC	FASE 2		FSC	838	622	216	FSC	64		64		902	7	134
142	Alessandria	Quattordio	6142		6142	B	D	FSC	FASE 2		FSC	272	272							272	6	
143	Alessandria	Ricaldone	6143		6143	C	D	FSC	FASE 4		FSC	489	292	197	FSC	58	13	45		547	4	34
144	Alessandria	Rivalta Bormida	6144		6144	C	D	FSC	FASE 3		FSC	15		15						15	11	
145	Alessandria	Rivarone	6145		6145	B	D	FSC	FASE 4		FSC	270	255	15	FSC	2		2		272	1	22
146	Alessandria	Rocca Grimalda	6147		6147	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1500	1167	333	FSC	24	24		24	1500	7	
147	Alessandria	Roccaforte Ligure	6146		6146	D	D	FESR	FASE 2		FESR	288	12	276	FSC	8		8		296	3	45
148	Alessandria	Rocchetta Ligure	6148		6148	D	D	FESR	FASE 2		FESR	269	148	121	FSC	14		14		283	7	56
149	Alessandria	Rosignano	6149		6149	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1039	474	565	FSC	73		73		1112	9	95

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
		Monferrato																				
150	Alessandria	Sala Monferrato	6150		6150	C	D	FSC	FASE 4		FSC	304	258	46	FSC	49	18	31		353	2	24
151	Alessandria	Sale	6151		6151	B	C	FSC	FASE 3		FSC	331	89	242	FSC	25		25		356	1	20
152	Alessandria	San Cristoforo	6152		6152	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	488	481	7	FSC	34	15	19		522	6	16
153	Alessandria	San Giorgio Monferrato	6153		6153	C	D	FSC	FASE 4		FSC	650	588	62						650	7	
154	Alessandria	San Salvatore Monferrato	6154		6154	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	614	518	96						614	10	
155	Alessandria	San Sebastiano Curone	6155		6155	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	505	382	123	FSC	75	17	58		580	8	45
156	Alessandria	Sant'Agata Fossili	6156		6156	C	D	FESR	FASE 4		FESR	406	247	159	FSC	18		18		424	2	34
157	Alessandria	Sardigliano	6157		6157	C	D	FESR	FASE 4		FESR	433	267	166	FSC	7		7		440	3	65
158	Alessandria	Sarezzano	6158		6158	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	701	342	359						701	5	123
159	Alessandria	Serralunga di Crea	6159		6159	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	539	300	239						539	6	53
160	Alessandria	Serravalle Scrivia	6160		6160	C	C	FSC	FASE 1		FSC	559		559						559	12	
161	Alessandria	Sezzadio	6161		6161	C	D	FSC	FASE 3		FSC	892	764	128						892	3	217
162	Alessandria	Silvano d'Orba	6162		6162	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1496	1196	300	FSC	189	164	25		1685	8	34
163	Alessandria	Solero	6163		6163	B	D	FSC	FASE 2		FSC	104	104							104	9	
164	Alessandria	Solonghello	6164		6164	C	D	FSC	FASE 4		FSC	250	250							250	2	
165	Alessandria	Spigno Monferrato	6165		6165	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1199	362	837	FSC	151	12	139		1350	11	106
166	Alessandria	Spineto Scrivia	6166		6166	C	D	FSC	FASE 4		FSC	308	266	42	FSC	3		3		311	1	4
167	Alessandria	Stazzano	6167		6167	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1591	1326	265						1591	5	14
168	Alessandria	Strevi	6168		6168	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1284	1284							1284	6	
169	Alessandria	Tagliolo Monferrato	6169		6169	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1365	710	655	FSC	113	35	78		1478	4	60

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
170	Alessandria	Tassarolo	6170		6170	C	D	FSC	FASE 4		FSC	444	332	112	FSC	87	52	35		531	3	27
171	Alessandria	Terruggia	6171		6171	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	556	427	129	FSC	15		15		571	6	42
172	Alessandria	Terzo	6172		6172	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	627	313	314	FSC	93	76	17		720	2	57
173	Alessandria	Ticineto	6173		6173	B	D	FSC	FASE 3		FSC	786	735	51	FSC	59	10	49		845	5	37
174	Alessandria	Tortona	6174		6174	B	C	FSC	FASE 1		FESR	1372	1109	263						1372	0	
175	Alessandria	Treville	6175		6175	C	D	FESR	FASE 4		FESR	241	165	76	FSC	17		17		258	1	39
176	Alessandria	Trisobbio	6176		6176	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	685	337	348	FSC	46	31	15		731	3	13
177	Alessandria	Valenza	6177		6177	C	C	FESR	FASE 2		FESR	639	170	469						639	1	
178	Alessandria	Valmacca	6178		6178	B	D	FSC	FASE 3		FSC	623	579	44	FSC	2		2		625	6	70
179	Alessandria	Vignale Monferrato	6179		6179	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	966	645	321	FSC	130		130		1096	7	99
180	Alessandria	Vignole Borbera	6180		6180	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1242	1088	154						1242	6	343
181	Alessandria	Viguzzolo	6181		6181	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1735	1585	150	FSC	136		136		1871	7	104
182	Alessandria	Villadeati	6182		6182	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	577	369	208	FSC	24		24		601	6	41
183	Alessandria	Villalvernia	6183		6183	B	D	FSC	FASE 4		FSC	605	590	15	FSC	22		22		627	6	96
184	Alessandria	Villamiroglio	6184		6184	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	382	97	285						382	1	
185	Alessandria	Villanova Monferrato	6185		6185	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1053	951	102	FSC	86	10	76		1139	8	59
186	Alessandria	Villaromagnano	6186		6186	C	D	FSC	FASE 4		FSC	450	377	73	FSC	15		15		465	12	12
187	Alessandria	Visone	6187		6187	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	119	119							119	5	
188	Alessandria	Volpedo	6188		6188	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	824	691	133	FSC	116	31	85		940	5	65
189	Alessandria	Volpeglino	6189		6189	C	D	FSC	FASE 4		FSC	112	78	34	FSC	24		24		136	1	19
190	Alessandria	Voltaggio	6190		6190	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1079	852	227						1079	7	79
191	Asti	Agliano Terme	5001		5001	C	D	FSC	FASE 3		FESR	1237	732	505	FSC	134	22	112		1371	7	86

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
192	Asti	Albugnano	5002		5002	C	D	FSC	FASE 4		FSC	413	185	228	FSC	40	13	27		453	4	21
193	Asti	Antignano	5003		5003	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	744	613	131						744	8	
194	Asti	Aramengo	5004		5004	C	D	FSC	FASE 4		FESR	620	338	282						620	3	32
195	Asti	Asti	5005		5005	A	C	FESR	FASE 3		FESR	1943	1198	745	FSC	2945	1216	1729		4888	6	1305
196	Asti	Azzano d'Asti	5006		5006	C	D	FSC	FASE 4		FSC	277	207	70						277	1	18
197	Asti	Baldichieri d'Asti	5007		5007	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	73	73							73	8	
198	Asti	Belveglio	5008		5008	C	D	FSC	FASE 4		FSC	279	135	144	FSC	14		14		293	3	46
199	Asti	Berzano di San Pietro	5009		5009	C	D	FSC	FASE 4		FSC	365	208	157	FSC	10		10		375	2	9
200	Asti	Bruno	5010		5010	C	D	FSC	FASE 4		FSC	342	286	56						342	2	42
201	Asti	Bubbio	5011		5011	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	637	341	296	FSC	155	37	118		792	10	90
202	Asti	Buttiglieria d'Asti	5012		5012	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1354	1157	197	FSC	90		90		1444	4	206
203	Asti	Calamandrana	5013		5013	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1183	485	698	FSC	49		49		1232	2	77
204	Asti	Calliano	5014		5014	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	983	744	239	FSC	30	30			1013	4	130
205	Asti	Calosso	5015		5015	C	D	FSC	FASE 4		FSC	877	184	693	FSC	168	25	143		1045	5	109
206	Asti	Camerano Casasco	5016		5016	C	D	FSC	FASE 4		FSC	478	398	80						478	1	
207	Asti	Canelli	5017		5017	C	C	FSC	FASE 1		FSC	728		728						728	25	
208	Asti	Cantarana	5018		5018	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	551	232	319	FSC	10		10		561	3	49
209	Asti	Capriglio	5019		5019	C	D	FSC	FASE 4		FSC	235	77	158						235	1	39
210	Asti	Casorzo	5020		5020	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	594	549	45	FSC	3		3		597	1	36
211	Asti	Cassinasco	5021		5021	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	390	151	239	FSC	5		5		395	6	141
212	Asti	Castagnole delle Lanze	5022		5022	C	D	FSC	FASE 4		FESR	2419	1773	646	FSC	208		208		2627	7	158

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
213	Asti	Castagnole Monferrato	5023		5023	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	931	809	122						931	1	9
214	Asti	Castel Boglione	5024		5024	C	D	FESR	FASE 2		FESR	499	181	318	FSC	7		7		506	3	71
215	Asti	Castel Rocchero	5032		5032	C	D	FSC	FASE 4		FSC	277	182	95	FSC	47	20	27		324	2	21
216	Asti	Castell'Alfero	5025		5025	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1653	1141	512	FSC	250	163	87		1903	7	66
217	Asti	Castellero	5026		5026	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	215	88	127						215	3	
218	Asti	Castelletto Molina	5027		5027	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	170	131	39	FSC	15		15		185	4	17
219	Asti	Castello di Annone	5028		5028	B	D	FSC	FASE 3		FSC	430	430							430	0	
220	Asti	Castelnuovo Belbo	5029		5029	C	D	FSC	FASE 4		FSC	644	514	130						644	4	50
221	Asti	Castelnuovo Calcea	5030		5030	C	D	FSC	FASE 4		FESR	626	259	367	FSC	13		13		639	4	11
222	Asti	Castelnuovo Don Bosco	5031		5031	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	2196	1620	576	FSC	192		192		2388	12	146
223	Asti	Cellarengo	5033		5033	C	D	FSC	FASE 3		FSC	426	301	125	FSC	37		37		463	2	60
224	Asti	Celle Enomondo	5034		5034	C	D	FSC	FASE 4		FSC	306	219	87	FSC	16		16		322	2	55
225	Asti	Cerreto d'Asti	5035		5035	C	D	FSC	FASE 4		FSC	186	148	38	FSC	5		5		191	1	77
226	Asti	Cerro Tanaro	5036		5036	B	D	FSC	FASE 3		FESR	376	376							376	7	18
227	Asti	Cessole	5037		5037	C	D	FESR	FASE 2		FESR	397	138	259	FSC	31		31		428	3	63
228	Asti	Chiusano d'Asti	5038		5038	C	D	FSC	FASE 4		FSC	230	197	33						230	1	9
229	Asti	Cinaglio	5039		5039	C	D	FSC	FASE 4		FSC	345	243	102	FSC	2		2		347	2	12
230	Asti	Cisterna d'Asti	5040		5040	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	936	832	104						936	5	135
231	Asti	Coazzolo	5041		5041	C	D	FSC	FASE 4		FSC	178	81	97	FSC	2		2		180	1	33
232	Asti	Cocconato	5042		5042	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1229	871	358	FSC	151	43	108		1380	7	83
233	Asti	Corsione	5044		5044	C	D	FSC	FASE 4		FSC	164	154	10	FSC	15		15		179	2	21

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
234	Asti	Cortandone	5045		5045	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	240	78	162						240	2	
235	Asti	Cortanze	5046		5046	C	D	FSC	FASE 4		FSC	262	230	32						262	2	28
236	Asti	Cortazzone	5047		5047	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	535	235	300						535	3	15
237	Asti	Cortiglione	5048		5048	C	D	FSC	FASE 4		FESR	431	238	193						431	6	42
238	Asti	Cossombrato	5049		5049	C	D	FSC	FASE 4		FSC	382	243	139						382	3	27
239	Asti	Costigliole d'Asti	5050		5050	C	C	FESR	FASE 2		FESR	3535	2549	986	FSC	380		380		3915	13	581
240	Asti	Cunico	5051		5051	C	D	FSC	FASE 4		FSC	399	297	102						399	2	39
241	Asti	Dusino San Michele	5052		5052	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	267	267							267	4	
242	Asti	Ferrere	5053		5053	C	D	FESR	FASE 2		FESR	992	393	599	FSC	103		103		1095	3	143
243	Asti	Fontanile	5054		5054	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	540	540							540	4	
244	Asti	Frinco	5055		5055	C	D	FSC	FASE 4		FESR	543	180	363						543	3	41
245	Asti	Grana	5056		5056	C	D	FSC	FASE 4		FSC	486	483	3	FSC	24	10	14		510	2	24
246	Asti	Grazzano Badoglio	5057		5057	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	557	408	149	FSC	6		6		563	2	43
247	Asti	Incisa Scapaccino	5058		5058	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1459	867	592	FSC	22	22			1481	6	179
248	Asti	Isola d'Asti	5059		5059	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1276	942	334						1276	7	188
249	Asti	Loazzolo	5060		5060	C	D	FESR	FASE 2		FESR	269	2	267	FSC	87	65	22		356	4	48
250	Asti	Maranzana	5061		5061	C	D	FSC	FASE 4		FSC	321	271	50	FSC	14		14		335	2	11
251	Asti	Maretto	5062		5062	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	275	150	125						275	1	31
252	Asti	Moasca	5063		5063	C	D	FSC	FASE 4		FESR	301	101	200						301	1	68
253	Asti	Mombaldone	5064		5064	C	D	FSC	FASE 4		FSC	217	111	106	FSC	37		37		254	5	57
254	Asti	Mombaruzzo	5065		5065	C	D	FESR	FASE 2		FESR	1045	638	407	FSC	184	100	84		1229	5	65
255	Asti	Mombercelli	5066		5066	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1604	1024	580	FSC	63		63		1667	6	48

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
256	Asti	Monale	5067		5067	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	604	545	59	FSC	17		17		621	7	44
257	Asti	Monastero Bormida	5068		5068	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	805	489	316	FSC	49		49		854	7	143
258	Asti	Moncalvo	5069		5069	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	2253	1702	551	FSC	193	171	22		2446	7	79
259	Asti	Moncucco Torinese	5070		5070	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	655	277	378	FSC	17		17		672	10	53
260	Asti	Mongardino	5071		5071	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	605	324	281						605	4	
261	Asti	Montabone	5072		5072	C	D	FESR	FASE 4		FESR	325	114	211	FSC	3		3		328	2	35
262	Asti	Montafia	5073		5073	C	D	FSC	FASE 4		FSC	826	418	408	FSC	31		31		857	7	73
263	Asti	Montaldo Scarampi	5074		5074	C	D	FSC	FASE 4		FSC	568	269	299						568	2	31
264	Asti	Montechiaro d'Asti	5075		5075	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	974	906	68	FSC	57		57		1031	7	44
265	Asti	Montegrosso d'Asti	5076		5076	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1550	1058	492	FSC	85		85		1635	7	165
266	Asti	Montemagno	5077		5077	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	811	647	164	FSC	108	15	93		919	5	71
267	Asti	Montiglio Monferrato	5121		5121	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1474	962	512	FSC	123		123		1597	14	161
268	Asti	Moransengo	5079		5079	C	D	FSC	FASE 4		FSC	170		170						170	1	
269	Asti	Nizza Monferrato	5080		5080	C	C	FSC	FASE 2		FSC	733		733						733	21	120
270	Asti	Olmo Gentile	5081		5081	C	D	FSC	FASE 4		FSC	119		119						119	1	
271	Asti	Passerano Marmorito	5082		5082	C	D	FSC	FASE 4		FESR	442	336	106	FSC	15		15		457	6	97
272	Asti	Penango	5083		5083	C	D	FSC	FASE 4		FSC	401	128	273	FSC	49	22	27		450	1	45
273	Asti	Piea	5084		5084	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	505	400	105	FSC	5		5		510	1	10
274	Asti	Pino d'Asti	5085		5085	C	D	FSC	FASE 4		FSC	218	211	7	FSC	2		2		220	1	23
275	Asti	Piovà Massaia	5086		5086	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	556	447	109	FSC	3		3		559	2	17
276	Asti	Portacomaro	5087		5087	C	D	FESR	FASE 2		FESR	1265	747	518	FSC	44	13	31		1309	5	70
277	Asti	Quaranti	5088		5088	C	D	FESR	FASE 2		FESR	210	210							210	0	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
278	Asti	Refrancore	5089		5089	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1158	668	490						1158	8	86
279	Asti	Revigliasco d'Asti	5090		5090	C	D	FESR	FASE 2		FESR	488	273	215						488	1	24
280	Asti	Roatto	5091		5091	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	276	100	176	FSC	3		3		279	1	49
281	Asti	Robella	5092		5092	C	D	FSC	FASE 4		FESR	443	189	254						443	1	129
282	Asti	Rocca d'Arazzo	5093		5093	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	839	415	424						839	1	
283	Asti	Roccamare	5094		5094	C	D	FSC	FASE 4		FSC	578	110	468	FSC	14		14		592	10	147
284	Asti	Rocchetta Palafea	5095		5095	C	D	FSC	FASE 4		FSC	295	99	196						295	2	31
285	Asti	Rocchetta Tanaro	5096		5096	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1044	726	318	FSC	172	42	130		1216	4	99
286	Asti	San Damiano d'Asti	5097		5097	C	C	FESR	FASE 1		FESR	4883	4011	872	FSC	187		187		5070	15	302
287	Asti	San Giorgio Scarampi	5098		5098	C	D	FSC	FASE 4		FSC	127		127						127	1	
288	Asti	San Martino Alfieri	5099		5099	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	470	299	171	FSC	40		40		510	3	51
289	Asti	San Marzano Oliveto	5100		5100	C	D	FSC	FASE 4		FESR	679	286	393						679	5	83
290	Asti	San Paolo Solbrito	5101		5101	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	667	466	201						667	2	47
291	Asti	Scurzolengo	5103		5103	C	D	FSC	FASE 3		FSC	499	386	113	FSC	24		24		523	1	19
292	Asti	Serole	5104		5104	C	D	FSC	FASE 4		FSC	134		134						134	2	
293	Asti	Sessame	5105		5105	C	D	FESR	FASE 2		FESR	257	71	186	FSC	26	11	15		283	2	50
294	Asti	Settime	5106		5106	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	459	355	104	FSC	148	148		104	503	3	
295	Asti	Soglio	5107		5107	C	D	FSC	FASE 4		FSC	167	148	19						167	1	7
296	Asti	Tigliole	5108		5108	C	D	FSC	FASE 3		FESR	1261	566	695						1261	2	73
297	Asti	Tonco	5109		5109	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	645	572	73	FSC	33		33		678	6	89
298	Asti	Tonengo	5110		5110	C	D	FSC	FASE 4		FSC	168	74	94	FSC	26		26		194	2	21
299	Asti	Vaglio Serra	5111		5111	C	D	FSC	FASE 4		FSC	185	128	57	FSC	9		9		194	1	56

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
300	Asti	Valfenera	5112		5112	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1468	973	495	FSC	26		26		1494	5	81
301	Asti	Vesime	5113		5113	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	444	177	267	FSC	128	31	97		572	7	74
302	Asti	Viale	5114		5114	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	248	220	28	FSC	6		6		254	1	14
303	Asti	Viarigi	5115		5115	C	D	FSC	FASE 4		FSC	861	555	306						861	2	70
304	Asti	Vigliano d'Asti	5116		5116	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	566	312	254						566	3	65
305	Asti	Villa San Secondo	5119		5119	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	386	339	47						386	4	16
306	Asti	Villafranca d'Asti	5117		5117	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	219	219							219	9	
307	Asti	Villanova d'Asti	5118		5118	C	D	FSC	FASE 2		FSC	243		243						243	13	
308	Asti	Vinchio	5120		5120	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	545	415	130	FSC	8		8		553	4	23
309	Biella	Ailoche	96001		96001	D	D	FESR	FASE 4		FESR	284	183	101						284	3	
310	Biella	Andorno Micca	96002		96002	D	D	FESR	FASE 4		FESR	2206	1929	277	FSC	94		94		2300	8	186
311	Biella	Benna	96003		96003	B	D	FESR	FASE 3		FESR	648	607	41	FSC	22		22		670	4	105
312	Biella	Biella	96004		96004	A	C	FSC	FASE 3		FSC	139		139						139	14	
313	Biella	Bioglio	96005		96005	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	746	397	349	FSC	83		83		829	8	142
314	Biella	Borriana	96006		96006	B	D	FESR	FASE 4		FESR	507	429	78	FSC	106	97	9		613	3	7
315	Biella	Brusnengo	96007		96007	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1477	1330	147						1477	7	45
316	Biella	Callabiana	96008		96008	D	D	FESR	FASE 4		FESR	329	221	108						329	1	8
317	Biella	Camandona	96009		96009	D	D	FESR	FASE 4		FESR	545	448	97						545	1	
318	Biella	Camburzano	96010		96010	C	D	FSC	FASE 4		FSC	740	677	63						740	3	
319	Biella	Campiglia Cervo	96011	Campiglia Cervo	96086	D	D	FESR	FASE 1		FESR	534	474	60						534	5	
320	Biella	Candelo	96012		96012	B	C	FESR	FASE 2		FESR	1240	1208	32						1240	0	
321	Biella	Caprile	96013		96013	D	D	FSC	FASE 4		FSC	259		259						259	2	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
322	Biella	Casapinta	96014		96014	C	D	FSC	FASE 4		FSC	394	355	39						394	2	46
323	Biella	Castelletto Cervo	96015		96015	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	464	219	245	FSC	29	17	12		493	7	56
324	Biella	Cavaglià	96016		96016	C	D	FSC	FASE 3		FESR	2235	1741	494						2235	5	
325	Biella	Cerreto Castello	96017	Quaregna Cerreto	96087	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	389	348	41	FSC	25		25		414	2	19
326	Biella	Cerrione	96018		96018	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1632	1370	262	FSC	71		71		1703	7	61
327	Biella	Coggiola	96019		96019	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1510	1358	152	FSC	427	198	229		1937	4	174
328	Biella	Cossato	96020		96020	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	439	274	165	FSC	49		49		488	1	48
329	Biella	Crevacuore	96021		96021	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1077	1071	6						1077	8	
330	Biella	Crosa	96022	Lessona	96085	C	D	FEASR	FASE 4		FEASR	213	137	76	FSC	31		31		244	9	70
331	Biella	Curino	96023		96023	C	D	FSC	FASE 4		FSC	590	220	370	FSC	16		16		606	2	185
332	Biella	Donato	96024		96024	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	792	522	270						792	7	
333	Biella	Dorzano	96025		96025	C	D	FSC	FASE 3		FSC	334	277	57						334	3	
334	Biella	Gaglianico	96026		96026	B	D	FESR	FASE 3		FESR	2292	2177	115						2292	7	
335	Biella	Giffenga	96027		96027	B	D	FSC	FASE 4		FSC	77		77						77	1	
336	Biella	Graglia	96028		96028	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1697	1067	630						1697	9	
337	Biella	Lessona	96029	Lessona	96085	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1431	1227	204	FSC	336	336		110	1657	9	
338	Biella	Magnano	96030		96030	C	D	FSC	FASE 4		FSC	550	266	284						550	3	
339	Biella	Massazza	96031		96031	B	D	FSC	FASE 3		FSC	347	171	176						347	3	
340	Biella	Masserano	96032		96032	C	D	FESR	FASE 4		FESR	1558	1195	363	FSC	259	32	227		1817	9	172
341	Biella	Mezzana Mortigliengo	96033		96033	C	D	FSC	FASE 4		FSC	617	517	100	FSC	45		45		662	2	100
342	Biella	Miagliano	96034		96034	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	368	360	8						368	3	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
343	Biella	Mongrando	96035		96035	C	D	FESR	FASE 2		FESR	2498	2194	304						2498	11	
344	Biella	Mosso	96084	Valdilana	96088	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1100	799	301						1100	8	
345	Biella	Mottalciata	96037		96037	C	D	FESR	FASE 2		FESR	836	462	374	FSC	55		55		891	5	102
346	Biella	Muzzano	96038		96038	D	D	FSC	FASE 4		FSC	398	299	99						398	4	
347	Biella	Netro	96039		96039	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1025	698	327						1025	10	
348	Biella	Occhieppo Inferiore	96040		96040	C	D	FSC	FASE 2		FSC	54		54						54	5	
349	Biella	Occhieppo Superiore	96041		96041	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1538	1349	189						1538	8	
350	Biella	Pettinengo	96042	Pettinengo	96042	C	D	FESR	FASE 2		FESR	1133	894	239						1133	16	
351	Biella	Piatto	96043		96043	C	D	FSC	FASE 4		FSC	356	220	136						356	2	73
352	Biella	Piedicavallo	96044		96044	D	D	FESR	FASE 4		FESR	482	425	57	FSC	208	206	2		690	1	116
353	Biella	Pollone	96046		96046	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1272	1025	247						1272	8	
354	Biella	Ponderano	96047		96047	B	D	FESR	FASE 3		FESR	2153	1998	155						2153	8	
355	Biella	Portula	96048		96048	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1013	911	102	FSC	28		28		1041	5	115
356	Biella	Pralungo	96049		96049	D	D	FESR	FASE 3		FESR	1625	1424	201						1625	7	
357	Biella	Pray	96050		96050	D	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1602	1430	172	FSC	306	84	222		1908	8	168
358	Biella	Quaregna	96051	Quaregna Cerreto	96087	C	D	FSC	FASE 4		FEASR	763	710	53	FSC	44		44		807	3	44
359	Biella	Quittengo	96052	Campiglia Cervo	96086	D	D	FESR	FASE 1		FESR	352	82	270	FSC	141	141		6	487	5	
360	Biella	Ronco Biellese	96053		96053	C	D	FESR	FASE 1		FESR	910	715	195						910	5	
361	Biella	Roppolo	96054		96054	C	D	FSC	FASE 4		FSC	582	320	262						582	5	
362	Biella	Rosazza	96055		96055	D	D	FESR	FASE 4		FESR	422	419	3						422	1	
363	Biella	Sagliano Micca	96056		96056	D	D	FSC	FASE 1		FSC	73		73						73	3	
364	Biella	Sala Biellese	96057		96057	C	D	FESR	FASE 2		FESR	622	593	29						622	5	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
365	Biella	Salussola	96058		96058	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1156	883	273	FSC	132		132		1288	9	195
366	Biella	San Paolo Cervo	96060	Campiglia Cervo	96086	D	D	FESR	FASE 4		FESR	300	88	212	FSC	129	95	34		429	5	31
367	Biella	Sandigliano	96059		96059	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1533	1237	296						1533	5	
368	Biella	Selve Marcone	96061	Pettinengo	96042	C	D	FESR	FASE 4		FESR	96	5	91						96	2	
369	Biella	Soprana	96062	Valdilana	96088	C	D	FESR	FASE 4		FESR	540	446	94	FSC	91		91		631	4	144
370	Biella	Sordevolo	96063		96063	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1070	994	76						1070	4	
371	Biella	Sostegno	96064		96064	C	D	FESR	FASE 2		FESR	535	498	37	FSC	99	99			634	8	70
372	Biella	Strona	96065		96065	C	D	FSC	FASE 3		FSC	916	453	463	FSC	9		9		925	4	75
373	Biella	Tavigliano	96066		96066	D	D	FESR	FASE 4		FESR	828	606	222						828	3	
374	Biella	Ternengo	96067		96067	C	D	FESR	FASE 1		FESR	211	177	34	FSC	23	23		3	231	4	
375	Biella	Tollegno	96068		96068	D	D	FESR	FASE 3		FESR	1577	1439	138						1577	7	
376	Biella	Torrazzo	96069		96069	C	D	FSC	FASE 4		FSC	334	292	42						334	2	
377	Biella	Trivero	96070	Valdilana	96088	D	C	FEASR	FASE 3		FEASR	4087	3547	540						4087	16	
378	Biella	Valdengo	96071		96071	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1480	1223	257	FSC	209	209		153	1536	6	
379	Biella	Vallanzengo	96072		96072	C	D	FESR	FASE 4		FESR	168	156	12						168	2	
380	Biella	Valle Mosso	96073	Valdilana	96088	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2424	2111	313	FSC	385	225	160		2809	14	121
381	Biella	Valle San Nicolao	96074		96074	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	680	321	359	FSC	42		42		722	4	113
382	Biella	Veglio	96075		96075	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	591	328	263						591	2	
383	Biella	Verrone	96076		96076	B	D	FESR	FASE 2		FESR	679	581	98						679	9	
384	Biella	Vigliano Biellese	96077		96077	C	C	FSC	FASE 2		FSC	363		363						363	10	
385	Biella	Villa del Bosco	96078		96078	C	D	FSC	FASE 4		FSC	213	176	37	FSC	16		16		229	1	73
386	Biella	Villanova Biellese	96079		96079	B	D	FSC	FASE 3		FSC	101		101						101	2	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrate tecnologico			
387	Biella	Viverone	96080		96080	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1066	968	98						1066	6	
388	Biella	Zimone	96081		96081	C	D	FSC	FASE 4		FSC	292	285	7						292	3	
389	Biella	Zubiena	96082		96082	C	D	FESR	FASE 2		FESR	982	634	348						982	6	
390	Biella	Zumaglia	96083		96083	C	D	FSC	FASE 4		FSC	653	548	105						653	6	
391	Cuneo	Acceglio	4001		4001	D	D	FSC	FASE 4		FSC	750	528	222						750	2	242
392	Cuneo	Aisone	4002		4002	D	D	FEASR	FASE 3		FEASR	432	332	100						432	1	
393	Cuneo	Alba	4003		4003	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	536	183	353						536	2	
394	Cuneo	Albaretto della Torre	4004		4004	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	203	71	132	FSC	15		15		218	4	12
395	Cuneo	Alto	4005		4005	D	D	FSC	FASE 4		FSC	245	230	15						245	2	
396	Cuneo	Argentera	4006		4006	D	D	FSC	FASE 3	NO	-										1	56
397	Cuneo	Arguello	4007		4007	C	D	FSC	FASE 3		FSC	178		178						178	1	
398	Cuneo	Bagnasco	4008		4008	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	940	803	137	FSC	105	58	47		1045	7	36
399	Cuneo	Bagnolo Piemonte	4009		4009	C	C	FSC	FASE 4		FSC	5747	4014	1733	FSC	381	167	214		6128	9	162
400	Cuneo	Baldissero d'Alba	4010		4010	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	656	410	246	FSC	2		2		658	4	106
401	Cuneo	Barbaresco	4011		4011	C	D	FSC	FASE 4		FESR	430	204	226	FSC	37		37		467	2	97
402	Cuneo	Barge	4012		4012	C	C	FEASR	FASE 3		FEASR	5254	3084	2170	FSC	603	16	587		5857	15	444
403	Cuneo	Barolo	4013		4013	C	D	FSC	FASE 4		FSC	472	324	148	FSC	75	23	52		547	6	123
404	Cuneo	Bastia Mondovì	4014		4014	C	D	FSC	FASE 4		FSC	454	234	220	FSC	81		81		535	4	62
405	Cuneo	Battifollo	4015		4015	D	D	FSC	FASE 4		FSC	341	339	2	FSC	5		5		346	2	13
406	Cuneo	Beinette	4016		4016	B	D	FSC	FASE 3		FSC	414	414							414	7	
407	Cuneo	Bellino	4017		4017	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	393	131	262						393	3	112

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
408	Cuneo	Belvedere Langhe	4018		4018	C	D	FSC	FASE 4		FSC	293	211	82						293	2	35
409	Cuneo	Bene Vagienna	4019		4019	B	D	FSC	FASE 1		FSC	2355	1337	1018	FSC	343	165	178		2698	9	162
410	Cuneo	Benevello	4020		4020	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	307	219	88	FSC	12		12		319	8	70
411	Cuneo	Bergolo	4021		4021	C	D	FSC	FASE 4		FSC	86		86						86	1	
412	Cuneo	Bernezzo	4022		4022	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	2179	1666	513	FSC	20	20			2199	9	335
413	Cuneo	Bonvicino	4023		4023	C	D	FSC	FASE 4		FSC	146		146						146	1	
414	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	4025		4025	D	C	FEASR	FASE 2		FEASR	547		547						547	24	
415	Cuneo	Borgomale	4024		4024	C	D	FSC	FASE 3		FSC	266		266						266	4	
416	Cuneo	Bosia	4026		4026	C	D	FSC	FASE 4		FSC	197		197						197	6	
417	Cuneo	Bossolasco	4027		4027	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	818	668	150	FSC	15		15		833	8	90
418	Cuneo	Boves	4028		4028	D	C	FEASR	FASE 1		FEASR	1150	1150							1150	13	
419	Cuneo	Bra	4029		4029	B	C	FESR	FASE 1		FESR	701	701							701	4	
420	Cuneo	Briaglia	4030		4030	C	D	FSC	FASE 4		FSC	291	192	99						291	1	34
421	Cuneo	Briga Alta	4031		4031	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	414	354	60	FSC	27	14	13		441	4	10
422	Cuneo	Brondello	4032		4032	C	D	FSC	FASE 4		FSC	317		317						317	3	
423	Cuneo	Brossasco	4033		4033	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1110	786	324	FSC	3		3		1113	4	169
424	Cuneo	Busca	4034		4034	B	C	FSC	FASE 1		FSC	1040		1040						1040	20	
425	Cuneo	Camerana	4035		4035	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	547	231	316	FSC	37		37		584	3	98
426	Cuneo	Camo	4036	Santo Stefano Belbo	4213	C	D	FSC	FASE 3		FSC	145		145						145	2	
427	Cuneo	Canale	4037		4037	C	D	FESR	FASE 1		FESR	3289	2897	392	FSC	146	58	88		3435	7	192
428	Cuneo	Canosio	4038		4038	D	D	FESR	FASE 4		FESR	167	83	84	FSC	96	48	48		263	4	37
429	Cuneo	Caprauna	4039		4039	D	D	FESR	FASE 4		FESR	206	109	97	FSC	41	36	5		247	1	5

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
430	Cuneo	Caraglio	4040		4040	B	C	FSC	FASE 1		FSC	991		991						991	14		
431	Cuneo	Caramagna Piemonte	4041		4041	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1685	1381	304	FSC	92		92		1777	6	243	
432	Cuneo	Cardè	4042		4042	B	D	FSC	FASE 3		FSC	639	475	164	FSC	50		50		689	4	68	
433	Cuneo	Carrù	4043		4043	B	D	FESR	FASE 1		FESR	3170	2437	733	FSC	271	86	185		3441	14	140	
434	Cuneo	Cartignano	4044		4044	D	D	FSC	FASE 4		FSC	235	137	98	FSC	6		6		241	1	56	
435	Cuneo	Casalgrasso	4045		4045	B	D	FESR	FASE 2		FESR	785	681	104	FSC	64	47	17		849	7	109	
436	Cuneo	Castagnito	4046		4046	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1190	1123	67	FSC	127	122	5		1317	3	4	
437	Cuneo	Casteldelfino	4047		4047	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	858	539	319	FSC	184	184		108	934	4		
438	Cuneo	Castellar	4048	Saluzzo	4203	B	D	FSC	FASE 2		FSC	165	68	97						165	5	32	
439	Cuneo	Castelletto Stura	4049		4049	B	D	FSC	FASE 2		FSC	791	501	290	FSC	94	27	67		885	12	52	
440	Cuneo	Castelletto Uzzone	4050		4050	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	368	233	135	FSC	1		1		369	2	53	
441	Cuneo	Castellinaldo	4051	Castellinaldo d'Alba	4051	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	517	432	85	FSC	34		34		551	5	106	
442	Cuneo	Castellino Tanaro	4052		4052	C	D	FSC	FASE 4		FSC	291		291						291	2		
443	Cuneo	Castelmagno	4053		4053	D	D	FSC	FASE 4		FSC	261	88	173						261	4	68	
444	Cuneo	Castelnuovo di Ceva	4054		4054	D	D	FSC	FASE 4		FSC	139	106	33						139	1	7	
445	Cuneo	Castiglione Falletto	4055		4055	C	D	FSC	FASE 4		FSC	409	234	175	FSC	13	13			422	3	93	
446	Cuneo	Castiglione Tinella	4056		4056	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	659	205	454	FSC	62		62		721	3	47	
447	Cuneo	Castino	4057		4057	C	D	FSC	FASE 4		FSC	413	180	233	FSC	17		17		430	2	162	
448	Cuneo	Cavallerleone	4058		4058	B	D	FSC	FASE 4		FSC	349	255	94	FSC	17	17			366	3	179	
449	Cuneo	Cavallermaggiore	4059		4059	B	D	FSC	FASE 2		FSC	521		521						521	17		
450	Cuneo	Celle di Macra	4060		4060	D	D	FSC	FASE 4		FSC	365		365						365	1		
451	Cuneo	Centallo	4061		4061	B	C	FESR	FASE 1		FESR	3721	3089	632	FSC	313	32	281		4034	11	212	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
452	Cuneo	Ceresole Alba	4062		4062	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1166	760	406	FSC	119	20	99		1285	6	128
453	Cuneo	Cerretto Langhe	4063		4063	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	346	100	246						346	5	2
454	Cuneo	Cervasca	4064		4064	D	D	FESR	FASE 1		FESR	492	483	9						492	0	
455	Cuneo	Cervere	4065		4065	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1118	867	251	FSC	116		116		1234	10	177
456	Cuneo	Ceva	4066		4066	C	C	FESR	FASE 2		FESR	3814	3307	507	FSC	1006	693	313		4820	26	237
457	Cuneo	Cherasco	4067		4067	B	C	FESR	FASE 1		FESR	5440	4759	681	FSC	402		402		5842	15	369
458	Cuneo	Chiusa di Pesio	4068		4068	D	C	FESR	FASE 1		FESR	3624	3330	294	FSC	247	56	191		3871	12	358
459	Cuneo	Cigliè	4069		4069	C	D	FSC	FASE 4		FSC	223	168	55						223	2	
460	Cuneo	Cissone	4070		4070	C	D	FSC	FASE 4		FSC	115		115						115	1	
461	Cuneo	Clavesana	4071		4071	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	757	237	520						757	4	90
462	Cuneo	Corneliano d'Alba	4072		4072	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1251	1064	187						1251	7	156
463	Cuneo	Cortemilia	4073		4073	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1847	1290	557	FSC	276	38	238		2123	13	181
464	Cuneo	Cossano Belbo	4074		4074	C	D	FSC	FASE 4		FESR	767	276	491	FSC	78		78		845	4	125
465	Cuneo	Costigliole Saluzzo	4075		4075	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1861	1634	227	FSC	252	123	129		2113	5	98
466	Cuneo	Cravanzana	4076		4076	C	D	FESR	FASE 4		FESR	379	216	163	FSC	21		21		400	3	70
467	Cuneo	Crissolo	4077		4077	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1271	1133	138	FSC	77	42	35		1348	1	27
468	Cuneo	Cuneo	4078		4078	A	C	FSC	FASE 3		FSC	729		729						729	68	
469	Cuneo	Demonte	4079		4079	D	D	FSC	FASE 3		FSC	786	786							786	13	
470	Cuneo	Diano d'Alba	4080		4080	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2066	1513	553						2066	6	27
471	Cuneo	Dogliani	4081		4081	C	D	FESR	FASE 1		FESR	3351	2433	918	FSC	286	56	230		3637	10	175
472	Cuneo	Dronero	4082		4082	D	C	FEASR	FASE 1		FEASR	753	753							753	13	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
473	Cuneo	Elva	4083		4083	D	D	FSC	FASE 4		FSC	221		221						221	1		
474	Cuneo	Entracque	4084		4084	D	C	FESR	FASE 1		FESR	2620	2341	279						2620	5	158	
475	Cuneo	Envie	4085		4085	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1252	558	694	FSC	149		149		1401	3	238	
476	Cuneo	Farigliano	4086		4086	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1155	822	333	FSC	197		197		1352	6	149	
477	Cuneo	Faule	4087		4087	B	D	FESR	FASE 4		FESR	265	240	25	FSC	25		25		290	6	29	
478	Cuneo	Feisoglio	4088		4088	C	D	FESR	FASE 4		FESR	347	241	106	FSC	13		13		360	4	41	
479	Cuneo	Fossano	4089		4089	B	C	FSC	FASE 2		FESR	1906	690	1216	FSC	272		272		2178	0	334	
480	Cuneo	Frabosa Soprana	4090		4090	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2351	1567	784	FSC	194	111	83		2545	5	63	
481	Cuneo	Frabosa Sottana	4091		4091	D	C	FEASR	FASE 2		FEASR	8165	7920	245	FSC	269	81	188		8434	4	143	
482	Cuneo	Frassino	4092		4092	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	988	548	440	FSC	64		64		1052	5	102	
483	Cuneo	Gaiola	4093		4093	D	D	FSC	FASE 3		FSC	64	64							64	3		
484	Cuneo	Gambasca	4094		4094	C	D	FSC	FASE 4		FSC	301	130	171	FSC	22		22		323	10	38	
485	Cuneo	Garessio	4095		4095	D	C	FEASR	FASE 4		FEASR	3754	3287	467	FSC	264		264		4018	7	711	
486	Cuneo	Genola	4096		4096	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1363	1151	212	FSC	115		115		1478	7	88	
487	Cuneo	Gorzegno	4097		4097	C	D	FSC	FASE 4		FSC	401	210	191						401	2		
488	Cuneo	Gottasecca	4098		4098	C	D	FSC	FASE 4		FSC	155	76	79						155	3	46	
489	Cuneo	Govone	4099		4099	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1436	1131	305	FSC	46		46		1482	4	198	
490	Cuneo	Grinzane Cavour	4100		4100	C	D	FSC	FASE 4		FSC	749	749							749	10		
491	Cuneo	Guarene	4101		4101	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1936	1523	413	FSC	68		68		2004	10	220	
492	Cuneo	Igliano	4102		4102	C	D	FSC	FASE 4		FSC	80		80						80	2		
493	Cuneo	Isasca	4103		4103	D	D	FSC	FASE 4		FSC	128		128						128	1		
494	Cuneo	La Morra	4105		4105	C	D	FSC	FASE 3		FESR	1957	1030	927						1957	7	393	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
495	Cuneo	Lagnasco	4104		4104	B	D	FSC	FASE 3		FESR	728	576	152	FSC	87		87		815	3	93
496	Cuneo	Lequio Berria	4106		4106	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	356	134	222						356	6	104
497	Cuneo	Lequio Tanaro	4107		4107	B	D	FSC	FASE 4		FESR	526	329	197	FSC	67		67		593	6	75
498	Cuneo	Lesegno	4108		4108	C	D	FESR	FASE 2		FESR	666	524	142	FSC	91	18	73		757	3	56
499	Cuneo	Levice	4109		4109	C	D	FSC	FASE 4		FSC	308		308						308	5	
500	Cuneo	Limone Piemonte	4110		4110	D	C	FSC	FASE 4		FSC	7479	5881	1598	FSC	61		61		7540	9	788
501	Cuneo	Lisio	4111		4111	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	280	218	62	FSC	14		14		294	1	35
502	Cuneo	Macra	4112		4112	D	D	FSC	FASE 4		FSC	289	289							289	1	
503	Cuneo	Magliano Alfieri	4113		4113	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1203	1128	75	FSC	66		66		1269	12	82
504	Cuneo	Magliano Alpi	4114		4114	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1423	1183	240	FSC	42		42		1465	5	90
505	Cuneo	Mango	4115		4115	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	924	446	478	FSC	157	37	120		1081	9	92
506	Cuneo	Manta	4116		4116	C	D	FSC	FASE 4		FESR	2076	1850	226	FSC	66		66		2142	5	51
507	Cuneo	Marene	4117		4117	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1565	1239	326	FSC	272	55	217		1837	8	164
508	Cuneo	Margarita	4118		4118	B	D	FSC	FASE 2		FSC	843	617	226	FSC	102	47	55		945	8	43
509	Cuneo	Marmora	4119		4119	D	D	FSC	FASE 4		FSC	374	84	290						374	1	
510	Cuneo	Marsaglia	4120		4120	C	D	FSC	FASE 4		FSC	266	86	180	FSC	17		17		283	1	54
511	Cuneo	Martiniana Po	4121		4121	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	549	530	19	FSC	127		127		676	4	123
512	Cuneo	Melle	4122		4122	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	839	350	489						839	5	
513	Cuneo	Moiola	4123		4123	D	D	FSC	FASE 3	NO	-										1	35
514	Cuneo	Mombarcaro	4124		4124	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	399	119	280	FSC	42		42		441	7	89
515	Cuneo	Mombasiglio	4125		4125	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	542	369	173						542	5	46

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
516	Cuneo	Monastero di Vasco	4126		4126	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	922	388	534	FSC	55	17	38		977	3	170
517	Cuneo	Monasterolo Casotto	4127		4127	D	D	FSC	FASE 4		FSC	243	188	55	FSC	6		6		249	1	40
518	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	4128		4128	B	D	FSC	FASE 1		FSC	744	596	148	FSC	79	25	54		823	4	93
519	Cuneo	Monchiero	4129		4129	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	410	289	121	FSC	2		2		412	2	32
520	Cuneo	Mondovì	4130		4130	C	C	FESR	FASE 1		FESR	2246	1152	1094	FSC	34		34		2280	4	27
521	Cuneo	Monesiglio	4131		4131	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	620	427	193	FSC	74	73	1		694	15	38
522	Cuneo	Monforte d'Alba	4132		4132	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1516	767	749	FSC	256	66	190		1772	9	145
523	Cuneo	Montà	4133		4133	C	D	FESR	FASE 1		FESR	2822	2348	474	FSC	145	25	120		2967	9	91
524	Cuneo	Montaldo di Mondovì	4134		4134	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2366	1963	403	FSC	138	94	44		2504	2	34
525	Cuneo	Montaldo Roero	4135		4135	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	613	315	298						613	3	55
526	Cuneo	Montanera	4136		4136	B	D	FSC	FASE 4		FSC	393	280	113	FSC	90	12	78		483	5	59
527	Cuneo	Montelupo Albese	4137		4137	C	D	FSC	FASE 4		FSC	342	207	135	FSC	25	25			367	3	81
528	Cuneo	Montemale di Cuneo	4138		4138	D	D	FSC	FASE 4		FSC	289		289						289	1	
529	Cuneo	Monterosso Grana	4139		4139	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1135	659	476	FSC	110	36	74		1245	1	57
530	Cuneo	Monteu Roero	4140		4140	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1107	301	806						1107	6	147
531	Cuneo	Montezemolo	4141		4141	D	D	FSC	FASE 4		FSC	339	252	87						339	1	37
532	Cuneo	Monticello d'Alba	4142		4142	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1244	788	456	FSC	43		43		1287	6	180
533	Cuneo	Moretta	4143		4143	B	D	FSC	FASE 4		FESR	2336	2200	136	FSC	154	10	144		2490	9	110
534	Cuneo	Morozzo	4144		4144	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1097	774	323	FSC	166	11	155		1263	6	117
535	Cuneo	Murazzano	4145		4145	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1018	714	304	FSC	13		13		1031	8	94
536	Cuneo	Murello	4146		4146	B	D	FSC	FASE 4		FSC	520	379	141	FSC	124	52	72		644	4	55

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
537	Cuneo	Narzole	4147		4147	B	D	FESR	FASE 2		FESR	1968	1050	918	FSC	414	368	46		2382	4	35
538	Cuneo	Neive	4148		4148	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2001	1228	773	FSC	287	22	265		2288	10	201
539	Cuneo	Neviglie	4149		4149	C	D	FSC	FASE 4		FSC	252	82	170	FSC	61		61		313	1	47
540	Cuneo	Niella Belbo	4150		4150	C	D	FSC	FASE 4		FSC	361	222	139	FSC	30		30		391	4	104
541	Cuneo	Niella Tanaro	4151		4151	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	744	568	176	FSC	220	11	209		964	7	158
542	Cuneo	Novello	4152		4152	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	758	429	329	FSC	76		76		834	6	59
543	Cuneo	Nucetto	4153		4153	D	D	FESR	FASE 1		FESR	428	251	177	FSC	22		22		450	2	33
544	Cuneo	Oncino	4154		4154	D	D	FSC	FASE 4		FSC	550	225	325						550	1	
545	Cuneo	Ormea	4155		4155	D	C	FSC	FASE 4		FSC	2838	2622	216	FSC	485	94	391		3323	7	428
546	Cuneo	Ostana	4156		4156	D	D	FSC	FASE 4		FSC	467	310	157						467	4	
547	Cuneo	Paesana	4157		4157	D	C	FEASR	FASE 4		FEASR	4004	3001	1003	FSC	197		197		4201	15	282
548	Cuneo	Pagno	4158		4158	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	412	288	124	FSC	3		3		415	9	42
549	Cuneo	Pamparato	4159		4159	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1497	1228	269						1497	4	106
550	Cuneo	Paroldo	4160		4160	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	226	94	132						226	2	24
551	Cuneo	Perletto	4161		4161	C	D	FSC	FASE 4		FSC	261		261						261	1	
552	Cuneo	Perlo	4162		4162	D	D	FSC	FASE 4		FSC	185		185						185	1	
553	Cuneo	Peveragno	4163		4163	D	C	FESR	FASE 1		FESR	3891	2706	1185	FSC	173		173		4064	11	353
554	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	4164		4164	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	375	76	299	FSC	75		75		450	3	57
555	Cuneo	Pianfei	4165		4165	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1441	802	639	FSC	116	69	47		1557	3	36
556	Cuneo	Piasco	4166		4166	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1807	1600	207	FSC	64		64		1871	3	163
557	Cuneo	Pietraporzio	4167		4167	D	D	FSC	FASE 3	NO	-										1	25

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
558	Cuneo	Piobesi d'Alba	4168		4168	C	D	FSC	FASE 4		FSC	672	550	122	FSC	150	98	52		822	3	40
559	Cuneo	Piozzo	4169		4169	B	D	FESR	FASE 2		FESR	732	385	347	FSC	47	17	30		779	4	139
560	Cuneo	Pocapaglia	4170		4170	C	D	FSC	FASE 3		FESR	1631	1356	275						1631	10	
561	Cuneo	Polonghera	4171		4171	B	D	FSC	FASE 4		FESR	668	634	34	FSC	102	18	84		770	3	65
562	Cuneo	Pontechianale	4172		4172	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1480	1361	119						1480	3	34
563	Cuneo	Pradlevés	4173		4173	D	D	FSC	FASE 4		FSC	633	524	109						633	3	2
564	Cuneo	Prazzo	4174		4174	D	D	FSC	FASE 4		FSC	201		201						201	6	
565	Cuneo	Priero	4175		4175	D	D	FSC	FASE 4		FSC	502	314	188	FSC	35	18	17		537	1	13
566	Cuneo	Priocca	4176		4176	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1192	1014	178	FSC	72		72		1264	6	179
567	Cuneo	Priola	4177		4177	D	D	FESR	FASE 1		FESR	744	600	144	FSC	18		18		762	3	63
568	Cuneo	Prunetto	4178		4178	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	430	106	324	FSC	49		49		479	0	101
569	Cuneo	Racconigi	4179		4179	B	C	FSC	FASE 1		FSC	781	781							781	24	
570	Cuneo	Revello	4180		4180	B	D	FSC	FASE 2		FSC	2450	1317	1133	FSC	406	17	389		2856	10	294
571	Cuneo	Rifreddo	4181		4181	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	706	489	217	FSC	13		13		719	3	77
572	Cuneo	Rittana	4182		4182	D	D	FSC	FASE 4		FSC	184	99	85						184	1	
573	Cuneo	Roaschia	4183		4183	D	D	FESR	FASE 1		FESR	471	343	128						471	2	116
574	Cuneo	Roascio	4184		4184	C	D	FSC	FASE 4		FSC	100		100						100	2	
575	Cuneo	Robilante	4185		4185	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2012	1436	576	FSC	120		120		2132	6	91
576	Cuneo	Roburent	4186		4186	D	C	FESR	FASE 2		FESR	3102	3002	100	FSC	303	216	87		3405	2	67
577	Cuneo	Rocca Cigliè	4188		4188	C	D	FSC	FASE 4		FSC	164	82	82	FSC	7		7		171	0	28
578	Cuneo	Rocca de' Baldi	4189		4189	B	D	FSC	FASE 2		FSC	1114	595	519	FSC	88		88		1202	7	125
579	Cuneo	Roccabruna	4187		4187	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1607	819	788	FSC	45		45		1652	15	142

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
580	Cuneo	Roccaforte Mondovì	4190		4190	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2592	1784	808	FSC	135		135		2727	3	338
581	Cuneo	Roccasparvera	4191		4191	D	D	FSC	FASE 3		FESR	135	135							135	5	
582	Cuneo	Roccavione	4192		4192	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	2081	1717	364						2081	7	291
583	Cuneo	Rocchetta Belbo	4193		4193	C	D	FSC	FASE 4		FSC	143	75	68						143	2	18
584	Cuneo	Roddi	4194		4194	C	D	FSC	FASE 3		FSC	838	599	239	FSC	43		43		881	9	66
585	Cuneo	Roddino	4195		4195	C	D	FSC	FASE 4		FSC	350	153	197	FSC	23	23			373	5	42
586	Cuneo	Rodello	4196		4196	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	564	326	238	FSC	16	16			580	8	65
587	Cuneo	Rossana	4197		4197	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	867	441	426	FSC	30		30		897	4	137
588	Cuneo	Ruffia	4198		4198	B	D	FSC	FASE 4		FSC	210	156	54						210	2	10
589	Cuneo	Sale delle Langhe	4199		4199	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	453	213	240	FSC	5		5		458	6	114
590	Cuneo	Sale San Giovanni	4200		4200	C	D	FSC	FASE 2		FSC	186		186						186	2	
591	Cuneo	Saliceto	4201		4201	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1111	805	306						1111	7	141
592	Cuneo	Salmour	4202		4202	B	D	FSC	FASE 4		FSC	418	232	186	FSC	31		31		449	9	104
593	Cuneo	Saluzzo	4203		4203	B	C	FSC	FASE 2		FESR	701	238	463	FSC	489		489		1190	5	369
594	Cuneo	Sambuco	4204		4204	D	D	FSC	FASE 3	NO	-										1	
595	Cuneo	Sampeyre	4205		4205	D	C	FEASR	FASE 1		FEASR	4329	3994	335	FSC	70		70		4399	15	231
596	Cuneo	San Benedetto Belbo	4206		4206	C	D	FSC	FASE 4		FSC	209	127	82						209	2	19
597	Cuneo	San Damiano Macra	4207		4207	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1028	382	646						1028	3	59
598	Cuneo	San Michele Mondovì	4210		4210	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1528	975	553	FSC	99	20	79		1627	8	61
599	Cuneo	Sanfrè	4208		4208	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1602	1433	169	FSC	43		43		1645	4	33
600	Cuneo	Sanfront	4209		4209	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2245	1299	946	FSC	46		46		2291	7	144

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
601	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	4212		4212	C	D	FSC	FASE 3		FSC	268	268							268	6	
602	Cuneo	Sant'Albano Stura	4211		4211	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1233	901	332	FSC	99		99		1332	6	278
603	Cuneo	Santo Stefano Belbo	4213		4213	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	2497	1836	661	FSC	204		204		2701	12	351
604	Cuneo	Santo Stefano Roero	4214		4214	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	996	348	648						996	6	21
605	Cuneo	Savigliano	4215		4215	B	C	FESR	FASE 1		FESR	1391	622	769	FSC	215		215		1606	5	287
606	Cuneo	Scagnello	4216		4216	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	202	80	122						202	2	62
607	Cuneo	Scarnafigi	4217		4217	B	D	FSC	FASE 2		FESR	1020	737	283	FSC	90		90		1110	8	227
608	Cuneo	Serralunga d'Alba	4218		4218	C	D	FSC	FASE 4		FSC	387	164	223						387	4	162
609	Cuneo	Serravalle Langhe	4219		4219	C	D	FSC	FASE 4		FSC	336	209	127	FSC	9		9		345	3	45
610	Cuneo	Sinio	4220		4220	C	D	FSC	FASE 4		FSC	343	138	205						343	6	44
611	Cuneo	Somano	4221		4221	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	377	195	182	FSC	34		34		411	6	63
612	Cuneo	Sommariva del Bosco	4222		4222	C	C	FESR	FASE 1		FESR	3476	3362	114	FSC	204	31	173		3680	8	232
613	Cuneo	Sommariva Perno	4223		4223	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1637	1092	545						1637	6	167
614	Cuneo	Stroppo	4224		4224	D	D	FSC	FASE 4		FSC	383	183	200	FSC	45		45		428	2	63
615	Cuneo	Tarantasca	4225		4225	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1022	772	250						1022	4	
616	Cuneo	Torre Bormida	4226		4226	C	D	FSC	FASE 4		FSC	217	75	142	FSC	14		14		231	1	35
617	Cuneo	Torre Mondovì	4227		4227	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	655	501	154	FSC	34		34		689	5	121
618	Cuneo	Torre San Giorgio	4228		4228	B	D	FSC	FASE 4		FSC	449	349	100	FSC	20		20		469	3	71
619	Cuneo	Torresina	4229		4229	C	D	FSC	FASE 4		FSC	82		82						82	2	
620	Cuneo	Treiso	4230		4230	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	505	188	317	FSC	43		43		548	3	137
621	Cuneo	Trezzo Tinella	4231		4231	C	D	FSC	FASE 3		FSC	243		243						243	2	
622	Cuneo	Trinità	4232		4232	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1207	980	227	FSC	240		240		1447	8	182

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
623	Cuneo	Valdieri	4233		4233	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1772	1386	386						1772	11	200
624	Cuneo	Valgrana	4234		4234	D	D	FESR	FASE 1		FESR	628	303	325						628	5	120
625	Cuneo	Valloriate	4235		4235	D	D	FESR	FASE 4		FESR	245	139	106	FSC	3		3		248	1	91
626	Cuneo	Valmala	4236	Busca	4034	D	D	FSC	FASE 4		FSC	356	118	238						356	1	
627	Cuneo	Venasca	4237		4237	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1296	875	421	FSC	152	20	132		1448	7	101
628	Cuneo	Verduno	4238		4238	C	D	FSC	FASE 3		FSC	388	262	126						388	4	80
629	Cuneo	Vernante	4239		4239	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1923	1714	209	FSC	323	251	72		2246	7	55
630	Cuneo	Verzuolo	4240		4240	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	845	845							845	15	
631	Cuneo	Veza d'Alba	4241		4241	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1312	995	317	FSC	88	23	65		1400	7	118
632	Cuneo	Vicoforte	4242		4242	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2092	1485	607	FSC	118		118		2210	5	331
633	Cuneo	Vignolo	4243		4243	D	D	FSC	FASE 3		FESR	1261	1070	191						1261	9	27
634	Cuneo	Villafalletto	4244		4244	B	D	FSC	FASE 4		FESR	1873	1234	639	FSC	153		153		2026	8	137
635	Cuneo	Villanova Mondovì	4245		4245	C	C	FESR	FASE 2		FESR	3517	3138	379	FSC	178		178		3695	11	402
636	Cuneo	Villanova Solaro	4246		4246	B	D	FSC	FASE 4		FSC	446	327	119	FSC	7		7		453	4	121
637	Cuneo	Villar San Costanzo	4247		4247	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1114	626	488	FSC	47		47		1161	10	142
638	Cuneo	Vinadio	4248		4248	D	D	FSC	FASE 3		FSC	475	475							475	0	
639	Cuneo	Viola	4249		4249	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2131	1842	289	FSC	30		30		2161	7	128
640	Cuneo	Vottignasco	4250		4250	B	D	FSC	FASE 4		FESR	302	158	144	FSC	73	11	62		375	5	47
641	Novara	Agrate Conturbia	3001		3001	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1171	765	406	FSC	45		45		1216	5	44
642	Novara	Ameno	3002		3002	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	957	699	258	FSC	46		46		1003	3	59
643	Novara	Armeno	3006		3006	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1801	1517	284	FSC	23		23		1824	7	447
644	Novara	Arona	3008		3008	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	480	480							480	0	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
645	Novara	Barengo	3012		3012	B	D	FSC	FASE 3		FSC	490	442	48	FSC	32	13	19		522	3	94
646	Novara	Bellinzago Novarese	3016		3016	B	C	FSC	FASE 2		FSC	346		346						346	9	
647	Novara	Biandrate	3018		3018	B	D	FSC	FASE 3		FSC	736	699	37	FSC	59		59		795	6	115
648	Novara	Boca	3019		3019	C	D	FSC	FASE 4		FSC	666	562	104	FSC	147		147		813	5	168
649	Novara	Bogogno	3021		3021	C	D	FSC	FASE 4		FSC	961	621	340	FSC	146	71	75		1107	3	126
650	Novara	Bolzano Novarese	3022		3022	C	D	FSC	FASE 3		FSC	594	544	50	FSC	3		3		597	7	134
651	Novara	Borgo Ticino	3025		3025	C	D	FSC	FASE 4		FSC	535	535							535	4	
652	Novara	Borgolavezzaro	3023		3023	B	D	FSC	FASE 4		FESR	1114	1081	33	FSC	81		81		1195	3	62
653	Novara	Borgomanero	3024		3024	C	C	FSC	FASE 2		FSC	240		240						240	2	
654	Novara	Briga Novarese	3026		3026	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1645	1645							1645	8	17
655	Novara	Briona	3027		3027	B	D	FESR	FASE 2		FESR	684	584	100	FSC	47	47			731	4	95
656	Novara	Caltignaga	3030		3030	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1388	1299	89	FSC	54		54		1442	4	127
657	Novara	Cameri	3032		3032	B	C	FSC	FASE 3		FSC	192		192						192	11	
658	Novara	Carpignano Sesia	3036		3036	B	D	FESR	FASE 4		FESR	1473	1452	21	FSC	101		101		1574	6	284
659	Novara	Casalbeltrame	3037		3037	B	D	FSC	FASE 4		FSC	491	444	47	FSC	54	28	26		545	2	21
660	Novara	Casaleggio Novara	3039		3039	B	D	FSC	FASE 3		FESR	485	474	11	FSC	14		14		499	3	67
661	Novara	Casalino	3040		3040	B	D	FSC	FASE 3		FSC	837	714	123	FSC	33		33		870	12	26
662	Novara	Casalvolone	3041		3041	B	D	FSC	FASE 4		FSC	471	449	22	FSC	96	20	76		567	2	59
663	Novara	Castellazzo Novarese	3042		3042	B	D	FSC	FASE 4		FSC	165	121	44	FSC	43	43			208	4	32
664	Novara	Castelletto sopra Ticino	3043		3043	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	540	540							540	0	
665	Novara	Cavaglietto	3044		3044	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	253	216	37	FSC	13	12	1		266	2	35

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
666	Novara	Cavaglio d'Agogna	3045		3045	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	858	848	10	FSC	1		1		859	3	61	
667	Novara	Cavallirio	3047		3047	C	D	FSC	FASE 4		FSC	704	618	86	FSC	122	10	112		826	7	86	
668	Novara	Cerano	3049		3049	B	C	FSC	FASE 2		FSC	266		266						266	9		
669	Novara	Colazza	3051		3051	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	769	734	35						769	4	124	
670	Novara	Comignago	3052		3052	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	590	446	144	FSC	70		70		660	4	82	
671	Novara	Cressa	3055		3055	B	D	FSC	FASE 4		FESR	884	801	83	FSC	18		18		902	4	165	
672	Novara	Cureggio	3058		3058	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1315	1178	137	FSC	132		132		1447	2	134	
673	Novara	Divignano	3060		3060	C	D	FSC	FASE 4		FESR	814	813	1						814	5	22	
674	Novara	Dormelletto	3062		3062	C	D	FESR	FASE 1		FESR	1828	1795	33	FSC	209	209		33	2004	3		
675	Novara	Fara Novarese	3065		3065	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1265	1257	8	FSC	151	24	127		1416	5	97	
676	Novara	Fontaneto d'Agogna	3066		3066	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1547	1200	347	FSC	39		39		1586	5	224	
677	Novara	Galliate	3068		3068	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	35		35	FSC	61		61		96	0	47	
678	Novara	Garbagna Novarese	3069		3069	B	D	FSC	FASE 3		FESR	655	622	33	FSC	45	14	31		700	2	25	
679	Novara	Gargallo	3070		3070	C	D	FSC	FASE 4		FSC	926	925	1	FSC	60		60		986	4	70	
680	Novara	Gattico	3071	Gattico-Veruno	3166	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1800	1576	224	FSC	267	86	181		2067	5	138	
681	Novara	Ghemme	3073		3073	C	D	FSC	FASE 3		FSC	2336	2268	68	FSC	58		58		2394	8	306	
682	Novara	Gozzano	3076		3076	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	172	172							172	0		
683	Novara	Granozzo con Monticello	3077		3077	B	D	FSC	FASE 2		FESR	720	562	158	FSC	51		51		771	6	113	
684	Novara	Grignasco	3079		3079	C	D	FSC	FASE 4		FSC	179		179						179	11		
685	Novara	Inverio	3082		3082	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2567	2461	106	FSC	16	16			2583	3	405	
686	Novara	Landiona	3083		3083	B	D	FSC	FASE 3		FSC	313	294	19	FSC	53	18	35		366	3	27	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
687	Novara	Lesa	3084		3084	C	D	FSC	FASE 4		FESR	2509	2479	30	FSC	358	12	346		2867	10	262
688	Novara	Maggiora	3088		3088	C	D	FSC	FASE 4		FSC	970	927	43	FSC	75		75		1045	6	260
689	Novara	Mandello Vitta	3090		3090	B	D	FSC	FASE 3		FSC	121	110	11	FSC	50	25	25		171	1	20
690	Novara	Marano Ticino	3091		3091	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	789	741	48	FSC	60		60		849	3	92
691	Novara	Massino Visconti	3093		3093	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1227	966	261	FSC	60		60		1287	4	244
692	Novara	Meina	3095		3095	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	638	638							638	2	
693	Novara	Mezzomerico	3097		3097	C	D	FSC	FASE 4		FSC	614	582	32	FSC	1		1		615	8	110
694	Novara	Miasino	3098		3098	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	897	835	62	FSC	66		66		963	2	51
695	Novara	Momo	3100		3100	B	D	FSC	FASE 2		FSC	1658	1488	170	FSC	64		64		1722	9	100
696	Novara	Nebbiuno	3103		3103	C	D	FSC	FASE 3		FSC	2008	1763	245	FSC	41		41		2049	2	134
697	Novara	Nibbiola	3104		3104	B	D	FESR	FASE 3		FESR	446	420	26	FSC	15		15		461	2	58
698	Novara	Novara	3106		3106	A	C	FSC	FASE 3		FSC	440		440						440	9	
699	Novara	Oleggio	3108		3108	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	1140	1140							1140	14	
700	Novara	Oleggio Castello	3109		3109	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1071	975	96	FSC	30	13	17		1101	3	151
701	Novara	Orta San Giulio	3112		3112	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1116	844	272	FSC	138	45	93		1254	7	71
702	Novara	Paruzzaro	3114		3114	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1248	1174	74						1248	3	141
703	Novara	Pella	3115		3115	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	858	826	32	FSC	187	29	158		1045	5	120
704	Novara	Pettenasco	3116		3116	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1015	1009	6	FSC	99		99		1114	5	76
705	Novara	Pisano	3119		3119	C	D	FSC	FASE 4		FSC	762	713	49	FSC	8		8		770	2	7
706	Novara	Pogno	3120		3120	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	892	827	65	FSC	33		33		925	5	105
707	Novara	Pombia	3121		3121	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1318	1082	236	FSC	107	67	40		1425	5	31
708	Novara	Prato Sesia	3122		3122	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1345	1148	197						1345	4	7

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
709	Novara	Recetto	3129		3129	B	D	FSC	FASE 3		FESR	548	507	41	FSC	20		20		568	2	51
710	Novara	Romagnano Sesia	3130		3130	C	D	FSC	FASE 4		FESR	2551	2297	254	FSC	156		156		2707	11	388
711	Novara	Romentino	3131		3131	B	D	FSC	FASE 4		FSC	174		174						174	8	
712	Novara	San Maurizio d'Opaglio	3133		3133	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1946	1682	264	FSC	161	30	131		2107	6	99
713	Novara	San Nazzaro Sesia	3134		3134	B	D	FSC	FASE 4		FESR	407	393	14	FSC	64		64		471	1	50
714	Novara	San Pietro Mosezzo	3135		3135	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1241	1097	144	FSC	11		11		1252	3	264
715	Novara	Sillavengo	3138		3138	B	D	FSC	FASE 4		FSC	322	262	60	FSC	60		60		382	4	47
716	Novara	Sizzano	3139		3139	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	765	695	70	FSC	57		57		822	3	167
717	Novara	Soriso	3140		3140	C	D	FSC	FASE 4		FSC	530	467	63						530	3	76
718	Novara	Sozzago	3141		3141	B	D	FSC	FASE 3		FESR	641	563	78						641	2	33
719	Novara	Suno	3143		3143	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1680	1402	278	FSC	140		140		1820	4	168
720	Novara	Terdobbiate	3144		3144	B	D	FESR	FASE 3		FESR	283	267	16	FSC	14		14		297	1	16
721	Novara	Tornaco	3146		3146	B	D	FSC	FASE 3		FESR	461	410	51	FSC	35		35		496	2	118
722	Novara	Trecale	3149		3149	B	C	FSC	FASE 2		FSC	151		151						151	1	
723	Novara	Vaprio d'Agogna	3153		3153	B	D	FSC	FASE 3		FESR	176	176							176	3	
724	Novara	Varallo Pombia	3154		3154	C	D	FSC	FASE 4		FSC	115		115						115	8	
725	Novara	Veruno	3157	Gattico-Veruno	3166	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1111	975	136						1111	3	170
726	Novara	Vespolate	3158		3158	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1048	1021	27	FSC	52		52		1100	4	238
727	Novara	Vicolungo	3159		3159	B	D	FSC	FASE 2		FESR	768	718	50						768	2	
728	Novara	Vinzaglio	3164		3164	B	D	FESR	FASE 4		FESR	311	204	107	FSC	71		71		382	1	70
729	Torino	Agliè	1001		1001	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1562	1343	219	FSC	279	49	230		1841	9	174

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
730	Torino	Airasca	1002		1002	B	D	FSC	FASE 2		FSC	223		223						223	11		
731	Torino	Ala di Stura	1003		1003	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1450	1370	80	FSC	144		144		1594	2	143	
732	Torino	Albiano d'Ivrea	1004		1004	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1013	879	134	FSC	95		95		1108	4	105	
733	Torino	Alice Superiore	1005	Val di Chy	1317	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	676	446	230	FSC	13		13		689	2	41	
734	Torino	Almese	1006		1006	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	531	531							531	10		
735	Torino	Alpette	1007		1007	D	D	FESR	FASE 1		FESR	769	730	39	FSC	80	46	34		849	2	27	
736	Torino	Alpignano	1008		1008	C	C	FSC	FASE 2		FSC	33		33						33	0		
737	Torino	Andezeno	1009		1009	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1216	1115	101	FSC	18		18		1234	5	14	
738	Torino	Andrate	1010		1010	D	D	FSC	FASE 4		FESR	753	490	263	FSC	11		11		764	7	54	
739	Torino	Angrogna	1011		1011	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1117	92	1025	FSC	48		48		1165	3	170	
740	Torino	Arignano	1012		1012	C	D	FSC	FASE 4		FESR	577	388	189	FSC	69		69		646	3	53	
741	Torino	Avigliana	1013		1013	C	C	FSC	FASE 2		FSC	267		267						267	7		
742	Torino	Azeglio	1014		1014	C	D	FSC	FASE 4		FSC	812	700	112	FSC	47		47		859	3	76	
743	Torino	Bairo	1015		1015	C	D	FSC	FASE 4		FESR	527	356	171	FSC	33		33		560	3	36	
744	Torino	Balangero	1016		1016	C	D	FSC	FASE 3		FSC	68		68						68	5		
745	Torino	Baldissero Canavese	1017		1017	C	D	FSC	FASE 4		FSC	420	299	121						420	2		
746	Torino	Baldissero Torinese	1018		1018	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2026	1758	268	FSC	41		41		2067	6	77	
747	Torino	Balme	1019		1019	D	D	FSC	FASE 4		FSC	744	593	151						744	1		
748	Torino	Banchette	1020		1020	C	D	FSC	FASE 2		FSC	40		40						40	5		
749	Torino	Barbania	1021		1021	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1067	814	253	FSC	99	29	70		1166	6	53	
750	Torino	Bardonecchia	1022		1022	D	C	FSC	FASE 1		FSC	556		556						556	8		
751	Torino	Barone Canavese	1023		1023	C	D	FSC	FASE 4		FESR	389	364	25	FSC	5		5		394	5	14	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
752	Torino	Beinasco	1024		1024	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	2		2						2	0	
753	Torino	Bibiana	1025		1025	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1928	1312	616	FSC	82		82		2010	6	490
754	Torino	Bobbio Pellice	1026		1026	D	D	FSC	FASE 4		FSC	984	637	347	FSC	128	11	117		1112	6	90
755	Torino	Bollengo	1027		1027	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1257	886	371	FSC	192	29	163		1449	6	124
756	Torino	Borgaro Torinese	1028	Confluisce parzialmente in Mappano	1028	B	C	FSC	FASE 3		FSC	6550	6458	92	FSC	94	94			6644	16	315
757	Torino	Borgiallo	1029		1029	D	D	FESR	FASE 4		FESR	361	166	195	FSC	103		103		464	2	169
758	Torino	Borgofranco d'Ivrea	1030		1030	C	D	FEASR	FASE 4		FEASR	346	346							346	8	
759	Torino	Borgomasino	1031		1031	C	D	FSC	FASE 4		FSC	570	514	56	FSC	57		57		627	1	76
760	Torino	Borgone Susa	1032		1032	D	D	FSC	FASE 3		FSC	44		44						44	5	
761	Torino	Bosconero	1033		1033	B	D	FSC	FASE 2		FSC	1524	1455	69	FSC	151		151		1675	5	160
762	Torino	Brandizzo	1034		1034	B	C	FSC	FASE 3		FSC	142		142						142	14	
763	Torino	Bricherasio	1035		1035	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	524	524							524	6	
764	Torino	Brosso	1036		1036	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	478	406	72	FSC	84	20	64		562	2	50
765	Torino	Brozolo	1037		1037	C	D	FSC	FASE 4		FSC	329		329						329	1	
766	Torino	Bruino	1038		1038	C	C	FSC	FASE 2	NO	-										12	
767	Torino	Brusasco	1039		1039	C	D	FSC	FASE 4		FSC	973	737	236	FSC	98	11	87		1071	6	67
768	Torino	Bruzolo	1040		1040	D	D	FSC	FASE 3		FESR	986	898	88	FSC	102		102		1088	7	116
769	Torino	Buriasco	1041		1041	B	D	FSC	FASE 4		FSC	655	418	237	FSC	153		153		808	5	117
770	Torino	Burolo	1042		1042	C	D	FSC	FASE 3		FSC	859	712	147	FSC	19		19		878	7	64
771	Torino	Busano	1043		1043	B	D	FSC	FASE 2		FESR	841	741	100	FSC	100		100		941	4	76
772	Torino	Bussoleno	1044		1044	D	C	FSC	FASE 2		FSC	18		18						18	15	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
773	Torino	Buttiglieria Alta	1045		1045	C	C	FSC	FASE 3		FSC	40		40						40	10	
774	Torino	Cafasse	1046		1046	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	354	354							354	1	
775	Torino	Caluso	1047		1047	B	C	FSC	FASE 2		FSC	857	857							857	2	
776	Torino	Cambiano	1048		1048	B	D	FSC	FASE 2		FSC	124		124						124	7	
777	Torino	Campiglione Fenile	1049		1049	B	D	FSC	FASE 4		FESR	770	415	355	FSC	88		88		858	6	119
778	Torino	Candia Canavese	1050		1050	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	783	688	95	FSC	169	92	77		952	3	59
779	Torino	Candiolo	1051		1051	B	D	FSC	FASE 2		FSC	92		92						92	11	
780	Torino	Canischio	1052		1052	D	D	FEASR	FASE 3		FEASR	355	156	199	FSC	67		67		422	3	51
781	Torino	Cantalupa	1053		1053	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1495	1248	247	FSC	74		74		1569	7	172
782	Torino	Cantoira	1054		1054	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2262	1977	285	FSC	116	104	12		2378	3	10
783	Torino	Caprie	1055		1055	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1056	1056							1056	3	
784	Torino	Caravino	1056		1056	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	674	607	67	FSC	2		2		676	7	198
785	Torino	Carema	1057		1057	D	D	FSC	FASE 4		FESR	828	605	223						828	6	213
786	Torino	Carignano	1058		1058	B	C	FESR	FASE 2		FESR	690	690							690	0	
787	Torino	Carmagnola	1059		1059	B	C	FESR	FASE 1		FESR	1001	1001							1001	0	
788	Torino	Casalborgone	1060		1060	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1100	618	482	FSC	187	24	163		1287	9	123
789	Torino	Cascinette d'Ivrea	1061		1061	C	D	FSC	FASE 3		FSC	841	825	16	FSC	68	61	7		909	2	6
790	Torino	Caselette	1062		1062	C	D	FSC	FASE 3		FESR	1558	1506	52	FSC	79	13	66		1637	5	51
791	Torino	Caselle Torinese	1063	Confluisce parzialmente in Mappano	1063	B	C	FSC	FASE 2		FSC	173		173						173	22	
792	Torino	Castagneto Po	1064		1064	C	D	FSC	FASE 2		FSC	1142	773	369						1142	3	38
793	Torino	Castagnole Piemonte	1065		1065	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1143	999	144	FSC	74		74		1217	5	56

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
794	Torino	Castellamonte	1066		1066	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	1166	1166							1166	14	
795	Torino	Castelnuovo Nigra	1067		1067	D	D	FSC	FASE 4		FSC	906	334	572						906	1	20
796	Torino	Castiglione Torinese	1068		1068	C	C	FESR	FASE 4		FESR	3304	3065	239	FSC	76		76		3380	15	59
797	Torino	Cavagnolo	1069		1069	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1315	1171	144	FSC	53		53		1368	8	213
798	Torino	Cavour	1070		1070	B	D	FSC	FASE 1		FESR	3072	1857	1215	FSC	684	33	651		3756	7	492
799	Torino	Cercenasco	1071		1071	B	D	FSC	FASE 4		FSC	993	951	42	FSC	102	23	79		1095	3	60
800	Torino	Ceres	1072		1072	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2137	1925	212	FSC	309	204	105		2446	6	80
801	Torino	Ceresole Reale	1073		1073	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	541	364	177	FSC	18		18		559	2	375
802	Torino	Cesana Torinese	1074		1074	D	C	FESR	FASE 1		FESR	5119	4995	124	FSC	186		186		5305	4	511
803	Torino	Chialamberto	1075		1075	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1429	1428	1	FSC	68		68		1497	2	159
804	Torino	Chianocco	1076		1076	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1351	1169	182	FSC	5		5		1356	4	40
805	Torino	Chiaverano	1077		1077	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1248	1047	201						1248	8	191
806	Torino	Chieri	1078		1078	B	C	FSC	FASE 1		FSC	129		129						129	6	
807	Torino	Chiesanuova	1079		1079	D	D	FSC	FASE 4		FSC	272	80	192						272	2	13
808	Torino	Chiomonte	1080		1080	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	711	711							711	6	
809	Torino	Chiusa di San Michele	1081		1081	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1173	1056	117	FSC	14		14		1187	7	59
810	Torino	Chivasso	1082		1082	B	C	FSC	FASE 1		FSC	124		124						124	4	
811	Torino	Ciconio	1083		1083	B	D	FESR	FASE 4		FESR	176	169	7	FSC	49	12	37		225	1	28
812	Torino	Cintano	1084		1084	D	D	FSC	FASE 4		FSC	239	123	116	FSC	13		13		252	1	23
813	Torino	Cinzano	1085		1085	C	D	FSC	FASE 4		FSC	239	93	146	FSC	76	33	43		315	2	33
814	Torino	Ciriè	1086		1086	B	C	FSC	FASE 2		FSC	322	322							322	0	
815	Torino	Claviere	1087		1087	D	D	FSC	FASE 4		FESR	866	864	2						866	3	5

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
816	Torino	Coassolo Torinese	1088		1088	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1519	1208	311	FSC	228		228		1747	4	172
817	Torino	Coazze	1089		1089	D	C	FESR	FASE 3		FESR	3304	2990	314	FSC	542		542		3846	6	409
818	Torino	Collegno	1090		1090	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	106		106	FSC	128		128		234	0	98
819	Torino	Colleretto Castelnuovo	1091		1091	D	D	FSC	FASE 4		FSC	446	281	165	FSC	5		5		451	4	27
820	Torino	Colleretto Giacosa	1092		1092	C	D	FSC	FASE 4		FSC	422	336	86	FSC	45	22	23		467	4	19
821	Torino	Condove	1093		1093	D	C	FEASR	FASE 2		FEASR	977	977							977	8	
822	Torino	Corio	1094		1094	D	C	FSC	FASE 4		FSC	2609	1698	911	FSC	375		375		2984	6	1380
823	Torino	Cossano Canavese	1095		1095	C	D	FSC	FASE 4		FSC	366	247	119	FSC	125	125		95	396	3	
824	Torino	Cuceglio	1096		1096	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	615	594	21	FSC	16		16		631	4	38
825	Torino	Cumiana	1097		1097	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	1047	1047							1047	1	
826	Torino	Cuorgnè	1098		1098	C	C	FSC	FASE 3		FSC	499		499						499	23	
827	Torino	Druento	1099		1099	C	C	FSC	FASE 3		FSC	530	530							530	11	
828	Torino	Exilles	1100		1100	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	434	434							434	4	
829	Torino	Favria	1101		1101	B	D	FSC	FASE 2		FSC	395	395							395	11	
830	Torino	Feletto	1102		1102	B	D	FSC	FASE 4		FSC	226	226							226	2	
831	Torino	Fenestrelle	1103		1103	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1574	1407	167	FSC	707	662	45		2281	6	34
832	Torino	Fiano	1104		1104	C	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1510	1162	348	FSC	91		91		1601	6	69
833	Torino	Fiorano Canavese	1105		1105	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	500	494	6	FSC	72	12	60		572	2	47
834	Torino	Fogizzo	1106		1106	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1254	1232	22	FSC	58		58		1312	8	181
835	Torino	Forno Canavese	1107		1107	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	2078	1957	121	FSC	270		270		2348	9	343
836	Torino	Frassinetto	1108		1108	D	D	FSC	FASE 4		FSC	547	326	221	FSC	213		213		760	2	162

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
837	Torino	Front	1109		1109	C	D	FSC	FASE 4		FESR	901	838	63	FSC	175	102	73		1076	5	56
838	Torino	Frossasco	1110		1110	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1492	1270	222	FSC	92		92		1584	10	71
839	Torino	Garzigliana	1111		1111	B	D	FSC	FASE 3		FESR	328	162	166	FSC	76	26	50		404	5	39
840	Torino	Gassino Torinese	1112		1112	C	C	FEASR	FASE 2		FEASR	564	187	377						564	1	
841	Torino	Germagnano	1113		1113	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1030	778	252	FSC	38		38		1068	6	33
842	Torino	Giaglione	1114		1114	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	679	512	167	FSC	91		91		770	4	143
843	Torino	Giaveno	1115		1115	D	C	FEASR	FASE 2		FEASR	1408	1408							1408	28	
844	Torino	Givoletto	1116		1116	C	D	FEASR	FASE 1		FEASR	477	477							477	4	
845	Torino	Gravere	1117		1117	D	D	FSC	FASE 3		FSC	265	265							265	1	
846	Torino	Groscavallo	1118		1118	D	D	FSC	FASE 4		FSC	48		48						48	1	
847	Torino	Grosso	1119		1119	C	D	FSC	FASE 4		FSC	597	472	125	FSC	21		21		618	3	125
848	Torino	Grugliasco	1120		1120	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	3		3						3	2	
849	Torino	Ingria	1121		1121	D	D	FSC	FASE 4		FSC	277		277						277	2	
850	Torino	Inverso Pinasca	1122		1122	D	D	FSC	FASE 4		FSC	573	300	273						573	4	87
851	Torino	Isolabella	1123		1123	B	D	FSC	FASE 4		FSC	249	236	13	FSC	14		14		263	1	21
852	Torino	Issiglio	1124		1124	D	D	FSC	FASE 4		FSC	393	266	127	FSC	1		1		394	2	61
853	Torino	Ivrea	1125		1125	C	C	FSC	FASE 1		FSC	79		79						79	15	
854	Torino	La Cassa	1126		1126	C	D	FESR	FASE 1		FESR	946	820	126	FSC	7		7		953	3	66
855	Torino	La Loggia	1127		1127	B	C	FSC	FASE 4		FSC	238		238						238	8	
856	Torino	Lanzo Torinese	1128		1128	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	737	737							737	20	
857	Torino	Lauriano	1129		1129	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	895	705	190	FSC	108		108		1003	7	83
858	Torino	Leini	1130	Confluisce	1130	B	C	FSC	FASE 1		FSC	758		758						758	17	138

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
				parzialmente in Mappano																		
859	Torino	Lemie	1131		1131	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1012	742	270						1012	2	
860	Torino	Lessolo	1132		1132	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1330	1203	127	FSC	10		10		1340	4	35
861	Torino	Levone	1133		1133	C	D	FSC	FASE 4		FSC	394	368	26	FSC	1		1		395	4	105
862	Torino	Locana	1134		1134	D	C	FESR	FASE 1		FESR	3086	2677	409	FSC	6		6		3092	6	187
863	Torino	Lombardore	1135		1135	B	D	FSC	FASE 2		FSC	962	808	154	FSC	57		57		1019	4	101
864	Torino	Lombriasco	1136		1136	B	D	FSC	FASE 2		FESR	620	593	27	FSC	42		42		662	3	33
865	Torino	Loranzè	1137		1137	C	D	FSC	FASE 4		FSC	685	620	65	FSC	21		21		706	9	59
866	Torino	Lugnacco	1138	Val di Chy	1317	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	329	255	74	FSC	23		23		352	7	43
867	Torino	Luserna San Giovanni	1139		1139	C	C	FSC	FASE 3		FSC	338		338						338	18	
868	Torino	Lusernetta	1140		1140	C	D	FSC	FASE 4		FSC	339	188	151						339	3	86
869	Torino	Lusigliè	1141		1141	B	D	FESR	FASE 3		FESR	317	300	17	FSC	5		5		322	6	47
870	Torino	Macello	1142		1142	B	D	FSC	FASE 3		FSC	713	404	309	FSC	49		49		762	6	108
871	Torino	Maglione	1143		1143	C	D	FSC	FASE 4		FSC	323	301	22	FSC	5		5		328	1	43
872	Torino	Marentino	1144		1144	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	753	479	274	FSC	63		63		816	4	49
873	Torino	Massello	1145		1145	D	D	FSC	FASE 4		FSC	236		236						236	2	
874	Torino	Mathi	1146		1146	C	D	FESR	FASE 2		FESR	2029	1888	141	FSC	413	275	138		2442	4	105
875	Torino	Mattie	1147		1147	D	D	FESR	FASE 2		FESR	635	579	56	FSC	165		165		800	5	424
876	Torino	Mazzè	1148		1148	B	D	FSC	FASE 2		FESR	2128	1826	302	FSC	204		204		2332	9	388
877	Torino	Meana di Susa	1149		1149	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1543	1543							1543	3	
878	Torino	Mercenasco	1150		1150	C	D	FSC	FASE 4		FSC	892	844	48	FSC	50		50		942	10	39

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO								
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche	
879	Torino	Meugliano	1151	Valchiusa	1318	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	153	82	71						153	1	2	
880	Torino	Mezenile	1152		1152	D	D	FESR	FASE 1		FESR	1463	1307	156	FSC	100		100		1563	4	77	
881	Torino	Mombello di Torino	1153		1153	C	D	FSC	FASE 4		FSC	221	156	65	FSC	10		10		231	1	33	
882	Torino	Mompantero	1154		1154	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	797	428	369						797	2		
883	Torino	Monastero di Lanzo	1155		1155	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1162	992	170	FSC	81		81		1243	1	322	
884	Torino	Moncalieri	1156		1156	B	C	FESR	FASE 1		FESR	1994	1994							1994	10		
885	Torino	Moncenisio	1157		1157	D	D	FSC	FASE 4		FSC	89	89							89	4	24	
886	Torino	Montaldo Torinese	1158		1158	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	448	334	114	FSC	6		6		454	3	23	
887	Torino	Montalenghe	1159		1159	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	567	539	28	FSC	1		1		568	6	123	
888	Torino	Montalto Dora	1160		1160	C	D	FSC	FASE 4		FSC	163		163						163	2		
889	Torino	Montanaro	1161		1161	B	D	FSC	FASE 4		FSC	205	205							205	10		
890	Torino	Monteu da Po	1162		1162	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	501	440	61						501	6	85	
891	Torino	Moriondo Torinese	1163		1163	C	D	FSC	FASE 4		FSC	487	426	61	FSC	40		40		527	3	58	
892	Torino	Nichelino	1164		1164	B	FACOL	FSC	FASE 4		FESR	46		46						46	7		
893	Torino	Noasca	1165		1165	D	D	FESR	FASE 2		FESR	369	133	236	FSC	117	24	93		486	1	95	
894	Torino	Nole	1166		1166	C	C	FSC	FASE 3		FESR	683	683							683	7		
895	Torino	Nomaglio	1167		1167	D	D	FSC	FASE 4		FSC	310	262	48	FSC	5		5		315	4	19	
896	Torino	None	1168		1168	B	C	FSC	FASE 2		FSC	294		294						294	8		
897	Torino	Novalesa	1169		1169	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	560	491	69						560	5	147	
898	Torino	Oglianico	1170		1170	B	D	FESR	FASE 2		FESR	733	503	230	FSC	33		33		766	3	139	
899	Torino	Orbassano	1171		1171	B	C	FSC	FASE 2		FSC	19		19						19	15		
900	Torino	Orio Canavese	1172		1172	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	548	538	10	FSC	13		13		561	2	11	

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
901	Torino	Osasco	1173		1173	B	D	FSC	FASE 3		FSC	596	358	238	FSC	116	66	50		712	4	38
902	Torino	Osasio	1174		1174	B	D	FSC	FASE 2		FESR	516	444	72	FSC	56	11	45		572	5	35
903	Torino	Oulx	1175		1175	D	C	FESR	FASE 1		FESR	5648	5648							5648	14	
904	Torino	Ozegna	1176		1176	B	D	FSC	FASE 4		FESR	695	609	86	FSC	36		36		731	6	105
905	Torino	Palazzo Canavese	1177		1177	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	504	425	79	FSC	59	32	27		563	4	21
906	Torino	Pancalieri	1178		1178	B	D	FSC	FASE 3		FESR	981	920	61	FSC	23		23		1004	5	244
907	Torino	Parella	1179		1179	C	C	FSC	FASE 4		FSC	295	264	31	FSC	49		49		344	4	38
908	Torino	Pavarolo	1180		1180	C	D	FSC	FASE 4		FESR	601	364	237	FSC	17		17		618	5	59
909	Torino	Pavone Canavese	1181		1181	C	D	FSC	FASE 3		FSC	113		113						113	9	
910	Torino	Pecco	1182	Val di Chy	1317	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	216	177	39	FSC	3		3		219	1	34
911	Torino	Pecetto Torinese	1183		1183	C	D	FEASR	FASE 1		FEASR	2039	1758	281	FSC	121		121		2160	4	204
912	Torino	Perosa Argentina	1184		1184	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2963	2397	566	FSC	134	22	112		3097	10	85
913	Torino	Perosa Canavese	1185		1185	C	D	FSC	FASE 4		FSC	277	236	41	FSC	23		23		300	1	80
914	Torino	Perrero	1186		1186	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1302	358	944	FSC	138	138			1440	4	62
915	Torino	Pertusio	1187		1187	C	D	FSC	FASE 4		FSC	533	318	215						533	6	
916	Torino	Pessinetto	1188		1188	D	D	FESR	FASE 1		FESR	679	478	201	FSC	327		327		1006	3	392
917	Torino	Pianezza	1189		1189	B	C	FESR	FASE 1		FESR	1296	1296		FSC	19	19		19	1296	16	
918	Torino	Pinasca	1190		1190	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	2535	1833	702						2535	11	
919	Torino	Pinerolo	1191		1191	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	1822	1298	524	FSC	119		119		1941	14	90
920	Torino	Pino Torinese	1192		1192	C	C	FEASR	FASE 1		FEASR	505	505							505	14	
921	Torino	Piobesi Torinese	1193		1193	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1832	1637	195	FSC	140		140		1972	7	268
922	Torino	Piossasco	1194		1194	C	C	FSC	FASE 2		FSC	668		668						668	19	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
923	Torino	Piscina	1195		1195	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1719	1527	192	FSC	193		193		1912	9	157
924	Torino	Piverone	1196		1196	C	D	FSC	FASE 4		FSC	793	544	249	FSC	133	14	119		926	5	91
925	Torino	Poirino	1197		1197	B	C	FESR	FASE 2		FESR	737	737							737	2	
926	Torino	Pomaretto	1198		1198	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	754	617	137	FSC	120		120		874	4	91
927	Torino	Pont-Canavese	1199		1199	D	C	FESR	FASE 1		FESR	3013	2852	161	FSC	487	23	464		3500	13	351
928	Torino	Porte	1200		1200	D	D	FSC	FASE 3		FSC	685	535	150	FSC	34		34		719	5	61
929	Torino	Pragelato	1201		1201	D	C	FEASR	FASE 3		FEASR	4622	4594	28						4622	7	
930	Torino	Prali	1202		1202	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1806	1499	307	FSC	21		21		1827	2	134
931	Torino	Pralormo	1203		1203	B	D	FSC	FASE 2		FSC	1074	729	345	FSC	109		109		1183	3	123
932	Torino	Pramollo	1204		1204	D	D	FESR	FASE 4		FESR	467	109	358	FSC	86		86		553	2	98
933	Torino	Prarostino	1205		1205	D	D	FSC	FASE 4		FSC	783	230	553						783	3	161
934	Torino	Prascorsano	1206		1206	C	D	FSC	FASE 4		FSC	526	182	344	FSC	51		51		577	3	95
935	Torino	Pratiglione	1207		1207	D	D	FSC	FASE 4		FSC	456	257	199	FSC	19		19		475	5	36
936	Torino	Quagliuzzo	1208		1208	C	D	FSC	FASE 4		FSC	214	161	53						214	4	30
937	Torino	Quassolo	1209		1209	C	D	FSC	FASE 4		FSC	270	231	39	FSC	19		19		289	5	50
938	Torino	Quincinetto	1210		1210	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1055	819	236						1055	13	157
939	Torino	Reano	1211		1211	C	D	FSC	FASE 3		FSC	22		22						22	5	
940	Torino	Ribordone	1212		1212	D	D	FSC	FASE 4		FSC	670	234	436						670	2	
941	Torino	Riva presso Chieri	1215		1215	B	D	FSC	FASE 3		FSC	2048	1774	274	FSC	271		271		2319	3	331
942	Torino	Rivalba	1213		1213	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	626	192	434						626	5	53
943	Torino	Rivalta di Torino	1214		1214	B	C	FSC	FASE 3		FSC	478		478						478	21	
944	Torino	Rivara	1216		1216	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1475	1177	298	FSC	136		136		1611	5	245

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
945	Torino	Rivarolo Canavese	1217		1217	B	C	FSC	FASE 1		FSC	508		508						508	26	
946	Torino	Rivarossa	1218		1218	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	953	821	132						953	3	27
947	Torino	Rivoli	1219		1219	C	C	FSC	FASE 1		FSC	156		156						156	5	
948	Torino	Robassomero	1220		1220	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1655	1389	266						1655	9	
949	Torino	Rocca Canavese	1221		1221	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1322	798	524	FSC	202		202		1524	7	180
950	Torino	Roletto	1222		1222	C	D	FSC	FASE 4		FESR	1256	709	547						1256	6	6
951	Torino	Romano Canavese	1223		1223	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1654	1573	81	FSC	13		13		1667	4	11
952	Torino	Ronco Canavese	1224		1224	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1225	650	575	FSC	29	29			1254	5	122
953	Torino	Rondissone	1225		1225	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1105	1054	51	FSC	97	13	84		1202	10	64
954	Torino	Rorà	1226		1226	D	D	FSC	FASE 4		FSC	418	138	280						418	4	
955	Torino	Rosta	1228		1228	C	D	FSC	FASE 3		FSC	69		69						69	5	
956	Torino	Roure	1227		1227	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1669	1392	277						1669	5	146
957	Torino	Rubiana	1229		1229	D	D	FSC	FASE 4		FSC	2815	2323	492	FSC	156		156		2971	6	199
958	Torino	Rueglio	1230		1230	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	779	514	265	FSC	46	37	9		825	3	83
959	Torino	Salassa	1231		1231	B	D	FSC	FASE 4		FSC	1046	1017	29	FSC	62		62		1108	4	154
960	Torino	Salbertrand	1232		1232	D	D	FESR	FASE 1		FESR	133	133							133	2	
961	Torino	Salerano Canavese	1233		1233	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	292	261	31	FSC	16	16			308	4	
962	Torino	Salza di Pinerolo	1234		1234	D	D	FSC	FASE 4		FSC	227		227						227	1	
963	Torino	Samone	1235		1235	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	803	802	1						803	3	132
964	Torino	San Benigno Canavese	1236		1236	B	D	FSC	FASE 2		FSC	125		125						125	7	
965	Torino	San Carlo Canavese	1237		1237	B	D	FSC	FASE 3		FESR	1980	1674	306						1980	4	305

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
966	Torino	San Colombano Belmonte	1238		1238	C	D	FSC	FASE 4		FSC	281	112	169						281	3	
967	Torino	San Didero	1239		1239	D	D	FSC	FASE 4		FSC	315	281	34	FSC	25		25		340	5	48
968	Torino	San Francesco al Campo	1240		1240	B	D	FSC	FASE 4		FESR	2458	2356	102	FSC	119		119		2577	5	140
969	Torino	San Germano Chisone	1242		1242	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1300	925	375	FSC	64		64		1364	4	151
970	Torino	San Gillio	1243		1243	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1465	1272	193	FSC	271	271		15	1721	9	
971	Torino	San Giorgio Canavese	1244		1244	B	D	FSC	FASE 2		FSC	1538	1417	121	FSC	209		209		1747	6	159
972	Torino	San Giorio di Susa	1245		1245	D	D	FSC	FASE 3		FSC	420	420							420	0	
973	Torino	San Giusto Canavese	1246		1246	B	D	FSC	FASE 4		FSC	39		39						39	3	
974	Torino	San Martino Canavese	1247		1247	C	D	FSC	FASE 4		FSC	539	498	41	FSC	3		3		542	8	116
975	Torino	San Maurizio Canavese	1248		1248	B	C	FSC	FASE 2		FSC	218		218						218	13	
976	Torino	San Mauro Torinese	1249		1249	C	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	29		29	FSC	18		18		47	0	14
977	Torino	San Pietro Val Lemina	1250		1250	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	755	634	121	FSC	156		156		911	4	245
978	Torino	San Ponso	1251		1251	B	D	FESR	FASE 4		FESR	187	158	29	FSC	1		1		188	1	1
979	Torino	San Raffaele Cimena	1252		1252	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1777	1281	496						1777	5	178
980	Torino	San Sebastiano da Po	1253		1253	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	982	523	459	FSC	261	106	155		1243	8	118
981	Torino	San Secondo di Pinerolo	1254		1254	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	2014	1463	551	FSC	62		62		2076	5	102
982	Torino	Sangano	1241		1241	C	D	FSC	FASE 3		FESR	555	555							555	6	
983	Torino	Sant'Ambrogio di Torino	1255		1255	C	D	FSC	FASE 3		FSC	243	243							243	7	
984	Torino	Sant'Antonino di Susa	1256		1256	D	D	FSC	FASE 3		FSC	123		123						123	8	
985	Torino	Santena	1257		1257	B	C	FSC	FASE 3		FSC	139		139						139	14	
986	Torino	Sauze di Cesana	1258		1258	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1299	1283	16	FSC	82		82		1381	1	63

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
987	Torino	Sauze d'Oulx	1259		1259	D	C	FEASR	FASE 3		FEASR	6410	6390	20	FSC	251	115	136		6661	9	103
988	Torino	Scalenghe	1260		1260	B	D	FSC	FASE 4		FESR	1744	1363	381	FSC	75		75		1819	6	330
989	Torino	Scarmagno	1261		1261	C	D	FSC	FASE 4		FSC	503	420	83	FSC	99	69	30		602	4	24
990	Torino	Sciolze	1262		1262	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	871	251	620						871	4	94
991	Torino	Sestriere	1263		1263	D	C	FEASR	FASE 1		FEASR	5145	5060	85	FSC	491	255	236		5636	8	179
992	Torino	Settimo Rottaro	1264		1264	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	303	287	16	FSC	35		35		338	1	69
993	Torino	Settimo Torinese	1265	Confluisce parzialmente in Mappano	1265	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	26		26	FSC	7		7		33	0	6
994	Torino	Settimo Vittone	1266		1266	D	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1202	987	215	FSC	121		121		1323	8	298
995	Torino	Sparone	1267		1267	D	D	FESR	FASE 1		FESR	996	661	335	FSC	83		83		1079	4	318
996	Torino	Strambinello	1268		1268	C	D	FESR	FASE 4		FESR	176	147	29	FSC	18		18		194	3	14
997	Torino	Strambino	1269		1269	B	C	FSC	FASE 2		FESR	622	622							622	11	
998	Torino	Susa	1270		1270	D	C	FSC	FASE 2	NO	-										31	
999	Torino	Tavagnasco	1271		1271	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	679	548	131						679	4	33
1000	Torino	Torino	1272		1272	A	C	FSC	FASE 3		FSC	577	376	201						577	6	
1001	Torino	Torrazza Piemonte	1273		1273	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1438	1389	49	FSC	45		45		1483	7	185
1002	Torino	Torre Canavese	1274		1274	C	D	FSC	FASE 4		FSC	488	372	116						488	6	
1003	Torino	Torre Pellice	1275		1275	D	C	FSC	FASE 2		FSC	280		280						280	13	
1004	Torino	Trana	1276		1276	C	D	FSC	FASE 3		FSC	401	347	54						401	16	
1005	Torino	Trausella	1277	Valchiusa	1318	D	D	FSC	FASE 4		FEASR	206	117	89						206	3	45
1006	Torino	Traversella	1278		1278	D	D	FSC	FASE 4		FSC	546	236	310						546	1	154
1007	Torino	Traves	1279		1279	D	D	FESR	FASE 1		FESR	594	418	176	FSC	80		80		674	2	115

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
1008	Torino	Trofarello	1280		1280	B	C	FSC	FASE 2		FSC	121		121						121	14	
1009	Torino	Usseaux	1281		1281	D	D	FSC	FASE 4		FSC	355	198	157	FSC	190		190		545	4	185
1010	Torino	Usseglio	1282		1282	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1077	998	79						1077	4	
1011	Torino	Vaie	1283		1283	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1023	924	99	FSC	15		15		1038	7	13
1012	Torino	Val della Torre	1284		1284	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2350	1499	851	FSC	111		111		2461	4	361
1013	Torino	Valgioie	1285		1285	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	888	587	301	FSC	332	332		87	1133	2	
1014	Torino	Vallo Torinese	1286		1286	C	D	FESR	FASE 1		FESR	516	486	30	FSC	1		1		517	3	40
1015	Torino	Valperga	1287		1287	C	D	FSC	FASE 3		FSC	1741	1376	365	FSC	158		158		1899	7	397
1016	Torino	Valprato Soana	1288		1288	D	D	FSC	FASE 4		FSC	809	524	285	FSC	35		35		844	1	174
1017	Torino	Varisella	1289		1289	C	D	FESR	FASE 1		FESR	558	473	85	FSC	2		2		560	5	24
1018	Torino	Vauda Canavese	1290		1290	C	D	FSC	FASE 3		FSC	956	915	41	FSC	11		11		967	4	49
1019	Torino	Venaria Reale	1292		1292	B	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	76		76						76	0	19
1020	Torino	Venaus	1291		1291	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	777	668	109	FSC	59		59		836	6	214
1021	Torino	Verolengo	1293		1293	B	D	FSC	FASE 2		FESR	685	685							685	10	
1022	Torino	Verrua Savoia	1294		1294	C	D	FSC	FASE 4		FSC	835	160	675	FSC	42		42		877	10	235
1023	Torino	Vestignè	1295		1295	B	D	FSC	FASE 4		FSC	545	501	44	FSC	7		7		552	8	76
1024	Torino	Vialfrè	1296		1296	C	D	FSC	FASE 4		FSC	183	162	21						183	1	30
1025	Torino	Vico Canavese	1297	Valchiusa	1318	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1277	893	384						1277	6	
1026	Torino	Vidracco	1298		1298	C	D	FSC	FASE 4		FESR	316	257	59						316	6	
1027	Torino	Vigone	1299		1299	B	D	FSC	FASE 4		FSC	109		109						109	11	
1028	Torino	Villafranca Piemonte	1300		1300	B	D	FSC	FASE 3		FSC	2639	1969	670	FSC	132		132		2771	8	426
1029	Torino	Villanova Canavese	1301		1301	C	D	FSC	FASE 4		FSC	647	583	64	FSC	27		27		674	3	142

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
1030	Torino	Villar Dora	1303		1303	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1798	1789	9						1798	4	
1031	Torino	Villar Focchiardo	1305		1305	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1107	1107							1107	3	
1032	Torino	Villar Pellice	1306		1306	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1039	732	307	FSC	137		137		1176	6	162
1033	Torino	Villar Perosa	1307		1307	D	D	FSC	FASE 3		FESR	446	446							446	11	
1034	Torino	Villarbasse	1302		1302	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1741	1616	125						1741	7	
1035	Torino	Villareggia	1304		1304	B	D	FSC	FASE 2		FSC	604	501	103						604	4	87
1036	Torino	Villastellone	1308		1308	B	D	FSC	FASE 2		FSC	156		156						156	5	
1037	Torino	Vinovo	1309		1309	B	C	FESR	FASE 2		FESR	425	400	25	FSC	101	84	17		526	2	13
1038	Torino	Virle Piemonte	1310		1310	B	D	FSC	FASE 2		FESR	639	596	43	FSC	17		17		656	4	92
1039	Torino	Vische	1311		1311	B	D	FESR	FASE 3		FESR	826	674	152	FSC	87	45	42		913	4	35
1040	Torino	Vistrorio	1312		1312	C	D	FEASR	FASE 3		FEASR	469	381	88						469	2	21
1041	Torino	Viù	1313		1313	D	C	FESR	FASE 1		FESR	2901	2300	601	FSC	201		201		3102	5	395
1042	Torino	Volpiano	1314		1314	B	C	FSC	FASE 2		FSC	421		421						421	17	
1043	Torino	Volvera	1315		1315	B	C	FSC	FASE 2		FSC	279		279						279	14	
1044	Verbano-Cusio-Ossola	Antrona Schieranco	103001		103001	D	D	FESR	FASE 4		FESR	854	493	361	FSC	42		42		896	2	75
1045	Verbano-Cusio-Ossola	Anzola d'Ossola	103002		103002	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	356	286	70						356	5	
1046	Verbano-Cusio-Ossola	Arizzano	103003		103003	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1236	1230	6						1236	3	
1047	Verbano-Cusio-Ossola	Arola	103004		103004	D	D	FESR	FASE 4		FESR	246	182	64	FSC	18		18		264	1	144
1048	Verbano-Cusio-Ossola	Aurano	103005		103005	D	D	FESR	FASE 4		FESR	347	262	85	FSC	120		120		467	1	152
1049	Verbano-Cusio-Ossola	Baceno	103006		103006	D	D	FSC	FASE 2		FESR	1453	996	457						1453	6	
1050	Verbano-Cusio-	Bannio Anzino	10300		10300	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	718	528	190	FSC	51		51		769	4	218

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
	Ossola		7		7																	
1051	Verbano-Cusio-Ossola	Baveno	103008		103008	D	C	FSC	FASE 1		FSC	72		72						72	15	
1052	Verbano-Cusio-Ossola	Bee	103009		103009	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	616	490	126	FSC	154		154		770	2	254
1053	Verbano-Cusio-Ossola	Belgirate	103010		103010	D	D	FSC	FASE 4		FESR	743	629	114	FSC	31		31		774	1	24
1054	Verbano-Cusio-Ossola	Beura-Cardegna	103011		103011	D	D	FSC	FASE 3		FESR	834	823	11	FSC	85		85		919	8	169
1055	Verbano-Cusio-Ossola	Bognanco	103012		103012	D	D	FESR	FASE 1		FESR	647	164	483	FSC	610	610		210	1047	2	
1056	Verbano-Cusio-Ossola	Brovello-Carpugnino	103013		103013	D	D	FSC	FASE 3		FSC	733	708	25	FSC	139		139		872	1	157
1057	Verbano-Cusio-Ossola	Calasca-Castiglione	103014		103014	D	D	FESR	FASE 1		FESR	649	456	193	FSC	52		52		701	4	240
1058	Verbano-Cusio-Ossola	Cambiasca	103015		103015	D	D	FSC	FASE 4		FSC	915	911	4						915	6	214
1059	Verbano-Cusio-Ossola	Cannero Riviera	103016		103016	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1252	1183	69	FSC	34		34		1286	5	372
1060	Verbano-Cusio-Ossola	Cannobio	103017		103017	D	C	FEASR	FASE 4		FEASR	3558	3508	50	FSC	1295	1214	81		4853	10	62
1061	Verbano-Cusio-Ossola	Caprezzo	103018		103018	D	D	FSC	FASE 4		FSC	269	239	30	FSC	56		56		325	1	43
1062	Verbano-Cusio-Ossola	Casale Corte Cerro	103019		103019	D	D	FSC	FASE 3		FESR	1921	1813	108						1921	6	385
1063	Verbano-Cusio-Ossola	Cavaglio-Spocchia	103020	Valle Cannobina	103079	D	D	FESR	FASE 1		FESR	536	250	286						536	2	2
1064	Verbano-Cusio-Ossola	Ceppo Morelli	103021		103021	D	D	FSC	FASE 4		FSC	497	283	214	FSC	135	17	118		632	2	90
1065	Verbano-Cusio-Ossola	Cesara	103022		103022	D	D	FSC	FASE 4		FSC	432	309	123	FSC	115	73	42		547	2	82
1066	Verbano-Cusio-Ossola	Cossogno	103023		103023	D	D	FSC	FASE 4		FSC	600	584	16	FSC	257	43	214		857	1	163
1067	Verbano-Cusio-Ossola	Craveggia	103024		103024	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1434	1371	63	FSC	159		159		1593	6	383
1068	Verbano-Cusio-	Crevaladossola	10302		10302	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2580	2260	320						2580	7	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
	Ossola		5		5																	
1069	Verbano-Cusio-Ossola	Crodo	103026		103026	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1408	1029	379	FSC	438		438		1846	10	460
1070	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso	103027	Valle Cannobina	103079	D	D	FESR	FASE 1		FESR	272	202	70	FSC	151	151		11	412	1	
1071	Verbano-Cusio-Ossola	Domodossola	103028		103028	D	C	FSC	FASE 1		FSC	118		118						118	7	
1072	Verbano-Cusio-Ossola	Druogno	103029		103029	D	D	FSC	FASE 3		FSC	1451	1357	94	FSC	194	153	41		1645	7	31
1073	Verbano-Cusio-Ossola	Falmenta	103030	Valle Cannobina	103079	D	D	FESR	FASE 1		FESR	533	373	160	FSC	60	60			593	1	40
1074	Verbano-Cusio-Ossola	Formazza	103031		103031	D	D	FSC	FASE 4		FESR	794	534	260						794	4	133
1075	Verbano-Cusio-Ossola	Germagno	103032		103032	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	194	182	12	FSC	53	35	18		247	2	15
1076	Verbano-Cusio-Ossola	Ghiffa	103033		103033	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2187	2001	186						2187	8	
1077	Verbano-Cusio-Ossola	Gignese	103034		103034	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1705	1411	294						1705	3	342
1078	Verbano-Cusio-Ossola	Gravellona Toce	103035		103035	D	C	FSC	FASE 1		FSC	116		116						116	14	
1079	Verbano-Cusio-Ossola	Gurro	103036		103036	D	D	FESR	FASE 1		FESR	665	367	298	FSC	25		25		690	2	20
1080	Verbano-Cusio-Ossola	Intragna	103037		103037	D	D	FSC	FASE 4		FSC	228	224	4	FSC	60		60		288	1	57
1081	Verbano-Cusio-Ossola	Loreglia	103038		103038	D	D	FSC	FASE 4		FSC	178	98	80	FSC	115	19	96		293	1	73
1082	Verbano-Cusio-Ossola	Macugnaga	103039		103039	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1667	1601	66	FSC	55		55		1722	5	309
1083	Verbano-Cusio-Ossola	Madonna del Sasso	103040		103040	D	D	FESR	FASE 4		FESR	468	342	126	FSC	92		92		560	2	151
1084	Verbano-Cusio-Ossola	Malesco	103041		103041	D	D	FESR	FASE 1		FESR	2138	2122	16	FSC	244	110	134		2382	7	102
1085	Verbano-Cusio-Ossola	Masera	103042		103042	D	D	FESR	FASE 3		FESR	862	745	117						862	3	52
1086	Verbano-Cusio-	Massiola	10304		10304	D	D	FESR	FASE 4		FESR	154	122	32	FSC	57	16	41		211	1	31

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
	Ossola		3		3																	
1087	Verbano-Cusio-Ossola	Mergozzo	103044		103044	D	D	FEASR	FASE 3		FEASR	1590	1472	118	FSC	80		80		1670	4	466
1088	Verbano-Cusio-Ossola	Miazzina	103045		103045	D	D	FSC	FASE 4		FSC	570	427	143						570	2	
1089	Verbano-Cusio-Ossola	Montecrestese	103046		103046	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	739	491	248	FSC	39		39		778	5	204
1090	Verbano-Cusio-Ossola	Montescheno	103047		103047	D	D	FESR	FASE 4		FESR	365	258	107	FSC	13		13		378	2	219
1091	Verbano-Cusio-Ossola	Nonio	103048		103048	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	577	458	119	FSC	13		13		590	3	190
1092	Verbano-Cusio-Ossola	Oggebbio	103049		103049	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1353	1044	309	FSC	31		31		1384	8	131
1093	Verbano-Cusio-Ossola	Omegna	103050		103050	D	C	FSC	FASE 1		FSC	44		44						44	12	
1094	Verbano-Cusio-Ossola	Ornavasso	103051		103051	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	815	726	89						815	8	
1095	Verbano-Cusio-Ossola	Pallanzeno	103052		103052	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	600	600		FSC	11		11		611	4	165
1096	Verbano-Cusio-Ossola	Piedimulera	103053		103053	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	985	809	176	FSC	11		11		996	4	316
1097	Verbano-Cusio-Ossola	Pieve Vergonte	103054		103054	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1554	1447	107						1554	6	
1098	Verbano-Cusio-Ossola	Premeno	103055		103055	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1048	990	58						1048	3	
1099	Verbano-Cusio-Ossola	Premia	103056		103056	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	858	439	419	FSC	106		106		964	4	198
1100	Verbano-Cusio-Ossola	Premosello-Chiovenda	103057		103057	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1236	1144	92						1236	6	
1101	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sopra	103058		103058	D	D	FEASR	FASE 2		FEASR	334	322	12	FSC	94	92	2		428	2	135
1102	Verbano-Cusio-Ossola	Quarna Sotto	103059		103059	D	D	FESR	FASE 4		FESR	477	473	4	FSC	2		2		479	1	267
1103	Verbano-Cusio-Ossola	Re	103060		103060	D	D	FESR	FASE 1		FESR	760	706	54	FSC	17		17		777	6	37
1104	Verbano-Cusio-	San Bernardino	10306		10306	D	D	FSC	FASE 4		FSC	966	741	225						966	2	

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
	Ossola	Verbano	1		1																	
1105	Verbano-Cusio-Ossola	Santa Maria Maggiore	103062		103062	D	C	FESR	FASE 1		FESR	2930	2919	11	FSC	412	403	9		3342	9	8
1106	Verbano-Cusio-Ossola	Seppiana	103063	Borgomezzavalle	103078	D	D	FESR	FASE 1		FESR	189	145	44	FSC	235	235		44	380	4	
1107	Verbano-Cusio-Ossola	Stresa	103064		103064	D	C	FSC	FASE 1		FSC	424		424						424	7	
1108	Verbano-Cusio-Ossola	Toceno	103065		103065	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1173	1160	13	FSC	38		38		1211	4	30
1109	Verbano-Cusio-Ossola	Trarego Viggiona	103066		103066	D	D	FEASR	FASE 4		FEASR	1043	845	198						1043	1	
1110	Verbano-Cusio-Ossola	Trasquera	103067		103067	D	D	FESR	FASE 3		FESR	274	216	58						274	4	
1111	Verbano-Cusio-Ossola	Trontano	103068		103068	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1053	908	145	FSC	83		83		1136	8	188
1112	Verbano-Cusio-Ossola	Valstrona	103069		103069	D	D	FESR	FASE 2		FESR	1052	627	425						1052	5	228
1113	Verbano-Cusio-Ossola	Vanzone con San Carlo	103070		103070	D	D	FSC	FASE 4		FSC	651	452	199						651	7	166
1114	Verbano-Cusio-Ossola	Varzo	103071		103071	D	C	FSC	FASE 3		FSC	2769	1922	847						2769	11	
1115	Verbano-Cusio-Ossola	Verbania	103072		103072	A	C	FSC	FASE 3		FSC	433		433						433	7	
1116	Verbano-Cusio-Ossola	Viganella	103073	Borgomezzavalle	103078	D	D	FESR	FASE 1		FESR	312	235	77						312	1	
1117	Verbano-Cusio-Ossola	Vignone	103074		103074	D	D	FSC	FASE 4		FSC	733	558	175						733	3	
1118	Verbano-Cusio-Ossola	Villadossola	103075		103075	D	C	FEASR	FASE 1		FEASR	1307	1287	20						1307	10	
1119	Verbano-Cusio-Ossola	Villette	103076		103076	D	D	FESR	FASE 1		FESR	286	284	2	FSC	3		3		289	2	41
1120	Verbano-Cusio-Ossola	Vogogna	103077		103077	D	D	FEASR	FASE 1		FEASR	1079	1012	67						1079	7	
1121	Vercelli	Alagna Valsesia	2002		2002	D	D	FSC	FASE 4		FSC	1390	1023	367	FSC	18		18		1408	4	277
1122	Vercelli	Albano Vercellese	2003		2003	B	D	FESR	FASE 4		FESR	207	184	23	FSC	71	45	26		278	3	23

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
1123	Vercelli	Alice Castello	2004		2004	C	D	FESR	FASE 3		FESR	1462	1303	159	FSC	57	19	38		1519	6	163
1124	Vercelli	Arborio	2006		2006	B	D	FESR	FASE 3		FESR	576	534	42	FSC	141	46	95		717	6	72
1125	Vercelli	Asigliano Vercellese	2007		2007	B	D	FESR	FASE 3		FESR	815	786	29	FSC	63		63		878	5	103
1126	Vercelli	Balmuccia	2008		2008	D	D	FESR	FASE 4		FESR	195	192	3	FSC	7		7		202	4	34
1127	Vercelli	Balocco	2009		2009	B	D	FSC	FASE 4		FSC	145		145						145	2	
1128	Vercelli	Bianzè	2011		2011	B	D	FSC	FASE 3		FSC	1194	1041	153	FSC	163	32	131		1357	7	99
1129	Vercelli	Bocciolo	2014		2014	D	D	FSC	FASE 4		FSC	522	224	298						522	4	124
1130	Vercelli	Borgo d'Ale	2015		2015	C	D	FEASR	FASE 2		FEASR	1504	1314	190	FSC	176		176		1680	5	232
1131	Vercelli	Borgo Vercelli	2017		2017	B	D	FESR	FASE 2		FESR	1199	1102	97	FSC	78		78		1277	7	208
1132	Vercelli	Borgosesia	2016		2016	D	C	FSC	FASE 2		FSC	83		83						83	8	
1133	Vercelli	Breia	2019	Cellio con Breia	2171	D	D	FSC	FASE 4		FSC	295	140	155	FSC	5		5		300	4	151
1134	Vercelli	Buronzio	2021		2021	B	D	FESR	FASE 3		FESR	579	492	87	FSC	148	87	61		727	5	47
1135	Vercelli	Campertogno	2025		2025	D	D	FSC	FASE 4		FSC	667	493	174						667	2	237
1136	Vercelli	Carcoforo	2029		2029	D	D	FSC	FASE 4		FSC	233	226	7	FSC	14		14		247	1	29
1137	Vercelli	Caresana	2030		2030	B	D	FESR	FASE 3		FESR	704	651	53	FSC	35		35		739	6	82
1138	Vercelli	Caresanablot	2031		2031	B	D	FESR	FASE 2		FESR	630	581	49	FSC	6		6		636	5	61
1139	Vercelli	Carisio	2032		2032	B	D	FSC	FASE 3		FSC	497	322	175	FSC	11		11		508	5	262
1140	Vercelli	Casanova Elvo	2033		2033	B	D	FESR	FASE 4		FESR	134	118	16	FSC	14		14		148	3	46
1141	Vercelli	Cellio	2038	Cellio con Breia	2171	D	D	FESR	FASE 2		FESR	856	335	521	FSC	275	24	251		1131	4	190
1142	Vercelli	Cervatto	2041		2041	D	D	FSC	FASE 4		FSC	207	115	92	FSC	61	24	37		268	1	29
1143	Vercelli	Cigliano	2042		2042	B	D	FESR	FASE 2		FESR	2795	2438	357	FSC	256	92	164		3051	8	125
1144	Vercelli	Civiasco	2043		2043	D	D	FSC	FASE 4		FSC	292	248	44						292	1	66

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrate tecnologico			
1145	Vercelli	Collobiano	2045		2045	B	D	FSC	FASE 4		FSC	60		60						60	1	
1146	Vercelli	Costanzana	2047		2047	B	D	FESR	FASE 3		FESR	527	515	12	FSC	25	17	8		552	1	50
1147	Vercelli	Cravagliana	2048		2048	D	D	FSC	FASE 4		FSC	621		621						621	3	
1148	Vercelli	Crescentino	2049		2049	B	C	FSC	FASE 2		FSC	241		241						241	15	
1149	Vercelli	Crova	2052		2052	B	D	FESR	FASE 4		FESR	264	214	50	FSC	60	23	37		324	1	29
1150	Vercelli	Desana	2054		2054	B	D	FESR	FASE 4		FESR	653	628	25	FSC	66	26	40		719	4	31
1151	Vercelli	Fobello	2057		2057	D	D	FSC	FASE 4		FSC	455	202	253	FSC	115	53	62		570	1	48
1152	Vercelli	Fontanetto Po	2058		2058	B	D	FSC	FASE 3		FSC	39		39						39	3	
1153	Vercelli	Formigliana	2059		2059	B	D	FSC	FASE 4		FSC	341	233	108						341	6	
1154	Vercelli	Gattinara	2061		2061	C	FACOL	FSC	FASE 4		FSC	150		150						150	2	
1155	Vercelli	Ghislarengo	2062		2062	B	D	FESR	FASE 4		FESR	484	436	48	FSC	58	28	30		542	4	78
1156	Vercelli	Greggio	2065		2065	B	D	FESR	FASE 4		FESR	213	182	31	FSC	29		29		242	1	37
1157	Vercelli	Guardabosone	2066		2066	D	D	FESR	FASE 4		FESR	305	279	26	FSC	52	49	3		357	3	37
1158	Vercelli	Lamporo	2067		2067	B	D	FESR	FASE 3		FESR	310	302	8	FSC	25		25		335	1	33
1159	Vercelli	Lenta	2068		2068	B	D	FSC	FASE 4		FSC	527	495	32	FSC	54	16	38		581	4	127
1160	Vercelli	Lignana	2070		2070	B	D	FESR	FASE 3		FESR	318	276	42	FSC	45		45		363	3	35
1161	Vercelli	Livorno Ferraris	2071		2071	B	D	FESR	FASE 2		FESR	2497	2201	296	FSC	268	57	211		2765	9	160
1162	Vercelli	Lozzolo	2072		2072	C	D	FESR	FASE 4		FESR	522	489	33	FSC	59	45	14		581	4	83
1163	Vercelli	Mollia	2078		2078	D	D	FSC	FASE 4		FSC	458	275	183	FSC	81	28	53		539	1	41
1164	Vercelli	Moncrivello	2079		2079	B	D	FESR	FASE 2		FESR	828	599	229	FSC	57		57		885	4	199
1165	Vercelli	Motta de' Conti	2082		2082	B	D	FESR	FASE 3		FESR	496	470	26	FSC	22		22		518	3	57
1166	Vercelli	Olcenengo	2088		2088	B	D	FESR	FASE 3		FESR	409	363	46	FSC	39		39		448	4	83

N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASE	A PIANO	PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO					UI TOTALE A PIANO	SEDI PA	UI residue in Aree Bianche
											FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico			
1167	Vercelli	Oldenico	2089		2089	B	D	FSC	FASE 4		FSC	142	127	15						142	1	62
1168	Vercelli	Palazzolo Vercellese	2090		2090	B	D	FESR	FASE 3		FESR	770	770		FSC	131	16	115		901	6	87
1169	Vercelli	Pertengo	2091		2091	B	D	FESR	FASE 4		FESR	235	221	14						235	2	45
1170	Vercelli	Pezzana	2093		2093	B	D	FESR	FASE 3		FESR	696	654	42						696	3	174
1171	Vercelli	Pila	2096		2096	D	D	FSC	FASE 4		FSC	493	431	62	FSC	85	83	2		578	1	3
1172	Vercelli	Piode	2097		2097	D	D	FSC	FASE 4		FSC	640	439	201						640	1	11
1173	Vercelli	Postua	2102		2102	D	D	FESR	FASE 4		FESR	533	496	37	FSC	81	81			614	3	91
1174	Vercelli	Prarolo	2104		2104	B	D	FESR	FASE 3		FESR	252	189	63	FSC	63	63			315	2	170
1175	Vercelli	Quarona	2107		2107	D	D	FSC	FASE 3		FSC	540	540							540	8	
1176	Vercelli	Quinto Vercellese	2108		2108	B	D	FSC	FASE 4		FSC	226	195	31	FSC	44	41	3		270	1	3
1177	Vercelli	Rassa	2110		2110	D	D	FSC	FASE 4		FSC	328	165	163	FSC	15		15		343	1	13
1178	Vercelli	Rima San Giuseppe	2111	Alto Sermenza	2170	D	D	FSC	FASE 4		FSC	269	118	151						269	1	95
1179	Vercelli	Rimasco	2112	Alto Sermenza	2170	D	D	FSC	FASE 4		FSC	372	191	181						372	1	92
1180	Vercelli	Rimella	2113		2113	D	D	FSC	FASE 4		FSC	436	161	275						436	1	49
1181	Vercelli	Riva Valdobbia	2114	Alagna Valsesia	2002	D	D	FSC	FASE 4		FSC	773	414	359	FSC	234	220	14		1007	1	12
1182	Vercelli	Rive	2115		2115	B	D	FESR	FASE 4		FESR	328	321	7						328	2	24
1183	Vercelli	Roasio	2116		2116	C	D	FSC	FASE 4		FSC	1921	1669	252	FSC	13		13		1934	9	67
1184	Vercelli	Ronsecco	2118		2118	B	D	FESR	FASE 3		FESR	387	340	47						387	4	138
1185	Vercelli	Rossa	2121		2121	D	D	FSC	FASE 4		FSC	310	152	158	FSC	87	42	45		397	2	35
1186	Vercelli	Rovasenda	2122		2122	B	D	FESR	FASE 3		FESR	590	447	143	FSC	98	24	74		688	5	56
1187	Vercelli	Sabbia	2123	Varallo	2156	D	D	FSC	FASE 4		FSC	309	309							309	1	
1188	Vercelli	Salasco	2126		2126	B	D	FSC	FASE 4		FSC	134	107	27	FSC	44	30	14		178	1	11

											PIANO base rev 5				PIANO INTEGRATIVO							
N°	PROVINCIA	COMUNE 2014	Codice ISTAT Comune (Procom 2014)	COMUNE 2020 (ove diverso dalla denominazione 2014)	Procom 2020	Tipologia Areale (PSR 14-20)	Cluster di intervento C/D	FONDI piano rev 4	FASI	A PIANO	FONDI PIANO rev 5	UI	UI da servire con reti abilitanti "over 100"	UI da servire con reti abilitanti "over 30"	FONDI PIANO INTEGRATIVO	UI	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 100"	di cui UI da servire con reti abilitanti "over 30"	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico	UI TOTALE A PIANO	SED I PA	UI residue in Aree Bianche
1189	Vercelli	Sali Vercellese	2127		2127	B	D	FSC	FASE 4		FSC	63		63						63	1	
1190	Vercelli	Saluggia	2128		2128	B	D	FESR	FASE 1		FESR	2250	2054	196	FSC	108		108		2358	5	195
1191	Vercelli	San Germano Vercellese	2131		2131	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1072	977	95	FSC	86		86		1158	7	193
1192	Vercelli	San Giacomo Vercellese	2035		2035	B	D	FESR	FASE 3		FESR	219	179	40	FSC	44	17	27		263	2	51
1193	Vercelli	Santhià	2133		2133	B	C	FSC	FASE 2		FSC	590		590						590	15	
1194	Vercelli	Scopa	2134		2134	D	D	FSC	FASE 4		FSC	810	728	82	FSC	159	159			969	1	1
1195	Vercelli	Scopello	2135		2135	D	D	FESR	FASE 4		FESR	2103	1577	526	FSC	736	736		428	2411	3	
1196	Vercelli	Serravalle Sesia	2137		2137	C	D	FESR	FASE 1		FESR	3176	3071	105						3176	12	460
1197	Vercelli	Stroppiana	2142		2142	B	D	FESR	FASE 3		FESR	700	685	15	FSC	84	74	10		784	6	89
1198	Vercelli	Tricerro	2147		2147	B	D	FESR	FASE 3		FESR	470	459	11	FSC	20	20			490	3	71
1199	Vercelli	Trino	2148		2148	B	C	FSC	FASE 2		FSC	115		115						115	15	
1200	Vercelli	Tronzano Vercellese	2150		2150	B	D	FESR	FASE 3		FESR	1947	1741	206	FSC	101	23	78		2048	8	163
1201	Vercelli	Valduggia	2152		2152	D	D	FSC	FASE 4		FESR	1613	907	706						1613	4	465
1202	Vercelli	Varallo	2156		2156	D	C	FEASR	FASE 3		FEASR	865	865							865	23	
1203	Vercelli	Vercelli	2158		2158	A	C	FSC	FASE 3		FSC	509		509						509	5	
1204	Vercelli	Villarboit	2163		2163	B	D	FESR	FASE 4		FESR	272	183	89	FSC	33		33		305	1	161
1205	Vercelli	Villata	2164		2164	B	D	FESR	FASE 3		FESR	898	882	16	FSC	109	29	80		1007	4	61
1206	Vercelli	Vocca	2166		2166	D	D	FSC	FASE 4		FSC	299	162	137						299	2	

Tabella 3: Elenco dei comuni oggetto di intervento

Infratel Italia

5. Quadro economico

La sintesi delle quantità a piano e il quadro economico in Euro, con le evidenze delle quote di IVA sono riassunti nelle seguenti tabelle, distinguendo in piano base e piano integrativo.

FONDI	Fondi in AP/Convenzione	FONDI DISPONIBILI PIANO rev 4 (no contingency)	FONDI Impiegati nel presente Piano (rev 5)	Prezzo (P) con IVA a valere su FSC	P (Prezzo) al netto IVA	VA (Valore opere) al netto iva	Quota Infratel con IVA a valere FSC	Quota Infratel al netto IVA	IVA a valere FSC	Residuo rispetto piano rev 4
FEASR	45.580.363	45.580.363	45.580.363	44.833.144	44.833.144	86.080.210	747.219	747.219	4.647.703	-
FESR	44.292.236	44.292.236	44.292.236	43.566.134	43.566.134	83.647.534	726.102	726.102	4.516.356	-
FSC	193.824.685	60.723.811	48.347.660	42.208.788	30.335.328	53.803.110	6.138.872	4.766.181	4.082.093	- 12.376.151
TOTALE	283.697.284	150.596.410	138.220.259	130.608.066	118.734.606	223.530.854	7.612.193	6.239.502	13.246.151	-12.376.151

Tabella 4: Quadro Economico

La valorizzazione del Piano è calcolata sulla somma del Prezzo (P) di offerta, e della quota Mise/Infratel, invariata nell'importo rispetto al piano revisione 1 e della riserva di contingency, necessaria per imprevisti.

L'IVA è a valere del fondo FSC anche per i fondi Europei.

Viene svincolata dal presente piano la quota di contingency a valere sul fondo FSC, pari a Euro 14.298.422

Infratel Italia

I principali indicatori del piano sono riportati in tabella con il confronto con il piano versione precedente (rev4):

FONDI	comuni	STIMA Popolazione	UI (Unità immobiliari)	di cui UI over 100	di cui UI over 30	SEDI PA	Comuni piano rev4	Stima Popolazione piano rev4	UI (Unità Immobiliari) piano rev 4	UI over 100 piano rev4	UI over 30 piano rev4	Sedi PA
FEASR	333	425.185	352.231	273.073	79.158	1.884	330	459.347	377.741	288.321	89.420	1.967
FESR	346	513.159	373.727	304.227	69.500	1.724	237	359.983	275.609	225.801	49.808	1.150
FSC	519	504.915	377.680	233.730	143.950	2.582	639	751.888	531.447	411.922	119.525	3.316
TOTALE	1.198	1.443.259	1.103.638	811.030	292.608	6.190	1.206	1.571.218	1.184.797	926.044	258.753	6.433

Tabella 5: Principali indicatori

Il dettaglio delle Abitazioni e Unità locali previste nel seguente piano è riportato nel seguito, anche in confronto agli obiettivi previsti dal Grande Progetto.

FONDI	comuni	STIMA Popolazione	UI (Unità immobiliari)	UI di cui Abitazioni	UI di cui Unità locali	di cui Abitazioni i over 100	di cui Unità Locali over 100	di cui Abitazioni i over 30	di cui Unità Locali over 30	SEDI PA
FEASR	333	425.185	352.231	317.936	34.295	246.600	26.473	71.336	7.822	1.884
FESR	346	513.159	373.727	331.975	41.752	269.993	34.234	61.982	7.518	1.724
FSC	519	504.915	377.680	336.860	40.820	208.523	25.207	128.337	15.613	2.582
TOTALE	1.198	1.443.259	1.103.638	986.771	116.867	725.116	85.914	261.655	30.953	6.190

Target Grande progetto

900.865 **104.982**

Tabella 6: Principali indicatori dettaglio

Infratel Italia

Il dettaglio del piano base ed integrativo, espresso in Euro, è:

PIANO BASE	Prezzo al netto di IVA	IVA su Prezzo a valere FSC	comuni	Stima Popolazione	UI (Unità Immobiliari)	di cui UI 100	di cui UI 30
FEASR	44.833.144		333	425.668	352.679	273.097	79.582
FESR	43.566.134		346	513.584	374.656	304.246	70.410
FSC	24.095.426	11.249.470	519	412.423	307.912	213.664	94.248
TOTALE	112.494.704	11.249.470	1.198	1.351.675	1.035.247	791.007	244.240

PIANO INTEGRATIVO	Prezzo al netto di IVA	IVA su Prezzo a valere FSC	comuni (*)	Stima Popolazione	UI	di cui UI 100	di cui UI 30	di cui UI da Piano base in Upgrade tecnologico (**)	di cui Popolazione in Upgrade tecnologico
FEASR	-				-	-	-	448	483
FESR	-				-	-	-	929	425
FSC	6.239.902	623.990	707	92.888	70.016	20.066	49.950	248	396
TOTALE	6.239.902	623.990	707	92.888	70.016	20.066	49.950	1.625	1.304

(*) sono un di cui del piano base

(**) sono le UI già conteggiate nel piano base e oggetto di upgrade tecnologico

Tabella 7: Quadro Economico e indicatori per Piano Base e Piano Integrativo

Infratel Italia

In tabella successiva si riportano le UI residue, ovvero le Unità Immobiliari in aree bianche non oggetto di infrastrutturazione né nel Piano Base né nel Piano Integrativo, non comprese nella valutazione del quadro economico e non necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto, il cui rilegamento potrà essere valutato nell'ambito delle risorse residue.

Le UI sono suddivise sui fondi che finanziano il piano base del comune in cui ricadono, per gli annullati in base ai fondi del piano revisione⁴.

	UI residue	di cui su comuni annullati
FEASR	31.607	-
FESR	33.937	-
FSC	29.116	125
TOTALE	94.660	125

Tabella 8: UI residue

6. Cronoprogramma

Il piano lavori per la Regione Piemonte si articola in diverse fasi, tra le quali le più significative sono riportate nella tabella sottostante:

CRONOPROGRAMMA		
Attività	Data Inizio	Data Fine
Procedura di gara	Agosto 2016	Novembre 2017
Progettazione Definitiva	Novembre 2017	Giugno 2020
Progettazione Esecutiva comuni finanziati con fondi FEASR/FESR	Marzo 2018	Settembre 2021
Progettazione Esecutiva altri comuni	Marzo 2018	Giugno 2022
Realizzazione Opere e collaudo comuni finanziati con fondi FEASR/FESR	Aprile 2018	Dicembre 2022
Realizzazione Opere e collaudo altri comuni	Aprile 2018	Dicembre 2023

Tabella 9: Cronoprogramma

7. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi

Per la predisposizione del Piano sono stati utilizzati i seguenti i criteri di premialità per la specificazione degli interventi da realizzare a livello comunale:

- POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale del Piemonte:

Agenda Digitale del Piemonte – Fondi FESR (con dati del piano tecnico Infratel)				
Gruppo	Peso gruppo	Parametro	Peso parametro	Totale gruppo
Attività produttive	50%	Numero Unità Locali piano aree bianche	70%	100%
		Fabbisogno di banda medio imprese 10-250 addetti (da consultazione Regionale)	30%	
Popolazione	25%	Unità Immobiliari piano aree bianche (solo alloggi)	40%	100%
		Popolazione aree bianche	40%	
		Reddito medio	20%	
Morfologia	5%	Aree di interesse	100%	100%
Punti di Interesse	20%	Scuole	33%	100%
		Sanità	34%	
		Altri Punti di Interesse Pubblico	33%	

- Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR:

Programma di Sviluppo Rurale – Fondi FEASR (con dati del piano tecnico Infratel)				
Gruppo	Peso gruppo	Parametro	Peso parametro	Totale gruppo
Attività produttive	15%	Numero Unità Locali piano aree bianche	100%	100%
Popolazione	30%	Unità Immobiliari piano aree bianche (soli alloggi)	40%	100%
		Popolazione aree bianche	40%	
		Reddito medio	20%	
Morfologia	40%	Comuni in aree D del PSR	50%	100%
		Aree interne	50%	
Punti di Interesse	15%	Scuole	33%	100%
		Sanità	34%	
		Altri Punti di Interesse Pubblico	33%	

Si è quindi ritenuto maggiormente cautelativo ai fini di raggiungere gli obiettivi definiti nell'agenda digitale e nel PSR, aggiungere ai criteri di prioritizzazione definiti un ulteriore elemento che dia priorità di spesa dei fondi FESR e FEASR nelle aree ove è presente il Backhaul.

Tale criterio consente di concentrare i fondi europei a disposizione (circa 90 Milioni di Euro) nelle Fasi 1 e 2 del presente Piano Tecnico che saranno le prime ad essere portate a termine; tutti i comuni che rientrano in questa classificazione risultano raggiunti dal Backhaul quindi sono quelli nei quali la diffusione dei servizi a banda ultra larga dovrebbe essere maggiormente probabile (perché dipendente esclusivamente dall'apertura del servizio da parte degli Operatori a seguito della realizzazione della rete di accesso).

Le priorità ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza del Backhaul sono infine state “aggregate” a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi siano pianificati su zone di territorio limitrofe ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attività organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.