



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*

Regione Piemonte

Ministero della Salute

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro “Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

Roma, 20 settembre 2017

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis (modifica introdotta dall’art.6,comma5, D.L. 23 dicembre2013,n.145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 riguardante l’obbligo della firma digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento

nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (Banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" , ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, il punto 2.2 della delibera CIPE n.166/2007, riguardante le modalità attuative del QSN;

VISTO, il punto 4.2 della predetta delibera CIPE 166/2007 riguardante il "Miglioramento della strategia di Politica Regionale Unitaria e dell'efficacia della programmazione";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, in particolare il punto 8.2 "Sistema di gestione di controllo e verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER (ora NUVEC –Nucleo di verifica e controllo- DPCM 19/11/2014) quale organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla ex Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la Delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n. 11, con cui il CIPE ha preso atto del PAR della Regione Piemonte;

VISTA la Delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 e, in particolare, il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle Delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

VISTA la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 107 che modifica i punti 2.1 e 3.1 della delibera CIPE n.41/2012;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma attuativo regionale del Fondo sviluppo e coesione (PAR FSC) della Regione Piemonte, di cui alla presa d’atto del CIPE con la delibera sopra richiamata;

VISTA la valutazione di adeguatezza del suddetto Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), intervenuta in data 19/11/2012, con riferimento al sistema adottato con D.G.R. n. 37 – 4154 del 12/07/2012, da parte dell’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in qualità di Organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

CONSIDERATO che al presente Accordo si applicano le regole definite nel Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC, adottato con D.G.R.n.37-4154 del 12/07/2012 ed approvato dall’UVER con nota del 19/11/2012;

CONSIDERATO inoltre che, con D.G.R. n. 6 –3629 del 18 luglio 2016 sono state approvate alcune modifiche al citato Manuale di gestione e controllo del PAR –FSC 2007, che riguardano aspetti di armonizzazione e semplificazioni procedurali per la gestione e l’attuazione del programma e che, pertanto, non oggetto della sopra citata valutazione espressa dall’UVER, ora Nucleo tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NUVEC), del MISE.

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012, n. 78 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013” in particolare il punto n. 4 che specifica l’obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d’atto, avesse già prescritto il ricorso all’APQ;

VISTA la Delibera CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013–esiti della ricognizione di cui alla Delibera CIPE n.94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, che conferma, tra l’altro, al punto 6) i termini per l’assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni, a qualsiasi titolo e per l’intero ciclo di programmazione 2007 – 2013, di cui alla Delibera CIPE 166/2007, e s.m. e i., alla data del 31/12/2015 e le sanzioni previste per il mancato rispetto delle scadenze predette, che prevedono per i primi sei mesi di ritardo l’applicazione di una sanzione pari all’1,5% delle risorse FSC e che, decorso inutilmente tale, ulteriore, termine le risorse saranno definitivamente revocate;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria nazionale del DPS n. 8625 del 17.09.2014 avente ad oggetto l'attuazione della delibera CIPE n. 21/2014;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42" e, in particolare l'art.4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n.122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la Delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse" ed, in particolare, le disposizioni di cui al Punto 6.1 della citata delibera;

VISTO il D.M. del Ministero dell'economia e finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013);

VISTO in particolare, l’art.1, comma 117 della Legge n. 228/2012 che modifica l’art. 16, comma 2, del decreto legge 95/2012;

VISTA la Legge 24 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015), ed in particolare l’articolo 1, comma 703, che ha dettato specifiche disposizioni applicative per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014 n. 191 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l’istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il DPR 11 marzo 2011, n. 108, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;

VISTO il DM del 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del Ministero della Salute, inviato in data 3 agosto 2011 all’Ufficio Centrale del Bilancio per i relativi adempimenti di legge;

VISTO l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di € 15.493.706.97.

VISTO l’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che prevede un Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”;

VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998 riguardante il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art.20 della Legge 11 marzo 1988, n.67;

VISTA la Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle competenze del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della

Sanità, le ammissioni al finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della legge n. 67/88 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per la l'attivazione dei programmi di investimento in sanità" ad integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTO l'Accordo di Programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 6 settembre 2000 dal Ministero della Sanità e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, per un valore di € 984.908.612,95, di cui euro 598.555.986,51 a carico dello Stato;

VISTA la Delibera CIPE N. 65 del 2 agosto 2002, concernente la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità - art.20 della Legge 11 marzo 1988, n.67 e art.83, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che assegna alla Regione Piemonte la somma di euro 98.633.387,00;

VISTA la Delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 concernente la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art.20 della Legge 11 marzo 1988, n.67, art.83, comma 3,della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su G.U. n.115 del 19 maggio 2005 che ridetermina la somma riservata dalla citata delibera CIPE 65/2002 agli Enti di cui all'art.4, comma 15 della Legge 30 dicembre 1991,n.412;

VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 40 del 17 febbraio 2007, che limita la risoluzione del sopra citato Accordo di Programma con la Regione Piemonte al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 87.193.182,62 e individua, nell'allegato A, gli interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato di euro 46.095.769,35;

VISTO l'Accordo di Programma del 2008, integrativo dell'Accordo del 2000, per il Settore degli Investimenti Sanitari sottoscritto il 26 marzo 2008 tra la Regione Piemonte e il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il finanziamento di un programma di investimenti in edilizia sanitaria di Euro 260.297.908,05;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro in materia di salute pubblica, sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e la Regione Piemonte il 30 maggio 2006, per la definizione di strumenti di *governance* e processi di trasformazione del sistema Sanitaria Regionale;

VISTA la D.G.R. n.18-7208 del 10 marzo 2014 concernente l'approvazione delle nuove procedure amministrative ed informatiche per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie ai sensi della L.R. n.40 del 3 luglio 1996;

VISTA la D.G.R. n. 167-14087. del 3 aprile 2012 concernente l'approvazione del Piano socio-sanitario regionale(PSSR) 2012-2015;

VISTO il Nuovo Patto della Salute 2010-2016, Intesa Stato-Regioni, siglato il 10 luglio 2014;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1-600 del 19 novembre 2014 e n.1-924 del 23 gennaio 2015 che definiscono l'assetto della rete ospedaliera aziendale nell'ambito della rete ospedaliera dell'area Piemonte Sud-EST (Area Interaziendale di Coordinamento n.5) comprendente le AA.SS.RR. ASL AL – ASL AT e ASO AL.

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS (PAR FAS) Piemonte 2007-2013 (ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n. 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la Delibera n. 11 del 6 marzo 2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-1998 del 9 maggio 2011, nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
- la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, di cui alle delibere CIPE nn 1/2009 e n. 1/2011, ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
- con la medesima deliberazione - del 12 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti", il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento "di sistema" integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell'ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano

di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data ;

- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite Linee guida per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;
- sono intervenute ulteriori modifiche al PAR FSC con apposita procedura di consultazione per iscritto, di cui all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha aggiornato il valore del PAR FSC 2007-2013 ad Euro 785.081.963, di cui risorse FSC pari a Euro 567.636.430, in attuazione della delibera CIPE n. 14/2013 e ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013,
- la Giunta regionale con deliberazione n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo documento PAR FSC 2007-2013, dopo l'approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio nella seduta del 11 luglio 2013, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie e degli esiti dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni dell'11 luglio 2013 in riferimento alla spesa per gli anni 2013 e 2014;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 84-6286 del 02/08/2013 ha perso atto del nuovo Piano finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013-2015 le risorse del Programma (di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013);

CONSIDERATO inoltre che con la riprogrammazione del PAR FSC 2013 è stato previsto, tra l'altro, l'inserimento di un nuovo Asse Prioritario V "Edilizia sanitaria" finalizzato al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria ed in particolare per l'ammodernamento e la messa in sicurezza dei presidi sanitari piemontesi, individuati come azioni cardine, per un valore di 61.348.393,71, di cui Euro 50.000.000 a valere sul FSC a cui si aggiungono risorse regionali di Euro 11.348.393,71, così come definito dalla D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013;

DATO ATTO che il programma di investimenti per l'asse V "Edilizia sanitaria" è stato definito in coerenza con la D.G.R. n° 74-5196 del 28/12/2012 "Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per "Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza" ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le A.S.R. delle risorse previste sui capitoli di bilancio per il triennio 2012-2014", ed ha approvato il Piano di Investimenti in edilizia sanitaria per "Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza" a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per l'attuazione di specifici interventi confluiti nel Programma FSC 2007 -2013;

DATO ATTO che la riprogrammazione del PAR –FSC, di cui alla DGR n. 8-6174 del 29.7.2013, non è stata sottoposta all’approvazione del CIPE, anche in considerazione delle procedure in corso sugli ulteriori tagli prospettati sulle risorse FSC regionali;

DATO atto che con la deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 17 – 6419, in attuazione del PAR-FSC 2013 (D.G.R. n.8 –6174 del 29 luglio 2013), si è dato formale e sostanziale avvio all’ Asse V, Linea di azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri “, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE di tale programmazione.

DATO atto inoltre che:

- con la D.G.R. n° 74-5196 del 28/12/2012 sono stati individuati gli interventi in edilizia sanitaria, per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza” e con successiva D.D. n. 174 del 15/03/2013 sono stati definiti i finanziamenti spettanti alle ASR relativi alla annualità dell’anno 2012 a valere sull’imp. 2012/3712;

- tutti gli interventi inseriti nel Piano investimenti in edilizia sanitaria approvati con DGR 74-5196 del 28/12/2012 sono confluiti nel nuovo Programma PAR FSC nell’Asse V Edilizia sanitaria;

- con la D.D. n. 926 del 15/11/2013 sono stati impegnati i fondi del Programma PAR FSC per complessivi € 48.918.140,00 sull’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015 e contestualmente è stata rettificata la precedente DD. n. 174/2013 stabilendo che l’importo di euro 11.348.393,71 (quota parte dell’impegno 2012/3712) venisse destinato a copertura dell’intervento di completamento dell’Ospedale di Biella intervento anch’esso inserito nell’elenco di cui alla D.G.R. di approvazione del PAR FSC;

- con la D.D. n. 926 del 15/11/2013 si dava inoltre atto che la restante quota parte di € 1.081.860,00 – fondi PAR FSC - avrebbe trovato copertura finanziaria sul Bilancio pluriennale 2014/2016;

CONSIDERATO altresì che:

la Giunta regionale, a seguito dei nuovi provvedimenti normativi di rimodulazione delle risorse FSC nel 2014/2015 e di quelli non ancora perfezionati, nel 2015 ha provveduto alla riprogrammazione del PAR –FSC 2007 – 2013, ai sensi della Delibera CIPE 41 del 23 marzo 2012 e del D.L. n. 35/ 2013;

la Giunta regionale con deliberazione n 2-1519 del 4 giugno 2015 ha approvato la riprogrammazione PAR FSC 2007-2013, a seguito della conclusione della procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del 21 aprile 2015, che tiene conto delle nuove disponibilità finanziarie del Programma regionale, così come specificato nel documento, di cui allegato n.1, da sottoporre al CIPE per la relativa presa d’atto;

VISTO che per i programmi individuati come cardine nel PAR FSC, così come per l’Asse prioritario V “Edilizia sanitaria”, si prevede che gli interventi siano attuati attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012;

VISTO che la D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015 avente per oggetto: “*Riprogrammazione Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013*”, modifica D.G.R. n° 8-6174 del 29/07/2013 “L. 64/2013 (art. 11), la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento all’Asse Edilizia sanitaria Linea “Ammodernamento e messa in

sicurezza dei presidi ospedalieri” l'elenco degli interventi di adeguamento *a requisiti strutturali di sicurezza per un ammontare complessivo di euro 50.000.000,00* di cui euro 8.547.397,00 in *stand by* ed euro 11.348.393,71 di cofinanziamento regionale;

VISTO che il CIPE con delibera n. 71 del 6/08/2015 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Piemonte ai sensi delibera CIPE n. 41/2012: presa d’atto”(Gazzetta Ufficiale n. del 19.12.2015 n. 295) ha preso atto della nuova riprogrammazione del PAR –FSC 2007 – 2013 del Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015, che approva il Piano complessivo degli investimenti regionali, comprensivi di una quota di risorse FSC pari a 100 milioni di euro il cui utilizzo è stato differito in attesa del perfezionamento degli accordi nazionali sulla conclusione delle procedure relative al pagamento dei debiti pregressi della Regione di cui all’art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, a seguito delle nuove esigenze di contributo alla finanza pubblica per l’anno 2015, legge 89/2014, con D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015, ha approvato le modifiche di carattere finanziario e programmatico “Documento di sintesi delle modifiche del PAR FSC di cui alla DGR succitata, aggiornato sulla base degli esiti del Comitato di Pilotaggio PAR FSC 207-2013 del 17.12.2015, che modifica il Piano finanziario e programmatico del programma, rispetto a quanto definito dalla Delibera CIPE 71/2015, riducendo anche le risorse in stand-by pari a euro 73.112.356, di cui a carico della linea di azione “Edilizia sanitaria” per euro 8.547.397,00;

DATO ATTO che il Programma Attuativo Regionale del Fondo sviluppo e Coesione 2007 – 2013, così come modificato ai sensi della DGR n. 2 – 2703 del 29.12.2015 è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 26 del 2 febbraio 2016 dall’Organismo di Programmazione (OdP) della Regione Piemonte;

VISTO che la programmazione di una quota di risorse FSC del presente Accordo, pari a euro 8.547.397,00, posta in *stand by*, è stata condizionata al completamento delle procedure sul piano di rientro TPL, ai sensi della L. 190/2014, art. 1, commi nn. 452 –458 e del DL n. 35/2015, per l’emanazione del decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del Ministero.

DATO ATTO che con D.D. n. 600 del 14/09/2015 la direzione regionale sanità, settore Logistica, edilizia e sistemi informativi, in qualità di responsabile della linea di azione per l’ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri - anche in considerazione dello stato di avanzamento della spesa degli interventi inseriti nel nuovo PAR FSC 2007/2013, approvato con DGR 2-1519 del 04/06/2015, - ha disposto che :

la copertura dell'intervento “Completamento Ospedale di Biella” è garantita a valere sui 50 milioni di fonte FSC previsti dal Programma e che pertanto le risorse già impegnate sul capitolo 246973/12 (Imp 2012/3712- sub 1 e 2) pari ad euro 11.348.393,71 rappresentano un'anticipazione regionale delle risorse FSC;

l'integrale copertura degli interventi previsti dall'Asse V “Edilizia sanitaria” del programma è garantita, oltre che dall'impegno 2012/3712, dalle risorse stanziare sui capitoli 246561 e 248706 del bilancio pluriennale 2015-2017;

quanto stabilito dal presente provvedimento, in merito alla ripartizioni delle complessive fonti di copertura tra fonti regionali e fonti statali tra i diversi interventi previsti dal programma, dovrà comunque essere ratificato con l'approvazione della Accordo di

Programma Quadro di cui alla linea di azione Edilizia Sanitaria PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015 e ad avvenuta definizione delle risorse poste in stand by nel Programma PAR FSC 2007/2013 (€ 8.547.397,00).

VISTO che quanto definito dalla D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015, per la seguente linea di azione, è stato confermato con D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015, che riguarda la modifica di carattere finanziario e programmatico del PAR FSC del Piemonte, aggiornato sulla base degli esiti del Comitato di Pilotaggio PAR FSC 207-2013 del 17.12.2015, lasciando inalterato il valore delle risorse in stand-by a carico della linea di azione “Edilizia sanitaria” per euro 8.547.397,00;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze n. 404 del 29.11.2016, pubblicato sulla GU n. 78 del 3 aprile 2017, che modifica il decreto interministeriale n. 369 dell'11.09.2014 per ciò che riguarda la composizione delle fonti di finanziamento del Piano di rientro della Regione Piemonte per il Trasporto Pubblico Locale, in modo tale da consentire alla Regione Piemonte l'utilizzo delle risorse all'interno del PAR FSC 2007 – 2013 finalizzati ad interventi definiti in “stand by” compresi nel presente Accordo.

PRESO ATTO che per gli aspetti legati agli effetti del decreto interministeriale n. 404 del 29.11.2016 è stato convocato, in data 14 aprile 2017, il Comitato di Pilotaggio del PAR – FSC 2007 – 2013, i cui esiti sono stati approvati con la DGR del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069 “*Approvazione modifiche PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 14 aprile 2017*”;

PRESO ATTO inoltre che la DGR del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069 “*Approvazione modifiche PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 a seguito degli esiti del Comitato di Pilotaggio del 14 aprile 2017*”, conferma il valore delle risorse assegnate al programma di investimenti per l'asse V “Edilizia sanitaria” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 17 –6419, in attuazione del PAR-FSC 2013 (DGR n.8 –6174 del 29 luglio 2013), con la quale si è dato formale e sostanziale avvio all' Asse V, alla Linea di azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri e ai progetti, per complessivi 61.348.393,71, di cui Euro 50.000.000 a valere sul FSC, mentre la restante quota, di Euro 11.348.393,71, di cofinanziamento regionale;

VISTA la nota del Presidente della Regione Piemonte, Prot.n. 11560/A1200 del 31/05/2017, che a seguito delle disposizioni della D.G.R. del 22 maggio 2017, n. 15 – 5069 comunica al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adozione del relativo decreto interministeriale del Piano di rientro 2017 e la finalizzazione dell'importo delle risorse FSC 2007 – 2013 ad esso collegate, in questo caso pari a € 8.547.397,00, al fine di permettere allo stesso Dipartimento di provvedere a dare adeguata e tempestiva comunicazione al CIPE in merito a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 71 del 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 (G.U. n. 293 del 16 –12-2016).

DATO ATTO che il PAR – FSC 2007 – 2013 della Regione Piemonte individua gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione in capo alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione regionale responsabili dell'attuazione delle singole linee di azione,

meglio specificate nel Manuale di Controllo e Gestione, approvato con D.G.R. n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012, così come modificato con D.G.R. n. 6 – 3629 del 18 luglio 2016.

VISTA la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 - Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2006 - Individuazione (accorpamento) delle aziende del sistema Sanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 18/2007 - Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale;

VISTA la D.C.R. n. 131-23049 del 19 giugno 2007 - Programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione;

VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 - Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale;

VISTA la D.G.R. n. 18-7208 del 10 marzo 2014, “Approvazione delle nuove procedure amministrative ed informatiche per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio degli investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie ai sensi della L.R. n.40 del 3 luglio 1996. Revoca D.G.R. n.18-28854 del 6.12.1999, n. 6-8817 del 26.05.2008 e n. 29-13683 del 29.03.2010”;

VISTA la D.G.R. n. 1-415 del 2 agosto 2010, Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la D.G.R. n. 44-1615 del 28 febbraio 2011, Adozione dell'Addendum al Piano di rientro e al Programma attuativo, commi da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

VISTA la L.R. n. 3/2012 “Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale”,

VISTA la D.C.R. n. 167 – 14087 del 3 aprile 2012 - Piano socio-sanitario regionale 2012-2015;

VISTO il citato Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero del Tesoro e la Regione Piemonte sottoscritto il 6 settembre 2000 e l'Accordo integrativo sottoscritto il 26 marzo 2008;

VISTO lo stato di attuazione degli interventi relativi al programma di investimenti ex art. 20 della legge 67/1988 prima fase e dell'Accordo del 2000 e dell'Accordo integrativo del 2008, caratterizzato dal totale impegno delle risorse previste, come rappresentato agli atti dei Ministeri competenti;

VISTA la D.G.R. n. 20 – 318 del 15 /09/2014 con cui la Giunta regionale ha attivato la prima fase del percorso programmatico di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTA la D.G.R. n.1-924 del 23.01.2015 con cui la Giunta regionale ha approvato le “Integrazioni alla D.G.R. n.1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento alla rete ospedaliera agli

standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;

VISTO che:

con DCR 179-40516 DEL 06.12.2016, il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge regionale 6 .08.2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il rilascio del servizio sanitario regionale), la costituzione di una nuova azienda sanitaria locale denominata: “Azienda sanitaria locale Città di Torino” risultante dall’accorpamento delle attuali aziende sanitarie locali TO1 e TO2, a far data dal 1° gennaio 2017;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 in data 13.12.2016 è stata costituita con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, risultante dall’accorpamento delle AA.SS.LL. TO1 e TO2.

PRESO ATTO degli esiti della valutazione ex-ante che è stata effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di Programma Quadro, agli atti della Regione Piemonte e parte integrante del presente Accordo.

VISTA la D.G.R. n. 17-5195 del 19/06/2017 che approva la schema di APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi, comprensivo delle relazioni tecniche, delle schede intervento e della valutazione ex ante.

TUTTO CIÒ PREMESSO

l’Agenzia per la Coesione Territoriale

il Ministero della Salute

la Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Direzione Sanità

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

“Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Ne costituiscono allegati

1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche;
 - 1.b Schede riferite agli interventi (complete di cronoprogramma);
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
3. Le schede riferite agli interventi di cui all'allegato 1 sono compilate all'interno del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti" e trasferite alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato .

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro per gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi;
 - b) per "Agenzia", l'Agenzia per la Coesione Territoriale istituita ai sensi dell'art.10 del decreto legge 31/8/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2013, n.125;
 - c) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - d) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - e) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - f) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara o per i quali è in fase di elaborazione la progettazione da porre a base di gara;
 - g) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni necessarie per esperire la procedura di gara;
 - h) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione finanziamenti ovvero "SGF", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - i) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - j) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico "Gestionali Finanziamenti" e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - k) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è

individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

- l) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti della Direzione Sanità – Settore Logistica ed Edilizia della Regione Piemonte;
- m) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- n) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- o) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel PAR e nel “Manuale per la gestione ed il controllo”, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- p) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER (ora NUVEC), che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente ;
- q) per “PAR FSC” il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato con DGR del 4 giugno 2015, n. 2 – 1519;;
- r) per “Piano di valutazione”, il documento, previsto nel PAR FAS 2007/2013 al paragrafo 5.2.5 "Valutazione", approvato dalla Regione con DGR del 12 luglio 2012, n. 37-4154.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, con le finalità di realizzare interventi del servizio sanitario regionale per obiettivi urgenti sull’antincendio, prevenzione e sicurezza, ha ad oggetto:
 - a) la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1.a, 1.b e 1.c, di cui all’art. 1;

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione;

2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma;
3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato unico di colloquio SGP/BDU;
4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento;
5. Nell'allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria dei 37 interventi di cui al presente Accordo ammonta a 61.348.393,71 euro ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. FSC 2007/2013- 50.000.000 euro;
 - b. Regione 11.348.393,71 euro.
2. La Regione, relativamente agli interventi di cui all'allegato n.1, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore e degli esiti della valutazione ex-ante effettuata, dal soggetto individuato dalla stessa Regione, nei documenti di programmazione regionale e sanitaria garantisce:
 - a) la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - b) la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. l'Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria garantisce, per quanto di competenza, l'esecuzione delle previste attività e istruttorie

tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza.

- c. la Regione Piemonte garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alle deliberazioni CIPE n. 41/2012, alla n.78/2012 e secondo le procedure del Manuale per il Sistema di gestione e controllo della Regione Piemonte e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo dell'intervento, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" allegate al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento,

- ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;
3. All’Agenzia per la Coesione Territoriale competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente della Direzione Regionale Sanità, settore Logistica, edilizia e sistemi informativi, l’Arch. Maria Luisa Tabasso
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità indicate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell’Accordo e, in particolare, in relazione all’immissione dati per l’istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema gestionale Finanziamenti (SGF);
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura

indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);

- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo le cui risultanze confluiranno all’ interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato “Manuale operativo” entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR della Regione, per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,

- b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
- 2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
- 3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In coerenza con quanto previsto dal “Piano di valutazione” di cui al PAR, in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell’accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione ex post sull’efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1 e lo trasmette all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC) e in successive disposizioni attuative della ex Direzione generale per la politica unitaria nazionale, e nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l’applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture dell'Agenzia. . L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)

1. La Regione assicura, con i sistemi a propria disposizione, gli adeguati controlli sull'attuazione degli interventi, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
2. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, validata positivamente da parte dell'UVER (ora NUVEC) in data 30 ottobre 2012. Essa contiene:
 - a. le procedure relative ai controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;

- b. le procedure relative ai i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
- c. l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- d. le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi cantierabili in allegato 1- Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono, tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC e dal CIPE nel caso in cui si superino i limiti per la riprogrammazione di cui alla Delibera n.41/2012;
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore) A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.

7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti,

comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo Sviluppo e Coesione è avviata, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.1, comma 703 della legge n.190/2014.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base dei piani di comunicazione predisposti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della Delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa, si intende automaticamente recepita.

Articolo 26
Norme Applicabili

Ai sensi del combinato disposto dell'art 15 e del 2° comma dell'art.11 della Legge 241/90 al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Roma,
Firmato digitalmente

Agenzia per la Coesione Territoriale
Direttore
Dott.ssa Maria Ludovica Agrò

Ministero della Salute
Direzione Generale della Programmazione sanitaria
Direttore
Dott. Andrea Urbani

Regione Piemonte
Direzione Sanità
Direttore
Dott. Renato Botti

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Direttore
Dott. Giovanni Lepri



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Ministero della Salute



Regione Piemonte

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

“Accordo di Programma Quadro per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

ALLEGATO 1 PROGRAMMA INTERVENTI CANTIERABILI

Roma, 20 settembre 2017

TABELLA N. 1 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI DELL'APQ

Numero progressivo	Codice intervento	Numero Progetto	Titolo intervento	Soggetto attuatore	Oggetto del finanziamento (Lavori/ servizi/ forniture)	Quota FSC 2007 –2013	Quota Regionale	Costo intervento	FASE 31.12.2016	Tipo Fase
1	202-01-2012-PVF-1	1	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia – Birago di Vische: Intervento – Opere di edilizia per completamento di compartimentazione antincendio e adeguamento vie d'esodo	202 – ASL TO2	Lavori	342.917,05	100.682,95	443.600,00	Esecuzione lavori	Conclusa
2	202-01-2012-PVF-2	2	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia: Intervento – Rinnovo ed adeguamento a norme di prevenzione incendi, centrale termica, edifici, Amedeo di Savoia	202 – ASL TO2	Lavori	243.668,23	71.542,77	315.211,00	Funzionalità	Conclusa
3	202-01-2012-PVF-3	3	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia – Birago di Vische: Intervento – Opere impiantistiche ed edilizie per adeguamento normativo	202 – ASL TO2	Lavori	956.099,27	280.717,73	1.236.817,00	Esecuzione lavori	In corso
4	202-02-2012-PVF-1	4	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento – Compartimentazione antincendio e adeguamento vie di esodo – Ospedale Maria Vittoria	202 – ASL TO2	Lavori	1.051.323,69	308.676,31	1.360.000,00	Esecuzione lavori	In corso
5	202-02-2012-PVF-2	5	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento – Opere edilizie ed impiantistiche per adeguamento impianto idrico antincendio – Ospedale Maria Vittoria	202- ASL TO2	Lavori	525.661,85	154.338,15	680.000,00	Funzionalità	Conclusa

6	202-02-2012-PVF-3	6	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento- Opere di impiantistica elettrica per la rilevazione e segnalazione incendi e comunicazione di allarmi	202 – ASL TO2	Lavori	1.368.266,86	401.733,14	1.770.000,00	Esecuzione lavori	In corso
7	203-03-2012-PVF	7	Implementazione e revisione impianto di rilevazione incendi, spegnimento e cartellonistica – Adeguamento su prescrizione di M252/02 (Ottemperanza ordinanza Sindaco città Rivoli)	203-ASL TO3	Lavori	1.546.064,25	453.935,75	2.000.000,00	Esecuzione lavori	In corso
8	205-04-2012-PVF	8	Ospedale di Moncalieri – Attuazione progetto per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte, monta lettighe lato pediatria (ARESS A.01; A. 02; A.03; A.04; A.05; A.06;A.07)	205-ASL TO5	Lavori	386.516,06	113.483,94	500.000,00	Funzionalità	Conclusa
9	905-05-2012-PVF	9	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d'armi e Galliate. – I° LOTTO	905-AOSP-NO	Lavori	502.470,88	147.529,12	650.000,00	Funzionalità	Conclusa
10	906-06-2012-PVF	10	Lavori di adeguamento dei presidi ospedalieri alle norme antincendio	906-AOSP-CN	Lavori	2.898.870,47	851.129,53	3.750.000,00	Collaudo	In corso
11	909-07-2012-PVF-1	11	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi per piani interrati e allestimento Centro Operativo Gestione Emergenze (COGE) dei PP.OO. Molinette-San Lazzaro – I° LOTTO	909- AO Città della salute – TO	Lavori	785.127,68	230.519,22	1.015.646,90	Collaudo	In corso
12	909-07-2012-PVF-2	12/A	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutare prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro interventi n.1 e n.2 – LOTTO II	909- AO Città della salute – TO	Lavori	4.611.751,70	1.354.043,95	5.965.795,65	Esecuzione lavori	In corso
13	909-07-2012-PVF-3	12/B	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro Interventi n.3 e n.4 – LOTTO II	909- AO Città della salute – TO	Lavori	1.703.877,48	500.270,87	2.204.148,35	Esecuzione lavori	In corso

14	909-07-2012-PVF-4	12/C	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso il P.O. S.Vito – LOTTO II	909- AO Città della salute – TO	Lavori	629.564,40	184.844,70	814.409,10	Esecuzione lavori	In corso
15	909-08-2012-PVF-1	13	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant’Anna. Messa a norma serramenti antincendio – I° LOTTO	909- AO Città della salute – TO	Lavori	657.077,31	192.922,69	850.000,00	Esecuzione lavori	Conclusa
16	909-08-2012-PVF-2	14	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant’Anna. – II° LOTTO	909- AO Città della salute – TO	Lavori	2.187.680,92	642.319,08	2.830.000,00	Collaudo	In corso
17	201-01-2013 ARSS	15	Ospedale Martini adeguamento a norma di sicurezza blocchi scala c.d. ced, c.d. ovest, c.d. est, c.d. laboratori	201-ASL TO1	Lavori	955.274,45	280.475,55	1.235.750,00	Esecuzione lavori	In corso
18	203-02-2013-ARSS	16	Interventi di completamento per la messa a norma antincendio del presidio ospedaliero- revisione e messa a norma di cartellonistica di sicurezza, impianto di illuminazione emergenza, impianto di rilevazione incendi, impianto di telecontrollo, impianto gas medicali	203-ASL TO3	Lavori	301.482,53	88.517,47	390.000,00	Esecuzione lavori	In corso
19	204-03-2013-ARSS	17	Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi – 2 lotto P.O. Cuorgne’ ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio ospedaliero.	204-ASL TO4	Lavori	1.546.064,25	453.935,75	2.000.000,00	Esecuzione lavori	In corso
20	205-04-2013-ARSS	18	Ospedale di Chieri – attuazione progetto approvato per il certificato prevenzione incendi,compartimenti antincendio, sostituzione porte, (ARESS P01-005/006/007/010/011/028 ...)	205 –ASL TO5	Lavori	309.212,85	90.787,15	400.000,00	Collaudo	Concluso
21	206-05-2013-ARSS	19	P.O.S. Andrea di Vercelli: lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico - I° LOTTO	206 –ASL VC	Lavori	773.032,13	226.967,87	1.000.000,00	Funzionalità	Conclusa
22	207-06-2013-ARSS	20	Completamento adeguamento impianto di rilevazione antincendio – Presidi vari	207-ASL BI	Lavori	193.258,03	56.741,97	250.000,00	Funzionalità	Conclusa

23	208-07-2013-ARSS_A	21-A	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e □stetricia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 – 3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture – Lotto A) Adeguamento normativa antincendio impianti elettrici speciali	208 –ASL NO	Lavori	421.302,51	123.697,49	545.000,00	Collaudo	In corso
24	208-07-2013-ARSS_B	21-B	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e □stetricia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 – 3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture – Lotto B) Adeguamento normativa antincendio e opere architettoniche	208 –ASL NO	Lavori	688.771,62	202.228,38	891.000,00	Esecuzione lavori	In corso
24	208-07-2013-ARSS_C	21-C	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e □stetricia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 – 3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture – Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza palazzina Ex Inam	208 –ASL NO	Lavori	321.581,36	94.418,64	416.000,00	Esecuzione lavori	In corso
26	208-07-2013-ARSS_D	21-D	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e □stetricia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 – 3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture – Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza aree sanitarie	208 –ASL NO	Lavori	480.052,95	140.947,05	621.000,00	Esecuzione lavori	In corso

27	208-07-2013-ARSS_E	21-E	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e □stetricia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 – 3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture – Lotto C) Ammodernamento per il completamento del padiglione ginecologia	208 –ASL NO	Lavori	67.253,79	19.746,21	87.000,00	Funzionalità	Conclusa
28	209-08-2013-ARSS	22	Interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio P.O. di Verbania	209 –ASL VCO	Lavori	1.282.168,09	376.453,91	1.658.622,00	Esecuzione lavori	In corso
29	210-09-2013-ARSS	23	Adeguamento alla regola tecnica D.M. 18/09/2002 – Ospedale Civile di Savigliano	210 – ASL CN1	Lavori	1.700.670,68	499.329,32	2.200.000,00	Esecuzione lavori	In corso
30	904-10-2013-ARSS	24	Rifacimento del rivestimento esterno “faccia a vista” dei padiglioni dell’azienda (intervento su involucri edilizi) – I° LOTTO	904- AOSP Orbassano	Lavori	1.546.064,25	453.935,75	2.000.000,00	Esecuzione lavori	In corso
31	905-11-2013-ARSS	25	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d’Armi e Galliate – II° LOTTO	905-AOSP NO	Lavori	888.986,94	261.013,06	1.150.000,00	Esecuzione lavori	In corso
32	907-12-2013-ARSS	26	Opere di compartimentazione di n. 3 vani scale del p.o. SS. Antonio e Biagio di Alessandria . messa a norma rete distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti (riduttore e valvole d’aria) in funzione della compartimentazione antincendio, aggiornamento del progetto adeguamento antincendio con particolare riguardo alla rete idrica antincendio.	907 –AOSP AL	Lavori	1.739.322,28	510.677,72	2.250.000,00	Esecuzione lavori	In corso
33	908-13-2013-ARSS	27	Adeguamento complesso ospedaliero a requisiti sicurezza VV.FF.	908 –AOSP TO	Lavori	1.932.580,31	567.419,69	2.500.000,00	Esecuzione lavori	In corso
34	909-14-2013-ARSS	28	P.O. C.T.O. messa a norma collo d’allaccio e filtri sbarchi ascensori corpo a e b (prescrizioni vigili del fuoco 04.01.2013)	909 – AO Città della salute TO	Lavori	463.819,28	136.180,72	600.000,00	Collaudo	Concluso

35	909-15-2013-ARSS	29	P.O. C.T.O.: Realizzazione filtro antincendio Torre degenze lato Nord interno reparto completamento prescrizioni VV.F	909 – AO Città della salute TO	Lavori	1.082.244,98	317.755,02	1.400.000,00	Aggiudicazione lavori	Conclusa
36	909-16-2013-ARSS	30	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna – III° LOTTO.	909 – AO Città della salute TO	Lavori	1.561.524,89	458.475,11	2.020.000,00	Esecuzione lavori	In corso
37	207-01-2013-OB	31	Nuovo Ospedale di Biella – Completamento Opere	ASL BI	Lavori	11.348.393,71	0,00	11.348.393,71	Funzionalità	Conclusa
TOTALE PROGETTI: 37						50.000.000,00	11.348.393,71	61.348.393,71		



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Ministero della Salute



Regione Piemonte

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

“Accordo di Programma Quadro per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

ALLEGATO 1.a RELAZIONE TECNICA INTERVENTI CANTIERABILI

Roma, 20 settembre 2017

PREMESSA

Il quadro regionale delinea una situazione di obsolescenza tecnologico/strutturale degli edifici ospedalieri. Tali condizioni sono riconducibili sia alle caratteristiche dei singoli elementi dei sistemi tecnologici che ai limiti intrinseci dovuti a concezioni strutturali/morfologiche particolarmente rigide o inappropriate rispetto alle funzioni e alle relazioni. Esse possono determinare situazione di inadeguatezza e innalzare l'indice di vetustà dei presidi ospedalieri.

Con l'approvazione del programma di investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di precedenti Accordi di Programma tra lo Stato e la Regione Piemonte, la Regione ha inteso delineare un programma razionale e organico che prevede di organizzare la rete sanitaria sul territorio regionale per livelli di competenza; pianificare le azioni per l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico, migliorare l'umanizzazione dei servizi sotto il profilo della qualità delle strutture, delle relazioni con il cittadino/paziente, dell'efficacia delle prestazioni e della competenza professionale.

In questi anni in massima parte gli investimenti sono stati finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla necessità di adeguare, per quanto possibile con interventi, minimali, le strutture stesse alle impellenti necessità di adeguamento a requisiti strutturali di Sicurezza.

Con la D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014 e nel contesto della procedura integrata EDISAN-D.E.S. per la gestione dei flussi informativi relativi ai processi tecnico-amministrativi delle richieste di finanziamento in edilizia e attrezzature sanitarie, sono state eseguite, dall'ex Settore Pianificazione ed Assetto istituzionale del SS.R con il supporto del Nucleo Edilizia sanitaria e del Nucleo HTM di IRES Piemonte, le valutazioni di natura tecnico-economica a supporto dell'attività di pianificazione e programmazione degli investimenti.

In seguito a specifiche valutazioni delle condizioni contestuali, sono state eseguite analisi mirate alla configurazione di possibili scenari per l'allocazione delle risorse disponibili per investimenti in edilizia sanitaria, sulla base delle informazioni fornite dalle ASR., sono stati quindi individuati gli obiettivi principali di investimento per le strutture ospedaliere e territoriali, in relazione a processi di trasformazione dei presidi ospedalieri, secondo quanto previsto dalle previsioni del P.S.S.R. 2012-2015 tra gli altri sono stati individuati gli obiettivi di sicurezza, e antincendio mirato a mantenere ovvero ripristinare requisiti strutturali e condizioni operative di sicurezza.

Nell'ambito di tale programmazione pluriennale nazionale straordinaria di investimento e nella pianificazione triennale sanitaria regionale, la Regione Piemonte ha delineato un programma di investimenti in edilizia ed attrezzatura sanitaria e, nella specifico, dopo aver acquisito dalle Aziende Sanitarie Regionali informazioni utili, ha determinato gli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza, risultati particolarmente urgenti per adeguare i Presidi a specifici requisiti antincendio prescritti dai Vigili del Fuoco

Con D.G.R. 74-5196 del 28/12/12 la Regione Piemonte ha individuato degli interventi aventi come obiettivo: “Interventi URGENTI in edilizia sanitaria per “Adeguamento a Requisiti Strutturali di Sicurezza con prescrizioni Vigili del Fuoco (pVVF)” e che per la loro realizzazione è stata prevista una spesa complessiva di € 26.385.628,00. Tale importo ottenuto a seguito delle esigenze proposte dalle Aziende Sanitarie è stato ripartito su più esercizi finanziari, prevedendo che un importo pari a € 11.348.393,71, fosse destinato al Nuovo Ospedale di Biella: aggiornamento progettuale in modo da attestare il dimensionamento Ostetricia a 550 posti letto, ed interventi di completamento (Variante V6), mentre gli importi relativi agli anni 2013 e 2014 dovevano trovare copertura sugli stanziamenti Bilancio pluriennale 2013-2014.

Il presente Accordo si inserisce nell’ambito della programmazione regionale del Programma FSC 2007 – 2013, Asse V, linea di azione “ Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri”, con l’obiettivo di supportare i processi di riordino della rete sanitaria regionale.

Tale linea di intervento è stata programmata nel 2013, a seguito dell’aggiornamento del PAR-FSC, di cui alla D.G.R. n° 8–6174 del 29 luglio 2013, assegnando alla stessa risorse complessive per euro 61.348.393,71, di cui euro 50.000.000,00 a valere sul FSC e euro 11.348.393,71 di cofinanziamento regionale (D.D. 926 del 15 novembre 2013- DGR. 74 – 5196 del 28 dicembre 2012)

Con la DGR n° 17-6419 del 30 settembre 2013 – D.G.R. n° 8-6174 del 29 luglio 2013 Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione: “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri” si è stabilito di dare avvio, nelle more della presa d’atto da parte del CIPE della nuova programmazione del PAR-FSC, alla realizzazione degli interventi atti a garantire i requisiti di sicurezza, affidabilità e accessibilità dei presidi ospedalieri con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle condizioni di sicurezza strutturali ed operative ed alla conservazione degli edifici, attraverso la realizzazione di 25 interventi, da attuare in successive tre fasi:

- Nella PRIMA, tutti gli interventi individuati nella D.G.R. n° 74-5196 del 28/12/2012 per un importo complessivo di € 26.385.628,00;
- Nella SECONDA, “Nuovi interventi” per l’Ammodernamento e messa in sicurezza di alcuni Presidi Ospedalieri per un importo complessivo di € 23.614.372,00;
- Nella TERZA fase, l’importo di € 11.348.393,71 per le opere di completamento per il Nuovo Ospedale di Biella;

In fase istruttoria, alcuni interventi sono stati suddivisi in più lotti funzionali, con differenti codici unici di progetto (CUP), in quanto è stato ritenuto più vantaggioso per la realizzazione e rendicontazione degli stessi, così come previsto con DGR n. 2 –1519 del 4 giugno 2015 , di riprogrammazione del PAR –FSC 2007 – 2013, di cui alla presa d’atto del CIPE del 6 agosto 2015.

Con la D.G.R. n. 2 –1519 del 4 giugno 2015, i progetti programmati erano in totale 31, mentre al momento della sottoscrizione del presente Accordo di Programma Quadro i progetti inseriti nell’allegato n. 1) e nel sistema di monitoraggio sono in totale 37, in

quanto alcuni progetti sono stati ulteriormente sdoppiati in lotti funzionali, con differenti codici unici di progetto (CUP), fermo restando le risorse assegnate, come di seguito riportate:

Asse V. Edilizia sanitaria	FSC 2007 – 2013	Cofinanziamento regionale
	Euro	Euro
Interventi : n. 37	50.000.000,00	11.348.393,71
Totale	61.348.393,71	

La tipologia degli interventi finanziati riguardano in particolare:

- **Opere edili:** completamento e/o realizzazione di compartimentazione antincendio per ascensori, vani scala e reparti attraverso la sostituzioni e/o installazione di porte, pareti e controsoffitti REI, serrande tagliafuoco e maniglioni antipánico, realizzazione di scale di emergenza esterne, adeguamento e messa in sicurezza delle vie d'esodo, messa a norma dei locali destinati a depositi, magazzini ed archivi, trasformazione/installazione di ascensori e monta lettighe antincendio per uso soccorso, rifacimento facciate lesionate o crollate (Ospedale Orbassano) e completamento di opere infrastrutturali (Presidio Ospedaliero di Biella);
- **Opere di impiantistica elettrica:** estensione impianto di rivelazione incendi e diffusione sonora alle aree ancora sprovviste; integrazione del sistema di energia ausiliaria principale; modifiche impianto elettrico nei locali filtro per intercettazione e sezionamento impianti; impianti di illuminazione di sicurezza;
- **Opere di impiantistica antincendio:** adeguamento della rete idranti antincendio e delle stazioni di pressurizzazione antincendio e delle relative riserve idriche; realizzazione sistema evacuazione fumi nei locali filtro con finestre ad apertura automatica;
- **Opere su impianti gas medicali:** razionalizzazione centrali e linee di distribuzione, integrazione del sistema di allarmi e remotizzazione;
- **Arredi e allestimenti:** sostituzione arredi non conformi ai requisiti di sicurezza, completamento segnaletica e cartellonistica antincendio, fornitura e installazione di estintori;
- **Collaudi e certificazioni:** redazioni della documentazione integrativa dei componenti e materiali installati, prove e collaudi e certificazione.

Considerato che, il CIPE, con Delibera n° 21 del 30/06/2014, fissa il termine ultimo per l'assunzione dell'OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante) entro e non oltre il 31/12/2015 e poiché il PAR FSC 2007-2013 stabilisce che la conclusione finanziaria degli interventi, previsti con Accordi di Programma Quadro, come nel caso della programmazione in oggetto, deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2018, la Regione si è impegnata ad adottare rapide procedure al fine di garantire la corretta realizzazione degli interventi e non incorrere in sanzioni previste dalla delibera CIPE richiamata. A tal fine, con la D.D. n. 20 del 16/12/2014, la struttura regionale responsabile della linea di azione ha definito il programma temporale a cui le Aziende Sanitarie Regionali dovranno scrupolosamente attenersi, pena la revoca del finanziamento:

- 12 mesi dal rilascio del Nulla-osta regionale per l'aggiudicazione dell'intervento;
- al 31/03/2018 il collaudo di tutti gli interventi;
- al 30/06/2018 l'invio della Relazione Acclarante e della richiesta di liquidazione a saldo del finanziamento da parte delle ASR.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità di cui all'Art. 2 della L.R. 40/96, in linea con il Manuale di Gestione e controllo del PAR FSC nelle seguenti misure:

- 30% alla stipula e registrazione del contratto di appalto dei lavori;
- 30% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori a contratto;
- 30% o la minor somma necessaria al raggiungimento del novanta per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori a contratto;
- 10% o la minor somma necessaria al raggiungimento del cento per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Gli interventi cantierabili contenuti nella presente proposta risultano particolarmente rilevanti in una logica di più ampio respiro qual è il Piano Sanitario della Regione Piemonte, in corso di attuazione, che comprende interventi sulla rete ospedaliera, sulle dotazioni organiche delle aziende sanitarie regionali, sull'assistenza domiciliare integrata, sulla continuità assistenziale e l'attivazione dei Centri di assistenza primaria. Gli stessi costituiscono delle azioni cardine del presente Accordo.

Gli interventi cantierabili sono stati individuati nel rispetto dei principali requisiti e criteri fissati dalla Delibera CIPE n. 166/2007 e s. m. i, tra cui:

- la coerenza con le priorità programmatiche di rango nazionale e/o territoriale;
- il carattere di rilevanza strategica regionale;
- la coerenza con gli obiettivi fissati dagli atti e dai documenti di programmazione regionale e sanitaria;
- la capacità di offrire una risposta tempestiva alle esigenze dei presidi ospedalieri;
- il livello delle progettazioni;
- il rispetto dei vincoli temporali di impegno e di spesa coerenti con le tempistiche definite per l'attuazione del PAR.

Inoltre, è coerente con il seguente quadro normativo:

La L.R. n° 40 del 03/07/1996 - Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. La legge autorizza l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a favore delle Aziende regionali.

D.M. 10/03/1998;

D.M. 18/09/2002;

D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006;

D.G.R. n° 6-8817 del 26/05/2008;

D.Lgs. n° 81 del 9/04/2008 s.m.i.;

D.P.R. n° 151 del 1°agosto 2011;

D.G.R. n° 8-6174 del 29/07/2013;

D.G.R. n° 17-6419 del 30/09/2013;

D.G.R. n° 18-7208 del 10/03/2014;

D.G.R. 1-600 del 19/11/2014;

D.G.R. 1-924 del 23/01/2015;

D.G.R. n. 2 -1519 del 04/06/ 2015;

D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 PAR -FSC ;

D.D. n. 26 del 02/02/2016 documento PAR-FSC 2007 – 2013, aggiornato sulla base della D.G.R. n. 2-2703 del 29 dicembre 2015 PAR -FSC;

D.G.R. del 22 maggio 2017, n. 15 -5069

**Seguono le relazioni tecniche relative ai singoli interventi
Dell'APQ**

Numero Progetto	1
Codice Intervento	202-01-2012-PVF-1
CUP	I16E12000660002
Titolo Intervento	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia – Birago di Vische: Intervento – Opere di edilizia per completamento di compartimentazione antincendio e adeguamento vie d’esodo
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Amedeo di Savoia
Descrizione Intervento	Esecuzione di lavori riferiti al progetto per il completamento delle compartimentazioni antincendio e per l’adeguamento delle vie d’esodo il quale comprende opere edilizie da realizzare presso il Comprensorio Amedeo di Savoia – Birago di Vische negli edifici presenti organizzati per padiglioni e tra loro distinti, di altezza variabile tra 1 livello fuori terra e 3 livelli fuori terra; le attività ivi svolte sono di degenza/ambulatori malattie infettive, degenze psichiatriche, laboratori ed uffici. Gli interventi di compartimentazione antincendio e adeguamento comprendono la realizzazione di compartimentazioni orizzontali (pareti e porte) di corpi scale così da garantire la realizzazione di scale protette sino all’adeguamento delle vie d’esodo su cortili con posa/revisione di serramenti dove non ancora adeguati
Importo Finanziario	€ 443.600,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 342.917,05 Regionale € 100.682,95
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 29/10/2014
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 02/03/2015 Data fine effettiva: 11/10/2016
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio
Cronoprogramma Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché per gli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all’Allegato 1.b.

Numero Progetto	2
Codice Intervento	202-01-2012-PVF-2
CUP	I16E11000820002
Titolo Intervento	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Compensorio P.O. Amedeo di Savoia: Intervento - Rinnovo ed adeguamento a norme di prevenzione anticendi, centrale termica, edifici, Amedeo di Savoia
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Amedeo di Savoia
Descrizione Intervento	L'intervento per l'ammodernamento strutturale e tecnologico dei servizi di diagnosi e cura delle malattie infettive (Amedeo di Savoia) e per il completamento del riutilizzo dell'edificio Birago di Vische prevede la realizzazione di una nuova centrale termica collocata all'interno del volume interrato per servizi tecnologici (in planimetria generale identificata come edificio I), dimensionata per soddisfare il fabbisogno energetico di tutto il comprensorio. Il differimento dei tempi di attuazione dell'intervento principale ha obbligato a progettare il rinnovo della centrale termica a servizio degli edifici esistenti dell'ospedale Amedeo di Savoia (l'edificio G - Birago di Vische è dotato di autonoma centrale termica provvisoria, a servizio anche dell'edificio D – Denis), stante l'inaffidabilità dei generatori e l'elevato rischio di interruzione della produzione di calore per riscaldamento e di acqua calda sanitaria. L'intervento comprende l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, finalizzato all'ottenimento di CPI per la specifica attività soggetta, per la quale è stato ottenuto parere preventivo di conformità del Comando Provinciale VF di Torino. L'intervento comprende pertanto: • Adeguamento edilizio ed impiantistico alle norme di prevenzione incendi • Rifacimento impianti elettrici a servizio della centrale termica • Sostituzione dei generatori di calore • Sostituzione di valvolame e adeguamento circuiti nell'edificio B Umberto I (sottocentrale) e nell'edificio A (Palazzina Uffici).
Importo Finanziario	€ 315.211,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 243.668,23 Regionale € 71.542,77
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 29/07/2011
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 02/05/2012 Data fine effettiva: 23/09/2012
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio

Cronoprogramma Indicatori	e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
--------------------------------------	----------	---

Numero Progetto	3
Codice Intervento	202-01-2012-PVF-3
CUP	I16D11000120001
Titolo Intervento	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia - Birago di Vische: Intervento - Opere impiantistiche ed edilizie per adeguamento normativo
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Amedeo di Savoia
Descrizione Intervento	Realizzazione nuova centrale antincendio provvista di gruppo di pressurizzazione, dotata di vasca di accumulo e completo rifacimento dell'impianto generale antincendio costituito da rete distributiva esterna totalmente interrata e chiusa ad anelli in più punti con valvole di sezionamento dei vari rami, dotata di idranti soprasuolo uniformemente distribuiti, attacchi motopompa in pozzetto e punti di consegna dell'acqua all'interno dei fabbricati, compresa la sostituzione e implementazione degli impianti idranti e naspi interni ai fabbricati: A, D, E, F, H, N, O, P e Drop In.
Importo Finanziario	€ 1.236.817,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 956.099,27 Regionale € 280.717,73
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 18/06/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 03/02/2016 Data fine prevista: 31/07/2017
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	4
Codice Intervento	202-02-2012-PVF-1
CUP	I16E12000650002
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio - opere edilizie per completamento di compartimentazione antincendio ed adeguamento vie di esodo – Ospedale Maria Vittoria
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Maria Vittoria
Descrizione Intervento	Esecuzione di lavori riferiti al progetto per il completamento delle compartimentazioni antincendio e per l'adeguamento delle vie d'esodo il quale comprende opere edilizie da realizzare presso l'ospedale Maria Vittoria all'interno degli edifici di cui è composto il presidio ospedaliero Maria Vittoria e del collegamento interrato tra gli stessi; il presidio si sviluppa in edifici di altezza variabile tra 3 piani fuori terra e 5 piani fuori terra, in parte tra loro collegati; le attività sanitarie ivi svolte sono di degenza medica e chirurgica, di emergenza quali blocchi operatori e DEA, ambulatoriali e laboratori vari. Gli interventi di compartimentazione antincendio e adeguamento comprendono la realizzazione di compartimentazioni orizzontali (pareti e porte) di corpi scale così da garantire la realizzazione di scale protette sino all'adeguamento delle vie d'esodo su cortili con posa/revisione di serramenti dove non ancora adeguati.
Importo Finanziario	€ 1.360.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.051.323,69 Regionali € 308.676,31
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 29/10/2014
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 02/03/2015 Data fine prevista: 30/06/2017
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio
Cronoprogramma Indicatori e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	5
Codice Intervento	202-02-2012-PVF-2
CUP	I16E12000640002
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio - Opere edilizie e impiantistiche per adeguamento impianto idrico antincendio – Ospedale Maria Vittoria
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Maria Vittoria
Descrizione Intervento	Finalità del progetto è adeguare a norme di sicurezza l'impianto idrico antincendio dell'Ospedale Maria Vittoria, attualmente non conforme alle norme tecniche di riferimento poiché non dispone di riserva idrica ed è caratterizzato da linea principale della rete sottodimensionata rispetto alla portata da soddisfare nelle condizioni più sfavorevoli. Il progetto consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento a norme di sicurezza antincendio. Il progetto di adeguamento dell'impianto idrico antincendio comprende le opere impiantistiche ed edilizie necessarie per realizzare: - Centrale idrica antincendio composta da vasca di stoccaggio in opera (all'interno di volumetria al piano seminterrato dell'edificio E) e centrale di pompaggio, - Rete idrica antincendio, opportunamente dimensionata e posizionata in modo da utilizzare i percorsi orizzontali e verticali già presenti.
Importo Finanziario	€ 680.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 525.661,85 Regionale € 154.338,15
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 07/02/2013
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 15/07/2013 Data fine effettiva: 24/02/2014
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio
Cronoprogramma Indicatori e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	6
Codice Intervento	202-02-2012-PVF-3
CUP	I11H11000040001
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento- Opere di impiantistica elettrica per la rilevazione e segnalazione incendi e comunicazione di allarmi
Soggetto Attuatore	A.S.L. TO2
Localizzazione	Ospedale Maria Vittoria
Descrizione Intervento	Adeguamento linee esistenti e realizzazione di nuovi impianti di diffusione sonora di sicurezza e UPS e installazione impianto di rivelazione incendi negli edifici costituenti il Presidio ospedaliero (A, B, C, E, F, G, H, L, M, N, P), con integrazione degli impianti esistenti già adeguati e collegamento centralizzato in un unico locale tecnico di riferimento per la gestione degli impianti di nuova realizzazione ed esistenti.
Importo Finanziario	€ 1.770.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.368.266,86 Regionale € 401.733,14
Aggiudicazione Lavori	Data effettiva: 07/09/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 16/02/2016 Data fine prevista: 31/07/2017
Risultati Attesi	Adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza antincendio
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	7
Codice Intervento	203-03-2012-PVF
CUP	H26D05000020003
Titolo Intervento	Implementazione e revisione impianto di rivelazione incendi, spegnimento e cartellonistica – Adeguamento su prescrizione di M252/02 (in ottemperanza ordinanza Ordinanza Sindaco Città di Rivoli)
Soggetto Attuatore	ASL TO3
Localizzazione	Ospedale degli Infermi di Rivoli
Descrizione Intervento	L'intervento è finalizzato all'adeguamento antincendio del presidio come da esame progetto approvato dai VVF ed in ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale VVF del 08/09/11 – prot. 32454. OPERE EDILI: parziale sostituzione di porte REI, compartimentazioni antincendio; trasformazione ascensore antincendio per uso soccorso; cartellonistica antincendio; realizzazione scala di emergenza esterna. OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA: estensione dell'impianto di rivelazione incendi e diffusione sonora alle aree ancora sprovviste; modifiche impianto elettrico nei locali filtro per intercettazione e sezionamento impianti; integrazione degli allarmi su sistema BMS. OPERE DI IMPIANTISTICA ANTINCENDIO: estensione di impianto di spegnimento attivo (sprinkler) e della rete idranti; adeguamento della stazione di pressurizzazione antincendio e della relativa riserva idrica; realizzazione sistema evacuazione fumi nei locali filtro con finestre ad apertura automatica. Compatibilmente con la capienza del finanziamento, nel contesto del progetto verrà previsto anche l'inserimento di tutte quelle opere resesi necessarie a seguito delle risultanze dalla DIRI (Dichiarazione di rispondenza di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37. Trattasi di opere impiantistiche necessarie a superare la vetustà ed il precario stato di conservazione di alcuni impianti esistenti.
Importo Finanziario	€ 2.000.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.546.064,25 Regionale € 453.935,75
Aggiudicazione Lavori	Prevista: novembre 2014 Effettiva: 11/11/2014

Tempi di realizzazione	Data inizio effettiva: 03/03/2015 Data fine prevista: 30/04/2016
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizioni di legge e messa in sicurezza presidio sotto il profilo della prevenzione incendi, valorizzazione immobile, miglioramento condizioni di lavoro.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	8
Codice Intervento	205-04-2012-PVF
CUP	J23J12000210001
Titolo Intervento	Ospedale di Moncalieri – Attuazione progetto per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte, montalettighe, lato pediatria (ARESS A.01, A.02, A.03, A.04, A.05, A.06, A.07)
Soggetto Attuatore	ASLTO5
Localizzazione	Ospedale S. CROCE di Moncalieri
Descrizione Intervento	Il presidio ospedaliero di Moncalieri è stato oggetto in questi anni di interventi di ampliamento e ristrutturazioni parziali dell’edificio storico. Gli interventi eseguiti hanno consentito l’adeguamento alle norme di prevenzione incendio per le aree interessate dai lavori. Al fine di ricondurre ad un unico progetto di prevenzione incendi l’intero complesso ospedaliero (edificio storico, ampliamento DEA/PS, ville Roddolo e nuovo fabbricato laboratorio analisi) è stato presentato in data 29/9/2011 e successive integrazioni in data 19/4/2012 istanza di approvazione progetto prevenzione incendi. Il comando provinciale Vigili del Fuoco in data 14/5/2012 con nota prot. 16235/PV pratica 3388 ha approvato il progetto di prevenzione incendi. Attualmente si rende necessario intervenire sull’edificio storico al fine di eseguire gli interventi previsti nel progetto di attuazione prevenzione incendi. Sono stati identificati gli interventi più significativi ed importanti da realizzare e sintetizzabili come segue: -Installazione di Montalettighe (atto a contenere i letti d'ospedale) a servizio del reparto pediatria e sale operatorie sovrastanti, utilizzabile in caso di incendio, compresa la realizzazione degli sbarchi al piano, l'integrazione con le strutture di esodo esistenti (scale in carpenteria metallica) e le modifiche da realizzare al piano di partenza (0.000) per garantire il passaggio. -REPARTO MEDICINA NUCLEARE: collegamento della centralina di segnalazione incendi locale alla centralina "NOTIFIER" esistente. -REPARTO ECOGRAFIA: realizzazione di nuovo impianto di rilevamento incendi e allarme antincendio collegato alla centralina "Notifier" esistente. -REPARTO RADIOLOGIA: realizzazione di nuovo impianto di rilevamento incendi e allarme antincendio collegato alla centralina "Notifier" esistente.

	- Sostituzione di tutte le porte di piano degli ascensori principali dell'edificio con porte resistenti al fuoco REI 120 (n.14 porte).
Importo Finanziario	€ 500.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 386.516,06 Regionale € 113.483,94
Aggiudicazione Lavori	Prevista: aprile 2015 Effettiva: luglio 2015 (delibera Direttore Generale n. 300 del 15/07/2015)
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 12/01/2016 Data fine effettiva: 20/07/2016
Risultati Attesi	I lavori previsti nel presente intervento rientrano tra le opere inserite nel progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (adeguamenti normativi VV.F.)
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	9
Codice Intervento	905-05-2012-PVF
CUP	B13B13000060002
Titolo Intervento	Interventi di adeguamento normativo Sicurezza e VVF sedi staccate di V.le Piazza d'Armi e Galliate – 1° lotto
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” Novara
Localizzazione	Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” Corso Mazzini n. 18, Novara
Descrizione Intervento	L'intervento al presidio San Giuliano a Novara prevede: la formazione di nuovi compartimenti e vani filtro e la reazione di una rete orizzontale applicata al soffitto del piano seminterrato, la formazione di una rete di protezione idrica “esterna” ad anello chiuso, costituita da un adeguato numero di idranti soprasuolo UNI 70, e da nr. 2 attacchi motopompa per innesto d'acqua. La realizzare un vano tecnico, parzialmente interrato per gruppo elettromotopompa con riserva antincendio di capacità 140 mc per l'alimentazione rete antincendio. Progettazione di “zone Sicure”, e spazi e vie di esodo, oltre a nr. 23 compartimenti, in struttura REI 120. L'intervento al presidio San Rocco a Galliate prevede: l'installazione di un sistema di rilevatori di fumo e calore, di tipo analogico, composto da : rilevatori puntuali, pannelli locali di controllo, segnali ottico luminoso, pulsanti di allarme e preallarme, suonerie e combinatori telefonici, unica centrale di gestione dell'intero impianto.
Importo Finanziario	€ 650.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 502.470,88 Regionale € 147.529,12
Aggiudicazione Lavori	Prevista: 02/05/2014 Effettiva: 26/06/2014
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 15/10/2014 Data fine effettiva: 24/10/2015
Cronoprogramma Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	10
Codice Intervento	906-06-2012-PVF
CUP	B21H12002250002
Titolo Intervento	Lavori di adeguamento dei presidi ospedalieri alle norme antincendio
Soggetto Attuatore	A.S.O. S.Croce e Carle
Localizzazione	Ospedale S.Croce e Carle
Descrizione Intervento	L'intervento comprende tutte le opere murarie ed impiantistiche per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme antincendio dei presidi ospedalieri S.Croce e A. Carle previsti nei progetti approvati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo con pareri del 2000 e 2009 per l'Ospedale S.Croce, e con parere del 1997 per l'Ospedale A.Carle, necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. In particolare gli interventi comprendono: - realizzazione di filtri a prova di fumo nei piani interrati in corrispondenza dei collegamenti verticali; - compartimentazione di depositi di reparto; - sostituzione porte REI dei vani scala; - completamento di compartimentazione di reparti e servizi ; - realizzazione filtro a prova di fumo in corrispondenza del vano scala blocco C dell'Ospedale S.Croce; - sostituzione porte REI ascensori e compartimentazione di alcuni vani corsa
Importo Finanziario	€ 3.750.000
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 2.898.870,47 Regionale € 851.129,53
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 19/12/13
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 27/02/2014 Data fine effettiva: 21/11/2016
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizioni legislative
Cronoprogramma e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di

Indicatori	realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
-------------------	---

Numero Progetto	11
Codice Intervento	909-07-2012-PVF-1
CUP	G13J12001060002
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi per piani interrati e allestimento Centro Operativo Gestione Emergenze (COGE) dei PP.OO. Molinette- San Lazzaro - I° LOTTO
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera S.G. Battista
Descrizione Intervento	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso i PP.OO. Molinette-S.Lazzaro consistenti in: - rifacimento di alcuni impianti di rilevazione fumi e realizzazione di nuovi con fornitura e posa di nuove centraline e attrezzature di diffusione sonora ; - allestimento impiantistico del COGE (centro operativo gestione emergenze) con fornitura e posa delle apparecchiature informatiche e di arredi; - collegamenti telematici delle centraline al C.O.G.E.
Importo Finanziario	€ 1.015.646,90
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 785.127,68 Regionale € 230.519,22
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 16 settembre 2014
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 31/10/2014 Data fine effettiva: 15/12/2015
Risultati Attesi	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi presso alcuni piani interrati e allestimento del C.O.G.E. dei PP.OO. Molinette-S.Lazzaro
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	12
Codice Intervento	909-07-2012-PVF-2 (12 A)
CUP	G16J12000280002-
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutare prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro interventi n. 1 e n. 2 – LOTTO II
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera S.G. Battista
Descrizione Intervento	L'intervento generale ha un valore complessivo di 8.984.353,10 di euro ed è stato strutturato in 3 lotti : A); B); C) al fine di poter garantire l'adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell'ambito dei vari presidi. Il presente lotto A) comprende gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso i seguenti PP.OO. consistenti in: Molinette-S.Lazzaro - ristrutturazione dell'attuale piano interrato (ex parcheggio meccanizzato), ubicato nell'immobile destinato a servizi per la ristorazione, asilo nido e uffici (padiglione 27), per realizzazione di nuovo archivio. Detto intervento prevede quindi la creazione di archivio di transito centralizzato destinato ad accogliere i documenti cartacei dell'Azienda in attesa di successiva ricollocazione definitiva in strutture esterne convenzionate. La disponibilità dell'archivio di transito consentirà di ridurre il carico d'incendio dei diversi padiglioni serviti, con beneficio diffuso in termini di sicurezza, risolvendo, almeno parzialmente, le perentorie prescrizioni ricevute, in merito, dal Comando Provinciale dei VV.FF. Nel contempo, potrà essere razionalizzato il servizio di archiviazione e catalogazione liberando in modo generalizzato spazi da adibire ad altre funzioni. - ristrutturazione del padiglione n. 17 (ex-cucine) per la rilocalizzazione di attività afferenti le SS.CC. Economato e Logistica (spogliatoi, magazzini, guardaroba, sartoria, magazzino ufficio peso, distribuzione biancheria ecc.) . Sotto il profilo della sicurezza antincendio, detta rilocalizzazione consentirà di mettere in sicurezza le aree adiacenti il Padiglione "Bellom Pescarolo", in prossimità del quale sono attualmente ubicati i precitati servizi in strutture prive dei necessari requisiti di sicurezza, costituendo

	rischio nei riguardi dei reparti di degenza in caso d'incendio.
Importo Finanziario	€ 5.965.795,65
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 4.611.751,70 Regionale € 1.354.043,95
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: aggiudicazione con determinazione n. 2025/2015 del dell'11/08/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 02/05/2016 Data fine prevista: 30/01/2018
Risultati Attesi	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-S.Lazzaro
Cronoprogramma Indicatori e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	13
Codice Intervento	909-07-2012-PVF3 -(12B)
CUP	G16J12000280002
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro Interventi n.3 e n.4 - LOTTO II
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera S.G. Battista
Descrizione Intervento	L'intervento generale ha un valore complessivo di 8.984.353,10 di euro ed è stato strutturato in 3 lotti : A); B); C) al fine di poter garantire l'adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell'ambito dei vari presidi. Il presente lotto B) comprende gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso i seguenti PP.OO. consistenti in: Molinette-S.Lazzaro - estensione della rilevazione automatica d'incendio ad aree non protette del piano seminterrato. Anche tale intervento è contemplato tra le priorità indicate da Comando dei VV.F. - adeguamento, e messa a norma, ai sensi del D.M. 13-07-2011, dei gruppi elettrogeni e dei relativi serbatoi al servizio del complesso ospedaliero. Anche in questo caso l'intervento si rende necessario per perseguire il progressivo e continuo miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio in conformità alla politica aziendale in materia di sicurezza.
Importo Finanziario	€ 2.204.148,35
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.703.877,48 Regionale € 500.270,87
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 11/08/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 07/03/2016 Data fine prevista: 30/09/2017
Risultati Attesi	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-S.Lazzaro

Cronoprogramma Indicatori	e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
--------------------------------------	----------	---

Numero Progetto	14
Codice Intervento	909-07-2012-PVF4 - (12C)
CUP	G16J12000300002
Titolo Intervento	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso il P.O. S. Vito – LOTTO II
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera S.G. Battista
Descrizione Intervento	L'intervento generale ha un valore complessivo di 8.984.353,10 di euro ed è stato strutturato in 3 lotti : A); B); C) al fine di poter garantire l'adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell'ambito dei vari presidi. Il presente lotto C) comprende gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio presso il seguente P.O. consistenti in :S.Vito • adeguamenti vari finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio:realizzazione di impianto montalettighe antincendio; • adeguamenti degli altri ascensori; • compartimentazioni dei reparti e dei vani scalasostituzione e installazione di porte REI; • creazione di filtri a prova di fumo; • realizzazione di impianti di rilevazione incendi e diffusione sonora.
Importo Finanziario	€ 814.409,10
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 629.564,40 Regionale € 184.844,70
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: aggiudicazione con determinazione n. 1538/2015 del 30/06/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 25/11/2015 Data fine prevista: 30/06/2017
Risultati Attesi	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso il P.O. S.Vito

Cronoprogramma Indicatori	e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
--------------------------------------	----------	---

Numero Progetto	15
Codice Intervento	909-08-2012-PVF-1
CUP	G14H14000680002
Titolo Intervento	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. Messa a norma serramenti antincendio - I° LOTTO
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - Sant'Anna
Descrizione Intervento	“Messa a norma serramenti antincendio” - Il progetto prevede lavori di sostituzione di serramenti, serramenti REI e di sicurezza danneggiati o non più certificati e installazione di nuovi serramenti REI e di sicurezza in luogo di serramenti normali, il tutto compreso di opere murarie e impiantistiche connesse e rappezzi murari, a pavimento e decorazioni; opere ricomprese nella cat. OG 1, presso i locali dei Presidi: Ospedale Infantile Regina Margherita e Sant'Anna di Torino. Le porte dovranno essere completate da tutti gli accessori necessari al funzionamento e quindi se previsti, oltre alle opere murarie certificate, dovranno essere comprensive di magneti, collegamento all'impianto elettrico e la conseguente mappatura e programmazione sul sistema euro-net Notifier presente in azienda. Si prevedono pertanto i seguenti interventi sia per il Presidio S. Anna che per il Presidio OIRM: 1. sostituzione serramenti REI obsoleti compresi negli elenchi della manutenzione semestrale, 2. sostituzione di maniglioni non marcati CE, 3. sostituzione di serramenti di sicurezza ammalorati o obsoleti, 4. inserimento nuovi serramenti REI e di sicurezza come da progetto antincendio approvato, 5. sostituzione serramenti normali con altri di sicurezza o REI, 6. installazione di fermoanta a scomparsa in sostituzione delle normali tartarughe a pavimento per le porte REI lungo le vie di fuga; 7. installazione di serramenti nei corpi scale atti ad evacuare i fumi; installazione di serramenti di sicurezza con maniglione ed elettrici automatici sbloccabili in caso di emergenza. Per entrambi i presidi ospedalieri il progetto prevede inoltre l'installazione di

	serramenti REI nelle cucine di reparto.
Importo Finanziario	€ 850.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 657.077,31 Regionale € 192.922,69
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 23/12/2014
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 16/02/2015 Data fine effettiva: 20/01/2017
Risultati Attesi	Ottemperanza a normative antincendio in conformità al progetto antincendio aziendale approvato dai VV.F.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	16
Codice Intervento	909-08-2012-PVF-2
CUP	J11H13000720002
Titolo Intervento	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. - II LOTTO
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - Sant'Anna
Descrizione Intervento	Lotto II - € 2.830.000,00 - punto 1 - gruppi elettrogeni e depositi sostanze infiammabili; - punto 2 - adeguamento antincendio di corpi scala, filtri e depositi; punto 1: Il progetto prevede presso il P.O. Sant'Anna, ai fini dell'adeguamento antincendio, una serie di opere manutentive per i due gruppi elettrogeni attualmente denominati G.E.1 da 500kVA (locale esterno fuori terra area est cortile interno) e G.E.6 da 500kVA (locale esterno fuori terra cortile interno fronte sud palazzina uffici) consistenti in: tagliando motore con sostituzione lubrificante, sostituzione set filtri olio, set filtri e prefiltri carburante, stoccaggio provvisorio materiali esausti per successivo conferimento a consorzi autorizzati, verifica e sostituzione tubi e filtri aria, verifica visiva integrità parti allestimento/motore (antivibranti, manicotteria, tubazioni gasolio, serbatoio a bordo, efficienza preriscaldamento), riscontro eventuali presenza trafiletti e/o parti degradate; prove di avvio a vuoto con verifica parametri funzionali V out / Hz, corretta erogazione, riscontro visivo fumosità, prove di funzionamento a carico e riscontro parametri funzionali, reazione al carico, fumosità con verifica contestuale a strumentazione visualizzazione pressione olio e/o temperatura, riscontro parametri funzionali e redazione report intervento. A completamento delle operazioni manutentive, si prevede una serie di apprestamenti relativi all'installazione di illuminazione di sicurezza, mezzi di estinzione portatili e segnaletica di sicurezza. Relativamente al gruppo elettrogeno attualmente denominato G.E.2 da 250kVA (attualmente installato in prossimità della scala di sicurezza esterna lato ingresso carraio Via Zuretti), sarà rimosso dall'attuale posizione e sostituito con un nuovo gruppo elettrogeno della potenza di

	500kVA da installarsi in prossimità dei gruppi frigoriferi (cortile interno fronte palazzina su Via Baiardi); tale macchina, dotata di cofanatura insonorizzata, marmitta residenziale e quadro di comando, verrà corredata di serbatoio combustibile da 2500 lt. Le operazioni di installazione del nuovo gruppo elettrogeno saranno realizzate con la macchina esistente ancora in esercizio ed in funzione al fine di non inficiare i servizi in emergenza relativi alla clinica universitaria. Al centro del cortile interno dell’P.O. Sant’Anna sono attualmente ubicati i depositi delle sostanze infiammabili che nel progetto dei VVF sono stati spostati nella zona compresa tra le due testate del P.O. Sant’Anna e dell’ Ospedale Infantile Regina Margherita (verso Piazza Polonia) ma da un’attenta analisi con l’obiettivo di spostare i depositi il più possibile lontani dagli edifici circostanti, è emersa la necessità di trovare una nuova collocazione degli stessi per cui è stata individuata una zona nei pressi della recinzione tra C.so Spezia e Piazza Polonia, ritenuta idonea e sufficientemente isolata senza tuttavia compromettere eventuali futuri ampliamenti/collegamenti tra i due Presidi Ospedalieri. Le superfici dei due depositi saranno in totale circa 12,50 mq . Verranno realizzati in cemento armato con struttura REI 120 e saranno dotati di porte di accesso REI 120. La copertura sarà invece realizzata in lamiera metallica leggera così che, in caso di esplosione, la deflagrazione sarà convogliata verso l’alto e non verso i locali adiacenti. Per i depositi è previsto un impianto di spegnimento con sprinkler a gas inerti. Per tale motivo il soffitto sarà in cartongesso con i giunti sigillati per evitare che i gas inerti si disperdano senza spegnere l’eventuale incendio. punto 2: il progetto prevede presso il P.O. Sant’Anna, ai fini dell’adeguamento antincendio, interventi finalizzati a compartimentare, per mezzo di filtri a prova di fumo, tutti i corpi scala degli edifici e intervenire sui depositi con impianti di spegnimento sprinkler aumentando la resistenza al fuoco delle pareti che lo richiedono. I locali interessati dall’intervento saranno i seguenti: blocchi scala A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O; depositi 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 22, 23, 30 e 31 del piano seminterrato; ripostigli n. 1 e 2 del piano seminterrato; depositi 30 e 32 del piano rialzato; depositi 33 e 34 del piano primo; deposito 20 del piano terzo;
--	---

	deposito 21 del piano quarto.
Importo Finanziario	€ 2.830.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 2.187.680,92 Regionale € 642.319,08
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 21/07/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 27/07/2015 Data fine effettiva: 30/11/2016
Risultati Attesi	ottemperanza a normative antincendio in conformità al progetto antincendio aziendale approvato dai VV.F.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	17
Codice Intervento	201-01-2013 ARSS
CUP	F14H14000480005
Titolo Intervento	Ospedale Martini adeguamento a norma di sicurezza blocchi scale C.D. CED, C.D. OVEST, C.D. EST, C.D. laboratori
Soggetto Attuatore	Azienda Sanitaria Locale TO1
Localizzazione	TORINO – Presidio Ospedaliero Martini
Descrizione Intervento	Compartimentazione ed adeguamento dei vani scale/ascensori e relativi impianti dei fabbricati “A” “B” “C” alla normativa antincendio Opere edili: formazione di filtri con pareti in cartongesso dotate di porte REI tra i compartimenti del piano ed i vani scale e ascensori; formazione di canne di ventilazione dei filtri o, ove non è possibile, predisposizione per l’installazione di impianto di sovrappressione; Impianto idrico antincendio: adeguamento e integrazione della rete di idranti. Impianto di sovrappressione per i filtri dove non è possibile la ventilazione naturale. Impianti gas medicali: non sono previsti interventi all’impianto esistente. Verranno segnalati nel piano di sicurezza. Impianti lettrici: - protezione e compartimentazione delle dorsali/colonne montanti presenti nelle aree di intervento; - smontaggio e rimontaggio di impianti ed apparecchi e punti di comando che interferiscono con le protezioni passive da applicare su pareti esistenti; - adeguamento ed integrazione dell’impianto di illuminazione normale; - adeguamento ed integrazione dell’impianto di illuminazione di emergenza; - alimentazione dei magneti delle porte REI sempre aperte derivata da impianto di rilevazione esistente; - alimentazione di impianto di sovrappressione dei filtri; - alimentazione impianto monta lettighe antincendio derivata da

	Gruppo elettrico esistente. Impianti elevatori: - dotazione di caratteristiche REI delle porte di piano degli ascensori; - dotazione di caratteristiche antincendio di un monta lettighe per l'evacuazione in emergenza di barellati.
Importo Finanziario	€ 1.235.750,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 955.274,45 Regionale € 280.475,55
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 26 agosto 2015
Tempi di Realizzazione	Inizio lavori effettivo: 30/09/2015 Fine lavori previsto: 28/04/2017
Risultati Attesi	Adeguamento dei blocchi scale e ascensori alle norme antincendio, da integrare con altri interventi in corso di realizzazione, mirato all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dei fabbricati A,B, C
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	18
Codice Intervento	203-02-2013-ARSS
CUP	H14H13000170001
Titolo Intervento	Intervento di completamento per la messa a norma antincendio del presidio ospedaliero - revisione e messa a norma di cartellonistica di sicurezza, impianto di illuminazione emergenza, impianto di rilevazione incendi, impianto di telecontrollo, impianto gas medicali.
Soggetto Attuatore	ASLTO3
Localizzazione	Ospedale civile "E. Agnelli" di Pinerolo
Descrizione Intervento	Il progetto persegue e completa l'adeguamento alle normative antincendio realizzato ed in corso con i lavori ex art. 20 L. 67/88 2^a fase; si prevede di intervenire nelle parti residue dell'edificio con interventi di messa a norma e raccordo con le parti edili e impiantistiche già a norma, mediante l'esecuzione delle seguenti opere: OPERE EDILI: adeguamento delle compartimentazioni antincendio, (porte e pareti REI); adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi di esodo, messa in opera di cartellonistica antincendio e di indicazione; OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA: estensione dell'impianto di rivelazione incendi e diffusione sonora alle aree ancora sprovviste; remotizzazione di tutti gli allarmi presso il COGE; adeguamenti delle parti di impianto elettrico non a norma; integrazione illuminazione di emergenza; OPERE DI IMPIANTISTICA ANTINCENDIO: adeguamento dell'impianto idrico antincendio alle aree che hanno subito modifiche di destinazione d'uso; OPERE SU IMPIANTI GAS MEDICALI: razionalizzazione centrali e linee di distribuzione; integrazione del sistema di allarmi e sua remotizzazione.
Importo Finanziario	€ 390.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 301.482,53 Regionale € 88.517,47
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 22/06/2015

Tempi di Realizzazione	Data inizio lavori effettiva: 04/08/2016 Data fine prevista: 03/05/2016
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizioni di legge e messa in sicurezza presidio sotto il profilo della prevenzione incendi, valorizzazione immobile, miglioramento condizioni di lavoro.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	19
Codice Intervento	204-03-2013-ARSS
CUP	J94H13000250001
Titolo Intervento	Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi – 2 lotto P.O. Cuorgnè ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio ospedaliero
Soggetto Attuatore	ASL TO4
Localizzazione	Ospedale Civile di Cuorgnè
Descrizione Intervento	Completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del P.O. di Cuorgnè ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistenti principalmente nella realizzazione di: • impianto complessivo di rilevazione incendi; • impianti allarme incendio e diffusione sonora; • impianti ritentori elettromagnetici; • impianti illuminazione di sicurezza; • nuova vasca accumulo acqua per rete idranti e relativo gruppo pompe antincendio e motopompa; • adeguamento edile/impiantistico dei locali del Pronto Soccorso; • sostituzione manto di copertura in fibrocemento di parte della struttura • opere generali sulla struttura e sugli impianti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Importo Finanziario	€ 2.000.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.546.064,25 Regionale € 453.935,75
Aggiudicazione Lavori	Prevista: 31/03/2015 Effettiva: 23/03/2015

Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 29/07/2015 Data fine prevista: 05/04/2017
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizione normative
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	20
Codice Intervento	205-04-2013 ARSS
CUP	J51H13001060001
Titolo Intervento	Ospedale di Chieri – Attuazione progetto approvato per il certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte (ARESS P01, 005/006/007/010/011/028...)
Soggetto Attuatore	ASLTO5
Localizzazione	Ospedale MAGGIORE di Chieri
Descrizione Intervento	Il presidio ospedaliero di Chieri è stato oggetto in questi anni di interventi di ampliamento e ristrutturazioni parziali dell'edificio storico. Gli interventi eseguiti hanno consentito l'adeguamento alle norme di prevenzione incendio per le aree interessate dai lavori. Al fine di ricondurre ad un unico progetto di prevenzione incendi l'intero complesso ospedaliero (edificio storico ed ampliamento dea/ps) è stato presentato in data 21/12/2004 istanza di approvazione progetto prevenzione incendi. Il comando provinciale Vigili del Fuoco in data 16/2/2005 con nota prot. 2037/PV pratica 4849 ha approvato il progetto di prevenzione incendi. La Regione Piemonte con DGR 17-6419 del 30.09/2013: PAR FSC 2007-2013 – DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 ha ammesso questa Azienda al finanziamento dei lavori per un importo complessivo di € 400.000,00 con la finalità di dare attuazione al progetto prevenzione incendi. I lavori previsti consistono nel completamento dell'impianto di rilevazione incendi dell'edificio storico. A carattere generale le opere da realizzarsi si possono identificare in: ▪ Fornitura e posa in opera di schede di ampliamento di zona all'interno della centrale di rivelazione esistente in portineria; ▪ Esecuzione del sistema di distribuzione (loop) dell'impianto di rivelazione fumi ai vari piani dell'edificio in oggetto e delle linee di alimentazione elettrica necessarie; ▪ Fornitura e posa in opera delle apparecchiature necessarie all'impianto di rivelazione; ▪ Programmazione, prove, verifiche e certificazioni dell'impianto; ▪ Si dovrà installare un impianto di allarme e rivelazione incendi avente

	scopo di rivelare e segnalare un incendio nel minor tempo possibile; per l'esecuzione si dovranno adottare i riferimenti normativi UNI 9795 e UNI EN54. Il sistema di rivelazione incendi dovrà essere costituito dai seguenti elementi principali: • unità centrale per il controllo e la gestione dell'impianto; • alimentatore e batterie per garantire il funzionamento dell'impianto in caso di mancanza dell'energia elettrica di rete; • rivelatori ottici di fumo; • pulsanti manuali collocati entro custodia con vetro frangibile; • pannelli/segnalatori ottico/acustici autoalimentati; • elementi per la protezione dei LOOP dai guasti (moduli di isolamento); Gli scopi di questo sistema sono: • rilevare nel più breve tempo possibile un eventuale incendio; • favorire un esodo tempestivo delle persone, degli animali e lo sgombero dei beni; • attivare i piani di intervento; • attivare le misure di sicurezza. Allo stato attuale all'interno dell'area denominata "storica" dell'Ospedale Maggiore di Chieri in alcuni reparti risultano eseguiti degli impianti di rivelazione fumi facenti capo a più centrali rispettivamente: Le seguenti zone/aree sono facenti capo ad una centrale AM6000 Notifier al piano terreno zona portineria • Piano Interrato – Zona Spogliatoi • Piano Terreno – Ambulatori Ortopedia • Piano Secondo – Sale Parto • Piano Terzo – Sottotetto Sale Parto Le seguenti zone/aree sono facenti capo ad una centrale STS posta all'interno del reparto in oggetto • Piano Terreno – Reparto di Fisioterapia Le seguenti zone/aree sono facenti capo ad una centrale Urmet posta
--	---

	all'interno del reparto Day Surgery • Piano Primo – Reparto Day Surgery • Piano Secondo – Sottotetto Reparto Day Surgery Detti impianti dovranno essere interfacciati con il nuovo layout di distribuzione per consentire la centralizzazione dell'intero sistema di rivelazione inerenti l'area storica in oggetto, mediante l'apposizione di appositi moduli indirizzati in prossimità delle centrali (esclusivamente quelle poste all'interno dei reparti) che acquisiranno lo stato e lo comunicheranno alla centrale posta nel locale presidiato (portineria centrale).
Importo Finanziario	€ 400.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 309.212,85 Regionale € 90.787,15
Aggiudicazione Lavori	Prevista: aprile 2015 Effettiva: luglio 2015 (Delibera del Direttore Generale n. 301 del 15/7/2015)
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 17/12/2015 Data fine effettiva: 29/10/2016
Risultati Attesi	I lavori previsti nel presente intervento rientrano tra le opere inserite nel progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (adeguamenti normativi VV.F.)
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	21
Codice Intervento	206-05-2013 ARSS
CUP	D69E13000440007
Titolo Intervento	P.O.S. Andrea di Vercelli: lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico – 1° LOTTO
Soggetto Attuatore	A.S.L. “VC”
Localizzazione	OSPEDALE S. ANDREA DI VERCELLI
Descrizione Intervento	Il presente progetto prevede la continuazione ed il completamento degli interventi di adeguamento impiantistico ed antincendio del complesso Ospedaliero, in ottemperanza alla vigente normativa. Le lavorazioni previste si articoleranno su tre ambiti di intervento: ▪ completamento e adeguamento normativo dell'impianto generale di rilevamento fumi e segnalazione incendio, con centralizzazione degli allarmi e installazione del sistema EVAC; ▪ realizzazione di n. 1 nuova scala di sicurezza esterna in carpenteria metallica, situata in posizione baricentrica su lato sud dell'Ospedale; ▪ realizzazione della compartimentazione dei filtri a tutti i piani prospicienti la nuova scala di sicurezza esterna, con relativa illuminazione di emergenza.
Importo Finanziario	€ 1.000.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 773.032,13 Regionale € 226.967,87
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 18 giugno 2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 12/10/2015 Data fine effettiva: 26/09/2016
Risultati Attesi	Ottemperanza alla vigente normativa antincendio e con riferimento al progetto allegato alla richiesta del “parere di conformità” presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli (Pratica n. 6993). Tenuto conto delle osservazioni prodotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, allegate al rilascio del parere favorevole.
Cronoprogramma Indicatori	e Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all’Allegato 1.b.

Numero Progetto	22
Codice Intervento	20 – 207-2013 – ARSS
CUP	C65I13000080001
Titolo Intervento	Completamento adeguamento impianto di rilevazione antincendio – Presidi vari
Soggetto Attuatore	Azienda Sanitaria Locale ASL BI di Biella
Localizzazione	Presidi vari: Ospedale di Trivero, Poliambulatorio di Cossato, Dipartimento di Prevenzione di Biella
Descrizione Intervento	L'intervento consisterà nell'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie alla realizzazione di impianti di rivelazione e segnalazione di incendio e quanto necessario per il corrispondente adeguamento tecnologico (quali ad esempio impianti elettrici e di segnale), finalizzati al completamento dell'adeguamento dei medesimi impianti presso i tre maggiori presidi sanitari territoriali dell'ASL BI (dopo l'ospedale) e cioè: l'Ospedale di Trivero, il Poliambulatorio di Cossato, il Dipartimento di Prevenzione di Biella.
Importo Finanziario	€ 250.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 193.258,03 Regionale € 56.741,97
Aggiudicazione Lavori	Prevista: fine Aprile 2015 Effettiva: 16/07/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 05/10/2015 Data fine effettiva: 20/10/2016
Risultati Attesi	Gli interventi in titolo si rendono necessari al fine di garantire la sicurezza antincendio del sistema edificio-impianto presso le tre strutture sanitarie sopra citate, ottemperando così alla normativa vigente di settore (es.: norme UNI 9795, UNI EN 54-12, DM 37/2008, ecc...).
Cronoprogramma Indicatori	e Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	23
Codice Intervento	208-07-2013-ARSS_ 21A
CUP	F91E14000400001
Titolo Intervento	Ristrutturazione aree ospedaliere – D.E.A., Radiologia, dialisi, pediatria, ostetricia e ginecologia, degenza, per adeguamento ai requisiti strutturali cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti antincendio, idraulici, elettrici e gas mediocali al fine di mantenere in efficienza le strutture. Lotto A) Adeguamento normativa antincendio impianti elettrici e speciali
Soggetto Attuatore	A.S.L. NO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
Descrizione Intervento	L’intervento generale, che riguarda la ristrutturazione delle aree ospedaliere interessa complessivamente tutti i padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero e sono finalizzati principalmente all’ottenimento del C.P.I , nel contesto delle ulteriori normative di riferimento e della D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000, è stato strutturato in 5 lotti : A); B); C); D); E). al fine di poter garantire l’adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell’ambito dei vari padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero in quanto nel corso degli anni si è già provveduto in occasione di interventi di ristrutturazione all’adeguamento dello stesso. Nello specifico è stato a sua volta suddiviso in due fasi di seguito descritte: a) realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi di alcune aree del Presidio Ospedaliero di Borgomanero la cui esecuzione verrà effettuata con attività sanitaria in corso, previo accordo con la Direzione Medica; b) fornitura ed installazione quadro elettrico cabina 1 – P.O. di Borgomanero (i collegamenti alla rete esistente non sono compresi nel presente appalto).
Importo Finanziario	€ 545.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 421.302,51 Regionale € 123.697,49
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 21/07/2015

Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 25/05/2016 Data fine effettiva: 09/12/2016
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizione amministrative, adeguamenti impiantistici, adeguamenti normativa antincendio, adeguamenti di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22/02/2000.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	24
Codice Intervento	208-07-2013-ARSS_21B
CUP	F91E14000410001
Titolo Intervento	Ristrutturazione aree ospedaliere – D.E.A., Radiologia, dialisi, pediatria, ostetricia e ginecologia, degenza, per adeguamento ai requisiti strutturali cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti antincendio, idraulici, elettrici e gas mediocali al fine di mantenere in efficienza le strutture. Lotto B) Adeguamento normativa antincendio e opere architettoniche
Soggetto Attuatore	A.S.L. NO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
Descrizione Intervento	L’intervento generale, che riguarda la ristrutturazione delle aree ospedaliere interessa complessivamente tutti i padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero e sono finalizzati principalmente all’ottenimento del C.P.I., nel contesto delle ulteriori normative di riferimento e della D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000, è stato strutturato in 5 lotti: A);B);C);D); E). al fine di poter garantire l’adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell’ambito dei vari padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero in quanto nel corso degli anni si è già provveduto in occasione di interventi di ristrutturazione all’adeguamento dello stesso. L’intervento è stato a sua volta suddiviso in due fasi di seguito descritte: a) ristrutturazione della S.C. Cardiologia P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio e D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000; b) manutenzione straordinaria del Servizio Psichiatria del P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio e D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000.
Importo Finanziario	€. 891.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 688.771,62 Regionale € 202.228,38
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 21/07/2015

Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 19/05/2016 Data fine prevista: 13/05/2017
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizione amministrative, adeguamenti impiantistici, adeguamenti normativa antincendio, adeguamenti di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22/02/2000.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	25
Codice Intervento	208-07-2013-ARSS_21C
CUP	F91E14000420001
Titolo Intervento	Ristrutturazione aree ospedaliere – D.E.A., Radiologia, dialisi, pediatria, ostetricia e ginecologia, degenza, per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti antincendio, idraulici, elettrici e gas mediacali al fine di mantenere in efficienza le strutture. Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza palazzina Ex INAM
Soggetto Attuatore	A.S.L. NO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
Descrizione Intervento	L’intervento generale, che riguarda la ristrutturazione delle aree ospedaliere interessa complessivamente tutti i padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero e sono finalizzati principalmente all’ottenimento del C.P.I., nel contesto delle ulteriori normative di riferimento e della D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000, è stato strutturato in 5 lotti: A);B);C);D); E). al fine di poter garantire l’adeguamento alle normative di sicurezza. Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell’ambito dei vari padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero in quanto nel corso degli anni si è già provveduto in occasione di interventi di ristrutturazione all’adeguamento dello stesso. L’intervento è stato a sua volta suddiviso in due fasi di seguito descritte: a) ristrutturazione ed ammodernamento del primo piano Palazzina ex INAM del P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio e D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000; b)ristrutturazione ed ammodernamento del piano seminterrato Palazzina ex INAM del P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio e D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000.
Importo Finanziario	€. 416.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 321.581,36 Regionale € 94.418,64
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 17/07/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 09/05/2016 Data fine prevista: 12/06/2017
Risultati Attesi	Ottemperanza di disposizione amministrative, adeguamenti impiantistici, adeguamenti normativa antincendio, adeguamenti di cui alla D.C.R. 616-

	3149 del 22/02/2000.
Cronoprogramma Indicatori e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	26
Codice Intervento	208-07-2013-ARSS_21D
CUP	F91E14000430001
Titolo Intervento	Ristrutturazione aree ospedaliere – D.E.A., Radiologia, dialisi, pediatria, ostetricia e ginecologia, degenza, per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti antincendio, idraulici, elettrici e gas medici al fine di mantenere in efficienza le strutture. Lotto D) Ammodernamento e messa in sicurezza aree sanitarie
Soggetto Attuatore	A.S.L. NO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
Descrizione Intervento	L’intervento generale, che riguarda la ristrutturazione delle aree ospedaliere interessa complessivamente tutti i padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero e sono finalizzati principalmente all’ottenimento del C.P.I., nel contesto delle ulteriori normative di riferimento e della D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000, è stato strutturato in 5 lotti : A);B);C);D); E). Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell’ambito dei vari padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero in quanto nel corso degli anni si è già provveduto in occasione di interventi di ristrutturazione all’adeguamento dello stesso. L’intervento è stato a sua volta suddiviso in due fasi di seguito descritte: a) realizzazione della nuova centrale termica del P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio b) manutenzione straordinaria palazzine del P.O. di Borgomanero per adeguamento normativa antincendio.
Importo Finanziario	€ 621.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 480.052,95 Regionale € 140.947,05
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 10/07/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 25/05/2016 Data fine prevista: 19/05/2017
Risultati Attesi	ottemperanza di disposizione amministrative, adeguamenti impiantistici, adeguamenti normativa antincendio, adeguamenti di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22/02/2000.

Cronoprogramma Indicatori	e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
--------------------------------------	----------	---

Numero Progetto	27
Codice Intervento	208-07-2013-ARSS_21E
CUP	F91E14000440001
Titolo Intervento	Ristrutturazione aree ospedaliere – D.E.A., Radiologia, dialisi, pediatria, ostetricia e ginecologia, degenza, per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000 nell’ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti antincendio, idraulici, elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture. Lotto E) Ammodernamento per il completamento del padiglione ginecologia
Soggetto Attuatore	A.S.L. NO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOMANERO
Descrizione Intervento	L’intervento generale, che riguarda la ristrutturazione delle aree ospedaliere e che interessa complessivamente tutti i padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero e sono finalizzati principalmente all’ottenimento del C.P.I., nel contesto delle ulteriori normative di riferimento e della D.C.R. 616-3149 del 22.02.2000, è stato strutturato in 5 lotti: A);B);C);D); E). Detta suddivisione si è resa necessaria per poter intervenire puntualmente nell’ambito dei vari padiglioni costituenti il Presidio Ospedaliero in quanto nel corso degli anni si è già provveduto in occasione di interventi di ristrutturazione all’adeguamento dello stesso. L’intervento riguarda gli impianti meccanici, i serramenti in alluminio, gli impianti gas medicale, i controsoffitti, gli impianti elettrici, opere edili ed i pavimenti e rivestimenti in pvc.
Importo Finanziario	€ 87.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 67.253,79 Regionale € 19.746,21
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 09/07/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 29/09/2015 Data fine effettiva: 01/04/2016
Risultati Attesi	ottemperanza di disposizione amministrative, adeguamenti impiantistici, adeguamenti normativa antincendio, adeguamenti di cui alla D.C.R. 616-3149 del 22/02/2000.

Cronoprogramma Indicatori	e	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.
--------------------------------------	----------	---

Numero Progetto	28
Codice Intervento	209-08-2013-ARSS
CUP	B59D13000300001
Titolo Intervento	Interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio P.O. di Verbania
Soggetto Attuatore	ASL VCO
Localizzazione	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA
Descrizione Intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di parte dell'esame progetto approvato dai VV.FF. per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. In particolare il lavoro principale consiste nella realizzazione delle aree filtro presso la connessione delle scale e degli sbarchi degli ascensori, compartimentando e presidiando le aree con rilevatori di fumo. Verrà inoltre completato l'anello antincendio della rete idranti con l'aggiunta della vasca di riserva idrica completa delle pompe di pressurizzazione. Per garantire l'erogazione della corrente elettrica in emergenza sarà rifatta la centrale dei gruppi soccorritori elettrogeni, attualmente in disuso ed al momento sostituiti da un gruppo elettrogeno esterno
Importo Finanziario	€ 1.658.622,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.282.168,09 Regionale € 376.453,91
Aggiudicazione Lavori	Prevista: 22/07/2015 Effettiva: 10 /07/2015
Tepi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 18/05/2016 Data fine prevista: 31/01/2017
Risultati Attesi	Miglioramento delle condizioni di sicurezza antincendio dell'Ospedale in particolare compartimentazione delle vie di fuga, completamento dell'anello antincendio degli idranti e rifacimento della centrale di soccorso elettrico
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	29
Codice Intervento	210 – 09 – 2013 ARSS
CUP	I46E08000100002
Titolo Intervento	Adeguamento alla regola tecnica D.M. 18/09/2002 – Ospedale Civile di Savigliano
Soggetto Attuatore	ASL CN1
Localizzazione	Ospedale SS: Annunziata di Savigliano, Via Ospedali 14. N.B. nella D.G.R. 17-6419 è stata inserita erroneamente come struttura: Osp. Maggiore SS. Trinità - Fossano
Descrizione Intervento	L'intervento in oggetto consiste nell'adeguamento di quota parte del complesso ospedaliero di Savigliano alle disposizioni del D.M. 18/09/2002 e s.m.i., in un ottica di ottenimento del CPI globale dell'intero presidio ospedaliero che si presenta articolato in più corpi di fabbrica con tipologie edilizie diverse che comportano soluzioni non standardizzabili sia nella individuazione e realizzazione dei singoli compartimenti antincendio sia nella realizzazione delle vie di fuga e percorsi verticali di evacuazione in sicurezza. L'intervento si presta dunque ad una individuazione di 3 macroaree con caratteristiche tra loro diverse:-In particolare si evidenzia la realizzazione della compartimentazione antincendio del piano adibito a degenza del Reparto di Urologia del corpo di fabbrica storico denominato "G" (realizzazione di barriere REI verso i locali al confine dell'area dedicata a degenza e verso il volume sottotetto con rilocalizzazione dei transiti tecnologici, realizzazione e delimitazione del compartimento della scala centrale di accesso); trattandosi di edificio storico vincolato, le soluzioni adottate in progetto necessariamente sono concertate con la Soprintendenza ai Beni Architettonici Ulteriore aspetto affrontato nell'intervento in oggetto consiste nell'adeguamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione che essendo stata realizzata circa 50 anni fa, non risponde ai requisiti di sicurezza antincendio imposti dalle normative attualmente vigenti; tale aspetto assume caratteristica strutturale e propedeutico a qualsiasi rivisitazione della consistenza ed estensione dei compartimenti antincendio nei vari corpi di fabbrica ospitanti le degenze. In tale ottica sono stati definiti i volumi da utilizzare come cavedi tecnici per il transito delle nuove linee elettriche che andranno a servire i quadri elettrici di ogni singolo reparto presente ad ogni piano dell'edificio ospedaliero.

	Ogni corpo di fabbrica in cui si suddivide il complesso ospedaliero dovrà essere dotato di un montalettighe antincendio (alcuni sono già esistenti) e nel progetto dell'intervento in oggetto è stato ipotizzato l'inserimento di un montalettighe antincendio nel corpo di fabbrica denominato "B" in quanto attualmente privo e per contro presenta la maggior concentrazione di degenze dell'intero complesso ospedaliero (trattasi di corpo di fabbrica alto 7 piani di cui 6 dedicati a degenze) Complessivamente l'intervento consta di attività con peculiarità tra loro diverse e questo trova riscontro nel fatto che le categorie di lavoro prevalenti sono diverse per ognuna delle macroaree sopra descritte e questo fatto guida a considerare affrontabile la realizzazione delle stesse con soggetti diversi e con tempistiche intercalate per evitare ripercussioni sull'operatività della struttura ospedaliera
Importo Finanziario	€ 2.200.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.700.670,68 REGIONALE € 499.329,32
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 27 agosto 2015;
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 03/03/2016 Data fine prevista: 28/02/2018
Risultati Attesi	Adeguamento al disposto normativo antincendio e razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	30
Codice Intervento	904-10-2013-ARSS
CUP	E84H12000050002
Titolo Intervento	Rifacimento del rivestimento esterno "faccia a vista" dei padiglioni dell'Azienda (Intervento su involucri edilizi) - 1° LOTTO
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
Localizzazione	Azienda Ospedaliero Universitaria S. Luigi
Descrizione Intervento	Mettere in sicurezza le facciate dei padiglioni degenza n° 2, Specialità (ex cure) e chiesa/teatro, realizzati in mattoni "paramano", che attualmente presentano delle lesioni strutturali ed alcuni sono crollati. Le cause sono: mancanza di appoggio del mattone esterno sulle travi di piano, il "non" collegamento tra la muratura interna ed il tamponamento esterno, l'assenza di cornicioni in corrispondenza degli ultimi piani e le scosse telluriche, manifestatesi dalla fine degli anni sessanta ad oggi. Con il primo lotto di intervento si provvederà a demolire e/o consolidare le pareti già visibilmente lesionate con ricostruzione della muratura esterna, ed inoltre si provvederà ad attuare azioni di contenimento strutturale nelle zone non così evidentemente lesionate.
Importo Finanziario	€ 2.000.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.546.064,25 Regionale € 453.935,75
Aggiudicazione Lavori	Definitiva: entro il 08/09/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 09/06/2016 Data fine prevista: 02/04/2017
Risultati Attesi	Messa in sicurezza delle facciate dei padiglioni degenza n° 2, Specialità (ex cure) e chiesa/teatro.
Cronoprogramma Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	31
Codice Intervento	905-11-2013-ARSS
CUP	B16J13000650002
Titolo Intervento	Interventi di adeguamento normativo Sicurezza e VVF sedi staccate di V.le Piazza d'Armi e Galliate – II lotto
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” Novara
Localizzazione	Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” Corso Mazzini n. 18, Novara
Descrizione Intervento	L'intervento al presidio San Giuliano in v.le piazza d'Armi a Novara prevede: il completamento dei percorsi delle vie di esodo e la formazione di nuovi compartimenti e vani filtro con murature REI 120. Inoltre prevede la messa a norma degli impianti : elettrico, gas medicali e trattamento aria, idrico sanitario e di rivelazione fumi del secondo piano. L'installazione di ascensore montalettighe antincendio nel rispetto del D.M. 15/09/2005 . L'intervento al presidio San Rocco a Galliate prevede il completamento dell'installazione di un sistema di rilevatori di fumo e calore, di tipo analogico, composto da : rilevatori puntuali, pannelli locali di controllo, segnali ottico luminoso, pulsanti di allarme e preallarme, suonerie e combinatori telefonici, unica centrale di gestione dell'intero impianto.
Importo Finanziario	€ 1.150.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 888.986,94 Regionale € 261.013,06
Aggiudicazione Lavori	Prevista: 31/03/2015 Effettiva: 25/05/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 21/09/2015 Data fine prevista: 31/12/2017
Risultati Attesi	Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	32
Codice Intervento	907-12-2013-ARSS
CUP	H31E13000300002
Titolo Intervento	“Opere di compartimentazione di n. 3 vani scala del P.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, messa a norma rete distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti (riduttore e valvole di aria) in funzione della compartimentazione antincendio, aggiornamento del progetto adeguamento antincendio con particolare riguardo alla rete idrica antincendio”
Soggetto Attuatore	A.O. “S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” - Alessandria
Localizzazione	Presidio Ospedale Civile “ SS. Antonio e Biagio“
Descrizione Intervento	L’oggetto dell’appalto è costituito da un lotto funzionale di lavori di adeguamento antincendio riguardante il corpo principale cosiddetto “Monoblocco” del presidio ospedaliero e comprende principalmente il completamento della compartimentazione antincendio a tutti i piani , la realizzazione e l’ adeguamento dei filtri antincendio, l’intervento di adeguamento di 2 montalettighe esistenti rendendoli idonei ad essere utilizzati in caso di incendio, l’estensione del sistema di rivelazione ed allarme incendio nelle aree non ancora protette da tale sistema integrate nel sistema di supervisione da remoto, l’intervento di razionalizzazione della rete di distribuzione orizzontale dei gas medicali e di adeguamento alla normativa dei sezionamenti di emergenza ad uso VVF da installare nei filtri a prova di fumo di accesso e dei riduttori di 2° stadio dei vari reparti ospedalieri, e il sezionamento di emergenza ad uso dei VVF dell’impianto elettrico di ciascun compartimento, da posizionarsi nei filtri a prova di fumo. 1. Più in dettaglio, gli interventi che si intendono realizzare si possono così rappresentare: Interventi finalizzati a limitare la propagazione dei prodotti dell’incendio e dell’incendio stesso mediante opere di adeguamento della compartimentazione antincendio almeno al livello REI 90 (trattandosi di edificio esistente con altezza antincendio superiore a 24 m) e di realizzazione di filtri a prova di fumo con pari caratteristiche, con particolare riguardo a: • comunicazioni fra il fabbricato Monoblocco ed altri fabbricati funzionalmente collegati, • comunicazioni fra aree tecnologiche poste al piano interrato e nel sottotetto ed i connettivi verticali che possono propagare l’incendio agli altri piani, ovvero le scale ed i vani corsa degli ascensori, • protezione delle scale e delle vie di esodo,

	• protezione dei vani di corsa degli ascensori ed adeguamenti normativi correlati, • compartimentazione dei locali adibiti a deposito e dei locali tecnologici, • comunicazioni fra compartimenti antincendio distinti ai fini della gestione dell'emergenza (esodo orizzontale progressivo). • Intervento di adeguamento di 2 montalettighe esistenti, rendendoli idonei ad essere utilizzati in caso di incendio, conformemente a quanto previsto dall'art. 15.7 del DM 18/09/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" e del DM 15/09/2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". 2. Intervento di razionalizzazione della rete di distribuzione orizzontale dei gas medicali e di adeguamento alla normativa dei sezionamenti di emergenza ad uso VVF da installare nei filtri a prova di fumo di accesso e dei riduttori di 2° stadio dei vari reparti ospedalieri, 3. Intervento di estensione del sistema di rivelazione ed allarme incendio nelle aree non ancora protette da tale sistema, ovvero: Radiologia/Ecografia (piano rialzato), Zona studi medici/ spogliatoi della Terapia intensiva (piano 1), Rianimazione/Terapia del dolore (piano 7), Blocco operatorio sale 1,2,3,4, e spogliatoi (piano 8), sottotetto, 4. Intervento di realizzazione del sistema di supervisione da remoto delle centrali di rivelazione incendi di nuova installazione e di quelle esistenti presso i reparti di pneumologia, polifunzionale, emodinamica, blocco operatorio 8° piano, costituito da centrale di supervisione da installare presso il Centro Controllo Emergenze (COGE), 5. Sezionamento di emergenza ad uso dei VVF dell'impianto elettrico di ciascun compartimento, da posizionarsi nei filtri a prova di fumo individuati quale accesso principale in caso di emergenza delle squadre VVF. 6. Sostituzione dei maniglioni antipánico non conformi alla norma UNI EN 1125 secondo quanto previsto dal DM 3/11/2004.
Importo Finanziario	€ 2.250.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.739.322,28 Regionale € 510.677,72
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 04 maggio 2015

Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 15/02/2016 Data fine prevista: 08/04/2016
Risultati Attesi	Messa a norma parziale (soddisfacimento dei principali requisiti antincendio del D.M. 19/03/2015) del fabbricato “Monoblocco” del P.O. “SS Antonio e Biagio” di Alessandria.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all’Allegato 1.b.

Numero Progetto	33
Codice Intervento	908 – 13 - 2013
CUP	G11E13000160007
Titolo Intervento	Adeguamento del complesso ospedaliero ai requisiti di sicurezza VV.F.
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Localizzazione	Ospedale Umberto 1° di Torino
Descrizione Intervento	Trattasi di una serie integrata di interventi edili , impiantistici ed infrastrutturali mirata alla rispondenza degli standard di sicurezza antincendio sia sulle dotazioni centralizzate del complesso ospedaliero sia per ogni padiglione a fronte delle proprie caratteristiche specifiche ed adeguamenti necessari . In sintesi: ▪ compartimentazioni e subcomp. nei reparti ▪ nuove scale antincendio ▪ nuova vasca di accumulo idrico centralizzato e sistemi di pompaggio ▪ adeguamento dell’anello idrico generale ▪ f.p. nuove porte tagliafuoco ▪ formazione nuove uscite di sicurezza in ambiti specifici ▪ adeg. impianto distribuzione gas medicinali ▪ Impianti di rilevazione fumo e allarme incendio ▪ Impianti per illuminazione di sicurezza e f.m . ▪ Adeguamento sezionamenti delle canalizzazioni aerauliche Assistenze murarie agli impianti
Importo Finanziario	€ 2.500.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.932.580,31 Regionale € 567.419,69
Aggiudicazione Lavori	Prevista: febbraio 2015 Effettiva: 28/05/15

Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 21/10/2015 Data fine prevista: 31/07/2017
Risultati Attesi	Adeguamento del complesso ospedaliero ai requisiti vigenti per la sicurezza antincendio in ottemperanza all'esame progetto rilasciato dal competente Comando Provinciale VV.F. di Torino a garanzia della continuità funzionale ospedaliera e mirato all'ottenimento del CPI complessivo.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	34
Codice Intervento	909-14-2013-ARSS
CUP	H14H13000080002
Titolo Intervento	P.O. C.T.O. Messa a norma collo d'allaccio e filtri sbarchi ascensori corpo A e B (prescrizioni Vigili del Fuoco 04.01.2013)
Soggetto Attuatore	A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Centro Traumatologico Ortopedico
Descrizione Intervento	LOTTO 1: COMPARTIMENTAZIONE DELLA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA EDIFICIO A TORRE ED IL FABBRICATO PROSPICIENTE CON MURI E SERRAMENTI AVENTI ADEGUATE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO AI PIANI R.TO, 1°,2°,3°,4°,5° - In tutti i piani le estremità della passerella di collegamento tra l'edificio a torre e il fabbricato prospiciente dovevano essere compartimentate con muri o serramenti aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco. I lavori sono stati ultimati in tempo utile per l'estinzione del reato di cui al verbale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Area VIII – Polizia Giudiziaria – prot. n.0044135 del 21.12.2012 ed alla successiva proroga concessa con nota prot. n.12769 del 11.04.2013. LOTTO 2: SCALA IN FERRO USCITA DI SICUREZZA IN EMERGENZA DAL COLLO D'ALLACCIO AI PIANI RIALZATO, 1°,2°,3°,4°,5° - realizzazione di scala in ferro per uscita di sicurezza in emergenza dal collo d'allaccio ai piani Rialzato, 1°,2°,3°,4°,5°. I lavori di questo lotto sono definiti di “completamento” in quanto non inseriti esplicitamente nella prescrizione dei VVF di cui al verbale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Area VIII – Polizia Giudiziaria – prot. n.0044135 del 21.12.2012 ma indispensabili al fine di consentire l'evacuazione, in caso di emergenza, attraverso la passerella di collegamento fra il fabbricato torre ed il fabbricato prospiciente ai piani rialzato, 1°,2°,3°,4° e 5°.
Importo Finanziario	€ 600.000,00

Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 463.819,28 Regionale € 136.180,72
Aggiudicazione Lavori	LOTTO 1: Effettiva: 28/02/2013 LOTTO 2: Effettiva: 10/07/2015
Tempi di Realizzazione	LOTTO 1: Data fine effettiva: 28/02/2013 LOTTO 2: Data inizio effettiva: 01/07/2016
Risultati Attesi	LOTTO 1: Ottemperanza alla prescrizioni di cui al verbale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Area VIII – Polizia Giudiziaria – prot. n.0044135 del 21.12.2012. LOTTO 2: “completamento” alle prescrizioni dei VVF di cui al più volte citato verbale del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Area VIII – Polizia Giudiziaria prot. n.0044135 del 21.12.2012
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	35
Codice Intervento	909-15-2013-ARSS
CUP	H19D13000140002
Titolo Intervento	P.O. C.T.O. Realizzazione filtro antincendio torre degenze lato nord interno reparto completamento prescrizioni Vigili del Fuoco
Soggetto Attuatore	A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Centro Traumatologico Ortopedico
Descrizione Intervento	Lavori di realizzazione filtro antincendio torre degenze lato nord interno reparto (completamento prescrizioni VV,FF.) del P.O. C.T.O. al fine di porre in atto le indicazioni evidenziate nel progetto di adeguamento alla normativa antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco medesimo in data 3 agosto 2012 con Prot. 26659 (pratica 4055). Sono infatti stati previsti all'interno del progetto di cui sopra ed al fine di garantire l'evacuazione nel P.O. C.T.O. in caso di emergenza a pazienti, personale e visitatori da ogni piano delle degenze, oltre all'uso delle due scale esistenti, due ascensori antincendio al lato sud (attualmente in corso di realizzazione con un appalto specifico) e due ascensori antincendio al lato nord (oggetto del presente finanziamento).
Importo Finanziario	€ 1.400.000,00
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.082.244,98 Regionale € 317.755,02
Aggiudicazione Lavori	Aggiudicazione: 25/08/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio previsto: 01/06/2016 Data fine prevista: 31/05/2017
Risultati Attesi	Adeguamento alla normativa antincendio del Presidio in ottemperanza del progetto antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 3 agosto 2012 con Prot. 26659 (pratica 4055).
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	36
Codice Intervento	909-16-2013-ARSS
CUP	G14H14000690002
Titolo Intervento	Compartimentazione corpi scale, porte REI, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei Presidi Infantile Regina Margherita e Sant'Anna – III lotto
Soggetto Attuatore	Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino
Localizzazione	Ex Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - Sant'Anna
Descrizione Intervento	Il progetto Preliminare Appaltabile, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2010 e s.m.i., comprende tutte le forniture e le opere necessarie per la messa a norma antincendio del P.O. Infantile Regina Margherita, secondo quanto previsto da Progetto di Conformità antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, ai sensi del D.M. 155/11 e della Regola Tecnica riferita alle grandi Strutture Sanitarie. Le principali opere che sono oggetto di Appalto si distinguono come segue: ➤ Lotto 1 - Compartimentazione Scale di Esodo e relativi Filtri a tenuta di fumo; ➤ Lotto 2 - Compartimentazione di depositi con elevato rischio incendio; ➤ Lotto 3 - Completamento di impianto di Rivelazione fumi e di allarme incendio; ➤ Lotto 4 - Sistema di allarme ed impianto di Esodo con sistema EVAC; ➤ Lotto 5 - Sistema di spegnimento automatico dei locali Farmacia; ➤ Lotto 6 - Chiusura del 2° anello dei Gas Medicinali; ➤ Lotto 7 - Indagini e Certificazioni delle Strutture e Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco; ➤ Lotto 8 – Opere per gli Oneri aggiuntivi per la Sicurezza Cantiere D.L.gs. 81/2008 s.m.i.. ➤
Importo Finanziario	€ 2.020.000,00

Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013 € 1.561.524,89 Regionale € 458.475,11
Aggiudicazione Lavori	Effettiva: 04/08/2015
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettivo: 03/03/2016 Data fine prevista: 31/05/2017
Risultati Attesi	Ottemperanza a normative antincendio in conformità a progetto antincendio aziendale approvato dai VV.F.
Cronoprogramma e Indicatori	Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.

Numero Progetto	37
Codice Intervento	207-01-2013-OB
CUP	C45D10000180006
Titolo Intervento	Nuovo ospedale di Biella – Completamento opere
Soggetto Attuatore	Azienda Sanitaria Locale ASL Bi di Biella
Localizzazione	Ponderano
Descrizione Intervento	Esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per la corretta attuazione della vigente normativa sulla Prevenzione Incendi con particolare riferimento al miglioramento di percorsi protetti, zone sicure, impianti elevatori antincendio e di soccorso, in ragione delle più recenti disposizioni organizzative regionali impattanti sulla dislocazione dei presidi antincendio e sulla gestione dell'emergenza in caso di incendio In particolare, esecuzione delle lavorazioni conseguenti le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il parere favorevole espresso sull'esame progetto, al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e della conseguente redazione del Piano di Evacuazione. Contestuale completamento delle opere.
Importo Finanziario	€ 11.348.393,71
Fonte di Finanziamento	FSC 2007 – 2013
Aggiudicazione Lavori	Data fine effettiva: 03/09/2010 Delibera dell'ASL n. 551 del 03/09/2010 per l'affidamento dei lavori di completamento degli impianti ed opere civili del Nuovo Ospedale di Biella e consegna dei lavori in data 07/12/2010.
Tempi di Realizzazione	Data inizio effettiva: 07/12/2010 Data fine effettiva: 29/01/2015
Risultati Attesi	Ottemperanza alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco. Certificato di collaudo dell'opera.
Cronoprogramma Indicatori	e Per il Cronoprogramma procedurale e finanziario nonché agli indicatori di realizzazione, si rimanda alle Schede progetto di cui all'Allegato 1.b.



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Regione Piemonte



Ministero della Salute

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro “Interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

**Allegato 1.b
Schede Intervento
SGP/BDU**

Roma, 20 settembre 2017

Programma di investimento in edilizia sanitaria

Come richiamato nelle premesse del presente APQ, a livello regionale gli interventi oggetto del presente accordo sono confluiti nel programma di investimento del PAR –FSC a seguito delle disposizione della Giunta regionale - DGR n. 8-6174 DEL 29.07.2013 “ L. 64/2013 (ART. 11), Delibera C.I.P.E. 41/2012: “*Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con DGR n. 37-4154 del 12.07.2013 s.m.i-* prevedendo tra l’altro l’inserimento di un nuovo Asse Prioritario V “Edilizia sanitaria” finalizzato al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria ed in particolare per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei presidi sanitari piemontesi.

Tale Asse è stato definito in coerenza con la D.G.R. n° 74-5196 del 28/12/2012 “Programmazione investimenti in edilizia sanitaria - Approvazione elenchi interventi per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza” ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le A.S.R. delle risorse previste sui capitoli di bilancio per il triennio 2012-2014”, ed ha approvato il Piano di Investimenti in edilizia sanitaria per “Adeguamento a requisiti strutturali di sicurezza” a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, per l’attuazione di specifici interventi poi confluiti nel Programma FSC 2007 –2013, anche in ragione di specifiche priorità degli interventi per la messa a norma dei presidi ospedalieri, ai quali i VV.FF. avevano già impartito specifiche prescrizioni relativamente agli urgenti ed improcrastinabili adeguamenti.

La Giunta regionale con deliberazione n. 84-6286 del 02/08/2013 ha perso atto del nuovo Piano finanziario del PAR FSC 2007/2013 assegnando integralmente sul bilancio regionale 2013-2015 le risorse del Programma (di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013). Mentre, con la Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 17 –6419, in attuazione del PAR-FSC 2013 (DGR n.8 –6174 del 29 luglio 2013), si è dato formale e sostanziale avvio all’ Asse V, Linea di azione “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri.

Il valore del programma di intervento è pari a circa 61 MIL€, di cui 50MIL€ a carico del FSC 2007 – 2013, la restante quota a carico regionale. Con la riprogrammazione del PAR FSC del 2015 (D.G.R. n. 2-1519 del 04/06/2015), la cui presa d’atto da parte del CIPE è intervenuta con delibera n. 71 del 6/08/2015, ha previsto il differimento (cosiddette in stand by) per l’utilizzo una quota di risorse FSC 2007 – 2013, definito per questo APQ per un valore di € 8.547.397,00, in attesa del perfezionamento degli accordi nazionali sulla conclusione delle procedure relative al pagamento dei debiti pregressi della Regione di cui all’art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La successiva riprogrammazione del PAR FSC, eseguita per nuove esigenze di contributi alla finanza pubblica per l’anno 2015, legge 89/2014, di cui alla DGR n. 2-2703 del 29 dicembre 2015, ha sostanzialmente confermato il valore complessivo del Programma in edilizia sanitaria per euro 61.348.393,71, di cui euro 50.000.000,00 a carico delle risorse FSC 2007 – 2013, ma di queste ultime una quota pari a € 8.547.397,00, in standby,

condizionando la sottoscrizione di questo APQ a seguito dello sblocco delle risorse sul Trasporto Pubblico Locale (TPL), di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poi intervenuto con Decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze n. 404 del 29.11.2016, pubblicato sulla GU n. 78 del 3 aprile 2017.

Nella tabella successiva si rappresenta lo stato di avanzamento degli interventi al 31.12.2016, sulla base di quanto dichiarato dai soggetti attuatori.

AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI AL 31.12.2016 ¹

Codice intervento	Numero Progetto	Titolo intervento	Soggetto attuatore	Costo totale intervento	Quota FSC 2007 -2013	(costo realizzato)	Avanzamento (%)
202-01-2012-PVF-1	1	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia - Birago di Vische: Intervento - Opere di edilizia per completamento di compartimentazione antincendio e adeguamento vie d'esodo	202 - ASL TO2	443.600,00	342.917,05	0	0
202-01-2012-PVF-2	2	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia: Intervento - Rinnovo ed adeguamento a norme di prevenzione incendi, centrale termica, edifici, Amedeo di Savoia	202 - ASL TO2	315.211,00	243.668,23	252.475,00	80,1
202-01-2012-PVF-3	3	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia - Birago di Vische: Intervento - Opere impiantistiche ed edilizie per adeguamento normativo	202 - ASL TO2	1.236.817,00	956.099,27	0	0
202-02-2012-PVF-1	4	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento -Compartmentazione antincendio e adeguamento vie di esodo - Ospedale Maria Vittoria	202 - ASL TO2	1.360.000,00	1.051.323,69	575.712,00	42,3
202-02-2012-PVF-2	5	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento - Opere edilizie ed impiantistiche per adeguamento impianto idrico antincendio - Ospedale Maria Vittoria	202- ASL TO2	680.000,00	525.661,85	370.560,00	54,5
202-02-2012-PVF-3	6	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento- Opere di impiantistica elettrica per la rilevazione e segnalazione incendi e comunicazione di allarmi	202 - ASL TO2	1.770.000,00	1.368.266,86	270.038,00	15,3
203-03-2012-PVF	7	Implementazione e revisione impianto di rilevazione incendi, spegnimento e cartellonistica – Adeguamento su prescrizione di M252/02 (Ottemperanza ordinanza Sindaco città Rivoli)	203-ASL TO3	2.000.000,00	1.546.064,25	911.155,00	45,6

¹ Dichiarazioni di spesa dei beneficiari al 31.12.2016

205-04-2012-PVF	8	Ospedale di Moncalieri – Attuazione progetto per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte, monta lettighe lato pediatria (ARESS A.01; A. 02; A.03; A.04; A.05; A.06;A.07)	205-ASL TO5	500.000,00	386.516,06	364.097,00	72,8
905-05-2012-PVF	9	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d'armi e Galliate. - I° LOTTO	905-AOSP-NO	650.000,00	502.470,88	0	0
906-06-2012-PVF	10	Lavori di adeguamento dei presidi ospedalieri alle norme antincendio	906-AOSP-CN	3.750.000,00	2.898.870,47	2.448.009,00	65,3
909-07-2012-PVF-1	11	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi per piani interrati e allestimento Centro Operativo Gestione Emergenze (COGE) dei PP.OO. Molinette- San Lazzaro - I° LOTTO	909- AO Città della salute -TO	1.015.646,90	785.127,68	869.854,00	85,6
909-07-2012-PVF-2	12 (12/A)	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro interventi n.1 e n.2 – LOTTO II	909- AO Città della salute -TO	5.965.795,65	4.611.751,70	1.469.288,00	24,6
909-07-2012-PVF-3	13 (12/B)	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro Interventi n.3 e n.4 - LOTTO II	909- AO Città della salute -TO	2.204.148,35	1.703.877,48	996.509,00	45,2
909-07-2012-PVF-4	14 (12/C)	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso il P.O. S.Vito – LOTTO II	909- AO Città della salute -TO	814.409,10	629.564,40	303.418,00	37,3
909-08-2012-PVF-1	15	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. Messa a norma serramenti antincendio - I° LOTTO	909- AO Città della salute -TO	850.000,00	657.077,31	763.046,00	89,8
909-08-2012-PVF-2	16	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. - II° LOTTO	909- AO Città della salute -TO	2.830.000,00	2.187.680,92	2.399.273,00	84,8
201-01-2013 ARSS	17	Ospedale Martini adeguamento a norma di sicurezza blocchi scala c.d. ced, c.d. ovest, c.d. est, c.d. laboratori	201-ASL TO1	1.235.750,00	955.274,45	294.151,00	23,8
203-02-2013-ARSS	18	Interventi di completamento per la messa a norma antincendio del presidio ospedaliero-revisione e messa a norma di cartellonistica di sicurezza, impianto di illuminazione emergenza, impianto di rilevazione incendi, impianto di telecontrollo, impianto gas medicali	203-ASL TO3	390.000,00	301.482,53	0	0
204-03-2013-ARSS	19	Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - 2 lotto P.O. Cuorgne' ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio ospedaliero.	204-ASL TO4	2.000.000,00	1.546.064,25	656.944,00	32,8

205-04-2013-ARSS	20	Ospedale di Chieri - attuazione progetto approvato per il certificato prevenzione incendi,compartimenti antincendio, sostituzione porte, (ARESS P01-005/006/007/010/011/028 ...)	205 -ASL TO5	400.000,00	309.212,85	228.950,00	57,2
206-05-2013-ARSS	21	P.O.S. Andrea di Vercelli: lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico - I° LOTTO	206 -ASL VC	1.000.000,00	773.032,13	937.504,00	93,7
207-06-2013-ARSS	22	Completamento adeguamento impianto di rilevazione antincendio - Presidi vari	207-ASL BI	250.000,00	193.258,03	150.727,00	60,3
208-07-2013-ARSS_A	23 (21-A)	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto A) Adeguamento normativa antincendio impianti elettrici speciali	208 -ASL NO	545.000,00	421.302,51	307.278,00	56,4
208-07-2013-ARSS_B	24 (21-B)	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto B) Adeguamento normativa antincendio e opere architettoniche	208 -ASL NO	891.000,00	688.771,62	379.344,00	42,6
208-07-2013-ARSS_C	25 (21-C)	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza palazzina Ex Inam	208 -ASL NO	416.000,00	321.581,36	273.274,00	65,7
208-07-2013-ARSS_D	26 (21-D)	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza aree sanitarie	208 -ASL NO	621.000,00	480.052,95	132.552,00	21,3

208-07-2013-ARSS_E	27 (21-E)	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento per il completamento del padiglione ginecologia	208 -ASL NO	87.000,00	67.253,79	86.168,00	99,0
209-08-2013-ARSS	28	Interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio P.O. di Verbania	209 -ASL VCO	1.658.622,00	1.282.168,09	552.486,00	33,3
210-09-2013-ARSS	29	Adeguamento alla regola tecnica D.M. 18/09/2002 - Ospedale Civile di Savigliano	210 - ASL CN1	2.200.000,00	1.700.670,68	71.855,00	3,3
904-10-2013-ARSS	30	Rifacimento del rivestimento esterno "faccia a vista" dei padiglioni dell'azienda (intervento su involucri edilizi) - I° LOTTO	904- AOSP Orbassano	2.000.000,00	1.546.064,25	59.086,00	2,9
905-11-2013-ARSS	31	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d'Armi e Galliate - II° LOTTO	905-AOSP NO	1.150.000,00	888.986,94	0	0
907-12-2013-ARSS	32	Opere di compartimentazione di n. 3 vani scale del p.o. SS. Antonio e Biagio di Alessandria . messa a norma rete distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti (riduttore e valvole d'aria) in funzione della compartimentazione antincendio, aggiornamento del progetto adeguamento antincendio con particolare riguardo alla rete idrica antincendio.	907 -AOSP AL	2.250.000,00	1.739.322,28	681.720,00	30,3
908-13-2013-ARSS	33	Adeguamento complesso ospedaliero a requisiti sicurezza VV.FF.	908 -AOSP TO	2.500.000,00	1.932.580,31	0	0
909-14-2013-ARSS	34	P.O. C.T.O. messa a norma collo d'allaccio e filtri sbarchi ascensori corpo a e b (prescrizioni vigili del fuoco 04.01.2013)	909 - AO Città della salute TO	600.000,00	463.819,28	544.766,00	90,8
909-15-2013-ARSS	35	P.O. C.T.O.: Realizzazione filtro antincendio Torre degenze lato Nord interno reparto completamento prescrizioni VV.F	909 - AO Città della salute TO	1.400.000,00	1.082.244,98	460.518,00	32,9
909-16-2013-ARSS	36	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna - III° LOTTO.	909 - AO Città della salute TO	2.020.000,00	1.561.524,89	1.142.297,00	56,5
207-01-2013-OB	37	Nuovo Ospedale di Biella - Completamento Opere	ASL BI	11.348.393,71	11.348.393,71	11.348.394,00	100
		TOTALE		61.348.393,71	50.000.000,00	30.301.448,00	49,4

Fonte dei dati : - SIL regionale – Gestionale Finanziamenti

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS16082		(DB0900_2013_202-01-2012-PVF-1) Amedeo di Savoia - Compartimentazioni antincendio e adeguamento vie d'esodo.		S	202-01-2012-PVF-1	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	I16E12000660002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	F-43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca		12 - Costruzioni		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Arch. Remo Viberti - S.C. Tecnico Progetti Integrali Area Ovest - Via G. F. Medail 16 - 10144 Torino - Tel. 011 439 3600 - 011 240 2374 e-mail: segreteria.dtl-tp@aslo2.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO2	ASL TO2		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	Torino					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	100.682,95	0,00
		Totale Regione :		100.682,95
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	342.917,05	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		342.917,05
	Totale :		443.600,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	443600
2016	0
2017	0
Totale	443600

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	443.600,00	0,00	443.600,00
Totale	443.600,00	0,00	443.600,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	18.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	640,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	13/06/2014	30/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/12/2014	31/12/2015	02/03/2015	11/10/2016	Concluso
A05 - Collaudo	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
580680356C	Deliberaz di aggiudicazione n.740/005A/2014	-		-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicato		29/10/2014

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS16081		(DB0900_2013_202-01-2012-PVF-2) Amedeo di Savoia - Rinnovo e adeguamento a norme di prevenzioni incendi Centrale Termica edifici Amedeo di Savoia		S	202-01-2012-PVF-2	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	I16E11000820002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	F-43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca		12 - Costruzioni		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
Programma Operativo	-		N		N		
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
Programma FSC	-		-		-	-	
	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Arch. Remo Viberti - S.C. Tecnico Progetti Integrali Area Ovest - Via G. F. Medail 16 - 10144 Torino - Tel. 011 439 3600 - 011 240 2374 e-mail: segreteria.dti-tp@aslt02.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO2	ASL TO2		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	9999	D.D. 926 DEL 15/11/2013	71.542,77	0,00
	Totale Regione :		71.542,77	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	243.668,23	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		243.668,23	0,00
	Totale :		315.211,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	315211
2016	0
2017	0
Totale	315211

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	315.211,00	0,00	315.211,00
Totale	315.211,00	0,00	315.211,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico				
Avanzamento Lavori : -				
Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	786 - Potenza installata oggetto di intervento	KILOWATT	0,00	3.310,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	360,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale					
Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	01/04/2011	01/04/2011	01/04/2011	21/04/2011	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	02/05/2012	23/09/2012	02/05/2012	23/09/2012	Concluso
A05 - Collaudo	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	Concluso
A06 - Chiusura intervento	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	Concluso
A07 - Funzionalità	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	12/05/2013	Concluso

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
3058498065	29/07/2011	-		-	
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva		
	Aggiudicata		29/07/2011		

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto	Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS14744	(DB0900_2013_202-01-2012-PVF-3) Ospedale Amedeo di Savoia - Opere impiantistiche e di adeguamento normativo comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische		S	202-01-2012-PVF
	Tipo Aiuto	Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto	3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P.	Tipo C.U.P.		CUP Certificato	
C.U.P.	I16D11000120001	Definitivo		SI	
	Settore	SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura	Tipo Intervento			
Classificazione comuni QSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	Obiettivo Specifico	Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco	Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici	19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-
Programma Operativo	Progetto Complesso	Generatore		Legge	
	-	N		N	
	Programma	Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-	-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse	Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-	-		-	-
	Programma	Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Arch. Remo Viberti - S.C. Tecnico Progetti Integrali Area Ovest - Via G. F. Medail 16 - 10144 Torino - Tel. 011 439 3600 - 011 240 2374 e-mail: segreteria.dtl-tp@aslto2.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO2	ASL TO2
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	280.717,73	0,00
		Totale Regione :		280.717,73
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	956.099,27	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		956.099,27
	Totale :		1.236.817,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	1236817
2016	0
2017	0
Totale	1236817

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.236.817,00	0,00	1.236.817,00
Totale	1.236.817,00	0,00	1.236.817,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	72,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	640,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	21/04/2011	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/10/2015	31/07/2017	03/02/2016		In corso
A05 - Collaudo	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
611292DA - Opere edilizie per completamento di compartimentazioni antincendio e adeguamento vie d'esodo: Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia/Birago di Vische e Ospedale Maria Vittoria	Procedura Ristretta	214.059,59		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	201 - Pubblicazione Bando	20/06/2014	20/06/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	202 - Selezione Offerenti	24/07/2014	24/07/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	203 - Acquisizione Offerte	10/09/2014	10/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	204 - Aggiudicazione Provvisoria	10/10/2014	10/10/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	205 - Aggiudicazione Definitiva	29/10/2014	29/10/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	206 - Stipula Contratto	15/01/2015	15/01/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS16084		(DB0900_2013_202-02-2012-PVF-1) Ospedale Maria Vittoria - Compartimentazione antincendio e adeguamento vie d'esodo.		S	202-02-2012-PVF-1	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	I16E12000650002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
Programma Operativo	-		N		N		
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
Programma FSC	-		-		-	-	
	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Arch. Remo Viberti - S.C. Tecnico Progetti Integrali Area Ovest - Via G. F. Medail 16 - 10144 Torino - Tel. 011 439 3600 - 011 240 2374 e-mail: segreteria.dti-tp@aslo2.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO2	ASL TO2		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	308.676,31	0,00
		Totale Regione :		308.676,31
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	1.051.323,69	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.051.323,69
	Totale :		1.360.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	1360000
2016	0
2017	0
Totale	1360000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
Totale	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	28.140,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	960,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	07/03/2011	07/04/2011	07/03/2011	07/04/2011	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	13/05/2014	13/06/2014	13/05/2014	13/06/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/12/2014	30/06/2017	02/03/2015		In Corso
A05 - Collaudo	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	30/09/2017	30/09/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
580680356C	29/10/2014	-		-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicato		29/10/2014

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS16083		(DB0900_2013_202-02-2012-PVF-2) Ospedale Maria Vittoria - Opere edilizie ed impiantistiche per adeguamento impianto idrico antincendio		S	202-02-2012-PVF-2	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato		
	I16E12000640002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Arch. Remo Viberti - S.C. Tecnico Progetti Integrali Area Ovest - Via G. F. Medail 16 - 10144 Torino - Tel. 011 439 3600 - 011 240 2374 e-mail: segreteria.dti-tp@aslo2.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO2	ASL TO2		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	154.338,15	0,00
	Totale Regione :		154.338,15	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	525.661,85	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :			525.661,85	0,00
Totale :			680.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	525661,85
2016	0
2017	0
Totale	525661,85

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	680.000,00	0,00	680.000,00
Totale	680.000,00	0,00	680.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	51,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.000,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	07/03/2011	07/04/2011	07/03/2011	07/04/2011	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	15/06/2013	15/07/2013	15/06/2013	15/07/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	15/07/2013	24/02/2014	15/07/2013	24/02/2014	Concluso
A05 - Collaudo	01/12/2014	31/12/2014	01/12/2014	22/04/2015	Concluso
A06 - Chiusura intervento	31/12/2014	31/12/2014	22/04/2015	22/04/2015	Concluso
A07 - Funzionalità	31/12/2014	31/12/2014	22/04/2015	22/04/2015	Concluso

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
475080477A	07/02/2013		-		-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicato		07/02/2013

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto	Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS14749	(DB0900_2013_202-02-2012-PVF-3) Ospedale Maria Vittoria - Opere di impiantistica elettrica per la rilevazione e segnalazione incendi e comunicazione di allarmi		S+AY139	202-02-2012-PVF
	Tipo Aiuto	Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto	3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P.	Tipo C.U.P.		CUP Certificato	
C.U.P.	111H11000040001	Definitivo		SI	
	Settore	SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura	Tipo Intervento			
Classificazione comuni QSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	Obiettivo Specifico	Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco	Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	F-43.39.09 - Attività di completamento e di finitura degli edifici	12 - Costruzioni		01 - Urbano	-
Programma Operativo	Progetto Complesso	Generatore		Legge	
	-	N		N	
	Programma	Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-	-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse	Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-	-		-	-
	Programma	Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte	511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
	Stato	Attivo			
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	401.733,14	0,00
	Totale Regione :		401.733,14	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.368.266,86	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.368.266,86	0,00
	Totale :		1.770.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	1770000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1770000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	28.140,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	960,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	12/04/2011	12/05/2011	12/04/2011	12/05/2011	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	10/03/2015	10/04/2015	10/03/2015	10/04/2015	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/12/2015	31/07/2017	16/02/2016		In corso
A05 - Collaudo	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
6287580328 - inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 13.000,00	Procedura Ristretta	1.303.247,00		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	201 - Pubblicazione Bando	05/12/2012	05/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	202 - Selezione Offerenti	05/12/2012	05/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	203 - Acquisizione Offerte	05/12/2012	05/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	204 - Aggiudicazione Provvisoria	05/12/2012	05/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	205 - Aggiudicazione Definitiva	05/12/2012	05/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	206 - Stipula Contratto	05/12/2012	05/12/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14751		(DB0900_2013_203-03-2012-PVF) IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI, SPEGNIMENTO E CARTELLONISTICA ADEGUAMENTO SU PRESCRIZIONE DI M252/02 (IN OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACO CITTA' DI RIVOLI).		S+AR111	203-03-2012-PVF	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato		
	H26D05000020003		Definitivo		SI		
C.U.P.	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	F-43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca		12 - Costruzioni		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Ing. Federico FERRERO - 011/40 17 910		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO3	ASL TO3		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Collegno					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	9999	D.D. 926 DEL 15/11/2013	453.935,75	0,00
	Totale Regione :		453.935,75	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.546.064,25	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.546.064,25	0,00
	Totale :		2.000.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	2000000
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	2000000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	170.000,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	250,00
	786 - Potenza installata oggetto di intervento	KILOWATT	0,00	11.500.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	3.726,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	31/10/2013	20/12/2013	15/11/2013	20/12/2013	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	01/12/2013	31/12/2013	15/11/2013	20/12/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/01/2015	04/06/2017	03/03/2015		In Corso
A05 - Collaudo	31/05/2017	30/09/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/03/2018	31/03/2018			Non Avviato
A07 - Funzionalità	31/07/2017	31/07/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5690751C46 - Adeguamento requisiti strutturali di sicurezza P.O. di Rivoli TO	Procedura Aperta	1.186.351,20		531.929,98	32,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	26/07/2011	26/07/2011
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	26/07/2011	26/07/2011
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	26/07/2011	26/07/2011
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	26/07/2011	26/07/2011
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	26/07/2011	26/07/2011

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14591		(DB0900_2013_205-04-2012-PVF) OSPEDALE DI MONCALIERI - ATTUAZIONE PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, COMPARTIMENTI ANTINCENDIO, SOSTITUZIONE PORTE, MONTALETTIGHE LATO PEDIATRIA.		S+BA105
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	J23J12000210001		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		-
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	arch. Antonio VARALDA - Piazza Pellico 1 - 10023 CHIERI (TO) - tel. 01194294101 - mail: varalda.antonio@aslto5.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO5	ASL TO5
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Chieri			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	113.483,94	0,00
	Totale Regione :		113.483,94	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	386.516,06	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		386.516,06	0,00
	Totale :		500.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	500000
2016	0
2017	0
Totale	500000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale	500.000,00	0,00	500.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	37.365,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	190,00
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	3,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	755,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/04/2013	30/06/2014	06/03/2014	23/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/06/2015	30/11/2015	12/01/2016	20/07/2016	Concluso
A05 - Collaudo	02/01/2016	29/02/2016	21/07/2016	25/10/2016	Concluso
A06 - Chiusura intervento	02/01/2016	29/02/2016			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
GARA D'APPALTO LAVORI	15/07/2015	-	-	-	-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicato		15/07/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto	Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS14853	(DB0900_2013_905-05-2012-PVF) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E V.V.F. SEDI STACCATI DI V.LE PIAZZA D'ARMI E GALLIATE - I LOTTO		S	905-05-2012-PVF
	Tipo Aiuto	Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto	3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P.	Tipo C.U.P.		CUP Certificato	
C.U.P.	B13B13000060002	Definitivo		SI	
	Settore	SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura	Tipo Intervento			
Classificazione comuni QSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	58 - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO			
	Obiettivo Specifico	Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco	Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici	19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-
Programma Operativo	Progetto Complesso	Generatore		Legge	
	-	N		N	
	Programma	Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-	-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse	Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-	-		-	-
	Programma	Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Ing. Vincenzo Bruno - S.C. Tecnico Patrimoniale - Corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara - Tel.0321.373.3674 Cell. 335.1093832		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ	A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	NOVARA			
	Comune	Novara			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	147.529,12	0,00
	Totale Regione :		147.529,12	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	502.470,88	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		502.470,88	0,00
	Totale :		650.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	650000
2016	0
2017	0
Totale	650000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	650.000,00	0,00	650.000,00
Totale	650.000,00	0,00	650.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	1,00
	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	78.375,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	92,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	22.970,00
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	3,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.040,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A00 - Studio di fattibilità	03/03/2013	03/06/2013	03/03/2013	03/06/2013	Concluso
A01 - Progettazione Preliminare	03/03/2013	03/06/2013	03/03/2013	03/06/2013	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	03/06/2013	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	03/06/2013	20/11/2013	03/06/2013	20/11/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	15/10/2014	15/04/2015	15/10/2014	24/10/2015	Concluso
A05 - Collaudo	16/04/2015	30/04/2015	30/11/2015	30/11/2015	Concluso
A06 - Chiusura intervento	30/04/2015	30/04/2015	25/02/2016	25/02/2016	Concluso
A07 - Funzionalità	30/04/2015	04/05/2015	25/02/2016	25/02/2016	Concluso

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5686591358 - Prezzo più basso con taglio delle ali	Procedura Negoziata senza Bando	387.601,55		175.003,49	33,03 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/04/2014	02/04/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	402 - Invito a presentare le Offerte	02/05/2014	02/05/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	403 - Acquisizione Offerte	02/05/2014	02/05/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	404 - Aggiudicazione Provvisoria	10/06/2014	10/06/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	405 - Aggiudicazione Definitiva	26/06/2014	26/06/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	406 - Stipula Contratto	03/10/2014	03/10/2014

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14855		(DB0900_2013_906-06-2012-PVF) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI ALLE NORME ANTINCENDIO.		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	B21H12002250002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007P1002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Ing. Paola Maria Arneodo - S.C.Tecnico ASO S.Croce e Carle, C.so Brunet 19/a, 12100 Cuneo		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASO S.CROCE E CARLE	ASO S.CROCE E CARLE
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	CUNEO			
	Comune	Cuneo			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2010	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2011	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2012	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	851.129,53	0,00
		Totale Regione :		851.129,53
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2010	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2011	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	2.898.870,47	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		2.898.870,47
UE	2015		0,00	0,00
	Totale UE :		0,00	0,00
	Totale :		3.750.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2010	0,00	-	-
2011	0,00	-	-
2012	0,00	-	-
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	422.639,82	0,00	326.714,16
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	422.639,82	0	326.714,16

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2010	0
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	3750000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	3750000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	831.614,28	831.614,28	0,00
2016	39.424,13	39.424,13	0,00
2017	2.878.961,59	0,00	2.878.961,59
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	3.750.000,00	871.038,41	2.878.961,59

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2010	0
	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2010	0
	2011	0
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
UE	2015	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	390.139,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	731,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	10.000,00
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	1,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	4.000,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	23/07/2010	22/08/2013	23/07/2010	22/08/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	27/02/2014	13/08/2016	27/02/2014	21/11/2016	Concluso
A05 - Collaudo	15/09/2014	13/02/2017	15/09/2014		In Corso
A06 - Chiusura intervento	13/02/2017	13/02/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
0270931B52 - PROCEDURA RISTRETTA CON IL METODO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA	Procedura Ristretta	201.284,93		0,01	0,00 %
5280388A04 - criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara	Procedura Aperta	2.388.801,45		0,01	0,00 %
6558585B8C - ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP N. 961-2014	Procedura Aperta	606.634,55		0,01	0,00 %
Z3F120463C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA EX ART 125 COMMA 11 DLGS 163/06	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	1.560,00		0,01	0,00 %
Z4015CFDE0 - INCARICO DI ELABORAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Procedura Ristretta	7.568,03		0,01	0,00 %
Z4D1093C91 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI CUI ALL'ALLEGATO II A, CATEGORIA 12, DEL DLGS 163/06	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	9.002,74		0,01	0,00 %
Z8C13E6DA1 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA EX ART 125 COMMA 11 DLGS 163/06	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	9.280,32		0,01	0,00 %
ZCD089FBB2 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA EX ART 125 COMMA 10 E 11 DLGS 163/06	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	5.060,00		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
101 - Pubblicazione Bando		09/01/2014	09/01/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
101 - Pubblicazione Bando		28/12/2015	28/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
102 - Acquisizione Offerte		14/10/2013	14/10/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
102 - Acquisizione Offerte		28/12/2015	28/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
103 - Aggiudicazione Provvisoria		21/10/2013	21/10/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
103 - Aggiudicazione Provvisoria		28/12/2015	28/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
104 - Aggiudicazione Definitiva		19/12/2013	19/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
104 - Aggiudicazione Definitiva		28/12/2015	28/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
105 - Stipula Contratto		27/02/2014	27/02/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
105 - Stipula Contratto		20/04/2016	20/04/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
201 - Pubblicazione Bando		22/10/2008	22/10/2008

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	201 - Pubblicazione Bando	04/09/2015	04/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	202 - Selezione Offerenti	15/04/2009	15/04/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	202 - Selezione Offerenti	04/09/2015	04/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	203 - Acquisizione Offerte	11/02/2009	11/02/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	203 - Acquisizione Offerte	27/08/2015	27/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	04/06/2009	04/06/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	204 - Aggiudicazione Provvisoria	04/09/2015	04/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	205 - Aggiudicazione Definitiva	04/06/2009	04/06/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	205 - Aggiudicazione Definitiva	04/09/2015	04/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	206 - Stipula Contratto	29/06/2009	29/06/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	206 - Stipula Contratto	04/09/2015	04/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	21/02/2013	21/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	27/08/2014	27/08/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	29/09/2014	29/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	07/04/2015	07/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	21/02/2013	21/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	27/08/2014	27/08/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	29/09/2014	29/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	07/04/2015	07/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	21/02/2013	21/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	27/08/2014	27/08/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	29/09/2014	29/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	07/04/2015	07/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	18/02/2013	18/02/2013

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	27/08/2014	27/08/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	29/09/2014	29/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	30/03/2015	30/03/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	21/02/2013	21/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	15/09/2014	15/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/12/2014	09/12/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	07/04/2015	07/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	21/02/2013	21/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	25/09/2014	25/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	08/01/2015	08/01/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	10/04/2015	10/04/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14894		(DB0900_2013_909-07-2012-PVF-1) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI - I LOTTO		S+AY82	909-07-2012-PVF	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato		
	G13J12001060002		Definitivo		SI		
C.U.P.	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		99 - ALTRO				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Arch. Gian Paolo Cirnigliaro - via Nizza 138 - Torino 10126 - tel. segreteria 011633 3161- 011633 3170		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	230.519,22	0,00
	Totale Regione :		230.519,22	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	785.127,68	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		785.127,68	0,00
	Totale :		1.015.646,90	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	1015646,9
2016	0
2017	0
Totale	1015646,9

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.015.646,90	0,00	1.015.646,90
Totale	1.015.646,90	0,00	1.015.646,90

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	10.200,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.825,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività A ₂ A dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	11/07/2013	20/12/2013	01/01/2013	20/12/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	31/10/2014	01/12/2015	31/10/2014	15/12/2015	Concluso
A05 - Collaudo	15/07/2016	28/02/2017	15/07/2016		In corso
A06 - Chiusura intervento	30/06/2017	30/06/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5776529E84	aggiudicata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 , comma 7 e dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/06 s.m.i.		-	-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicata		16/09/2014

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS17578		(A11_2013_909-07-2012-PVF2-12A) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE VALUTATE PRIORITARIE PRESSO I PP.OO. MOLINETTE-SAN LAZZARO. INTERVENTI N. 1 E N. 2 - LOTTO 2		S+BA110
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
	G16J12000280002		Definitivo		SI
C.U.P.	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		99 - ALTRO		
Classificazione comuni OSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
	-		N		N
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Arch. Gian Paolo Cirnigliaro - via Nizza 138 - Torino 10126 - tel. segreteria 011633 3161- 011633 3170		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. MOLINETTE	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. MOLINETTE
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	1.354.043,95	0,00
	Totale Regione :		1.354.043,95	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	340.896,99	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	4.000.000,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	270.854,71	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		4.611.751,70	0,00
	Totale :		5.965.795,65	0,00

Costo Ammesso Contributi Comuni
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	5965795,65
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	5965795,65

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	5.965.795,65	0,00	5.965.795,65
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	5.965.795,65	0,00	5.965.795,65

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori :-

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	11.600,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	8.760,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A00 - Studio di fattibilità	01/11/2013	18/11/2013	01/11/2013	18/11/2013	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	27/05/2014	23/07/2014	27/05/2014	23/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	28/01/2016	30/01/2018	02/05/2016		In corso
A05 - Collaudo	28/01/2017	30/04/2018	04/11/2016		In corso
A06 - Chiusura intervento	30/06/2018	30/06/2018			Non Avviato
A07 - Funzionalità	30/04/2018	30/04/2018			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
- CIG: 6240245D11	gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) e comma 3 bis del medesimo art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.		-		

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicata		11/08/2015

Dati Identificativi						
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS17579		(A11_2013_909-07-2012-PVF3 12B) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DI OPERE VALUTATE PRIORITARIE PRESSO I PP.OO. MOLINETTE-SAN LAZZARO. INTERVENTI N. 3 E N. 4-LOTTO II		S	909-07-2012-PVF3 12B
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato	
C.U.P	G16J12000290002		Definitivo		SI	
	Settore		SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura		Tipo Interevento			
Classificazione comuni OSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		99 - ALTRO			
	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-
Programma Operativo	Progetto Complesso		Generatore		Legge	
	-		N		N	
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-		-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-		-		-	-
	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	Stato
	Arch. Gian Paolo Cernigliaro - via Nizza 138 - Torino 10126 - tel. segreteria 011633 3161- 011633 3170		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. MOLINETTE - SAN LAZZARO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. MOLINETTE - SAN LAZZARO	Attivo
Localizzazione	Regione	PIEMONTE				
	Provincia	TORINO				
	Comune	Torino				

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	500.270,87	0,00
		Totale Regione :		500.270,87
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	104.342,70	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	1.599.534,78	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.703.877,48
	Totale :		2.204.148,35	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	2204148,35
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	2204148,35

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.204.148,35	0,00	2.204.148,35
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.204.148,35	0,00	2.204.148,35

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : _____

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	786 - Potenza installata oggetto di intervento	KILOWATT	0,00	2.259,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	7.450,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.520,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività A ₂ A dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	11/07/2013	23/07/2014	27/05/2014	23/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	07/03/2016	30/09/2017	07/03/2016		In Corso
A06 - Chiusura intervento	31/10/2017	31/10/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
CIG 6236834E38	procedura aperta	-		-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	I lavori sono stati aggiudicati con determina n. 2024/2015		00/01/1900

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS17580		(A11_2013_909-07-2012-PVF4 12C) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DI OPERE VALUTATE PRIORITARIE PRESSO I PP.OO. SAN VITO -LOTTO II		S+BA109
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato
	G16J12000300002		Definitivo		SI
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		99 - ALTRO		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PIO02FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Arch. Gian Paolo Cirnigliaro - via Nizza 138 - Torino 10126 - tel. segreteria 011633 3161- 011633 3170		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. S.VITO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - P.O. S.VITO
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	9999	D.D. 926 DEL 15/11/2013	184.844,70	0,00
	Totale Regione :		184.844,70	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	125.376,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	504.188,40	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		629.564,40	0,00
	Totale :		814.409,10	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	814409,1
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	814409,1

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	814.409,10	0,00	814.409,10
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	814.409,10	0,00	814.409,10

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	1.800,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	900,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	11/07/2013	11/07/2013	01/07/2014	23/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	25/11/2015	30/06/2017	25/11/2015		In Corso
A05 - Collaudo	25/11/2015	30/10/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/12/2017	31/12/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
6227055857 - con il criterio dell'offerta del prezzo più basso	Procedura Negoziata senza Bando	404.172,23		0,01	0,00 %
ZC70F84E71 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	35.000,00		0,01	0,00 %
ZD8167162E - affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	30.000,00		3.691,00	10,96 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/05/2015	15/05/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	03/06/2015	03/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	03/06/2015	03/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2015	30/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	30/06/2015	30/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	03/12/2015	03/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	13/02/2014	13/02/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	15/10/2015	15/10/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	13/02/2014	13/02/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/10/2015	15/10/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	13/02/2014	13/02/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	12/10/2015	12/10/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	05/05/2014	06/05/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	15/10/2015	15/10/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	01/07/2014	01/07/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	01/12/2015	01/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	08/09/2014	08/09/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	20/01/2016	20/01/2016

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14895		(DB0900_2013_909-08-2012-PVF-1) COMPARTIMENTAZIONE CORPI SCALE, PORTE REI, ATTREZZATURE E MEZZI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI PRESIDI INFANTILE REGINA MARGHERITA E SANT'ANNA - I LOTTO		S	909-08-2012-PVF-1	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	G14H14000680002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ARCH. ELLY BRESSAN subentrata all'Arch. Antonio Benevento (Determina di nomina n° 902/2015 del 14/04/2015) - P.O.SANT'ANNA - C.SO SPEZIA N. 60 - TORINO- TEL. 011/31.34.360		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	192.922,69	0,00
	Totale Regione :		192.922,69	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	657.077,31	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		657.077,31	0,00
	Totale :		850.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	850000
2016	0
2017	0
Totale	850000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	850.000,00	0,00	850.000,00
Totale	850.000,00	0,00	850.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	2,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	2.540,00
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	1,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	840,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/01/2013	01/03/2013	20/10/2013	20/12/2013	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	16/02/2015	16/04/2016	16/02/2015	20/01/2017	Concluso
A05 - Collaudo	21/01/2017	21/07/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	22/07/2017	22/08/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5437893343 - Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.	Procedura Aperta	150.414,58		101.498,17	40,29 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	101 - Pubblicazione Bando	18/11/2013	18/11/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	102 - Acquisizione Offerte	23/01/2014	23/01/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	27/05/2014	27/05/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	27/05/2014	27/05/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	06/10/2014	06/10/2014

Dati Identificativi								
Informazioni Generali	Codice Progetto			Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS16214			(DB0900_2013_909-08-2012-PVF-2) COMPARTIMENTAZIONE CORPI SCALE, PORTE REI, ATTREZZATURE E MEZZI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI PRESIDI INFANTILE REGINA MARGHERITA E SANT'ANNA - II° LOTTO		S	909-08-2012-PVF-2	
	Tipo Aiuto			Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto			3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P			Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	J11H13000720002			Definitivo		SI		
C.U.P	Settore			SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI			30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura			Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)			07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico			Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione			75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco			Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici			19 - Attività dei servizi sanitari		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso			Generatore		Legge		
	-			N		N		
Programma Operativo	Programma			Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-			-		-	Non Attivo	
	Asse			Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-			-		-	-	
Programma FSC	Programma			Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte			511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile			Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ARCH. ELLY BRESSAN - P.O.SANT'ANNA - C.SO SPEZIA N. 60 - TORINO- TEL. 011/31.35.899			A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO	TORINO					
	Comune	Settimo Torinese	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	642.319,08	0,00
	Totale Regione :		642.319,08	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	2.187.680,92	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		2.187.680,92	0,00
Totale :		2.830.000,00	0,00	

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	2830000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	2830000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	1,00
	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	12,50
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	3.565,50
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	3,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.044,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/01/2013	01/01/2013	27/05/2014	03/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	27/07/2015	26/07/2016	27/07/2015	30/11/2016	Concluso
A05 - Collaudo	01/12/2016	01/05/2017	01/12/2016		In corso
A06 - Chiusura intervento	02/05/2017	30/05/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	01/02/2017	28/02/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
6173603A5A - Con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara art. 82 c. 2 lett. b) prima fattispecie D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.	Procedura Aperta	1.789.665,69		440.334,31	29,07 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	13/04/2015	13/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	14/05/2015	14/05/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	21/07/2015	21/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	21/07/2015	21/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	12/08/2015	12/08/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14896		(DB0900_2013_201-01-2013-ARSS) OSPEDALE MARTINI ADEGUAMENTO A NORMA DI SICUREZZA BLOCCHI SCALA C.D. CED, C.D. OVEST, C.D. EST, C.D. LABORATORI		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P	F14H14000480005		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		-
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Ing. Maria Teresa LOMBARDI - Via san Secondo 29		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO1	ASL TO1
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	Torino			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	280.475,55	0,00
	Totale Regione :		280.475,55	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	955.274,45	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		955.274,45	0,00
	Totale :		1.235.750,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	1235750
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1235750

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	1.235.750,00	0,00	1.235.750,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	3,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	1.200,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.800,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	15/10/2014	17/12/2014	15/10/2014	24/11/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	17/12/2014	21/01/2015	17/12/2014	18/02/2015	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	21/01/2015	11/02/2015	21/01/2015	24/11/2015	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	30/09/2015	08/03/2017	30/09/2015	28/04/2017	Concluso
A05 - Collaudo	01/12/2017	01/12/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	02/12/2017	02/12/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5521603AEE - Progettazione	Procedura Aperta	131.733,06		68.198,21	51,77 %
6265391C34 - Lavori	Procedura Aperta	795.461,87		211.951,76	29,14 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	27/01/2014	27/01/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	07/07/2015	07/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	18/02/2014	18/02/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	07/07/2015	07/07/2015

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2014	30/06/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	15/07/2015	15/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	11/07/2014	11/07/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	27/07/2015	27/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	15/10/2014	15/10/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	23/12/2015	23/12/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14897		(DB0900_2013_203-02-2013-ARSS) INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO - REVISIONE E MESSA A NORMA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA, IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI, IMPIANTO DI TELECONTROLLO, IMPIANTO GA		S+BB106	203-02-2013-ARSS	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	H14H13000170001		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ing. Giorgio Serratto - 011/40.17.597		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO3	ASL TO3		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Collegno					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2014	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	88.517,47	0,00
		Totale Regione :		88.517,47
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	301.482,53	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		301.482,53
	Totale :		390.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	390000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	390000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	390.000,00	0,00	390.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	390.000,00	0,00	390.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : _

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	293,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	703,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	01/12/2013	01/01/2014	01/12/2013	18/06/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	30/06/2014	31/07/2014	30/06/2014	18/07/2014	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	30/06/2014	31/07/2014	30/06/2014	18/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	30/04/2015	08/03/2017	04/08/2016		In Corso
A05 - Collaudo	01/03/2017	31/05/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/03/2018	31/03/2018			Non Avviato
A07 - Funzionalità	30/04/2017	30/04/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
Procedura negoziata ex art. 122 – 7° c. Codice appalti	22/06/2015	-	-	-	-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicato		22/06/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14898		(DB0900_2013_204-03-2013-ARSS) "COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - 2 LOTTO P.O. CUORGNE' ED ESECUZIONE OPERE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO. (ARESS ""TAV. B.01 B TUTTO IL PIANO		S+AY102	204-03-2013-ARSS	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	J94H13000250001		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		153 - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ING. ANDREA MINGIONE - VIA ALDISIO N. 2 10015 Ivrea		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO4	ASL TO4		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Ivrea					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2018	DD 926 15.11.2013	453.935,75	0,00
	Totale Regione :		453.935,75	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.546.064,25	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.546.064,25	0,00
	Totale :		2.000.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2014	0
2015	1546064,25
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1546064,25

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	18.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.700,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	28/03/2014	28/04/2014	28/03/2014	28/04/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	15/06/2015	05/04/2017	29/07/2015		In Corso
A05 - Collaudo	06/04/2017	15/07/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	15/07/2017	15/07/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	16/07/2017	16/07/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
410040 - Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 2° lotto P.O. di Cuornè ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	Procedura Aperta	1.355.544,05		36.259,36	2,82 %
581141 - Pubblicazione avvisi di gara su GURI	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	351,52		0,01	0,00 %
581331 - Pubblicazione avvisi di gara su "La Stampa"	Procedura in Economia - Amministrazione diretta	1.085,00		0,01	0,00 %
711122 - Aggiornamento normativo-economico ed integrazione del progetto esecutivo	Procedura Negoziata senza Bando	113.649,46		0,01	0,00 %
711212 - Prove di indagine per rilevazione caratteristiche strutturali presso edificio 6 P.O. Cuornè	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	1.000,00		0,01	0,00 %
711231 - Relazione geologica e geotecnica (DM 14/01/2008 NTC 2008) per vasca antincendio e relativo locale tecnico P.O. Cuornè	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	1.713,60		0,01	0,00 %
Z1217A77E9 - Collaudo statico scala metallica Poliambulatorio di Rivarolo C.se e vasca antincendio P.O. Cuornè	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	1.040,00		0,01	0,00 %
Z42172898D - Relazione geologica e geotecnica (DM 14/01/2008 NTC 2008) per studio riferito a progetto di scala di sicurezza presso sede Poliambulatorio di Rivarolo	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	1.713,60		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	03/11/2014	03/11/2014
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	09/01/2015	09/01/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	31/03/2015	23/03/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	31/03/2015	23/03/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	30/07/2015	30/07/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/12/1997	30/12/1997
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	402 - Invito a presentare le Offerte	29/12/1997	29/12/1997
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	403 - Acquisizione Offerte	07/04/2010	07/04/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	404 - Aggiudicazione Provvisoria	08/04/2010	08/04/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	405 - Aggiudicazione Definitiva	09/04/2010	09/04/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	406 - Stipula Contratto	22/04/2010	22/04/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	501 - Individuazione Lavori in Economia	10/09/2010	10/09/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	501 - Individuazione Lavori in Economia	10/09/2014	10/09/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	25/11/2015	25/11/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	16/12/2015	16/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	23/12/2015	23/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	04/03/2016	04/03/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	12/11/2015	12/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	07/12/2015	07/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/12/2015	15/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	04/03/2016	04/03/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	12/11/2015	12/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	07/12/2015	07/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	15/12/2015	15/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	04/03/2016	04/03/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	12/11/2015	12/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	10/12/2015	10/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	17/12/2015	17/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	04/03/2016	04/03/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	25/11/2015	25/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	16/12/2015	16/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	23/12/2015	23/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	08/03/2016	08/03/2016
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	25/11/2015	25/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	16/12/2015	16/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	23/12/2015	23/12/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	08/03/2016	08/03/2016

Dati Identificativi						
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS14849		(DB0900_2013_205-04-2013-ARSS) OSPEDALE DI CHIERI - ATTUAZIONE PROGETTO APPROVATO PER IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, COMPARTIMENTI ANTINCENDIO, SOSTITUZIONE PORTE, ECC. (ARESS P.01-005/006/007/010/011/028...).		S	205-04-2013-ARSS
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato	
C.U.P	J51H13001060001		Definitivo		SI	
	Settore		SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura		Tipo Interevento			
Classificazione comuni QSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-
Programma Operativo	Progetto Complesso		Generatore		Legge	
	-		N		N	
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-		-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-		-		-	-
	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	Stato
Localizzazione	arch. Antonio VARALDA - Piazza Pellico 1 - 10023 CHIERI (TO) - tel. 01194294101 - mail: varalda.antonio@aslto5.piemonte.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL TO5	ASL TO5	Attivo
	Regione	PIEMONTE				
	Provincia	TORINO				
Localizzazione	Comune	Chieri				

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	9999	DD 926 15.11.2013	90.787,15	0,00
	Totale Regione :		90.787,15	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	309.212,85	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		309.212,85	0,00
	Totale :		400.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2014	400000
2015	0
2016	0
2017	0
Totale	400000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	400.000,00	0,00	400.000,00
Totale	400.000,00	0,00	400.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	50.000,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	160,00
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	1,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	500,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	20/01/2014	23/07/2014	20/01/2014	23/07/2014	In Corso
A03 - Progettazione Esecutiva	01/01/2014	30/06/2014	20/01/2014	23/07/2014	In Corso
A04 - Esecuzione Lavori	01/06/2015	30/11/2015	17/12/2015	29/10/2016	In Corso
A05 - Collaudo	01/01/2016	29/02/2016			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	01/06/2015	30/11/2015			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
623833226C - lavori per ottenimento CPI ospedale di Chieri	Procedura Aperta	254.084,24		72.002,82	29,14 %
Z720D1112E - PROGETTAZIONE DL SICUREZZA CHIERI	Procedura Ristretta	28.908,09		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	201 - Pubblicazione Bando	26/11/2013	26/11/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	202 - Selezione Offerenti	20/12/2013	20/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	203 - Acquisizione Offerte	20/12/2013	20/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	204 - Aggiudicazione Provvisoria	20/12/2013	20/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	205 - Aggiudicazione Definitiva	20/01/2014	20/01/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	206 - Stipula Contratto	20/01/2014	20/01/2014

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14899		(DB0900_2013_206-05-2013-ARSS) P.O. S.ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO - 1° LOTTO		S+BC78
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
	D69E13000440007		Definitivo		SI
C.U.P.	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Interevento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
	-		N		N
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		-
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Ing. Giuseppe Giammarinaro - Dirigente Responsabile S.C. Tecnico ed Ingegneria Clinica A.S.L. "VC" - C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli (0161/593.427)		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL VC	ASL VC
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	VERCELLI			
	Comune	Vercelli			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	226.967,87	0,00
	Totale Regione :		226.967,87	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	773.032,13	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		773.032,13	0,00
	Totale :		1.000.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2014	0
2015	1000000
2016	0
2017	0
Totale	1000000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totale	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	1,00
	786 - Potenza installata oggetto di intervento	KILOWATT	0,00	350,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	52.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.200,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	26/03/2014	02/07/2014	26/03/2014	02/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	12/10/2015	31/07/2016	12/10/2015	26/09/2016	Concluso
A05 - Collaudo	01/09/2016	31/10/2016	28/05/2016	20/12/2016	Concluso
A06 - Chiusura intervento	01/11/2016	30/11/2016			Non Avviato
A07 - Funzionalità	30/11/2016	15/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	Concluso

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
61393510B8 - PRESIDIO OSPEDALIERO S.ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICO 1° LOTTO - OPERE SOTTOPROGETTO 1	Procedura Aperta	1.305.609,84		524.390,16	29,24 %
Z0617192F8 - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	3.502,00		0,01	0,00 %
Z68150CA19 - PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.ANDREA DI VERCELLI.	Procedura Negoziata senza Bando	953,03		0,01	0,00 %
ZD51376784 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	Procedura Negoziata senza Bando	1.073,44		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	101 - Pubblicazione Bando	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	102 - Acquisizione Offerte	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	04/10/2012	04/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	30/04/2013	30/04/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	02/11/2014	02/11/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	23/11/2015	23/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	23/11/2015	23/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	23/11/2015	23/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	23/11/2015	23/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	23/11/2015	23/11/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	23/11/2015	23/11/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14703		(DB0900_2013_207-06-2013-ARSS) COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESIDI VARI		S+AY81	207-06-2013-ARSS	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	C65I13000080001		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		99 - ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI		999 - ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	F-43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca		12 - Costruzioni		01 - Urbano	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Ing. Corrado Benevento - Via Marconi, 23-13900 Biella (BI)		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL BI	ASL BI		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	BIELLA					
	Comune	Ponderano					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	56.741,97	0,00
	Totale Regione :		56.741,97	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	193.258,03	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		193.258,03	0,00
UE	2014		0,00	0,00
	Totale UE :		0,00	0,00
Totale :			250.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	12.688,00	0,00	9.808,23
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	12.688,00	0	9808,23

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2014	0
2015	56741,97
2016	0
2017	0
Totale	56741,97

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	12.688,00	12.688,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	237.312,00	0,00	237.312,00
Totale	250.000,00	12.688,00	237.312,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
UE	2014	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	1,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	7.720,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	265,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/06/2015	20/10/2016	05/10/2015	20/10/2016	Concluso
A05 - Collaudo	01/02/2016	28/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	Concluso
A06 - Chiusura intervento	30/06/2015	28/10/2016	20/10/2016	20/10/2016	Concluso

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
- 57396561F8	16/07/2015	-	-	-	-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	Aggiudicata		16/07/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto	Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto
	3PIPBAN-FAS17573	(A11_2013_208-07-2013-ARSS-21A) RISTRUTTURAZIONE AREE OSPED. DEA, RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616 3149 DEL 22/02/2000. LOTTO A) ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMP. ELETTRICI E SPECIALI		S	208-07-2013-ARSS-21A
	Tipo Aiuto	Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione
	Nessun regime di aiuto	3 - Verificata		22/11/2016	-
	C.U.P.	Tipo C.U.P.		CUP Certificato	
C.U.P.	F91E14000400001	Definitivo		SI	
	Settore	SottoSettore		Categoria	
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE	
	Tipo Procedura	Tipo Intervento			
Classificazione comuni OSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	04 - RISTRUTTURAZIONE			
	Obiettivo Specifico	Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità
	Ateco	Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici	19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-
Programma Operativo	Progetto Complesso	Generatore		Legge	
	-	N		N	
	Programma	Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato
	-	-		-	Non Attivo
Programma FSC	Asse	Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma
	-	-		-	-
	Programma	Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma
Soggetti	Soggetto Responsabile	Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore	Stato
	ING. ALESSANDRO REGGIO - ASL NO VIALE ZOPPIS 10 BORGOMANERO (NOVARA) SEDE S.C. TECNICO PATRIMONIALE e-mail tecnico@patrimonialed@asl.novara.it 0322/848460 335 6587981	A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL NO	ASL NO	Attivo
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	NOVARA			
	Comune	Borgomane ro			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	123.697,49	0,00
	Totale Regione :		123.697,49	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	421.302,51	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		421.302,51	0,00
	Totale :		545.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2015	545000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	545000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	545.000,00	0,00	545.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	545.000,00	0,00	545.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori :-

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	21.264,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	707,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività A _z A dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/11/2015	14/03/2016	04/02/2016	20/04/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	14/04/2016	10/12/2016	25/05/2016	09/12/2016	Concluso
A05 - Collaudo	12/12/2016	10/03/2017	12/12/2016		In corso
A06 - Chiusura intervento	12/03/2017	12/03/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
21/07/2015	aggiudicata	-		-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	- aggiudicata		21/07/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS17574		(A11_2013_208-07-2013-ARSS-21B) RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE DEA, RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616/3149 DEL 22/02/2000- LOTTO B) ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO E OPERE ARCHITETTONIC		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	F91E14000410001		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		04 - RISTRUTTURAZIONE		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
Programma FSC	-		-		-
	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
					34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	GEOM. MICHELA ZAPELLONI - ASL NO VIALE ZOPPIS 10 BORGOMANERO (NOVARA) SEDE S.C. TECNICO PATRIMONIALE e-mail tecnipopatrimoniale@asl.novara.it 0322/848412 335 7624582		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL NO	ASL NO
	Regione				
	PIEMONTE				
Localizzazione	Provincia				
	NOVARA				
	Comune				
	Novara				

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	202.228,38	0,00
	Totale Regione :		202.228,38	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	688.771,62	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		688.771,62	0,00
	Totale :		891.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti

Anno	Importo
2015	891000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	891000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	891.000,00	0,00	891.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	891.000,00	0,00	891.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	1.088,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.410,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività A _{CA} dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	09/02/2015	08/06/2015	09/02/2015	08/06/2015	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	01/12/2015	25/03/2016	29/02/2016	18/05/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	22/04/2016	13/05/2017	19/05/2016		In Corso
A05 - Collaudo	14/05/2017	14/08/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	16/08/2017	16/08/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
aggiudicata	21/07/2015	-		-	

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	aggiudicata		21/07/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS17575		(A11_ 2013_ 208-07-2013-ARSS-21C) RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE DEA, RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22/02/2000 - LOTTO C) AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX INAM		S+BB74
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato
C.U.P	F91E14000420001		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
Classificazione comuni OSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		Grande Progetto
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Stato
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		Indicatore Risultato Programma
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		Indicatore Risultato Programma
Soggetti	Programma		Stato		Stato
	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	GEOM. MICHELA ZAPPELLONI - ASL NO VIALE ZOPPIS 10 BORGOMANERO (NOVARA) SEDE S.C. TECNICO PATRIMONIALE e-mail tecnico@patrimonialesl.novara.it 0322/848412 335 7624582		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL NO	ASL NO
	Regione		Piemonte		
	Provincia		Novara		
Localizzazione	Comune				

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2018	D.D. 926 DEL 15/11/2013	94.418,64	0,00
	Totale Regione :		94.418,64	0,00
	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00
2016		LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	321.581,36	0,00
2017		LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		321.581,36	0,00	
Totale :		416.000,00	0,00	

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente Vincolanti	
Anno	Importo
2015	416000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	416000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	416.000,00	0,00	416.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	416.000,00	0,00	416.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori :-

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	669,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	940,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A02 - Progettazione Definitiva	09/02/2015	09/06/2015	09/02/2015	09/06/2015	concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	15/10/2015	24/03/2016	05/02/2016	29/04/2016	concluso
A04 - Esecuzione Lavori	22/04/2016	12/06/2017	09/05/2016		In Corso
A05 - Collaudo	16/06/2017	15/09/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	18/09/2017	18/09/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
- aggiudicata	17/07/2015		-		-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	- aggiudicata		17/07/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS17576		(A11_2013_208-07-2013-ARSS-21D) RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE DEA,RADIOLOGIA,DIALISI,PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA DCR 616-3149 DEL 22.2.2000 - LOTTO D) AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE SANITARIE		S+BC77	208-07-2013-ARSS-21D	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	F91E14000430001		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		04 - RISTRUTTURAZIONE				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ARCH. SILVANO BONELLI - ASL NO VIALE ZOPPIS 10 BORGOMANERO (NOVARA) SEDE S.C. TECNICO PATRIMONIALE e-mail tecniscopatrimoniale@asl.novara.it 0322/848414 335 7624448		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL NO	ASL NO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	NOVARA					
	Comune	Novara					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	9999	D.D. 926 DEL 15/11/2013	140.947,05	0,00
	Totale Regione :		140.947,05	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	480.052,95	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		480.052,95	0,00
	Totale :		621.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2015	621000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	621000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	621.000,00	0,00	621.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	621.000,00	0,00	621.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori :-

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	407,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.440,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	01/12/2015	14/03/2016	04/02/2016	14/04/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	14/04/2016	19/05/2017	25/05/2016		In Corso
A05 - Collaudo	20/05/2017	20/07/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	21/07/2017	21/07/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
aggiudicata	10/07/2015	-	-	-	-

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	aggiudicata		10/07/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS17577		(A11_2013_208-07-2013-ARSS-21E) RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE DEA, RADIOLOGIA, DIALISI, PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA DCR 616-3149 DEL 22.2.2000. LOTTO E) AMMODERNAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PADI. GINECOLOGIA		S	208-07-2013-ARSS-21E	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	F91E14000440001		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		04 - RISTRUTTURAZIONE				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ARCH. SILVANO STROLA - ASL NO VIALE ZOPPIS 10 BORGOMANERO (NOVARA) SEDE S.C. TECNICO PATRIMONIALE e-mail tecnico@patrimonialesl.no.it 0322/848400 335 7624551		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL NO	ASL NO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	NOVARA					
	Comune	Novara					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2015	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2016	D.D. 926 DEL 15/11/2013	0,00	0,00
	2017	D.D. 926 DEL 15/11/2013	19.746,21	0,00
	Totale Regione :		19.746,21	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	20.000,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	47.253,79	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		67.253,79	0,00
	Totale :		87.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2015	87000
2016	0
2017	0
Totale	87000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	87.000,00	0,00	87.000,00
Totale	87.000,00	0,00	87.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	130,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	300,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A00 - Studio di fattibilità	08/05/2015	09/07/2015	08/05/2015	09/07/2015	Concluso
A01 - Progettazione Preliminare	08/05/2015	09/07/2015	08/05/2015	09/07/2015	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	08/05/2015	09/07/2015	08/05/2015	09/07/2015	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	08/05/2015	09/07/2015	08/05/2015	09/07/2015	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/10/2015	31/05/2016	29/09/2015	01/04/2016	Concluso
A05 - Collaudo	01/06/2016	01/06/2016	01/04/2016	01/04/2016	Concluso
A06 - Chiusura intervento	01/06/2016	01/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	Concluso
A07 - Funzionalità	01/06/2016	01/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	Concluso

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
Z0D153776E - gas medicali	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	6.919,25		0,01	0,00 %
Z2A153766C - impianti meccanici	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	11.773,35		0,01	0,00 %
Z3A15376D0 - pavimenti e rivestimenti in PVC	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	16.826,53		0,01	0,00 %
Z5B15377DD - fornitura e posa serramenti in alluminio	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	2.760,00		0,01	0,00 %
Z7B15375B4 - incarico Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	800,00		0,01	0,00 %
ZDA15378C2 - esecuzione controsoffitti	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	2.160,00		0,01	0,00 %
ZDD153779B - impianti elettrici	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	29.000,00		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	-		
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/10/2012	09/10/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	09/07/2015	09/07/2015
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/10/2012	09/10/2012

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	09/07/2015	09/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/10/2012	09/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	09/07/2015	09/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	09/10/2012	09/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	09/07/2015	09/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/10/2012	09/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	09/07/2015	09/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	09/10/2012	09/10/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	09/07/2015	09/07/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14924		(DB0900_2013_209-08-2013-ARSS) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO P.O. DI VERBANIA.		S+AR109
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	B59D13000300001		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo intervento		
Classificazione comuni QSN	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
Programma Operativo	Progetto Complesso		Generatore		Legge
	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
Programma FSC	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		Indicatore Risultato Programma
	-		-		-
	-		-		-
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Ing. Mario Mattalia - Via Mazzini, 117 - 288887 Omegna - tel.0323868194/0323868143 - fax.0323868181 - email mario.mattalia@aslvcv.it		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL VCO	ASL VCO
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	VERBANO			
	Comune	Omegna			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2018	DD 926 15.11.2013	376.453,91	0,00
		Totale Regione :	376.453,91	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.282.168,09	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :	1.282.168,09	0,00
	Totale :	1.658.622,00	0,00	

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	376453,91
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	376453,91

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.658.622,00	0,00	1.658.622,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	1.658.622,00	0,00	1.658.622,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	2.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	99,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività A ₂ A dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	16/05/2013	27/02/2014	16/05/2013	27/02/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	20/03/2014	03/07/2014	20/03/2014	03/07/2014	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	30/10/2015	31/12/2015	18/11/2015	18/01/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/02/2016	31/01/2017	18/05/2016		In Corso
A05 - Collaudo	01/02/2017	31/03/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/03/2017	31/03/2017			Non Avviato
A07 - Funzionalità	01/04/2017	01/05/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
aggiudicazione gara d'appalto	10/07/2015	-	-	-	-
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva		
	Aggiudicata		10/07/2015		

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14925		(DB0900_2013_210-09-2013-ARSS) ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 - OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO		S+AV111
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	I46E08000100002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Interevento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Grande Progetto
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		Indicatore Risultato Programma
Programma FSC	-		-		-
	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
					Indicatore Risultato Programma
					Stato
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	ING. IVO GAMBONE - 12100 CUNEO - VIA C. BOGGIO, 14		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL CN1	ASL CN1
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	CUNEO			
	Comune	Cuneo			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2018	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	9999	DD 926 15.11.2013	499.329,32	0,00
		Totale Regione :		499.329,32
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	1.700.670,68	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
	2018	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - -	0,00	0,00
		Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.700.670,68
	Totale :		2.200.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2013	0
2014	2200000
2015	-499329,32
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1700670,68

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Totale	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	1.981,01
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	3.621,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	15/11/2013	10/07/2014	15/11/2013	10/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/10/2015	28/02/2018	03/03/2016		In Corso
A05 - Collaudo	28/02/2018	30/05/2018			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	28/02/2018	30/05/2018			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
629459501F - maggior ribasso percentuale (art. 82 c. 2 lett. b) e c. 3 bis e art. 86 del D.Lgs 163/2006)	Procedura Negoziata senza Bando	473.578,96		77.415,64	0,00 %
6300088515 - maggior ribasso percentuale (art. 82 c. 2 lett. b) e c. 3 bis e art. 86 del D.Lgs 163/2006)	Procedura Negoziata senza Bando	312.066,48		82.634,92	0,00 %
63001242CB - maggior ribasso percentuale (art. 82 c. 2 lett. b) e c. 3 bis e art. 86 del D.Lgs 163/2006)	Procedura Negoziata senza Bando	563.035,77		77.415,64	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	02/07/2015	02/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	07/07/2015	07/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	08/07/2015	08/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	02/07/2015	02/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	07/07/2015	07/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	08/07/2015	08/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	24/07/2015	24/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	28/07/2015	28/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	31/07/2015	31/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	27/07/2015	27/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	29/07/2015	29/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	03/08/2015	03/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	27/08/2015	27/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	18/01/2016	18/01/2016

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14926		(DB0900_2013_904-10-2013-ARSS) RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO "FACCIA A VISTA" DEI PADIGLIONI DELL'AZIENDA (INTERVENTO SU INVOLUCRI EDILIZI) - 1° LOTTO		S+BA83
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	E84H12000050002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		999 - ALTRE OPERE DI EDILIZIA SANITARIA
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		Indicatore Risultato Programma
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	arch. Antonio BENEVENTO - 011/9026238 - ufficio.tecnico@sanluigi.piemonte.it (Segreteria SC Tecnico/Patrimoniale) 011/9026082 - a.benevento@sanluigi.piemonte.it (RUP)		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO	AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Orbassano			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	9999	DD 926 15.11.2013	453.935,75	0,00
	Totale Regione :		453.935,75	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.546.064,25	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.546.064,25	0,00
	Totale :		2.000.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	1546064,25
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1546064,25

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	13.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.140,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	02/11/2015	02/12/2015	19/05/2016	19/05/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	02/01/2016	02/04/2017	09/06/2016		In Corso
A05 - Collaudo	02/02/2017	02/07/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	02/01/2016	31/12/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
59366759AB - Appalto integrato previa acquisizione progetto definitivo - Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura Aperta	1.572.428,67		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	101 - Pubblicazione Bando	01/10/2014	01/10/2014
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	102 - Acquisizione Offerte	16/01/2015	16/01/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	07/10/2015	07/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	07/09/2015	07/09/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	19/10/2015	19/10/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14590		(DB0900_2013_905-11-2013-ARSS) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E V.V.F. SEDI STACCATE DI V.LE PIAZZA D'ARMI E GALLIATE - II LOTTO		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P	B16J13000650002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Interevento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		99 - ALTRO		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		-
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
Programma FSC	-		-		-
	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
					Indicatore Risultato Programma
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e		Soggetto Realizzatore
	Ing. Giordano Andreello - S.C. Tecnico Patrimoniale - Corso Mazzini n. 18 - 28100 Novara - Tel.0321.373,3242 Cell. 335.7461432		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO		A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	NOVARA			
	Comune	Novara			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2018	DD 926 15.11.2013	261.013,06	0,00
	Totale Regione :		261.013,06	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	888.986,94	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		888.986,94	0,00
	Totale :		1.150.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2014	0
2015	261013,06
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	261013,06

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	1,00
	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	84.255,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	105,00
	786 - Potenza installata oggetto di intervento	KILOWATT	0,00	50,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	24.073,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	3.000,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	06/03/2014	06/06/2014	06/03/2014	06/06/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	06/06/2014	18/06/2014	06/06/2014	18/06/2014	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	06/06/2014	07/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/09/2015	31/12/2017	21/09/2015		In Corso
A05 - Collaudo	08/01/2018	31/01/2018			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/01/2018	31/01/2018			Non Avviato
A07 - Funzionalità	31/01/2018	31/01/2018			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
6156496537 - prezzo più basso con taglio delle ali	Procedura Negoziata senza Bando	701.490,15		263.509,85	27,86 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/03/2015	31/03/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	11/03/2015	11/03/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	31/03/2015	31/03/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	11/05/2015	11/05/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	25/05/2015	25/05/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	16/09/2015	16/09/2015

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14592		(DB0900_2013_907-12-2013-ARSS) OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE DI N. 3 VANI SCALE DEL P.O. SS. ANTONIO E BIAGIO DI ALESSANDRIA, MESSA A NORMA RETE DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE GAS MEDICALI NEI REPARTI (RIDUTTORE E VALVOLE D ARIA) IN FUNZIONE DELLA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, AGGIORNAMEN		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato
C.U.P	H31E13000300002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.2 - Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	F-43.39.09 - Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca		12 - Costruzioni		01 - Urbano
	Progetto Complesso		Generatore		Legge
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		-
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
Programma FSC	Programma		Linea		Azione
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	Arch. Claudio Pesce - Via Venezia 16 - 15121 ALESSANDRIA		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AO SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO - AL	AO SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO - AL
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	Alessandria			
	Comune	Alessandria			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	510.677,72	0,00
	Totale Regione :		510.677,72	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.739.322,28	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.739.322,28	0,00
	Totale :		2.250.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	
	0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2014	0
2015	510677,72
2016	0
2017	0
Totale	510677,72

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Totale	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	3,00
	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	115.000,00
	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	361,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	35.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.400,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	18/04/2014	12/06/2014	18/04/2014	12/06/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	08/08/2014	22/12/2014	08/08/2014	22/12/2014	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	16/03/2015	15/05/2015	07/08/2015	15/02/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	08/06/2015	08/04/2016	15/02/2016		In Corso
A05 - Collaudo	18/04/2016	31/05/2016	15/02/2016		In Corso
A06 - Chiusura intervento	31/05/2016	31/05/2016			Non Avviato
A07 - Funzionalità	31/05/2016	31/05/2016			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
5698487C39 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	8.600,00		0,01	0,00 %
61057196B5 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	Procedura Aperta	139.129,39		0,01	0,00 %
Z3E1894584 - Affidamento diretto	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	3.520,00		0,01	0,00 %
Z5412F8156 - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICERCA COMPETITIVA E IN ASSENZA DI CONVENZIONE CONSIP	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	9.191,95		9.191,95	39,89 %
Z6416182BA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE GARA DIREZIONE LAVORI	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	491,45		0,01	0,00 %
Z71189448E - lavoro complementare in economia	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	33.390,00		0,01	0,00 %
Z721063FF8 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICITA' QUOTIDIANI GARA APPALTO INTEGRATO	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	4.600,00		0,01	0,00 %
Z72163D4BE - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICERCA COMPETITIVA E IN ASSENZA DI CONVENZIONE CONSIP	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	6.467,51		0,01	0,00 %
Z7812F99BF - AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE GARA DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	820,63		0,01	0,00 %
ZAF14496D5 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	2.984,13		0,01	0,00 %

ZF813061F2 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ASSENZA DI CONVENZIONE CONSP	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	3.900,00		0,01	0,00 %
--	--	----------	--	------	--------

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	26/06/2012	26/06/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	26/06/2012	26/06/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	26/06/2012	26/06/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	26/06/2012	26/06/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	26/06/2012	26/06/2012
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	23/12/2008	23/12/2008
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	27/03/2009	27/03/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	17/04/2009	17/04/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	21/10/2010	21/10/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	23/12/2008	23/12/2008
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	27/03/2009	27/03/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	17/04/2009	17/04/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	21/10/2010	21/10/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	23/12/2008	23/12/2008
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	27/03/2009	27/03/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	17/04/2009	17/04/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	21/10/2010	21/10/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	604 - Acquisizione Offerte	23/12/2008	23/12/2008
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	604 - Acquisizione Offerte	27/03/2009	27/03/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	604 - Acquisizione Offerte	17/04/2009	17/04/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	604 - Acquisizione Offerte	21/10/2010	21/10/2010
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	23/12/2008	23/12/2008
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	27/03/2009	27/03/2009
	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	17/04/2009	17/04/2009

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	21/10/2010	21/10/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	23/12/2008	23/12/2008
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	27/03/2009	27/03/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	17/04/2009	17/04/2009
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	21/10/2010	21/10/2010

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14927		(DB0900_2013_908-13-2013-ARSS) ADEGUAMENTO COMPLESSO OSPEDALIERO A REQUISITI SICUREZZA VV.FF.		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
	G11E13000160007		Definitivo		SI
C.U.P.	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		58 - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità, e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Tema Prioritario		76 - Infrastrutture per la sanità		
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
Programma Operativo	Progetto Complesso		Generatore		Legge
	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
Programma FSC	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		-
	-		-		-
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	arch .Pier Luigi Armano - via Magellano 1 10128 Torino		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	A.O. MAURIZIANO	A.O. MAURIZIANO
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	567.419,69	0,00
	Totale Regione :		567.419,69	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.932.580,31	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.932.580,31	0,00
	Totale :		2.500.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente	Vincolanti
Anno	Importo
2014	2500000
2015	0
2016	0
2017	0
Totale	2500000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Totale	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	450,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	70.516,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	4.398,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	02/01/2015	28/02/2015	01/07/2014	01/12/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/04/2015	31/07/2017	21/10/2015		In Corso
A05 - Collaudo	30/11/2016	30/12/2016			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	14/10/2016	14/10/2016			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
6131253608 - AZIENDA OSPEDALIERO UMBERTO I TORINO. REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO AI REQUISITI DI SICUREZZA VV.F. (Finanziamento fondi PAR-FSC - assegnazione D.G.R. Piemonte n. 17-6419/2013/2013). AGGIUDI	Procedura Aperta	1.471.582,00		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	23/02/2015	23/02/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	102 - Acquisizione Offerte	30/03/2015	09/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	26/06/2015	26/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	26/06/2015	26/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	29/09/2015	29/09/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14928		(DB0900_2013_909-14-2013-ARSS) P.O. C.T.O. - MESSA A NORMA COLLO D ALLACCIO E FILTRI SBARCHI ASCENSORI CORPO A E B (PRESCRIZIONI VIGILI DEL FUOCO 04.01.2013)		S	909-14-2013-ARSS	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	H14H13000080002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Interevento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	GEOM. MARIO EUGENIO GHISOLFI - 320/4332670		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2013	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	9999	DD 926 15.11.2013	136.180,72	0,00
	Totale Regione :		136.180,72	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	463.819,28	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		463.819,28	0,00
	Totale :		600.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2013	0,00	-	-
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
Totale	0,00		

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2013	0
2014	0
2015	600000
2016	0
2017	0
Totale	600000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	0,00	600.000,00
Totale	600.000,00	0,00	600.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	552,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	590,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	21/11/2013	16/07/2014	21/11/2013	16/07/2014	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	28/02/2013	21/06/2016	28/02/2013	01/07/2016	Concluso
A05 - Collaudo	01/12/2014	31/08/2016	01/12/2014	22/12/2016	Concluso
A06 - Chiusura intervento	30/06/2017	30/06/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
58367828DF - affidamento diretto in somma urgenza a seguito di incendio	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	310.925,17		0,01	0,00 %
ZAD0EEFADB - Incarico professionale	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	34.000,00		0,01	0,00 %

	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	15/12/2012	15/12/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	601 - Individuazione Lavori in Economia	28/02/2013	28/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	15/12/2012	15/12/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	28/02/2013	28/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	15/12/2012	15/12/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	603 - Invito a presentare le Offerte	28/02/2013	28/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	604 - Acquisizione Offerte	15/12/2012	15/12/2012

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	28/02/2013	28/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	15/12/2012	15/12/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	28/02/2013	28/02/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	15/12/2012	15/12/2012
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	28/02/2013	28/02/2013

Dati Identificativi					
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine
	3PIPBAN-FAS14951		(DB0900_2013_909-15-2013-ARSS) P.O. C.T.O. REALIZZAZIONE FILTRO ANTINCENDIO TORRE DEGENZE LATO NORD INTERNO REPARTO (COMPLETAMENTO PRESCIZIONI VV.F.)		S
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016
	C.U.P.		Tipo C.U.P.		CUP Certificato
C.U.P.	H19D13000140002		Definitivo		SI
	Settore		SottoSettore		Categoria
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE
	Tipo Procedura		Tipo Intervento		
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti
	Tema Prioritario		76 - Infrastrutture per la sanità		
	Ateco		Attività Economica		Dimensione
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali
Programma Operativo	Progetto Complesso		Generatore		Legge
	-		N		N
	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario
	-		-		Non Attivo
Programma FSC	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo
	-		-		Indicatore Risultato Programma
	-		-		-
	-		-		-
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore
	GEOM. MARIO EUGENIO GHISOLFI - 320/4332670		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Localizzazione	Regione	PIEMONTE			
	Provincia	TORINO			
	Comune	Torino			

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2018	DD 926 15.11.2013	317.755,02	0,00
	Totale Regione :		317.755,02	0,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.082.244,98	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2017	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.082.244,98	0,00
	Totale :		1.400.000,00	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari	0,00
-------------------------------------	------

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2014	0
2015	1400000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	1400000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	507,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	1.070,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A03 - Progettazione Esecutiva	25/08/2015	31/10/2015	25/08/2015	17/05/2016	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/06/2016	31/05/2017			Non Avviato
A05 - Collaudo	31/05/2017	30/11/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	31/12/2017	31/12/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
62169548BB - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura Aperta	790.040,00		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	101 - Pubblicazione Bando	29/04/2015	29/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	102 - Acquisizione Offerte	03/07/2015	03/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	103 - Aggiudicazione Provvisoria	22/07/2015	22/07/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	104 - Aggiudicazione Definitiva	25/08/2015	25/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
Iter Procedure di Aggiudicazione	105 - Stipula Contratto	02/11/2015	02/11/2015

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14952		(DB0900_2013_909-16-2013-ARSS) COMPARTIMENTAZIONE CORPI SCALE, PORTE REI, ATTREZZATURE E MEZZI DI SPEGNIMENTO, RILEVAZIONE ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI PRESIDI INFANTILE REGINA MARGHERITA E SANT'ANNA - III LOTTO		S	909-16-2013-ARSS	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	G14H14000690002		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmatore	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	ARCH. ELLY BRESSAN subentrata all'Arch. Antonio Benevento (Determina di nomina n° 902/2015 del 14/04/2015) - P.O.SANT'ANNA - C.SO SPEZIA N. 60 - TORINO- TEL. 011/31.35.899		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	TORINO					
	Comune	Torino					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Regione	2014	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2015	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2016	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	2017	DD 926 15.11.2013	0,00	0,00
	9999	DD 926 15.11.2013	458.475,11	0,00
	Totale Regione :		458.475,11	0,00
	Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	1.561.524,89
2015		LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
2016		LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
2017		LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		1.561.524,89	0,00	
Totale :		2.020.000,00	0,00	

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2014	0,00	-	-
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
2017	0,00	-	-
2018	0,00	-	-
Totale	0,00	-	-

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2014	0
2015	2020000
2016	0
2017	0
2018	0
Totale	2020000

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
Totale	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Regione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
	2018	0
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Totale		0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di Programma	-1 - Indicatore NON Definito		-	-
Indicatore di realizzazione fisica	670 - Studi o progettazioni	NUMERO	0,00	3,00
	774 - Capacità dell'impianto oggetto di intervento	METRI CUBI	0,00	138.986,81
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	46.908,38
	799 - Imprese beneficiarie	NUMERO	0,00	12,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	2.044,00
Indicatori di Risultato di Programma	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti		-	-
Indicatori di Risultato QSN	75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		-	-

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A01 - Progettazione Preliminare	30/05/2014	03/07/2014	30/05/2014	03/07/2014	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	02/02/2015	22/04/2015	02/02/2015	22/04/2015	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	29/10/2015	29/11/2015	30/05/2014	24/11/2015	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	03/03/2016	31/03/2017	03/03/2016		In Corso
A05 - Collaudo	01/04/2017	01/09/2017			Non Avviato
A06 - Chiusura intervento	01/10/2017	01/11/2017			Non Avviato

Procedure di Aggiudicazione					
Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
54938536E9 - Con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, art. 82 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	38.962,60		31.878,49	45,00 %
6228674064 - Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.	Procedura Aperta	1.006.177,63		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	101 - Pubblicazione Bando	29/04/2015	29/04/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	102 - Acquisizione Offerte	08/06/2015	08/06/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	103 - Aggiudicazione Provvisoria	04/08/2015	04/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	104 - Aggiudicazione Definitiva	04/08/2015	04/08/2015
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	105 - Stipula Contratto	19/10/2015	19/10/2015

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	601 - Individuazione Lavori in Economia	12/12/2013	12/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	602 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	12/12/2013	12/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	603 - Invito a presentare le Offerte	12/12/2013	12/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	604 - Acquisizione Offerte	12/12/2013	12/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	605 - Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	12/12/2013	12/12/2013
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	606 - Stipula Contratto	18/12/2013	18/12/2013

Dati Identificativi							
Informazioni Generali	Codice Progetto		Titolo Progetto		Cardine	Note Progetto	
	3PIPBAN-FAS14702		(DB0900_2013_207-01-2013-OB) Ospedale di Biella - Interventi di completamento		S+AU109	207-01-2013-OB	
	Tipo Aiuto		Stato		Ultimo Monitoraggio	Nota Variazione	
	Nessun regime di aiuto		3 - Verificata		22/11/2016	-	
	C.U.P		Tipo C.U.P		CUP Certificato		
	C45D10000180006		Definitivo		SI		
C.U.P	Settore		SottoSettore		Categoria		
	05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI		30 - SANITARIE		111 - STRUTTURE OSPEDALIERE		
	Tipo Procedura		Tipo Intervento				
	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		01 - NUOVA REALIZZAZIONE				
Classificazione comuni QSN	Obiettivo Specifico		Indicatore di Risultato QSN		Settore Prevalente	Tema Prioritario	
	4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione		75 - Indice di attrattività dei servizi ospedalieri		19 - Altri trasporti	76 - Infrastrutture per la sanità	
	Ateco		Attività Economica		Dimensione	Grande Progetto	
	Q-86.10.10 - Ospedali e case di cura generici		19 - Attività dei servizi sanitari		05 - Aree rurali	-	
	Progetto Complesso		Generatore		Legge		
	-		N		N		
Programma Operativo	Programma		Obiettivo		Fondo Comunitario	Stato	
	-		-		-	Non Attivo	
	Asse		Obiettivo Operativo		Altro Fondo	Indicatore Risultato Programma	
	-		-		-	-	
Programma FSC	Programma		Linea		Azione	Indicatore Risultato Programma	Stato
	2007PI002FA011 - Par Fas Piemonte		511 - 511 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari		5111 - 5111 - Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi sanitari	34 - Diminuzione dei tempi di istruttoria dei progetti	Attivo
Soggetti	Soggetto Responsabile		Soggetto Programmator e	Soggetto Attuatore	Soggetto Realizzatore		
	Ing. Paola Mello Teggia - Via Marconi, 23 - 13900 Biella (Bi)		A11000 DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	ASL BI	ASL BI		
Localizzazione	Regione	PIEMONTE					
	Provincia	BIELLA					
	Comune	Ponderano					

Piano Finanziario Progetti				
Fonte	Anno	Dettaglio Fonte	Importo Non Derivante da Economie	Importo Derivante da Economie
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2012	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2013	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	2014	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	5.000.000,00	0,00
	2015	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	6.348.393,71	0,00
	2016	LEGGE FINANZIARIA.296/2006 - - -	0,00	0,00
	Totale Stato Fondo Sviluppo e Coesione :		11.348.393,71	0,00
UE	2012		0,00	0,00
	2013		0,00	0,00
	2014		0,00	0,00
	Totale UE :		0,00	0,00
		Totale :	11.348.393,71	0,00

Costo Ammesso Contributi Comunitari
0,00

Pagamenti			
Anno	Importo	Pagamenti di cui ammesso UE	Pagamenti di cui esposti FSC
2012	1.513.976,77	0,00	1.513.976,77
2013	9.805.665,90	0,00	9.805.665,90
2014	28.751,04	0,00	28.751,04
2015	0,00	-	-
2016	0,00	-	-
Totale	11.348.393,71	0	11348393,71

Impegni Giuridicamente vincolanti	
Anno	Importo
2012	0
2013	0
2014	0
2015	11348393,71
2016	0
Totale	11348393,71

Piano Dei Costi			
Anno	Costo Totale	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
2012	1.513.976,77	1.513.976,77	0,00
2013	9.805.665,90	9.805.665,90	0,00
2014	28.751,04	28.751,04	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
Totale	11.348.393,71	11.348.393,71	0,00

Economie		
Fonte	Anno	Importo
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0
	2016	0
UE	2012	0
	2013	0
	2014	0
	Totale	0

Avanzamento Fisico

Avanzamento Lavori : -

Tipo Obiettivo	Indicatore	Unita di Misura	Valore Conseguito	Valore Obiettivo
Indicatore di realizzazione fisica	785 - Posti letto	NUMERO	0,00	539,00
	791 - Superficie oggetto di intervento (mq)	METRI QUADRATI	0,00	130.000,00
Indicatore Occupazionale	689 - Giornate/uomo attivate fase di cantiere	NUMERO	0,00	60.000,00

Avanzamento procedurale

Fase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Stato Fase
A00 - Studio di fattibilità	15/01/2012	27/07/2012	15/01/2012	27/07/2012	Concluso
A01 - Progettazione Preliminare	15/01/2012	27/07/2012	15/01/2012	27/07/2012	Concluso
A02 - Progettazione Definitiva	15/01/2012	27/07/2012	15/01/2012	27/07/2012	Concluso
A03 - Progettazione Esecutiva	15/01/2012	27/07/2012	15/01/2012	27/07/2012	Concluso
A04 - Esecuzione Lavori	01/12/2012	31/12/2014	01/12/2012	31/12/2014	Concluso
A05 - Collaudo	19/05/2014	31/01/2015	19/05/2014	31/01/2015	Concluso
A06 - Chiusura intervento	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2014	Concluso
A07 - Funzionalità	19/05/2014	26/11/2014	19/05/2014	26/11/2014	Concluso

Procedure di Aggiudicazione

Gara	Tipo Gara	Importo Gara	Note	Importo Ribasso Asta	Percentuale Ribasso Asta
57396561F8 - Aggiudicazione ex art. 57 del Codice	Procedura Negoziata senza Bando	43.405.363,88		0,01	0,00 %

Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	401 - Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	31/08/2010	31/08/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	402 - Invito a presentare le Offerte	31/08/2010	31/08/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	403 - Acquisizione Offerte	31/08/2010	31/08/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	404 - Aggiudicazione Provvisoria	03/09/2010	03/09/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	405 - Aggiudicazione Definitiva	03/09/2010	03/09/2010
Iter Procedure di Aggiudicazione	Fase	Data Prevista	Data Effettiva
	406 - Stipula Contratto	10/11/2010	10/11/2010



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Ministero della Salute



Regione Piemonte

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

“Accordo di Programma Quadro per interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri piemontesi”

ALLEGATO 1.c

Piano Finanziario per annualità

Roma,

ALLEGATO 1.c

Piano Finanziario per annualità¹

Numero progressivo	Codice intervento	Numero Progetto	Titolo intervento 2015	Costo intervento FSC+regione	Cronoprogramma finanziario					
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	202-01- 2012-PVF- 1	1	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia - Birago di Vische: Intervento - Opere di edilizia per completamento di compartimentazione antincendio e adeguamento vie d'esodo	443.600,00				342.917,05	100.682,95	
2	202-01- 2012-PVF- 2	2	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia: Intervento - Rinnovo ed adeguamento a norme di prevenzione incendi, centrale termica, edifici, Amedeo di Savoia	315.211,00			243668,23		71.542,77	

¹ Fonte dei dati : BDU –monitoraggio validato novembre 2016

3	202-01- 2012-PVF- 3	3	Interventi urgenti per la sicurezza antincendio Comprensorio P.O. Amedeo di Savoia - Birago di Vische: Intervento - Opere impiantistiche ed edilizie per adeguamento normativo	1.236.817,00	956.099,27				280717,73	
4	202-02- 2012-PVF- 1	4	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento - Compartimentazione antincendio e adeguamento vie di esodo - Ospedale Maria Vittoria	1.360.000,00				1.051323,69	308676,31	
5	202-02- 2012-PVF- 2	5	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento - Opere edilizie ed impiantistiche per adeguamento impianto idrico antincendio - Ospedale Maria Vittoria	680.000,00	525.661,85				154.338,15	

6	202-02-2012-PVF-3	6	Adeguamento alla normativa: rinnovo e potenziamento degli impianti elettrici di distribuzione primaria del presidio. Intervento- Opere di impiantistica elettrica per la rilevazione e segnalazione incendi e comunicazione di allarmi	1.770.000,00				1.368.266,86	401.733,14	
7	203-03-2012-PVF	7	Implementazione e revisione impianto di rilevazione incendi, spegnimento e cartellonistica – Adeguamento su prescrizione di M252/02 (Ottemperanza ordinanza Sindaco città Rivoli)	2.000.000,00	1.546.064,25					453.935,75
8	205-04-2012-PVF	8	Ospedale di Moncalieri – Attuazione progetto per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte, monta lettighe lato pediatria (ARESS A.01; A. 02; A.03; A.04; A.05; A.06;A.07)	500.000,00		386.516,06			113.483,94	
9	905-05-2012-PVF	9	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d'armi e Galliate. - I° LOTTO	650.000,00		502.470,88			147.529,12	
10	906-06-2012-PVF	10	Lavori di adeguamento dei presidi ospedalieri alle norme antincendio	3.750.000,00	2.898.870,47					851.129,53

11	909-07-2012-PVF-1	11	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi per piani interrati e allestimento Centro Operativo Gestione Emergenze (COGE) dei PP.OO. Molinette- San Lazzaro - I° LOTTO	1.015.646,90		785.127,68			230.519,22	
12	909-07-2012-PVF-2	12/A	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro interventi n.1 e n.2 – LOTTO II	5.965.795,65			340.896,99	4.000.000,00	270.854,71	1.354.043,95
13	909-07-2012-PVF-3	12/B	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso i PP.OO. Molinette-San Lazzaro Interventi n.3 e n.4 - LOTTO II	2.204.148,35			104.342,7	1.599.534,78		500.270,87
14	909-07-2012-PVF-4	12/C	Adeguamento alla normativa antincendio con la realizzazione di opere valutate prioritarie presso il P.O. S.Vito – LOTTO II	814.409,10			125.376,00	504.188,40		184.844,70

15	909-08-2012-PVF-1	13	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. Messa a norma serramenti antincendio - I° LOTTO	850.000,00		657.077,31			192.922,69	
16	909-08-2012-PVF-2	14	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna. - II° LOTTO	2.830.000,00		2.187.680,92				642.319,08
17	201-01-2013 ARSS	15	Ospedale Martini adeguamento a norma di sicurezza blocchi scala c.d. ced, c.d. ovest, c.d. est, c.d. laboratori	1.235.750,00	955.274,45					280.475,55
18	203-02-2013-ARSS	16	Interventi di completamento per la messa a norma antincendio del presidio ospedaliero- revisione e messa a norma di cartellonistica di sicurezza, impianto di illuminazione emergenza, impianto di rilevazione incendi, impianto di telecontrollo, impianto gas medicali	390.000,00	301.482,53					88.517,47

19	204-03-2013-ARSS	17	Completamento lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - 2 lotto P.O. Cuorgne' ed esecuzione opere ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel presidio ospedaliero.	2.000.000,00		1.546.064,25				453.935,75
20	205-04-2013-ARSS	18	Ospedale di Chieri - attuazione progetto approvato per il certificato prevenzione incendi, compartimenti antincendio, sostituzione porte, (ARESS P01-005/006/007/010/011/028 ...)	400.000,00		309.212,85				90.787,15
21	206-05-2013-ARSS	19	P.O.S. Andrea di Vercelli: lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico - I° LOTTO	1.000.000,00			773.032,13		226.967,87	
22	207-06-2013-ARSS	20	Completamento adeguamento impianto di rilevazione antincendio - Presidi vari	250.000,00		193.258,03			56.741,97	

23	208-07-2013-ARSS_A	21-A	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto A) Adeguamento normativa antincendio impianti elettrici speciali	545.000,00				421.302,51		123.697,49
24	208-07-2013-ARSS_B	21-B	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto B) Adeguamento normativa antincendio e opere architettoniche	891.000,00				688.771,62		202.228,38

25	208-07-2013-ARSS_C	21-C	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza palazzina Ex Inam	416.000,00				321.581,36		94.418,64
26	208-07-2013-ARSS_D	21-D	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento e messa in sicurezza aree sanitarie	621.000,00				480.052,95		140.947,05

27	208-07-2013-ARSS_E	21-E	Ristrutturazione aree ospedaliere -D.E.A., Radiologia,dialisi, pediatria, e ostericia e ginecologia degenza.- per adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla D.C.R. 616 - 3149 del 22.02.2000 nell'ambito delle strutture aziendali e per interventi straordinari sugli impianti anticendi, idraulici,elettrici e gas medicali al fine di mantenere in efficienza le strutture strutture - Lotto C) Ammodernamento per il completamento del padiglione ginecologia	87.000,00			20.000,00	47.253,79	19.746,21	
28	209-08-2013-ARSS	22	Interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio P.O. di Verbania	1.658.622,00		1.282.168,09				376.453,91
29	210-09-2013-ARSS	23	Adeguamento alla regola tecnica D.M. 18/09/2002 - Ospedale Civile di Savigliano	2.200.000,00		1.700.670,68				499.329,32
30	904-10-2013-ARSS	24	Rifacimento del rivestimento esterno "faccia a vista" dei padiglioni dell'azienda (intervento su involucri edilizi) - I° LOTTO	2.000.000,00	1.546.064,25					453.935,75
31	905-11-2013-ARSS	25	Interventi di adeguamento normativo sicurezza e vv.f. sedi staccate di V.le Piazza d'Armi e Galliate - II° LOTTO	1.150.000,00			888.986,94			261.013,06

32	907-12-2013-ARSS	26	Opere di compartimentazione di n. 3 vani scale del p.o. SS. Antonio e Biagio di Alessandria . messa a norma rete distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti (riduttore e valvole d'aria) in funzione della compartimentazione antincendio, aggiornamento del progetto adeguamento antincendio con particolare riguardo alla rete idrica antincendio.	2.250.000,00		1.739.322,28				510.677,72
33	908-13-2013-ARSS	27	Adeguamento complesso ospedaliero a requisiti sicurezza VV.FF.	2.500.000,00		1.932.580,31			567.419,69	
34	909-14-2013-ARSS	28	P.O. C.T.O. messa a norma collo d'allaccio e filtri sbarchi ascensori corpo a e b (prescrizioni vigili del fuoco 04.01.2013)	600.000,00		463.819,28			136.180,72	
35	909-15-2013-ARSS	29	P.O. C.T.O.: Realizzazione filtro antincendio Torre degenze lato Nord interno reparto completamento prescrizioni VV.F	1.400.000,00		1.082.244,98				317.755,02

36	909-16-2013-ARSS	30	Compartimentazione corpi scale, porte rei, attrezzature e mezzi di spegnimento, rilevazione ed illuminazione di emergenza nei presidi infantile Regina Margherita e Sant'Anna - III° LOTTO.	2.020.000,00		1.561.524,89				458.475,11
37	207-01-2013-OB	31	Nuovo Ospedale di Biella - Completamento Opere	11.348.393,71		5.000.000,00	6.348.393,71			
TOTALE PROGETTI: 37				61.348.393,71	8.729.517,07	21.329.738,49	8.844.696,70	10.825.193,01	3.280.057,19	8.339.191,25



*Agenzia per la Coesione
Territoriale*



Ministero della Salute



Regione Piemonte

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

***“Accordo di Programma Quadro
per interventi di ammodernamento e messa
in sicurezza dei presidi ospedalieri
piemontesi”***

ALLEGATO 1.d

Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo

La Regione Piemonte ha previsto l'istituzione di un organismo deputato ad effettuare i controlli di II livello (Organismo di audit - OdA) sin dal primo PAR FSC 2007-2013 (approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2014), con l'OdA coincidente con l'Autorità di Audit dei Fondi strutturali; tale scelta è stata positivamente valutata dall'UVER nella nota "Valutazione preliminare di adeguatezza del SI.GE.CO." trasmessa il 19/11/2012.

Nei successivi aggiornamenti del PAR FSC di luglio 2013 (approvato con DGR 37-4154 del 12/07/2014 e del 4 giugno 2015 DGR n. 2-1519) è stata confermata la presenza dell'OdA, individuata nella Struttura Speciale Controllo di Gestione presso il Gabinetto della Presidenza, e viene previsto il ricorso ad una struttura esterna di assistenza tecnica.

L'UVER effettuerà la valutazione del SI.GE.CO. regionale valutando l'effettiva messa in opera delle attività di gestione e controllo, in linea con quanto descritto dalla stessa Regione nel PAR e nel Manuale SI.GE.CO. già oggetto di esame.

La valutazione di adeguatezza del suddetto Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) è intervenuta in data 19/11/2012, con riferimento al sistema adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 37 – 4154 del 12/07/2012, da parte dell'UVER (ora (NUVEC), in qualità di Organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, come descritto nella scheda seguente:

-



**Ministero
dello Sviluppo**

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
ECONOMICA
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - UVER**

FSC 2007-2013 - P.A.R. Programma attuativo regionale - Regione Piemonte

Approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012

**VALUTAZIONE PRELIMINARE DI
ADEGUATEZZA DEL SI.GE.CO**

Viste le delibere CIPE n. 166/2007 (punto 8.2 e allegato 6) e n. 41/2012 (punto 7.3) in materia, rispettivamente, di programmi nazionali e regionali, finanziati con il FSC - Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS) per il periodo 2007-2013, e di modalità attuative di riprogrammazione mediante stipula di specifici A.P.Q – Accordi di Programma Quadro, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) in qualità di organismo preposto dal CIPE alla valutazione dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) relativi all'attuazione dei programmi nazionali e regionali FSC:

- acquisita in data 19/9/2012 la documentazione relativa alla struttura del Si.Ge.Co. regionale di cui trattasi,
- verificata nella suddetta documentazione e nei relativi allegati la presenza degli elementi riportati nella tabella sottostante,

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SI.GE.CO.		PROCEDURE E METODOLOGIE DEL SI.GE.CO.		SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI DEL SI.GE.CO.	
A1) Chiara separazione delle funzioni	SI	B1) Presenza di manuali*	SI	C1) Adeguatezza del sistema di monitoraggio	SI
A2) Chiara esplicitazione dei compiti	SI	B2) Presenza di check list	Da verif.	C2) Adeguatezza del sistema di contabilità	SI
A3) Chiaro organigramma complessivo	SI	B3) Chiara definizione delle piste di controllo	Da verif.	C3) Adeguato colloquio tra sistema SGP e sistema regionale	SI

A4) Chiara esplicitazione referenti designati e loro riferimenti	SI	B4) Adeguata organizzazione dei controlli di I livello	SI	C4) Adeguata attività di informazione e di comunicazione*	SI
A5) Adeguatezza numerica personale preposto	Da verif.	B5) Previsione di controlli di II livello	SI		
A6) Adeguatezza delle competenze del personale preposto	Da verif.	B6) Chiara modalità di rilevazione e gestione delle irregolarità	In parte		
A7) Indipendenza degli uffici di controllo	SI	B7) Adeguata modalità di tenuta documentazione amministrativa	SI		

* I punti B1) e C4) rappresentano elementi non obbligatori ma comunque qualificanti il Sistema di Gestione e controllo

- riservandosi di confermare la valutazione preliminare presente sulla scorta di successive e più approfondite verifiche, anche in loco, del suddetto Si.Ge.Co:

valuta il Si.Ge.Co. in esame: **ADEGUATO/Non ADEGUATO**

formulando le seguenti:

RACCOMANDAZIONI:

A5) Il Si.Ge.Co trasmesso non consente di valutare l'adeguatezza numerica del personale assegnato alle attività di gestione e controllo che dovrà pertanto essere riscontrata nell'ambito delle successive verifiche da effettuarsi in loco;

A6) Il Si.Ge.Co trasmesso non consente di valutare le qualifiche e l'esperienza del personale assegnato alle attività di gestione e di controllo che dovranno pertanto essere riscontrate nell'ambito delle successive verifiche da effettuarsi in loco;

B2), B3) Vanno predisposte check list e piste di controllo richiamate al paragrafo "I controlli", che dovranno pertanto essere riscontrate nell'ambito delle successive verifiche in loco;

B6) E' opportuno prevedere, per maggiore chiarezza espositiva, una sezione con la descrizione delle modalità di rilevazione e gestione delle irregolarità, benché alcuni riferimenti siano comunque rinvenibili all'interno del paragrafo dedicato ai compiti dell'organismo di certificazione e di quello relativo alla "verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa".

Le raccomandazioni saranno riscontrate in occasione della prima verifica di sistema presso gli uffici regionali

PRESCRIZIONI:



Il superamento delle prescrizioni è condizione necessaria per il rilascio di una valutazione di adeguatezza

Luogo e Data

UVER

ROMA,19/11/2012
